SANA-2015 22.4.2 от 09.12.2(

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 42-23

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**

(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ № 1 за 10 июня 2022 г.

Трансформаторная подстанция: МТП-630-35/0,4 кВ (2 компл)

Основание: РП -11/21-ЭС, ЭС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Железобетонные изделия.													
1	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	10,8	264,03	264,03	2 852	2 852	-	502	3 622	
						-	64,56	-	697	-	268		

2	2	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	3,24	3 390,15	-	10 984	-	-	7 908	20 403	
						3 390,15	-	10 984	-	-	1 511		
3	3	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	6	3 513,59	2 333,24	21 082	13 999	29	12 143	35 883	
						1 175,55	1 000,62	7 053	6 004	-	2 658		
Раздел 2 Металлоконструкции.													
4	10	1109-0302-0302	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	3,8408	130 068,15	30 135,66	499 566	115 745	12 113	282 708	844 856	
						96 778,80	9 897,53	371 708	38 014	-	62 582		
5	11	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 16У	1 т	0,852	458 917,00	-	390 997	-	390 997	-	422 277	
						-	-	-	-	-	31 280		
6	12	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 20У	1 т	1,3248	458 917,00	-	607 973	-	607 973	-	656 611	
						-	-	-	-	-	48 638		

7	13	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,36	424 901,00	-	152 964	-	152 964	-	165 201	
						-	-	-	-	-	12 237		
8	14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 63 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,284	424 901,00	-	120 672	-	120 672	-	130 326	
						-	-	-	-	-	9 654		
9	15	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 75 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,18	424 901,00	-	76 482	-	76 482	-	82 601	
						-	-	-	-	-	6 119		
10	16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,84	464 522,00	-	390 198	-	390 198	-	421 414	
						-	-	-	-	-	31 216		
11	17	1107-0111-0107	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР=118%	м оград	40	1 682,73	1 028,26	67 309	41 130	26 179	-	72 694	
						-	-	-	-	-	5 385		

12	18	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	68,8	2 701,00	-	185 829	-	185 829	-	200 695	
						-	-	-	-	-	14 866		
Раздел 3 МТП-630-35/04-2 к-та													
3.1 ТМ-630/35/0,4 кВ.													
13	21	1133-0208-0204	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80%	подстанция	2	74 231,19	21 947,58	148 462	43 895	70 326	40 619	204 207	
						17 120,55	8 266,72	34 241	16 533	-	15 126		
14	23	1320-0204-0103	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования НР=61%	шт.	6	188 300,06	56 450,18	1 129 800	338 701	415 442	299 867	1 544 040	
						62 609,60	19 321,16	375 658	115 927	-	114 373		
15	24	581-101-1001 (ПЛ)	Ограничитель перенапряжения ОПН-П 35/40,5 УХЛ1	1 шт	6	105 964,00	-	635 784	-	-	-	635 784	Казахстан
						-	-	-	-	635 784	-		
16	25	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80%	комплект	2	19 708,83	5 414,85	39 418	10 830	318	26 308	70 984	
						14 135,10	2 307,33	28 270	4 615	-	5 258		
17	26	581-101-1001 (ПЛ)	Разъединитель РДЗ.1-35/400 УХЛ1	1 шт	2	1 607 142,86	-	3 214 286	-	-	-	3 214 286	Казахстан
						-	-	-	-	3 214 286	-		

18	27	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	2	1 766,01 1 626,90	101,85 43,73	3 532 3 254	204 87	75 -	2 406 475	6 413	
19	28	247-301-0316	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-00 PB.R, 3x57,7/100 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1 шт.	2	43 041,00 -	- -	86 082 -	- -	86 082 -	- 6 887	92 969	
20	29	1308-0101-0601	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	комплект (3 фазы)	6	56 365,53 28 816,00	12 231,54 5 116,11	338 193 172 896	73 389 30 697	91 908 -	146 587 38 782	523 562	
21	30	247-302-0121	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 600/5А 5ВА	1 шт.	6	5 396,00 -	- -	32 376 -	- -	32 376 -	- 2 590	34 966	
22	31	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80%	комплект	2	19 708,83 14 135,10	5 414,85 2 307,33	39 418 28 270	10 830 4 615	318 -	26 308 5 258	70 984	
23	32	581-101-1001 (ПЛ)	Разъединитель 800А РЕ19-31	1 шт	2	72 768,00 -	- -	145 536 -	- -	- 145 536	- -	145 536	Казахстан

24	36	1308-0303-0603	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне (автомат 160А) НР=72%	шт.	2	8 238,03	156,00	16 476	312	8 264	5 751	24 005	
						3 950,00	43,73	7 900	87	-	1 778		
25	37	247-204-3424	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 160А 35кА	1 шт.	2	24 189,00	-	48 378	-	48 378	-	52 248	
						-	-	-	-	-	3 870		
3.2 Заземление.													
26	41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	3,84	0,00	-	0	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-		
27	42	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,84	0,00	-	0	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-		
28	43	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	24	4 025,35	183,32	96 608	4 400	92 209	-	104 337	
						-	-	-	-	-	7 729		
29	44	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	96	768,91	26,82	73 815	2 575	71 241	-	79 720	

						-	-	-	-	-	5 905		
30	45	247-215-0130	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 8 мм х 80 мм х 4000 мм	1 шт.	20	10 524,00	-	210 480	-	210 480	-	227 318	
						-	-	-	-	-	16 838		
31	46	1308-0103-1702	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 500 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	80	246,11	163,80	19 689	13 104	6 585	-	21 264	
						-	-	-	-	-	1 575		
3.3 Ограждение.													
32	47	1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1,08	0,00	-	0	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-		
33	48	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные, бетон класса В15. Устройство НР=91%	м3	1,08	30 399,21	1 179,68	32 831	1 274	31 557	-	35 457	
						-	-	-	-	-	2 626		
34	49	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка столбов из стальной трубы 76*3,0 мм НР=91%	т	0,243	20 635,60	18 682,61	5 014	4 540	475	-	5 415	
						-	-	-	-	-	401		

35	50	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	31	2 183,00	-	67 673	-	67 673	-	73 087	
						-	-	-	-	-	5 414		
36	51	1109-0306-0103	Монтаж стальных сетчатых полотен ограды и калитки НР=69%	м2	70,4	214,65	22,15	15 111	1 559	13 552	-	16 320	
						-	-	-	-	-	1 209		
37	52	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление панелей ограды и калитки НР=69%	т конструкций	0,77	47 962,09	41 204,78	36 931	31 728	5 203	-	39 885	
						-	-	-	-	-	2 954		
38	53	214-401-0207	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	1 м2	70,4	2 701,00	-	190 150	-	190 150	-	205 362	
						-	-	-	-	-	15 212		
39	54	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	1 т	0,5999	438 170,00	-	262 858	-	262 858	-	283 887	
						-	-	-	-	-	21 029		
40	55	214-206-0203	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм	1 т	0,00988	413 954,00	-	4 090	-	4 090	-	4 417	

						-	-	-	-	-	327		
41	56	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	35,86	50,41	2,66	1 808	95	1 712	-	1 953	
						-	-	-	-	-	145		
42	57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69%	м2	71,72	57,82	1,89	4 147	136	4 011	-	4 479	
						-	-	-	-	-	332		
43	58	211-201-0706	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	36	4 192,00	-	150 912	-	150 912	-	162 985	
						-	-	-	-	-	12 073		

Итого	**10 942 453**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 040 234
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	711 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	217 276
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 829 633
- оборудование, тенге	3 995 606
- накладные расходы, тенге	851 107
- сметная прибыль (8 %), тенге	514 580
Всего	**10 942 453**
Всего	**10 942 453**
Временные здания и сооружения (2,9%)	201 459
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	135 103
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**145 668**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**11 424 683**
НДС	1 370 962
Всего по акту с учетом НДС	**12 795 645**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 42-23

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**

(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ №2 за 10 июня 2022 г.

ВЛ-35 кВ.

Основание: РП - 11/21-ЭС. ЭС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Опора ответвительная 2 шт													
1.1 Железобетонные элементы.													
1	1	1133-0202-0202	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка НР=80%	опора	2	17 322,08	16 690,11	34 644	33 380	1 264	-	37 416	
						-	-	-	-	-	2 772		

2	2	225-204-0316	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-10,7	1 шт.	2	240 751,00	-	481 502	-	481 502	-	520 022	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 520		
1.2 Стальные элементы.													
3	3	252-207-0556	Траверс типа В 1 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	15 292,00	-	61 168	-	61 168	-	66 061	
						-	-	-	-	-	4 893		
4	4	252-207-0557	Траверс типа В 2 с, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	19 417,00	-	38 834	-	38 834	-	41 941	
						-	-	-	-	-	3 107		
5	5	252-207-0244	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-30 хомут, Т.П.3.407.1-163	1 шт.	2	5 722,00	-	11 444	-	11 444	-	12 360	
						-	-	-	-	-	916		
6	6	252-207-0246	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа В-32 хомут, Т.П.3.407.1-163	1 шт.	2	8 218,00	-	16 436	-	16 436	-	17 751	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 315		
Раздел 2 Нятяжная изолирующая подвеска для провода 24 комп													
7	10	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	48	933,00	-	44 784	-	44 784	-	48 367	
						-	-	-	-	-	3 583		
8	11	252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	1 шт.	24	1 015,00	-	24 360	-	24 360	-	26 309	
						-	-	-	-	-	1 949		

9	12	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	24	686,00	-	16 464	-	16 464	-	17 781	
						-	-	-	-	-	1 317		
10	13	252-106-0107	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V	1 шт.	96	3 565,00	-	342 240	-	342 240	-	369 619	
						-	-	-	-	-	27 379		
11	14	252-201-0216	Ушко типа У2К-7-16 двухлапчатое	1 шт.	24	2 181,00	-	52 344	-	52 344	-	56 532	
						-	-	-	-	-	4 188		
12	15	252-203-0202	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6А	1 шт.	24	2 912,00	-	69 888	-	69 888	-	75 479	
						-	-	-	-	-	5 591		
Раздел 3 Заземление опор -2 к-та.													
13	16	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР=80%	заземлитель	2	4 528,39	1 947,36	9 057	3 895	3 779	2 029	11 973	
						691,65	576,32	1 383	1 153	-	887		
14	17	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм	1 т	0,196	343 539,00	-	67 334	-	67 334	-	72 721	
						-	-	-	-	-	5 387		
15	18	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 6 мм (6*40*160)	1 т	0,0006	464 522,00	-	279	-	279	-	301	
						-	-	-	-	-	22		

16	19	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,00034	309 548,00	-	105	-	105	-	113	
						-	-	-	-	-	8		
17	20	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 6 мм (6*70*195)	1 т	0,0013	464 522,00	-	604	-	604	-	652	
						-	-	-	-	-	48		
18	21	252-204-0809	Зажим соединительный плашечный типа ПА-4-1	1 шт.	2	886,00	-	1 772	-	1 772	-	1 914	
						-	-	-	-	-	142		
Раздел 4 Подвеска проводов.													
19	22	1133-0204-0301	Провода ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2 (3 провода при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска НР=80%	км линии	0,059	409 974,94	207 656,22	24 189	12 252	221	11 988	39 071	
						198 576,00	55 408,91	11 716	3 269	-	2 894		
20	23	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	1 км	0,177	311 433,00	-	55 124	-	55 124	-	59 534	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 410		
21	24	1133-0204-0303	Тросы ВЛ 35 кВ (1 трос при 5 опорах на 1 км линии). Подвеска НР=80%	км линии	0,059	118 704,57	51 690,92	7 004	3 050	45	3 986	11 869	

						66 243,50	18 221,81	3 908	1 075	-	879		
22	25	214-214-0102	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм	10 м	5,9	3 508,00	-	20 697	-	20 697	-	22 353	
						-	-	-	-	-	1 656		
Раздел 5 Разъеденитель-2 к-та													
23	26	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР=80%	комплект	2	19 708,83	5 414,85	39 418	10 830	318	26 308	70 984	
						14 135,10	2 307,33	28 270	4 615	-	5 258		
24	27	581-101-1001 (ПЛ)	Разъединитель РДЗ.1-35/400 УХЛ1	1 шт	2	1 607 142,86	-	3 214 286	-	-	-	3 214 286	Казахстан
						-	-	-	-	3 214 286	-		
Раздел 6 Гасители вибрации-32шт													
25	28	252-205-0301	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемых вибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-300/10	1 шт.	32	3 578,00	-	114 496	-	114 496	-	123 656	
						-	-	-	-	-	9 160		
Раздел 7 Поддерживающая изолирующая подвеска для провода -3 ком-та													
26	29	252-201-0305	Узел крепления типа КГП-7-2В	1 шт.	3	1 658,00	-	4 974	-	4 974	-	5 372	
						-	-	-	-	-	398		

27	30	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	1 шт.	9	8 120,00	-	73 080	-	73 080	-	78 926	
						-	-	-	-	-	5 846		
28	31	252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	1 шт.	3	1 545,00	-	4 635	-	4 635	-	5 006	
						-	-	-	-	-	371		
29	32	252-201-0801	Зажимное устройство для ПГН 1-5	1 шт.	3	793,00	-	2 379	-	2 379	-	2 569	Казахстан
						-	-	-	-	-	190		
Раздел 8 Натяжная подвеска троса ТК-8.1-7 к-в													
30	33	252-201-0521	Скоба типа СКД-10-1	1 шт.	7	1 884,00	-	13 188	-	13 188	-	14 243	
						-	-	-	-	-	1 055		
31	34	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	7	1 038,00	-	7 266	-	7 266	-	7 847	
						-	-	-	-	-	581		
32	35	252-201-0634	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое	1 шт.	7	2 316,00	-	16 212	-	16 212	-	17 509	
						-	-	-	-	-	1 297		
33	36	252-201-0602	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	1 шт.	7	1 111,00	-	7 777	-	7 777	-	8 399	
						-	-	-	-	-	622		
34	37	252-201-0703	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное	1 шт.	7	1 801,00	-	12 607	-	12 607	-	13 616	
						-	-	-	-	-	1 009		
35	38	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	7	974,00	-	6 818	-	6 818	-	7 363	
						-	-	-	-	-	545		
36	39	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	7	3 934,00	-	27 538	-	27 538	-	29 741	

						-	-	-	-	-	2 203		
37	40	252-201-0224	Ушко типа УСК-7-16 специальное укороченное	1 шт.	7	3 217,00	-	22 519	-	22 519	-	24 321	
						-	-	-	-	-	1 802		
38	41	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	1 шт.	7	2 472,00	-	17 304	-	17 304	-	18 688	
						-	-	-	-	-	1 384		
39	42	252-204-0910	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	1 шт.	7	1 137,00	-	7 959	-	7 959	-	8 596	
						-	-	-	-	-	637		
Раздел 9 Поддерживающая подвеска троса ТК-8.1													
40	43	252-201-0311	Узел крепления типа КГП-16-3	1 шт.	1	1 651,00	-	1 651	-	1 651	-	1 783	
						-	-	-	-	-	132		
41	44	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	1 шт.	1	1 026,00	-	1 026	-	1 026	-	1 108	
						-	-	-	-	-	82		
42	45	252-201-0209	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое	1 шт.	1	1 545,00	-	1 545	-	1 545	-	1 669	
						-	-	-	-	-	124		
43	46	252-202-0110	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6А	1 шт.	1	2 488,00	-	2 488	-	2 488	-	2 687	
						-	-	-	-	-	199		
44	47	252-204-0910	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3	1 шт.	2	1 137,00	-	2 274	-	2 274	-	2 456	
						-	-	-	-	-	182		
Раздел 10 Материалы для существующей опоры № 86													
45	48	225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	1 шт.	1	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		

46	49	252-207-3604	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 251, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	161 475,00	-	161 475	-	161 475	-	174 393	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 918		
47	50	252-207-0228	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-255 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	35 182,00	-	35 182	-	35 182	-	37 997	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 815		
48	51	252-207-0234	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-261 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	18 188,00	-	18 188	-	18 188	-	19 643	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 455		
49	52	252-207-0235	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-262 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	18 557,00	-	18 557	-	18 557	-	20 042	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 485		
50	53	252-207-0240	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-267 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	28 627,00	-	28 627	-	28 627	-	30 917	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 290		
51	54	252-207-0241	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-268 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	23 825,00	-	23 825	-	23 825	-	25 731	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 906		
52	55	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	1 шт.	3	2 472,00	-	7 416	-	7 416	-	8 009	
						-	-	-	-	-	593		

53	56	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	12	3 934,00	-	47 208	-	47 208	-	50 985	
						-	-	-	-	-	3 777		
54	57	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1 038,00	-	6 228	-	6 228	-	6 726	
						-	-	-	-	-	498		
55	58	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	3	974,00	-	2 922	-	2 922	-	3 156	
						-	-	-	-	-	234		
56	59	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	3	1 648,00	-	4 944	-	4 944	-	5 340	
						-	-	-	-	-	396		
57	60	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	359,00	-	1 077	-	1 077	-	1 163	
						-	-	-	-	-	86		
58	61	252-207-2010	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	5 356,00	-	5 356	-	5 356	-	5 784	Казахстан
						-	-	-	-	-	428		
59	62	252-207-2012	Спецболт Б 253, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	5 725,00	-	5 725	-	5 725	-	6 183	Казахстан
						-	-	-	-	-	458		
Раздел 11 Материалы для существующей опоры № 100													
60	63	225-204-1007	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки АЦ-1	1 шт.	1	0,00	-	0	-	-	-	-	Казахстан
						-	-	-	-	-	-		
61	64	252-207-3604	Оттяжка цинкованная ГОСТ 23118-2012 типа ОТ 251, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	161 475,00	-	161 475	-	161 475	-	174 393	Казахстан

						-	-	-	-	-	12 918		
62	65	252-207-0228	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-255 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	35 182,00	-	35 182	-	35 182	-	37 997	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 815		
63	66	252-207-0234	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-261 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	18 188,00	-	18 188	-	18 188	-	19 643	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 455		
64	67	252-207-0235	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-262 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	18 557,00	-	18 557	-	18 557	-	20 042	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 485		
65	68	252-207-0240	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-267 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	28 627,00	-	28 627	-	28 627	-	30 917	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 290		
66	69	252-207-0241	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-268 хомут, Т.П.3.407.1-164	1 шт.	1	23 825,00	-	23 825	-	23 825	-	25 731	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 906		
67	70	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	1 шт.	3	2 472,00	-	7 416	-	7 416	-	8 009	
						-	-	-	-	-	593		
68	71	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	12	3 934,00	-	47 208	-	47 208	-	50 985	
						-	-	-	-	-	3 777		

69	72	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1 038,00	-	6 228	-	6 228	-	6 726	
						-	-	-	-	-	498		
70	73	252-201-0102	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	3	974,00	-	2 922	-	2 922	-	3 156	
						-	-	-	-	-	234		
71	74	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	3	1 648,00	-	4 944	-	4 944	-	5 340	
						-	-	-	-	-	396		
72	75	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	359,00	-	1 077	-	1 077	-	1 163	
						-	-	-	-	-	86		
73	76	252-207-2010	Спецболт Б 251, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	5 356,00	-	5 356	-	5 356	-	5 784	Казахстан
						-	-	-	-	-	428		
74	77	252-207-2012	Спецболт Б 253, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	5 725,00	-	5 725	-	5 725	-	6 183	Казахстан
						-	-	-	-	-	458		

Итого	**5 963 102**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 407
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 392 201
- оборудование, тенге	3 214 286
- накладные расходы, тенге	44 311
- сметная прибыль (8 %), тенге	203 618
Всего	**5 963 102**
Временные здания и сооружения (2,9%)	79 716
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	53 459

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**57 640**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**6 153 917**
НДС	738 470
Всего по акту с учетом НДС	**6 892 387**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 42-23

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**

(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ №3 за 10 июня 2022 г.

за 06

КЛ-0,4 кВ

Основание: РП - 11/21-ЭС, ЭС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	2760,48	1 716,90	-	4 739 468	-	-	3 412 417	8 804 036	
						1 716,90	-	4 739 468	-	-	652 151		

2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	2090,64	1 064,66	-	2 225 821	-	-	1 602 591	4 134 685	
						1 064,66	-	2 225 821	-	-	306 273		
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание вручную вытесненного грунта. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	669,84	1 064,66	-	713 152	-	-	513 469	1 324 751	
						1 064,66	-	713 152	-	-	98 130		
4	4	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	8,48	307,16	199,10	2 605	1 688	-	1 208	4 118	
						108,06	89,87	916	762	-	305		
5	5	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%	м кабеля	436	93,08	57,06	40 583	24 878	-	19 391	64 772	
						36,02	25,75	15 705	11 227	-	4 798		
6	6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	668,84	2 409,00	-	1 611 236	-	1 611 236	-	1 740 135	Казахстан
						-	-	-	-	-	128 899		
7	7	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72%	м	128	11,16	0,96	1 428	123	1 306	-	1 542	
						-	-	-	-	-	114		

8	8	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	469	456,88	399,58	214 277	187 403	26 874	-	231 419	
						-	-	-	-	-	17 142		
9	9	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	128	2 022,00	-	258 816	-	258 816	-	279 521	Казахстан
						-	-	-	-	-	20 705		
10	10	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	7152	537,23	264,45	3 842 269	1 891 346	405 232	1 626 245	5 905 995	
						216,12	99,69	1 545 690	712 983	-	437 481		
11	11	243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	1 шт.	24	17 968,00	-	431 232	-	431 232	-	465 731	
						-	-	-	-	-	34 499		

12	12	1308-0201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	24	49 060,35	34 578,44	1 177 448	829 883	1 774	529 357	1 843 349	
						14 408,00	16 226,08	345 792	389 426	-	136 544		
13	13	1308-0201-2705	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	13	5 867,46	86,18	76 277	1 120	75 157	-	82 379	
						-	-	-	-	-	6 102		
14	14	243-903-5005	Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/4X150-240-T	1 шт.	13	35 359,00	-	459 667	-	459 667	-	496 440	
						-	-	-	-	-	36 773		

Итого **25 378 873**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 9 586 544
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 936 441
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 114 398
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 271 294
- накладные расходы, тенге 7 704 678
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 879 916

Всего	**25 378 873**
Временные здания и сооружения (2,9%)	735 987
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	493 571
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**532 169**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**27 140 600**
НДС	3 256 872
Всего по акту с учетом НДС	**30 397 472**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 42-23

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**
(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ №4 за 10 июня 2022 г.

Ящик с пакетным выключателем на 32А, IP54 ЯВШ-3 - 8 к-тов

Основание: РП - 11/21-ЭС, ЭС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0101-0301	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 1 НР=80%	котлован	8	2 291,73	2 291,73	18 334	18 334	-	-	19 801	
						-	-	-	-	-	1 467		

2	2	1133-0108-0115	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,4 т. Установка в пробуренные котлованы НР=80%	м3 сборных железобетонных конструкций	8	34 568,02	34 506,22	276 544	276 050	494	-	298 668	
						-	-	-	-	-	22 124		
3	4	1308-0101-2601	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	8	71 007,42	9 793,92	568 059	78 351	14 244	364 987	1 007 690	
						59 433,00	3 932,87	475 464	31 463	-	74 644		
4	5	581-001-0001 (ПП)	ЯВШ 3-32	1 шт	8	57 767,86	-	462 143	-	-	-	462 143	Казахстан
						-	-	-	-	462 143	-		

Итого	**1 788 302**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	475 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	372 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 463
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 738
- оборудование, тенге	462 143
- накладные расходы, тенге	364 987
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 235
Всего	**1 788 302**
Временные здания и сооружения (2,9%)	38 459
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	25 791
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**27 808**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**1 880 360**
НДС	225 643
Всего по акту с учетом НДС	**2 106 003**

Принял (Заказчик)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 42-23

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**
(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ № 5 за 10 июня 2022 г.

Водопровод L=3797.6 (правая сторона)

Основание: РП 11/21 НВ.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод 3797,6м													
1.1 Земляные работы													

1	2	1101-0104-0105	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1513,1	48,27	48,27	73 037	73 037	-	15 415	95 528	
						-	14,15	-	21 410	-	7 076		
2	4	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР=72%	м3 грунта	4315,7	228,01	228,01	984 023	984 023	-	165 433	1 241 412	
						-	53,24	-	229 768	-	91 956		
3	5	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	8070,3	212,00	-	1 710 904	-	-	-	1 847 776	
						-	-	-	-	-	136 872		
4	8	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	5019,7	29,79	26,27	149 537	131 868	452	40 370	205 100	
						3,43	7,74	17 218	38 852	-	15 193		
5	10	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	4739,7	274,27	274,27	1 299 958	1 299 958	-	218 542	1 639 980	
						-	64,04	-	303 530	-	121 480		

6	12	1101-0205-0301	Грунты 1 группы.Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% :К1трр=1,2;	м3 грунта	280,1	2 060,28	-	577 084	-	-	415 500	1 071 991	
						2 060,28	-	577 084	-	-	79 407		
7	13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	16	1 064,66	-	17 035	-	-	12 265	31 644	
						1 064,66	-	17 035	-	-	2 344		
8	16	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. песчанным грунтом (защитный слой) НР=72%	м3 грунта	3718,7	1 064,66	-	3 959 151	-	-	2 850 589	7 354 519	
						1 064,66	-	3 959 151	-	-	544 779		
9	18	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	3348,2	2 409,00	-	8 065 814	-	8 065 814	-	8 711 079	Казахстан
						-	-	-	-	-	645 265		
10	19	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	502	1 064,66	-	534 459	-	-	384 810	992 811	
						1 064,66	-	534 459	-	-	73 542		
11	22	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4517,8	33,35	33,35	150 669	150 669	-	31 780	197 045	
						-	9,77	-	44 139	-	14 596		

12	24	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4517,8	14,74	14,74	66 592	66 592	-	14 052	87 096	
						-	4,32	-	19 517	-	6 452		
13	25	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	4517,8	79,11	79,11	357 403	357 403	-	59 169	449 898	
						-	18,19	-	82 179	-	33 326		
14	27	1101-0104-0404	Возврат растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1513,1	27,91	27,91	42 231	42 231	-	8 911	55 233	
						-	8,18	-	12 377	-	4 091		
15	29	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1513,1	13,78	13,78	20 851	20 851	-	4 401	27 272	
						-	4,04	-	6 113	-	2 020		

16	32	1101-0102-0601	Разравнивание растительного грунта бульдозером с перемещением вдоль трассы НР=72%	м3 грунта	1513,1	29,79	26,27	45 075	39 749	136	12 169	61 824	
						3,43	7,74	5 190	11 711	-	4 580		
17	34	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	16	1 716,90	-	27 470	-	-	19 778	51 028	
						1 716,90	-	27 470	-	-	3 780		
1.2 Трубопровод													
18	35	1122-1401-1405	Трубопроводы из стальных труб диаметром 720 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	33,2	98 912,91	36 077,83	3 283 909	1 197 784	1 921 084	347 311	3 921 718	
						4 971,11	5 595,72	165 041	185 778	-	290 498		
19	37	1122-0601-0113	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0332	7 427 128,32	1 075 385,44	246 581	35 703	193 863	26 576	295 010	
						512 486,00	296 057,64	17 015	9 829	-	21 853		

20	38	1122-1401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	33,2	3 324,41	25,62	110 370	851	42 551	66 612	191 141	
						2 017,12	9,55	66 968	317	-	14 159		
21	39	1122-0501-0412	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	2,0933	2 807 346,48	2 146 074,20	5 876 618	4 492 377	-	2 749 729	9 316 455	
						661 272,28	665 582,05	1 384 241	1 393 263	-	690 108		
22	40	1122-0501-0414	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	0,18023	3 076 630,10	2 351 978,29	554 486	423 885	-	258 730	878 273	
						724 651,81	725 441,83	130 600	130 743	-	65 057		

Итого	**38 723 833**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 901 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 316 981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 489 526
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 223 900
- накладные расходы, тенге	7 702 142
перевозка грузов, тенге	1 710 904
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 868 434
Всего	**38723833,00**

Временные здания и сооружения (2,9%)	1122991,00
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	753105,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**812004,58**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**41411933,58**
НДС	4969432,03
Итого	**46381365,61**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 42-23

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**

(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ № 6 за 15 июня 2022 г.

Водопровод L=3746,6м (левая сторона)

Основание: РП -11/21 -НВ, НВ.СО, НВ.ВМ

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Водопровод L=3746,6 м.													
1.1 Земляные работы.													
1	1	1101-0104-0105	Снятие растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72%	м3 грунта	1437,8	48,27	48,27	69 403	69 403	-	14 648	90 775	
						-	14,15	-	20 345	-	6 724		

2	2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) НР=72%	м3 грунта	4034	228,01	228,01	919 792	919 792	-	154 634	1 160 380	
						-	53,24	-	214 770	-	85 954		
3	3	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	7543,6	212,00	-	1 599 243	-	-	-	1 727 182	
						-	-	-	-	-	127 939		
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	4526,5	29,79	26,27	134 844	118 911	407	36 404	184 948	
						3,43	7,74	15 526	35 035	-	13 700		
5	5	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	4269,7	274,27	274,27	1 171 051	1 171 051	-	196 871	1 477 356	
						-	64,04	-	273 432	-	109 434		
6	6	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	16	1 716,90	-	27 470	-	-	19 778	51 028	
						1 716,90	-	27 470	-	-	3 780		

7	7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	16	1 064,66	-	17 035	-	-	12 265	31 644	
						1 064,66	-	17 035	-	-	2 344		
8	8	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механической разработки НР=72% :К1трр=1,2;	м3 грунта	256,8	2 060,28	-	529 080	-	-	380 938	982 819	
						2 060,28	-	529 080	-	-	72 801		
9	9	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. песчанным грунтом (защитный слой) НР=72%	м3 грунта	3514,5	1 064,66	-	3 741 748	-	-	2 694 059	6 950 672	
						1 064,66	-	3 741 748	-	-	514 865		
10	10	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	3097,7	2 409,00	-	7 462 359	-	7 462 359	-	8 059 348	Казахстан
						-	-	-	-	-	596 989		
11	11	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	452,6	1 064,66	-	481 865	-	-	346 943	895 113	
						1 064,66	-	481 865	-	-	66 305		
12	12	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4073,8	33,35	33,35	135 861	135 861	-	28 657	177 679	
						-	9,77	-	39 801	-	13 161		

13	13	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	4073,8	14,74	14,74	60 048	60 048	-	12 671	78 537	
						-	4,32	-	17 599	-	5 818		
14	14	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	4073,8	79,11	79,11	322 278	322 278	-	53 353	405 681	
						-	18,19	-	74 102	-	30 050		
15	15	1101-0104-0404	Возврат растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1437,8	27,91	27,91	40 129	40 129	-	8 468	52 485	
						-	8,18	-	11 761	-	3 888		
16	16	1101-0104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1437,8	13,78	13,78	19 813	19 813	-	4 182	25 915	
						-	4,04	-	5 809	-	1 920		
17	17	1101-0102-0601	Разравнивание растительного грунта бульдозером с перемещением вдоль трассы НР=72%	м3 грунта	1437,8	29,79	26,27	42 832	37 771	129	11 564	58 748	

						3,43	7,74	4 932	11 129	-	4 352		
1.2 Трубопроводы.													
18	18	1122-1401-1405	Трубопроводы из стальных труб диаметром 720 мм протяженностью до 200 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп НР=99%	м	34,3	98 912,91	36 077,83	3 392 713	1 237 470	1 984 734	358 818	4 051 653	
						4 971,11	5 595,72	170 509	191 933	-	300 122		
19	19	241-102-0302	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х8,0 мм	1 м	34,3	78 570,00	-	2 694 951	-	2 694 951	-	2 910 547	
						-	-	-	-	-	215 596		
20	20	1122-0601-0113	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,0343	7 427 128,32	1 075 385,44	254 751	36 886	200 287	27 456	304 784	
						512 486,00	296 057,64	17 578	10 155	-	22 577		
21	21	1122-1401-0308	Трубы полиэтиленовые диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	34,3	2 992,10	20,43	102 629	701	32 741	68 740	185 079	
						2 017,12	7,20	69 187	247	-	13 710		

22	22	1101-0205-0201	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	36	2 357,10	-	84 856	-	-	61 096	157 628	
						2 357,10	-	84 856	-	-	11 676		
23	23	1122-1401-1002	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж НР=99%	установка	1	22 197,07	20 218,13	22 197	20 218	-	3 713	27 983	
						1 978,94	1 771,08	1 979	1 771	-	2 073		
24	24	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	36	1 169,32	-	42 096	-	-	30 309	78 197	
						1 169,32	-	42 096	-	-	5 792		
25	25	1122-0501-0412	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,37386	2 807 346,48	2 146 074,20	3 856 909	2 948 412	-	1 804 688	6 114 525	
						661 272,28	665 582,05	908 498	914 419	-	452 928		

Итого **36 240 706**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 112 359
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 138 744
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 822 308
- материалы, изделия и конструкции, тенге 12 375 608
- накладные расходы, тенге 6 330 255

перевозка грузов, тенге 1 599 243

- сметная прибыль (8 %), тенге 2 684 498

Всего	**36240706,00**
Временные здания и сооружения (2,9%)	1050982,15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	704813,00
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**759930,00**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**38756431,15**
НДС	4650771,74
Итого	**43407202,89**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 42-23

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**
(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ №7

за 19 декабря 2022 г.

Площадка под НС-1

Основание: РП 11/21

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3000	90,70	90,70	272 100	272 100	-	52 121	350 159	
						-	24,13	-	72 390	-	25 938		

2	2	1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1500	75,81	75,81	113 715	113 715	-	21 784	146 339
						-	20,17	-	30 255	-	10 840	
Раздел 1 Расчистка береговой линии												
3	3	1101-0107-0501	Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	8,2	427,07	427,07	3 502	3 502	-	1 449	5 347
						-	245,36	-	2 012	-	396	
4	4	1101-0207-0104	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня НР=72%	дерево	15	181,43	5,29	2 721	79	-	1 902	4 993
						176,14	-	2 642	-	-	370	
5	5	1101-0207-0202	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	хвост	15	1 057,05	731,71	15 856	10 976	-	6 392	24 028
						325,34	266,55	4 880	3 998	-	1 780	
6	6	1101-0207-0312	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см НР=72%	дерево	15	691,87	24,02	10 378	360	-	7 213	18 998

						667,85	-	10 018	-	-	1 407	
7	7	1101-0207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72%	пень	15	210,60	210,60	3 159	3 159	-	874	4 356
						-	80,92	-	1 214	-	323	
8	8	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	яма	15	186,05	186,05	2 791	2 791	-	589	3 650
						-	54,53	-	818	-	270	
9	9	1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%	пень	15	78,41	78,41	1 176	1 176	-	325	1 621
						-	30,13	-	452	-	120	
10	10	1101-0204-0801	Откосы земляного полотна. Укрепление каменной наброской НР=72%	м2 укрепляемой поверхности	10	3 371,86	439,99	33 719	4 400	8 159	16 494	54 230
						2 115,99	174,92	21 160	1 749	-	4 017	
Раздел 3 Планировка площадки под насосную станцию												
11	11	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	374	2,13	2,13	797	797	-	170	1 044
						-	0,63	-	236	-	77	

12	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	50,4	218,32	104,38	11 003	5 261	-	5 851	18 202	
						113,94	47,28	5 743	2 383	-	1 348		

Итого	**632 967**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	418 316
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 507
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 159
- накладные расходы, тенге	115 164
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 886
Всего	**632 967**
Временные здания и сооружения (2,9%)	18 356
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	12 310

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 273**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**676 906**
НДС	81 229
Итого	**758 134**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 42-23

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**
(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ №8

за 19 декабря 2022 г.

Площадка под НС-2

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1896	90,70	90,70	171 967	171 967	-	32 940	221 300	
						-	24,13	-	45 750	-	16 393		

2	2	1101-0107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	948	75,81	75,81	71 868	71 868	-	13 767	92 486	
						-	20,17	-	19 121	-	6 851		
Раздел 1 Расчистка береговой линии													
3	3	1101-0107-0501	Каналы с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений. Очистка многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	8,2	427,07	427,07	3 502	3 502	-	1 449	5 347	
						-	245,36	-	2 012	-	396		
4	4	1101-0207-0104	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня НР=72%	дерево	15	181,43	5,29	2 721	79	-	1 902	4 993	
						176,14	-	2 642	-	-	370		
5	5	1101-0207-0202	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	хвост	15	1 057,05	731,71	15 856	10 976	-	6 392	24 028	
						325,34	266,55	4 880	3 998	-	1 780		

6	6	1101-0207-0312	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Твердые породы и лиственница, диаметр стволов до 28 см НР=72%	дерево	15	691,87	24,02	10 378	360	-	7 213	18 998	
						667,85	-	10 018	-	-	1 407		
7	7	1101-0207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР=72%	пень	15	210,60	210,60	3 159	3 159	-	874	4 356	
						-	80,92	-	1 214	-	323		
8	8	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72%	яма	15	186,05	186,05	2 791	2 791	-	589	3 650	
						-	54,53	-	818	-	270		
9	9	1101-0207-1002	Пни выкорчеванные диаметром свыше 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР=72%	пень	15	78,41	78,41	1 176	1 176	-	325	1 621	
						-	30,13	-	452	-	120		
10	10	1101-0204-0801	Откосы земляного полотна. Укрепление каменной наброской НР=72%	м2 укрепляемой поверхности	10	3 371,86	439,99	33 719	4 400	8 159	16 494	54 230	
						2 115,99	174,92	21 160	1 749	-	4 017		

Раздел 3 Планировка площадки под насосную станцию

11	11	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	374	2,13 -	2,13 0,63	797 -	797 236	- -	170 77	1 044	
12	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	50,4	218,32 113,94	104,38 47,28	11 003 5 743	5 261 2 383	- -	5 851 1 348	18 202	

Итого	**450 255**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	44 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	276 336
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 733
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 159
- накладные расходы, тенге	87 966
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 352
Всего	**450 255**
Временные здания и сооружения (2,9%)	13 057
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	8 757
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**9 441**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**481 510**
НДС	57 781
Итого	**539 292**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 42-23

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**

(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ №9

за 19 декабря 2022 г.

Фундамент под узел забора воды НС-1,НС-2

Основание: РП - 11/21 -ТХ, ТХ.СО.ПК-08.720.00.000.Ф

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	37,188	1 716,90	-	63 848	-	-	45 971	118 605	
						1 716,90	-	63 848	-	-	8 786		
2	2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	1,264	1 064,66	-	1 346	-	-	969	2 500	
						1 064,66	-	1 346	-	-	185		

3	3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разравнивание вручную вытесненного грунта НР=72%	м3 грунта	35,924	1 716,90	-	61 678	-	-	44 408	114 573	
						1 716,90	-	61 678	-	-	8 487		
4	4	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	15,734	8 867,99	2 333,24	139 529	36 711	84 322	31 843	185 082	
						1 175,55	1 000,62	18 496	15 744	-	13 710		
5	5	1106-0201-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство НР=91%	м3	32	32 739,05	545,56	1 047 650	17 458	887 718	135 383	1 277 676	
						4 452,30	196,81	142 474	6 298	-	94 643		
6	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,604	349 794,00	-	211 276	-	211 276	-	228 178	Казахстан
						-	-	-	-	-	16 902		
7	7	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91%	т	2	97 757,15	1 767,15	195 514	3 534	-	176 092	401 334	
						95 990,00	764,01	191 980	1 528	-	29 728		
8	8	217-103-0106	Анкерный болт.прим	1000 шт.	0,024	558 992,00	-	13 416	-	13 416	-	14 489	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 073		
9	9	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,04	329 247,00	-	13 170	-	13 170	-	14 224	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 054		

10	10	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,094	403 078,00	-	37 889	-	37 889	-	40 920	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 031		
11	11	1109-0305-0301	Упоры для крепления трубопроводов . Монтаж НР=69%	т конструкций	0,063	140 158,73	7 426,46	8 830	468	688	5 320	15 282	
						121 808,00	571,08	7 674	36	-	1 132		
12	12	241-101-0218	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	1 м	2,4	7 776,00	-	18 662	-	18 662	-	20 155	
						-	-	-	-	-	1 493		
13	13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	1,32	111,06	3,01	147	4	63	55	218	
						60,30	0,36	80	-	-	16		
14	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	1,32	93,37	2,19	123	3	74	32	167	
						35,25	0,36	47	-	-	12		

Итого	**2 433 403**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	487 623
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 606
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 267 278
- накладные расходы, тенге	440 073
- сметная прибыль (8 %), тенге	180 252
Всего	**2 433 403**
Временные здания и сооружения (2,9%)	70 569

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	47 325
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**51 026**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 602 323**
НДС	312 279
Итого	**2 914 601**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA-2015 22.4.2 от 09.12.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказ 42-23

Заказчик: **ТОО «KazAgrostat» Павлодарская область, г.Павлодар,ул.Потапова, 42 БИН 171240003631**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ДМ" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ленинградская,106, оф.25 БИН 991 140 005 229**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство инфраструктуры для забора и подачи воды к орошаемому участку площадью 670 га в районе села Достык города Аксу Павлодарской области для ТОО "KazAgrostat"**
(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1-03-22 от 2022.03.10

Акт приемки выполненных работ №10

за 19 декабря 2022 г.

Трансформаторная подстанция: МТП-630-35/0,4 кВ (2 компл)

Основание: РП -11/21-ЭС, ЭС.СО

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Железобетонные изделия.													
1	4	211-201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	6	5 129,00	-	30 774	-	30 774	-	33 236	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 462		
Раздел 3 МТП-630-35/04-2 к-та													
3.1 ТМ-630/35/0,4 кВ.													

2	33	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне (выключатель автоматический 63А, 10А) НР=72%	шт.	6	6 797,44	152,34	40 785	914	18 595	15 507	60 795	
						3 546,00	43,73	21 276	262	-	4 503		
3	34	247-204-3420	Выключатель автоматический типа ВА57- 35 3Р 63А 35кА	1 шт.	4	23 360,00	-	93 440	-	93 440	-	100 915	
						-	-	-	-	-	7 475		
4	35	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	658,00	-	1 316	-	1 316	-	1 421	
						-	-	-	-	-	105		

Итого **196 367**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 21 276

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 914

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 262

- материалы, изделия и конструкции, тенге 144 125

- накладные расходы, тенге 15 507

- сметная прибыль (8 %), тенге 14 545

Всего	**196 367**
Временные здания и сооружения (2,9%)	5 695
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,89%)	3 819
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**4 118**
Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**209 998**
НДС	25 200
Итого	**235 198**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KazAgrostat»
БИН 171240003631
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Базарбеков Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "EGGOCOM"
БИН 110840017392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор Терешков В.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДМ"
БИН 991140005229
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байкенов М.Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Павлодар Технадзор"
БИН 180540012036, № аттестата KZ03VJE00030504
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Объем и качество выполненных работ подтверждаю
Инженер технического надзора Кажмуратов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)