Форма 2

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима села Буревестник Наурзумского района"**
(организация)

Исполнитель: **ТОО "Строй Комфорт-2018"**
(организация)

Объект : **Капитальный ремонт дамбы №2 в селе Буревестник Наурзумского района Костанайской области**
(наименование и адрес)

Договор подряда (контракт) № 29

Акт №3

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Водопропускная труба										
42	1130-0503-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных. Устройство**	м3		10,24766	19869,09	7455,26	203611,68	76398,97	68979,36	59354,12	284003,06
		НР - 72%, СП - 8%				5682,60	2361,80	58233,35	24202,92		21037,26	
		Состав работ: 1. Устройство щебеночной подготовки 2. Укладка железобетонных блоков с заливкой и расшивкой швов										
43	1130-0404-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 2,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3,5/5 м**	м3 звеньев		29,16	14729,30	3342,18	429506,39	97457,97	170513,68	134197,96	608800,70
		НР - 72%, СП - 8%				5539,60	852,24	161534,74	24851,32		45096,35	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев труб 2. Укладка раствора под плиты и звенья 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и расшивка швов										
44	2104-0802-0125 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 13.100 (Блок № 49) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016**	шт.		14	182634,20	--	2556878,80	--	2556878,80	--	2761429,10
		СП - 8%				--	--	--	--		204550,30	
45	2104-0802-0210 РСНБ РК 2015	**Звенья оголовков железобетонные водопропускных труб прямоугольные ЗП 36 (Блок № 56) из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016**	шт.		2	216507,00	--	433014,00	--	433014,00	--	467655,12
		СП - 8%				--	--	--	--		34641,12	
46	2104-0803-0201 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1л, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.		2	74813,60	--	149627,20	--	149627,20	--	161597,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11970,18	
47	2104-0803-0201 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ1п, размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	2	74813,60	--	149627,20	--	149627,20	--	161597,38
		СП - 8%			--	--	--	--		11970,18	
48	2104-0803-0203 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3л, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	2	160843,60	--	321687,20	--	321687,20	--	347422,18
		СП - 8%			--	--	--	--		25734,98	
49	2104-0803-0203 РСНБ РК 2015	**Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ3п, размерами 3220 мм х 3110 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 937-92**	шт.	2	160843,60	--	321687,20	--	321687,20	--	347422,18
		СП - 8%			--	--	--	--		25734,98	
50	1202-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шов осадочный из просмоленных досок. Устройство для сопряжения существующих и пристраиваемых фундаментов**	м2 щитов	18,3	4479,05	3,29	81966,62	60,21	51853,05	21659,76	111916,49
		НР - 72%, СП - 8%			1642,26	1,62	30053,36	29,65		8290,11	
		Состав работ: 1. Поперечное перепиливание и окорка досок 2. Изготовление щитов со сборкой на гвоздях 3. Обработка щитов мастикой с обшивкой толем 4. Установка щитов по месту									
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	198	876,20	19,96	173487,60	3952,08	113917,32	40428,59	231029,49
		НР - 72%, СП - 8%			280,90	2,69	55618,20	532,62		17113,30	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее									
52	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	35	2202,89	41,65	77101,15	1457,75	53939,90	15813,00	100347,28
		НР - 72%, СП - 8%			620,10	7,40	21703,50	259,00		7433,13	
		Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики 3. Укладка дополнительных слоев гидроизоляционных материалов в местах сопряжения боковой изоляции с горизонтальной									
53	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см**	м2 укрепляемой поверхности	30	2269,97	172,85	68099,10	5185,50	26423,40	27165,46	102885,72
		НР - 72%, СП - 8%			1216,34	41,32	36490,20	1239,60		7621,16	
		Состав работ: 1. Планировка укрепляемых поверхностей 2. Устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки 3. Подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном									
54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,066	15278,42	1408,26	1008,38	92,94	2,08	686,30	1830,26
		НР - 72%, СП - 8%			13838,80	603,64	913,36	39,84		135,57	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка арматуры									
55	1106-1501-0111 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление**	м3	2,448	17088,20	1042,12	41831,91	2551,11	33117,20	5248,25	50846,57
		НР - 72%; СП - 8%			2517,81	459,82	6163,60	1125,64		3766,41	
		Состав работ:									
		1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих									
		2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием									
56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,066	232893,00	--	15370,94	--	15370,94	--	16600,62
		СП - 8%			--	--	--	--		1229,67	
57	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3	9841,03	1740,15	29523,09	5220,45	14695,74	8516,02	41082,23
		НР - 72%; СП - 8%			3202,30	740,30	9606,90	2220,90		3043,13	
		Состав работ:									
		1. Планировка основания									
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и									
58	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м3 камня (в деле)	78	3010,08	3,38	234786,24	263,64	--	168932,09	436015,79
		НР - 72%; СП - 8%			3006,70	1,35	234522,60	105,30		32297,47	
		Состав работ:									
		1. Устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем									
59	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017**	м3	78,78	6146,60	--	484229,15	--	484229,15	--	522967,48
		СП - 8%			--	--	--	--		38738,33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5773043,85**	**192640,62**	**4965563,42**	**482001,55**	**6755449,00**
							614839,81	**54606,79**	--	**500403,63**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5773043,85				
	Материалы		Тенге				533441,72				
	Всего заработная плата		Тенге					669446,60			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15370,94				
	Местные материалы		Тенге				4416750.75				
		Накладные расходы	Тенге				482001,55				
		Сметная прибыль	Тенге				500403,64				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				6755449,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573,41
		Сметная заработная плата	Тенге					669446,60			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6755449,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								573,41
		Сметная заработная плата	Тенге					669446,60			
		РАЗДЕЛ 6.Включить									
60	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	434,931	100,94	100,94	43901,94	43901,93	--	12153,36	60539,73
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,81	--	16879,67		4484,42	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
61	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта	434,931	2,95	2,95	1283,05	1283,04	--	306,89	1717,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	0,98	--	426,23		127,19	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**45184,99**	**45184,97**	**--**	**12460,25**	**62256,86**
							--	**17305,90**	**--**	**4611,62**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**45184,99**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17305,90**			
		Накладные расходы	Тенге				**12460,25**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4611,61**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**62256,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17305,90**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**62256,85**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9,26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17305,90**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6817704,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**614840,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**237826,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**71913,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4965563,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**494462,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**505015,00**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**6 817 704**				
		Временные здания и сооружения 4,3.0,8%	**Тенге**				**234 529**				
		Итого	**Тенге**				**7 052 233**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	**Тенге**				**126 940**				
		Итого	**Тенге**				**7 179 173**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**143 583**				
		Итого	**Тенге**				**7 322 757**				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				**7 689 158**				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,979700663	**Тенге**				**7 533 073**				
		НДС 12%	**Тенге**				**903 969**				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**				**8 437 042**				

Сдал (Исполнитель):
ТОО "Строй Комфорт-2018"

Руководитель _____ **Нурушев А.С.**

Технический надзор
ТОО "Компания Кувылыс комек"
Инженер-эксперт _____ **Рагимов Л.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села/Буревестник Наурзумского района"

Аким _____ **Дадаев А.Ш.**

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима села Буревестник Наурзумского района"** Форма 2
(организация)

Исполнитель: **ТОО "Строй Комфорт-2018"**
(организация)

Объект : **Капитальный ремонт дамбы №2 в селе Буревестник Наурзумского района Костанайской области**
(наименование и адрес)

Договор подряда (контракт) № 29

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дамбы										
7	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	12		129,19	122,60	1550,28	1471,20	1,56	321,49	2021,52
						6,46	30,75	77,52	369,00		149,74	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в										
8	4102-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км**										
		СП - 8%	т·км	20,4		95,00	--	1938,00	--		--	2093,04
						--	--	--	--		155,04	
9	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	65		129,19	122,60	8397,35	7969,00	8,45	1741,43	10949,88
						6,46	30,75	419,90	1998,75		811,10	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности заб и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в										
10	4102-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км**										
		СП - 8%	т·км	110,5		95,00	--	10497,50	--		--	11337,30
						--	--	--	--		839,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	497	161,49	153,25	80260,53	76165,25	84,49	16643,14	104655,96
					8,07	38,44	4010,79	19104,68		7752,29	
		Состав работ:									
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы									
		2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером									
		3. Содержание забойной дороги									
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в									
12	4102-0102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км.**									
		СП - 8%	т·км	78734,74	22,00	--	1732164,28	--		--	1870737,42
					--	--	--	--		138573,14	
13	1101-0105-0302 РСНБ РК 2015	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	574	192,37	189,26	110420,38	108635,24	--	23445,37	144575,01
					3,11	53,62	1785,14	30777,88		10709,26	
		Состав работ:									
		1. Разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал									
		2. Частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь									
		3. Разравнивание грунта в насыпи									
		4. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое									
		5. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации									
15	1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		574	100,94	100,94	57939,56	57939,56	--	16039,40	79897,27
					--	38,81	--	22276,94		5918,32	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
16	1101-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%; СП - 8%		574	2,95	2,95	1693,30	1693,30	--	405,01	2266,18
					--	0,98	--	562,52		167,87	
		Состав работ:									
		1. Разравнивание грунта перед уплотнением									
		2. Уплотнение грунта									
17	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт** 108 2)	м2 спланированной поверхности за проход								
		НР - 72%; СП - 8%		4008	1,12	1,12	4488,96	4488,96	--	1269,73	6219,39
					--	0,44	--	1763,52		460,70	
		Состав работ:									
		1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
18	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1200	47,62 25,53	22,09 4,80	57144,00 30636,00	26508,00 5760,00	--	26205,12 6667,93	90017,05
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы									
19	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы/Растительный слой. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	240	129,19 6,46	122,60 30,75	31005,60 1550,40	29424,00 7380,00	31,20	6429,89 2994,84	40430,33
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в									
20	4102-0102-0310 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км.**	т·км	2040	45,00 --	-- --	91800,00 --	-- --		-- 7344,00	99144,00
		СП - 8%									
21	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2/Надвижка на ОТКОСЫ**	м3 грунта	240	32,25 --	32,25 12,69	7740,00 --	7740,00 3045,60	--	2192,83 794,63	10727,46
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
22	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2	1200	331,27 --	169,77 41,33	397524,00 --	203724,00 49596,00	193800,00	35709,12 34658,65	467891,77
		НР - 72%; СП - 8%									
		Состав работ: 1. Исправление откоса и нарезка борозд 2. Подсыпка растительной земли по откосу 3. Посев трав									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2594563,74	525758,51	193925,70	130402,54	2942963,58
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38479,75	142634,89	--	217997,30	
		Материалы	Тенге				2594563,74				
		Всего заработная плата	Тенге				193925,70				
		Транспортные расходы	Тенге					181114,64			
		Накладные расходы	Тенге				1836399,78				
		Сметная прибыль	Тенге				130402,53				
							217997,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							29800
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2942963,58				115,09
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					181114,64			
		Сметная заработная плата	Тенге				2942963,58				115,09
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					181114,64			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Крепление гребня дамбы									
23	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	53	259,69	206,01	13763,57	10918,53	38,16	4297,96	19506,45
		Состав работ:			52,96	59,67	2806,88	3162,51		1444,92	
		1. Россыпь и разравнивание щебня									
		2. Профилирование и планировка щебня									
		3. Укатка щебня с поливкой водой									
		4. Уход за покрытием									
24	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=5	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	53	67,70	67,70	3588,10	3588,10	--	768,54	4705,17
25	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Щебеночно-гравийная смесь. Погрузка**			--	20,14	--	1067,42		348,53	
		СП - 8%	т	84,8	107,00	--	9073,60	--		--	9799,49
26	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов/Щебеночно-гравийная смесь/ самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**			--	--	--	--		725,89	
		СП - 8%	т·км	84,8	170,00	--	14416,00	--		--	15569,28
27	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**			--	--	--	--		1153,28	
		НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	749	1112,71	206,01	833419,79	154301,49	639451,26	60739,11	965691,61
		Состав работ:			52,96	59,67	39667,04	44692,83		71532,71	
		1. Россыпь и разравнивание щебня									
		2. Профилирование и планировка щебня									
		3. Укатка щебня с поливкой водой									
		4. Уход за покрытием									
28	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=5	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к но мам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003**									
		НР - 72%, СП - 8%	м2 покрытия	749	31[illegible]	67,70	236616,59	50707,30	[illegible]909,29	10861,10	267275,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			--	20,14	--	15084,86		19798,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1110877,65	219515,42	825398,71	76666,71	1282547,91
	Материалы		Тенге				42473,92	64007,62	--	95003,55	
	Всего заработная плата		Тенге				1110877,65				
	Транспортные расходы		Тенге				825398,71				
		Накладные расходы	Тенге					106481,54			
			Тенге				23489,60				
							76666,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				95003,55				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1282547,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,24
		Сметная заработная плата	Тенге					106481,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1282547,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77,24
		Сметная заработная плата	Тенге					106481,54			
		РАЗДЕЛ 4.Водоотводящий канал									
29	1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок. Планировка бульдозером. Группа грунтов 2**	м2 спланированной	595,98	5,05	5,05	3009,70	3009,70	--	1089,93	4427,60
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,54	--	1513,79		327,97	
		Состав работ: 1. Планировка со срезкой грунта									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3009,70	3009,70	--	1089,93	4427,60
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				--	1513,79	--	327,97	
	Всего заработная плата		Тенге				3009,70				
		Накладные расходы	Тенге					1513,79			
		Сметная прибыль	Тенге				1089,93				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				327,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4427,60				
		Сметная заработная плата	Тенге					1513,79			0,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4427,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,83
		Сметная заработная плата	Тенге					1513,79			
		РАЗДЕЛ 5.Водопропускная труба									
30	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/ВЫВОЗ ГРУНТА**	м3 грунта	444	129,19	122,60	57360,36	54434,40	57,72	11895,29	74796,10
		НР - 72%, СП - 8%			6,46	30,75	2868,24	13653,00		5540,45	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в									
31	4102-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 9 т. Расстояние перевозки до 0,5 км**	т·км	754,8	95,00	--	71706,00	--		--	77442,48
		СП - 8%			--	--	--	--		5736,48	
32	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА**	м3 грунта	444	129,19	122,60	57360,36	54434,40	57,72	11895,29	74796,10
		НР - 72%, СП - 8%			6,46	30,75	2868,24	13653,00		5540,45	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в									
33	4102-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км** *СП - 8%*	т·км	754,8	95,00 --	-- --	71706,00 --	-- --		-- 5736,48	77442,48
34	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в	м3 грунта	145	161,49 8,07	153,25 38,44	23416,05 1170,15	22221,25 5573,80	24,65	4855,64 2261,74	30533,43
35	4102-0102-0219 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км.** *СП - 8%*	т·км	22970,9	22,00 --	-- --	505359,80 --	-- --		-- 40428,78	545788,58
36	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	589	15,54 --	15,54 6,11	9153,06 --	9153,06 3598,79	--	2591,13 939,54	12683,72
37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	589	161,94 85,21	76,73 35,33	95382,66 50188,69	45193,97 20809,37	--	51118,60 11720,10	158221,36
38	1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	м2 спланированной площади	145	5,99 --	5,99 1,61	868,55 --	868,55 233,45	--	168,08 82,93	1119,56
39	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы водопропускные. Устройство гравийно-песчаной подготовки**	м3 подготовки	32,53	10072,74	3336,74	327666,23	108544,15	160477,65	65730,85	424868,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1802,78	1003,64	58644,43	32648,41		31471,77	
		Состав работ:									
		1. Отсыпка гравийно-песчаной смеси в открытый котлован									
		2. Профилирование и уплотнение поверхности отсыпки									
40	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	27,71	2572,13	1195,48	71273,72	33126,75	7881,55	27258,53	106414,83
		НР - 72%; СП - 8%			1092,22	274,04	30265,42	7593,65		7882,58	
		Состав работ:									
		1. Раскрой и установка досок									
		2. Установка щитов опалубки									
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями									
		4. Укладка бетонной смеси									
41	1106-1501-0111 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый на щебне класса В20. Приготовление**	м3	28,2642	17088,20	1042,12	482984,30	29454,68	382365,73	60595,44	587066,12
		НР - 72%; СП - 8%			2517,81	459,82	71163,89	12996,44		43486,38	
		Состав работ:									
		1. Укладка в емкость и перемешивание составляющих									
		2. Затворение сухой смеси водой с перемешиванием									
42	1130-0503-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стенки подпорные из сборных блоков железобетонных. Устройство**	м3	0,35234	19869,09	7455,26	7000,68	2626,79	2371,68	2040,74	9764,74
		НР - 72%; СП - 8%			5682,60	2361,80	2002,21	832,16		723,31	
		Состав работ.									
		1. Устройство щебеночной подготовки									
		2. Укладка железобетонных блоков с заливкой и расшивкой швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1781237,77	360058,00	553236,70	238149,60	2180938,36
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				219171,27	111592,07	--	161550,99	
	Материалы		Тенге				1781237,77				
	Всего заработная плата		Тенге				553236,71				
	Транспортные расходы		Тенге					330763,34			
		Накладные расходы	Тенге				648771,80				
		Сметная прибыль	Тенге				238149,59				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				161550,99				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2180938,35				
		Сметная заработная плата	Тенге								299,25
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					330763,34			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2180938,35				
		Сметная заработная плата	Тенге								299,25
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					330763,34			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								6410878,00
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				300125,00				
		- в том числе зарплата машинист	Тенге					1108342,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					319748,00			
		- Перевозка грузов	Тенге						1572561,00		
		- Накладные расходы	Тенге				2508661,00				
		- Сметная прибыль	Тенге							446309,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге							474830,00	
		Временные здания и сооружения 4,3.0,8%	Тенге				6 410 878				
		Итого	Тенге				220 534				
							6 631 412				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8%	Тенге					119 365				
		Итого	Тенге					6 750 778				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					135 016				
		Итого	Тенге					6 885 793				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге					7 230 331				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,979700663	Тенге					7 083 560				
		НДС 12%	Тенге					850 027				
		Итогое НДС	Тенге					7 933 587				

Сдал (Исполнитель):
ТОО "Строй Комфорт-2018"

Руководитель _____ **Нурушев А.С.**

Технический надзор
ТОО "Компания Курылыс комек"
Инженер-эксперт _____ **Рагимов Л.И.**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Буревестник Наурзумского района"

Аким _____ **Дадаев А.Ш.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Аппарат акима села Буревестник Наурзумского района"**
(организация)

Исполнитель: **ТОО "Строй Комфорт-2018"**
(организация)

Объект : **Капитальный ремонт дамбы №2 в селе Буревестник Наурзумского района Костанайской области**
(наименование и адрес)

Договор подряда (контракт) № 29

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные-гравийные. Разборка**	м3 конструкции	53		367.30	256.97	19466.90	13619.41	--	6340.67	27872.17
		НР - 72%; СП - 8%				110.33	55.83	5847.49	2958.99		2064.61	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке										
2	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Щебеночно-гравийная смесь. Погрузка**	т	84.8		107.00	--	9073.60	--		--	9799.49
		СП - 8%				--	--	--	--		725.89	
3	4102-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	84.8		170.00	--	14416.00	--		--	15569.28
		СП - 8%				--	--	--	--		1153.28	
4	1130-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб отверстием 1 м. Демонтаж**	м3 звеньев	41.6		10031.95	3928.32	417329.20	163418.11	--	213640.19	681446.94
		НР - 72%; СП - 8%				6103.63	1029.12	253911.09	42811.39		50477.55	
		Состав работ: 1. Подача и сортировка звеньев труб 2. Укладка раствора под плиты и звенья 3. Укладка звеньев труб на цементном растворе 4. Конопатка, заливка и расшивка швов										
5	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	137.28		107.00	--	14688.96	--		--	15864.08
		СП - 8%				--	--	--	--		1175.12	
6	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	1372.8		33.00	--	45302.40	--		--	48926.59
		СП - 8%				--	--	--	--		3624.19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**520277.06**	**177037.52**	--	**219980.85**	**799478.55**
							259758.58	**45770.38**	--	**59220.63**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**520277.06**				
	Всего заработная плата		Тенге					**305528.96**			
	Транспортные расходы		Тенге				**83480.96**				
		Накладные расходы	Тенге				**219980.86**				
		Сметная прибыль	Тенге				**59220.64**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**799478.56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236.31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**305528.96**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**799478.56**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**236.31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**305528.96**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**799479.00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**259759.00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**177038.00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45770.00**			
		- Перевозка грузов	Тенге				**83481.00**				
		- Накладные расходы	Тенге							**219981.00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**59221.00**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**799479**				
		Временные здания и сооружения 4,3.0,8%	**Тенге**				**27502**				
		Итого	**Тенге**				**826981**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,8%	**Тенге**				**14886**				
		Итого	**Тенге**				**841867**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**				**16837**				
		Итого	**Тенге**				**858704**				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	**Тенге**				**901670**				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,979700663	**Тенге**				**883367**				
		НДС 12%	**Тенге**				**106004**				
		ИТОГО с НДС	**Тенге**				**989371**				

Сдал (Исполнитель):
ТОО "Строй Комфорт-2018"

Руководитель _____ **Нурушев А.С.**

Технический надзор
ТОО "Компания Құрылыс көмек "
Директор _____ **Рагимов Л.И**

Принял (Заказчик):
ГУ "Аппарат акима села Буревестник Наурзумского района"

Аким _____ **Дадаев А.Ш.**

Авторский надзор
ТОО "Мир Проект "
Директор _____ **Кемерова М.Ж.**