Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

г.Кандыагаш «18» ноября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «KALAU PLUS», ГСЛ №03831 от 16.10.2017, Актюбинская область, г.Кандыагаш, мкр. «Болашак» 139*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Айбосынова К Б*.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту«Установка комплексного – блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды в село Темир Мост, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района»
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является _Государственное учреждение "Аппарат акима Енбекского сельского округа Мугалжарского района"_____. Аким Каюпов Аманбай Абдигалиевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *нет*
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «BEST 7 ;*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Приказом №250 ГУ «Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог »от 01.10.2021 г . ;*
наименование организации утвердившей (переутвердившей проект и дата утверждения

Мощность, производительность и так далее	Ед измерения	По проекту		Фактический	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Номинальный производительность (при температуре +25С)	М3/час	1,5	1,5	1,5	1,5

Потребление исходной воды в режиме фильтраций не менее	М3/час	3	3	3	3
Обьем сбрасываемого в дренаж концентрата не менее	М3/час	0,25-0,3	0,25-0,3	0,25-0,3	0,25-0,3
Рабочее давление	атм	3-4	3-4	3-4	3-4
Напрядение питания	вольт	220-380	220-380	220-380	220-380
Потребляемая мощность до	кВт	5	5	5	5
Масса установки	кг	2500	2500	2500	2500

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Комплексно _блочный модуль предназначен для очистки и снижения общей минерализации воды в подземных и поверхностных источниковхозяйственно_- питьевого водоснабжения. Вода из скважинных насоса**

Н-1 поступает в СОВ где заполняет Емкост-1 и по заполнению поплавковый сигнал перекрывает подачу исходной воды СОВ.

Исходная вода с Емкости-1 с помощью Н-2 поступает в предварительную механическую очистку далее поступает в станцию умягчения и обезжелезивания, частично в автоматическом режиме промсходит регенерация смол и в дальнейшем попадает в Емкость 2.

Очишенная вода с Емкость 2 с помощью Н-3 поступает в Автоматическую установку сорбций Aquaflow FF 200/С частично в автоматическом режиме происходит регенерация и далее проходит обеззараживание воды ультра-фиолетовым излучением , Для замера расхода очишенной воды установлен счетчик потока воды
Основные показатели по разделу
-Температура исходной воды – от +50С до +350С
-Номинальная производительность (при температуре +250С)-1,5 м3/час*
-Потребление исходной воды в режиме фильтраций- не менее 3м3/час*
-Обьем сбрасываемого дренаж концентрата – не менее 0,25-0,3 м3/час*
-Габаритные размеры: высота 2200 мм, длина 4500 мм, ширина 2300 мм*
-Рабочее давление 3-4 атм
-Напряжение питания 220-380 в
-Потребляемая мощность- до 5кВТ
-Присоединительные патрубки
-Масса установки около 2500 кг
-Напряжение сети-0,4/0,22 кВ _____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *28.10.2022*;
месяц, год
окончание работ *28.11.2022*;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1*;
фактически, месяц: *1*;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

_____.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

По проекту не предусмотрено ТОО «BEST 7

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Установка комплексного – блочного модуля для очистки и разбора питьевой воды в село Темир Мост, Енбекского сельского округа, Мугалжарского района»_____.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)*ТОО «KALAU plus» Айбосынов Канат Болатбекович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.