ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Строй Индустрия"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ART-Construction Company"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГП детского сада с.Чарын Уйгурского района

Типовая форма № КС-3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г.
№73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			номер	дата	Наименован.	Код	Наименован.	Код
			21/16	29.06.2016				
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%	Всего, тенге
			из графы №1					
	С начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016 года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	3 059 496	2 731 692,86	1 666 437	-	-	-	327 803,14	
Итого, за отчетный период		2 731 692,86	1 666 437	-	-	-	327 803,14	3 059 496
Итого к оплате:	**3 059 496 (три миллиона пятьдесят девять тысяч четыреста девяносто шесть) тенге**							

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор

Ахман С.К.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.

Форма N 2в

Генподрядчик: ТОО «Компания Строй Индустрия»

Субподрядчик: ТОО «ART-Construction Company»

Договор №21/16 от 29.06.2016

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГП детского сада с.Чарын Уйгурского района

Наименование обьекта:

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Окна								
1.	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота Проема до 2 м	м2	36,32	244,86	5,58	8893	203	0,59	21
					94,05	2,12	3416	77	0,01	0
2.	C12061-19-5	Доски подоконные из ПВХ профилей ширина 350 м	м	20,60	2860,00	--	58916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								67809
		Раздел: Двери								
3.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,50	379,71	32,08	2468	209	1,49	10
					272,25	12,13	1770	79	0,06	0
4.	C12022-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	28050,00	--	56100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	6,75	379,71	32,08	2563	217	1,49	10
					272,25	12,13	1838	82	0,06	0
6.	C12022-2	Двери стальные утепленные	шт	3,00	16830,00	--	50490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные			--	--	--	--	--	--
7.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	9,75	365,39	83,13	3563	811	0,80	8
					138,83	29,17	1354	284	0,12	1
8.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	9,75	3540,00	--	34515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,40	446,86	102,53	1519	349	0,90	3
					151,65	35,67	516	121	0,14	0
10.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	3,40	4250,00	--	14450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	22,80	446,86	102,53	10188	2338	0,90	20
					151,65	35,67	3458	813	0,14	0
12.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	22,80	4010,00	--	91428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1380,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1500,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-81 6	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	17,00	583,00	--	9911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери								301015
		Раздел: Внутренняя отделка								
16.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	62,76	285,16	2,10	17897	132	0,39	24
					65,03	0,79	4081	50	0,00	0
17.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	62,76	304,07	2,33	66683	511	0,49	107
					81,23	0,88	17814	193	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	569,47	285,16	2,10	162390	1196	0,39	222
					65,03	0,79	37033	450	0,00	2
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								246969
		Раздел: Полы								
19.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	53,50	260,88	0,32	13957	17	0,24	13
					41,63	0,11	2227	6	0,00	0
20.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	151,20	111,77	0,46	16900	70	0,08	12
					12,04	0,18	1820	27	0,00	0
21.	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	м2	7,56	87,82	0,04	664	--	0,38	3
					68,11	0,01	515	--	0,00	0
22.	Е0152-1-4	Разборка фундаментов бутобетонных	м3	9,85	2600,09	1319,84	25611	13000	8,07	79
					1280,25	512,69	12610	5050	2,82	28
23.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	9,85	8804,53	--	86725	--	3,66	36
					567,00	--	5585	--	--	--
24.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	14,80	251,77	--	3726	--	1,54	23
					218,93	--	3240	--	--	--
25.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14,80	6709,76	261,86	99304	3876	3,44	51
					499,50	99,00	7393	1465	0,48	7
26.	Е0111-35-3	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	м2	105,80	139,81	4,86	14792	514	0,50	53
					78,98	1,82	8356	193	0,01	1
27.	С11011-48 7	Пластики древесные слоистые, марка ДСП-А, толщина 15-20 мм	т	0,60	275800,00	--	166307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								427986
		Раздел: Входная группа1								
28.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	1,00	15744,93	3768,94	15745	3769	12,53	13
					2040,75	1019,84	2041	1020	3,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля Класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	64400,00	--	2845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2899	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С11051-198	Шайбы плоские	шт	8,00	62,00	--	496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,07	99034,93	304,24	6465	20	198,00	13
					33075,00	114,75	2159	7	0,56	0
33.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	1,10	29617,66	318,13	32579	350	39,00	43
					7020,00	119,25	7722	131	0,59	1
34.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,10	599,34	28,11	659	31	0,78	1
					123,75	10,58	136	12	0,05	0
35.	Е0112-7-51	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетки с ее устройством	м2	32,00	1833,02	8,20	58657	262	1,71	55
					272,95	3,08	8734	99	0,02	0
36.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	32,00	21,42	0,91	685	29	0,03	1
					4,68	0,34	150	11	0,00	0
37.	Е0110-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок накатов	м2	32,00	103,31	0,35	3306	11	0,07	2
					11,12	0,14	356	4	0,00	0
38.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг досками	1т	0,07	99034,93	304,24	7004	22	198,00	14
					33075,00	114,75	2339	8	0,56	0
39.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,10	22,68	0,05	93	--	0,03	0
					5,81	0,02	24	--	0,00	0
40.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,10	20,98	0,02	86	--	0,02	0
					4,16	--	17	--	--	--
41.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179612,58	536,06	2870	9	289,00	5
					47475,00	202,50	759	3	0,99	0

Итого по разделу: Входная группа1 134390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вывоз мусора								
42.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	115,84	27,10	--	3139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	115,84	45,00	--	5213	--	0,19	22
					9,00	--	1043	--	--	--
		Итого по разделу: Вывоз мусора								8352

ИТОГО:	1079931	27946	864
	138506	10185	48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	492179
Всего накладных расходов:	492179
Итого с накладными	1572110

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	94327
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1666437
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1688934
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1695690
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1712579
Пересчет в текущих ценах, К-2,234	3825901
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	76518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3902419
Итого с НДС	4370709
Итого с учетом скидкой Субподряда	3059496

Принял (Генподрядчик):

Директор ТОО «Компания Строй Индустрия»

_____ Ахман С.К.

Сдал (Субподрядчик):

Директор ТОО «ART-Construction Company»

_____ Басшитулов Б.К.