Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Субподрядчик:ТОО"ART-Construction Company"
Договор: №14-2/22-КСИ от 01.06.22г.
Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальнему ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Справка 2
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14-2/22-КСИ	01.06.22Г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО	6 502 016,90	2 824 123,84							338 894,86	3 163 018,70

с

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Директор
Асманов А.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"
Директор
Басшигулов Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21г.

Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Подрядчик **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Объект :Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Договор: №14-2/22-КСИ от 01.06.22г.

Наименование объекта: Наружные сети. Водоснабжение №6-1-1

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2022 год

на Наружные сети. Водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Прокладка водопровода - В1-									
		1.1 Земляные работы									
1	**1101-0101-0431**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.25 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**890**	389,22	389,22	346406	346406	–	51200	429414

				–	79,9	–	71111	–	31808	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	28	2025,1	–	56703	–	–	40826	105331
				2025,1	–	56703	–	–	7802	
3 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	9	962	–	8658	–	–	6234	16083
				962	–	8658	–	–	1191	
4 1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (обратная засыпка прим.) НР=72 %	м3 грунта	266	303,04	303,04	80609	80609	–	11915	99926
				–	62,21	–	16548	–	7402	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	266	186,35	83,32	49569	22163	–	27912	83679
				103,03	42,71	27406	11361	–	6198	
6 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	643	32,21	32,21	20711	20711	–	6217	29082
				–	13,43	–	8635	–	2154	
7 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	643	73,32	73,32	47145	47145	–	14833	66936
				–	32,04	–	20602	–	4958	

1.2 Укладка трубопровода

9 241-101-0411	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм (89х4,0 мм прим.) К=1,004:	м	107,428	3407		-366007		-366007	–	-395288
				–		–		–	-29281	
10 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (диаметр 25 мм прим.) НР=72 %	км трубопровода	0,036	538606,49	76198,67	19390	2743	398	12493	34434
				451352	30628,63	16249	1103	–	2551	
12 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР=72 %	задвижка или клапан	2	2352,31	98,55	4705	197	585	2894	8207
				1961,12	48,81	3922	98	–	608	
14 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	задвижка или клапан	2	2409,99	98,55	4820	197	585	2978	8422
				2018,8	48,81	4038	98	–	624	
16 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр стальной для прохода через стенки колодца диаметром 325 мм прим.) НР=72 %, К=6,000:	км трубопровода	0,0018	2127794,31	898855,16	3830	1618	237	1848	6132
				1097160	328505,63	1975	591	–	454	
18 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (установка сгона стального диаметром 20 мм прим.) НР=72 %, К=2,000:	т фасонных частей	0,00026	1168777,11	542169,03	304	141	5	148	488

				607888,8	182624,97	158	47	–	36	
20	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (тройники диаметром 80 мм прим.) НР=72 %	т фасонных частей	0,003	1168777,11	542169,03	3506	1627	56	1708	5631
					607888,8	182624,97	1824	548	–	417	
22	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=72 %	фланец	4	1303,25	75,6	5213	302	245	3360	9259
					1166,4	–	4666	–	–	686	
24	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР=72 %	фланец	4	997,41	56,7	3990	227	186	2575	7090
					894,24	–	3577	–	–	525	
26	1116-1001-0108	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети (диаметром 100 мм) НР=72 %	врезка	1	16053,07	374,83	16053	375	4842	7842	25807
					10835,82	55,78	10836	56	–	1912	
27	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2611,03	139,2	2611	139	274	1606	4554
					2197,65	32,54	2198	33	–	337	
31	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (установка переходов прим.) НР=72 %	т фасонных частей	0,001	1168777,11	542169,03	1169	542	19	570	1878
					607888,8	182624,97	608	183	–	139	

34 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	задвижка или клапан	1	1456,4	32,85	1456	33	155	925	2572
				1268,96	16,27	1269	16	–	191	
36 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (установка патрубков диаметром 89, 108, 25 мм прим.) НР=72 %	т фасонных частей	0,024	1168777,11	542169,03	28051	13012	449	13660	45048
				607888,8	182624,97	14589	4383	–	3337	
40 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80	трубопро	0,107	75154,3	–	8042	–	536	5404	14522
				70143	–	7505	–	–	1076	
41 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией (диаметром 25 мм прим.) НР=72 %	км трубопровода	0,036	72373,64	–	2605	–	80	1818	4777
				70143	–	2525	–	–	354	
42 1122-0601-0303	Трубопроводы стальные	трубопро	0,107	1613235,68	37981	172616	4064	134005	24897	213314
				322875	292,86	34548	31	–	15801	
43 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные	трубопро	0,036	1016446,52	35938,56	36592	1294	23788	8292	48475
				319725	162,7	11510	6	–	3591	
44 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене (на пожарном гидранте прим.) НР=72 %	шт.	1	802,15	–	802	–	–	577	1489
				802,15	–	802	–	–	110	
46 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР=72 %	м2	2	174,95	3,04	350	6	261	60	443

				41,64	0,49	83	1	–	33	
47	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=72 %	м2	2	103,26	1,93	207	4	139	47	274
					31,84	0,32	64	1	–	20	
48	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка горловины прим.) НР=72 % К=2,000;	м3	1,1	18992,18	1168,03	20891	1285	17914	1452	24131
					1539	294,98	1693	324	–	1788	
49	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (упор бетонный прим.) НР=72 % К=2,000;	м3	0,1	18992,18	1168,03	1899	117	1629	132	2194
					1539	294,98	154	30	–	163	
		Итого по разделу 1						**904304**			

Раздел 2 Водопроводный колодец ПГ-1

2.1 Устройство сборного ж/б колодца

50	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,259	25201	10295,22	56929	23257	5351	27847	91558
					12536,9	4584,49	28321	10356	–	6782	

59	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (закладные детали прим.) НР=72 %	т стальных элементов	0,036	638016,51	14178,75	22969	510	11730	7770	33198
					298010	1740,89	10728	63	–	2459	
		Итого по разделу 2						124 756			
		Раздел 3 Водопроводный колодец В-1									
60	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,349	25201	10295,22	33996	13888	3196	16629	54675
					12536,9	4584,49	16912	6184	–	4050	
69	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (закладные детали прим.) НР=72 %	т стальных элементов	0,035	638016,51	14178,75	22331	496	11404	7554	32276
					298010	1740,89	10430	61	–	2391	
		Итого по разделу 3						86 951			
		Добавляемые рабоы согласно акту корректировки									
		Раздел 1 Прокладка водопровода - В1-									
		1.2 Укладка трубопровода									
1	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР=72 %	км трубопровода	0,12	416472,5	112783,78	49977	13534	382	29181	85491

				300506	37234,85	36061	4468	–	6333	
2 241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм К=1,004;	м	120,48	1590		191563		191563	–	206888
				–		–		–	15325	
	Итого по разделу 1						**292 379**			
	Итого						**1 408 390**			
	в том числе									
	- оборудование, тенге						**0**			

Итого по №6-1-1 Наружные сети. Водоснабжение	**1 408 390**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	16 901
итого	1 425 291
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	19 241
итого	1 444 532
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	28 891
итого	**1 473 423**
Налог на добавленную стоимость (12%)	176 811
Всего с учетом НДС	**1 650 233**
Тендерная скидка 5%	-82 512
Итого с учетом скидки	**1 567 722**
Итого с учетом субподрядных удержаний	**1410949,80**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор

Ахманов А.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21г.

Цены Алматинская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Объект :Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Договор: №14-2/22-КСИ от 01.06.22г.

Наименование объекта: Наружные сети. Канализация №6-1-2

Акт приемки выполненных работ №5

за октябрь 2022 год

на Наружные сети. Канализация

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Канализация -К1-										
	1.2 Прокладка трубопровода										
9	1123-1401-0102	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка (диаметром 150 мм прим.) НР=72 %**	**м трубопровода**	**78**	157,79	20,12	12308	1569	2517	6408	20213
					105,4	8,7	8221	679	–	1497	
	1.2 Прокладка трубопровода										

11	1116-0101-0103	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м труб	26	1216,9	86,3	31639	2244	3278	19556	55291
					1004,52	40,11	26118	1043	–	4096	
14	1122-1101-0203	Тройники чугунные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из чугунных труб НР=72 %	врезка	1	8337,92	459,9	8338	460	567	5428	14867
					7311,28	227,78	7311	228	–	1101	
17	1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР=72 %	врезка	1	8593,62	4537,19	8594	4537	344	3852	13442
					3712,47	1637,81	3712	1638	–	996	
		Итого по разделу 1					103 813				

Раздел 2 Канализационный колодец КСП

2.1 Установка сборного ж/б колодца

18	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР=72 %	м3 конструкций колодца	0,52	42292,45	11855,85	21992	6165	5045	9707	34235
					20734,16	5191,46	10782	2700	–	2536	
25	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (закладные детали прим.) НР=72 %	т стальных элементов	0,019	638016,51	14178,75	12122	269	6191	4100	17520
					298010	1740,89	5662	33	–	1298	
		Итого по разделу 2					51 755				

Раздел 3 Канализационный колодец КСУ (2 шт.)

26	1123-0601-0103	Колодцы канализационные	конструк	1,08	42292,45	11855,85	45676	12804	10479	20160	71103
					20734,16	5191,46	22393	5607	–	5267	
33	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка (закладные детали прим.) НР=72 % К=2,000;	т стальных элементо в	0,038	638016,51	14178,75	24245	539	12381	8201	35042
					298010	1740,89	11324	66	–	2596	
		Итого по разделу 3					106 145				

Раздел 6 Жироуловитель

6.1 Установка сборного ж/б колодца

34	1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР=72 %	м3 конструк ций колодца	2,34	32464,57	7914,76	75967	18521	29243	26258	110403
					12052,69	3532,61	28203	8266	–	8178	
44	1110-0103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство (h=400 мм, l=2000 м) НР=72 %	м2 перегоро док (за вычетом проемов)	0,8	4870,58	73,98	3896	59	2669	860	5136
					1460,13	32,95	1168	26	–	380	
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхно сти	14,5	933,21	20,49	13532	297	8310	3579	18480
					339,62	3,25	4924	47	–	1369	

Итого по разделу 6	**134 019**		
Итого		**395 732**	
в том числе			
- оборудование, тенге		**0**	
Итого по № 6-1-2 Наружные сети. Канализация			**395 732**
Временные здания и сооружения (1,2 %)			4 749
итого			400 481
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)			5 406
итого			405 887
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			8 118
итого			**414 005**
Налог на добавленную стоимость (12%)			49 681
Всего с учетом НДС			**463 685**
Тендерная скидка 5%			-23 185
Итого с учетом скидки			**440 501**
Итого с учетом субподрядных удержаний			**396450,70**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"
Директор
Ахманов А.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"
Директор
Басшигулов Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21г.

Цены Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

региона

Подрядчик **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Объект :Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Договор: №14-2/22-КСИ от 01.06.22г.

Наименование объекта: Наружные сети. Тепловые сети №6-1-3

Акт приемки выполненных работ №6

за октябрь 2022 год

на Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Прокладка трубопровода										
1	1124-0101-0201	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР=72 %**	**км трубопровода**	**0,064**	1193101,64	480108,56	76359	30727	640	39297	124908
					702992	149820,01	44991	9588	–	9252	
					–		–		–	5332	

3 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка (вентили диаметром 25 мм прим.) НР=72 %	комплект	2	6176,16	3104,98	12352	6210	295	5615	19404
				2923,7	976,1	5847	1952	–	1437	
6 225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	88	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
8 1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 (в 4 слоя) НР=72 % К=4.000:	м2	236	331,62	3,37	78262	795	72492	3692	88510
				21,08	0,65	4975	153	–	6556	
9 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	1,6	37740,41	1959,57	60385	3135	20110	27846	95289
				23212	959,93	37139	1536	–	7058	
13 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и	трубопро	7	989,49	45,22	6926	317	192	4710	12567
				916,87	17,73	6418	124	–	931	
15 1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,007	1016446,52	35938,56	7115	252	4625	1612	9425
				319725	162,7	2238	1	–	698	
	Итого по разделу 1					350 103				

Раздел 2 Герметичный ввод теплосети газифицированного здания (2 шт.)

16	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (Установка гильз) НР=72 % К=2.000:	м трубопровода	1,4	989,49	45,22	1385	63	38	942	2513
					916,87	17,73	1284	25	–	186	
18	1122-1201-0107	Фланцы к стальным	фланец	8	3876,15	272,25	31009	2178	1926	19465	54512
					3363,12	16,27	26905	130	–	4038	
20	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР=72 % К=2.000:	фланец	8	1982,48	139,95	15860	1120	743	10171	28113
					1749,6	16,27	13997	130	–	2082	
22	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (набивка из минваты прим.) НР=72 % К=2.000:	м3 изоляции	0,078	18405,92	2017,5	1436	157	–	975	2604
					16388,42	976,2	1278	76	–	193	
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (бетонный замок) НР=72 % К=2.000:	м3	0,44	18992,18	1168,03	8357	514	7165	581	9653
					1539	294,98	677	130	–	715	
		Итого по разделу 2					97 395				

Раздел 3 Выход труб из канала

25	1114-0101-0901	Приямки монолитные бетонные прямоугольные в каналах навозоудаления. Устройство (выход труб из канала прим.) НР=72 %	м3 бетона	1,58	7962,31	102	12580	161	4150	6002	20069
					5233,7	42,09	8269	67	–	1487	

31	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=72 %	м2	2,1	90,61	3,37	190	7	96	63	273
					41,45	0,65	87	1	–	20	
34	1125-0110-0101	Трубопровод диаметром 350 мм. Протаскивание плетей трубопровода через кожух (диаметром 157 мм прим.) НР=72 %	м кожуха	3,5	8645,58	6627,12	30260	23195	1631	8526	41889
					1552,44	1830,83	5434	6408	–	3103	
39	1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз НР=72 %	м2	0,09	90,61	3,37	8	–	4	3	12
					41,45	0,65	4	–	–	1	
		Итого по разделу 3					62 243				

Раздел 4 Ж/б непроходной канал

4.1 Земляные работы

4.2 Устройство канала

47	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=72 %	м3 сборных конструкций	3,976	13932,27	2943,82	55395	11705	23539	17555	78786
					5068,26	1064,24	20151	4231	–	5836	
48	225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной	м3	2,16	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	

49	225-203-0202	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ЛК 75.60.45-3 прим.)	м3	0,49	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
50	225-202-0406	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6 (ПТ 75.60.8-3 прим.)	шт.	39	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
51	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	0,08	18992,18	1168,03	1519	93	1303	106	1755
					1539	294,98	123	24	–	130	
52	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитный участок УМ-1 прим.) НР=72 % К=3,000:	м3	1,02	36940,31	5052,46	37679	5154	20172	9762	51236
					12111	1182,33	12353	1206	–	3795	
4.2 Устройство канала											
56	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=72 %	т	0,042	446839,75	1500,75	18767	63	15062	2643	23123
					86710	690,27	3642	29	–	1713	
		Итого по разделу 4					154 900				

Раздел 5 Дренажный колодец (ДК1)

5.1 Земляные работы

5.2 Устройство сборного ж/б колодца

64	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=72 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,8	25201	10295,22	70563	28827	6633	34517	113486
					12536,9	4584,49	35103	12837	–	8406	
71	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство (толщиной 200 мм) НР=72 %	м3 основания	0,352	5405,38	267,65	1903	94	1360	343	2426
					1273,98	82,98	448	29	–	180	
		Итого по разделу 5					115 912				

Раздел 6 Тепловая камера УТ-1

6.2 Устройство камеры

79	1107-0601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство НР=72 %	м3 конструкции	6,25	26331,57	3782,81	164572	23643	62261	62975	245751
					12586,94	1407,52	78668	8797	–	18204	
80	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (ФСБ 12-4-6 и ФСБ 9-4-6)	м3	4,89	–		–		–	–	–
					–		–		–	–	
81	225-202-0104	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	2	7409		14818		14818	–	16003
					–		–		–	1185	

82	225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	7409		14818		14818	–	16003
					–		–		–	1185	
83	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4499		8998		8998	–	9718
					–		–		–	720	
85	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН708-1 прим.) НР=72 %	т	0,015	840354,75	1500,75	12605	23	11282	944	14633
					86710	690,27	1301	10	–	1084	
91	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (основание прим.) НР=72 %	м3	2,7	20423,24	1168,03	55143	3154	47834	3565	63405
					1539	294,98	4155	796	–	4697	
92	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (монолитные участки прим.) НР=72 %	м3	1,2	35138,68	5052,46	42166	6063	21570	11485	57943
					12111	1182,33	14533	1419	–	4292	
		Итого по разделу 6					423 456				

Раздел 7 Обмазка каналов и камер

93	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	102,6	933,21	20,49	95747	2102	58800	25328	130761
					339,62	3,25	34845	333	–	9686	
		Итого по разделу 7					130 761				

Раздел 8 Деформационные швы к КЛ-60х45 (2 шт.)

94	1107-0106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов (канальные лотки прим.) НР=72 % К=2,000;	м шва	3,28	355,71	31	1167	102	285	562	1867
					237,71	–	780	–	–	138	
95	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=72 % К=2.000:	м2 поверхности	0,02	2470,55	7,47	49	–	38	8	62
					552,7	2,2	11	–	–	5	
96	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (кладка защитной стенки прим.) НР=72 % К=2.000:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,4	2748,73	282,76	1099	113	134	636	1874
					2129,77	78,58	852	31	–	139	
97	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (устройство бетонирования прим.) НР=72 % К=2.000:	м3	0,02	17708	1168,03	354	23	300	27	411
					1539	294,98	31	6	–	30	
98	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т (установка сборных ж/бетонных подкладок прим.) НР=72 %	шт. сборных конструкций	2	2565,77	1386,72	5132	2773	57	2163	7879

				1150,4	351,43	2301	703	–	584	
99	261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=2,000;**	**м3**	**0,04**	50345		2014		2014	–	2175
					–		–		–	161	
		Итого по разделу 8					**14 268**				

Раздел 9 Угол поворота канала УПК 60х45 (2 шт.)

100	1107-0601-0101	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР=72 % К=2,000;**	**м3 сборных конструкций**	**0,208**	13932,27	2943,82	2898	612	1231	918	4121
					5068,26	1064,24	1054	221	–	305	
		Итого по разделу 9					**4 121**				
		Итого						**1 353 159**			
		в том числе						**0**			
		- оборудование, тенге									**1 353 159**
		Итого по № 6-1-3 Наружные сети.Тепловые сети									16 238
		Временные здания и сооружения (1,2 %)						1353159			1 369 397
		итого									18 487
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)									1 387 884
		итого									27 758
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)									**1 415 641**
		итого									169 877
		Налог на добавленную стоимость (12%)									**1 585 518**
		Всего с учетом НДС									

Тендерная скидка 5%	- 79 276
Итого с учетом скидки	**1 506 242**
Итого с учетом субподрядных удержаний	**1355618,20**

с

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор

Ахманов А.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART Construction Company"

Директор

Басшитулов Б.К.