Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Гарант Строй Групп 2016", БИН 120140015124
Субподрядчик:ТОО"ART-Construction Company"
Договор: №14-2/22-КСИ от 01.06.22г.
Наименование строительства и его адрес: "Работы по капитальнему ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Справка 1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		14-2/22-КСИ	01.06.22Г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО	3 338 998,20	2 981 248,39							357 749,81	3 338 998,20

с

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор

_____ Ахманов А.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

_____ Басшигулов Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Объект :Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Договор: №14-2/22-КСИ от 01.06.22г.

Наименование объекта: Наружные сети. Водоснабжение №6-1-1

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2022 год

на Наружные сети. Водоснабжение

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Прокладка водопровода - В1-									
		1.2 Укладка трубопровода									
9	241-101-0411	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 89х3,5 мм (89х4,0 мм прим.) К=1.004:**	м	**107,428**	3407		366007		366007	–	395288
					–		–		–	29281	
11	241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=1.004:**	м	**36,144**	334		12072		12072	–	13038

				–	–	–	966	
13	242-101-1203	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	40405	80810	80810	–	87275
					–	–	–	6465	
15	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	57393	114786	114786	–	123969
					–	–	–	9183	
17	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм К=1.004:	м	1,8072	16038	28984	28984	–	31303
					–	–	–	2319	
19	241-119-0202	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм К=2.000:	шт.	2	105	210	210	–	227
					–	–	–	17	
21	241-113-0114	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм (размерами 80х4,0 мм прим.)	шт.	1	1834	1834	1834	–	1981

				–	–	–	147	
23	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071	12284	12284	–	13267
					–	–	–	983	
25	241-116-0309	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2486	9944	9944	–	10740
					–	–	–	796	
28	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 (15ч8р2 прим.)	шт.	2	1040	2080	2080	–	2246
					–	–	–	166	
29	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395	115395	115395	–	124627
					–	–	–	9232	
30	244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм (Н=1450 мм прим.)	шт.	1	45678	45678	45678	–	49332
					–	–	–	3654	
32	241-114-0115	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-38х4,0 мм (80х25 мм прим.)	шт.	1	828	828	828	–	894
					–	–	–	66	

33 241-114-0129	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х5,0-89х4,0 мм (100х80 мм прим.)	шт.	1	1102	1102	1102	–	1190
				–	–	–	88	
35 242-301-0301	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25 (15ч9р2 прим.)	шт.	1	3335	3335	3335	–	3602
				–	–	–	267	
37 241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм (патрубок гладкий конец) К=3,000	м	1,5	2184	3276	3276	–	3538
				–	–	–	262	
38 241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (патрубок гладкий конец) К=2,000	м	1	2679	2679	2679	–	2893
				–	–	–	214	
39 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм (патрубок гладкий конец)	м	0,5	334	167	167	–	180
				–	–	–	13	

45	251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм (флуоресцентный указатель пожарного гидранта прим.)	шт.	1	2472	2472	2472	–	2670
					–	–	–	198	
		Итого по разделу 1				868 260			

Раздел 2 Водопроводный колодец ПГ-1

2.1 Устройство сборного ж/б колодца

51	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32819	32819	32819	–	35445
					–	–	–	2626	
52	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	18379	18379	18379	–	19849
					–	–	–	1470	
53	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	24070	24070	24070	–	25996
					–	–	–	1926	
54	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	51860	51860	51860	–	56009
					–	–	–	4149	
55	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252	2252	2252	–	2432
					–	–	–	180	
56	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3995	3995	3995	–	4315
					–	–	–	320	
57	244-201-0303	Люк из композитных	комплект	1	11573	11573	11573	–	12499
					–	–	–	926	

58	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,014	680682	9530	9530	–	10292
					–	–	–	762	
		Итого по разделу 2				166 837			

Раздел 3 Водопроводный колодец В-1

61	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18290	18290	18290	–	19753
					–	–	–	1463	
62	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	11922	11922	11922	–	12876
					–	–	–	954	
63	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (КС 15-9а прим.)	шт.	1	17240	17240	17240	–	18619
					–	–	–	1379	
64	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	22306	22306	22306	–	24090
					–	–	–	1784	
65	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2252	2252	2252	–	2432
					–	–	–	180	
66	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3995	3995	3995	–	4315
					–	–	–	320	
67	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	11573	11573	11573	–	12499
					–	–	–	926	

68 222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,014	680682	9530	9530	–	10292
				–	–	–	762	
	Итого по разделу 3				**104 876**			
	Итого					**1 139 973**		

Итого по № 6-1-1 Наружные сети. Водоснабжение	**1 139 973**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	13 680
итого	1 153 653
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)	15 574
итого	1 169 227
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	23 385
итого	**1 192 612**
Налог на добавленную стоимость (12%)	143 113
Всего с учетом НДС	**1 335 724,91**
Тендерная скидка 5%	-66 787
Итого с учетом скидки	**1 268 938**
Итого с учетом субподрядных удержаний	**1142044,2**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор

Ахманов А.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Объект :Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Договор: №14-2/22-КСИ от 01.06.22г.

Наименование объекта: Наружные сети. Канализация №6-1-2

Акт приемки выполненных работ №2

за июль 2022 год

на Наружные сети. Канализация

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Канализация -К1-										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %**	**м3 грунта**	**353**	389,22	389,22	137395	137395	–	20308	170319
					–	79,9	–	28205	–	12616	

2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	11	2025,1	–	22276	–	–	16039	41380
					2025,1	–	22276	–	–	3065	
3	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72 %	м3 основания	9	3874,36	183,68	34869	1653	21750	8625	46974
					1273,98	56,95	11466	513	–	3480	
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	4	962	–	3848	–	–	2771	7149
					962	–	3848	–	–	530	
5	1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (обратная засыпка прим.) НР=72 %	м3 грунта	106	303,04	303,04	32122	32122	–	4748	39820
					–	62,21	–	6594	–	2950	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	106	186,35	83,32	19753	8832	–	11123	33346
					103,03	42,71	10921	4527	–	2470	
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	254	32,21	32,21	8181	8181	–	2456	11488
					–	13,43	–	3411	–	851	

8	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	254	82,11	82,11	20856	20856	–	6564	29614
					–	35,89	–	9116	–	2194	
	1.2 Прокладка трубопровода										
10	241-204-0103	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011 (DN 150 мм прим.) К=1.020:	м	79,56	1836		146072		146072	–	157758
					–		–		–	11686	
12	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм К=1.010:	м	26,26	4863		127702		127702	–	137918
					–		–		–	10216	
13	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	2	2009		4018		4018	–	4339
					–		–		–	321	
15	261-301-0225	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм (тройник чугун d 100 мм прим.)	т	0,008	250023		2000		2000	–	2160
					–		–		–	160	
16	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	1	5052		5052		5052	–	5456

				–	–	–	404	
	Итого по разделу 1				687 721			
	Раздел 2 Канализационный колодец КСП							
	2.1 Установка сборного ж/б колодца							
19 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	9485	9485	9485	–	10244
				–	–	–	759	
20 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	7284	7284	7284	–	7867
				–	–	–	583	
21 225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	7417	7417	7417	–	8010
				–	–	–	593	
22 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	2252	9008	9008	–	9729
				–	–	–	721	
23 244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272	30272	30272	–	32694
				–	–	–	2422	
24 222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С1)	т	0,019	680682	12933	12933	–	13968
				–	–	–	1035	
	Итого по разделу 2				82 512			
	Раздел 3 Канализационный колодец КСУ (2 шт.)							
27 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 К=2,000;	шт.	2	9485	18970	18970	–	20488
				–	–	–	1518	

28	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 К=2,000;	шт.	2	9214	18428	18428	–	19902
					–	–	–	1474	
29	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 К=2,000;	шт.	2	7417	14834	14834	–	16021
					–	–	–	1187	
30	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=2,000;	шт.	2	2252	4504	4504	–	4864
					–	–	–	360	
31	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) К=2,000;	комплект	2	30272	60544	60544	–	65388
					–	–	–	4844	
32	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка С1-01) К=2,000;	т	0,02	680682	13614	13614	–	14703
					–	–	–	1089	
		Итого по разделу 3				141 366			

Раздел 6 Жироуловитель

6.1 Установка сборного ж/б колодца

35	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272	30272	30272	–	32694
					–	–	–	2422	

36	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (КЦП-20-1 прим.)	м3	0,55	75771	41674	41674	–	45008
					–	–	–	3334	
37	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (КЦД-20 прим.)	м3	0,59	75771	44705	44705	–	48281
					–	–	–	3576	
38	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	18379	18379	18379	–	19849
					–	–	–	1470	
39	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	24070	24070	24070	–	25996
					–	–	–	1926	
40	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (кольцо опорное КЦО-1 прим.)	м3	0,02	75771	1515	1515	–	1636
					–	–	–	121	

41	241-505-0215	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм	шт.	1	3487	3487	3487	–	3766
					–	–	–	279	
42	241-505-0217	Тройник ГОСТ 6942-98	шт.	1	5194	5194	5194	–	5610
					–	–	–	416	
43	261-107-0627	Скобы ходовые (из круглой стали диаметром 16 мм)	кг	4,5	347	1562	1562	–	1687
					–	–	–	125	

Итого по разделу 6	**184 527**		
Итого		**1 096 126**	
Итого по № 6-1-2 Наружные сети. Канализация			**1 096 126**
Временные здания и сооружения (1,2 %)			13 154
итого			1 109 279
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)			14 975
итого			1 124 255
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			22 485
итого			**1 146 740**
Налог на добавленную стоимость (12%)			137 609
Всего с учетом НДС			**1 284 348**
Тендерная скидка 5%			-64 218
Итого с учетом скидки			**1 220 130**
Итого с учетом субподрядных удержаний			**1098117**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор

Ахманов А.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик **ТОО "Гарант Строй Групп 2016"**

Субподрядчик: **ТОО "ART-Construction Company"**

Объект :Наименование стройки: "Работы по капитальному ремонту здания интерната КГУ «Чунджинской средней школы №2 им.Ж.Кудайбергенова» в селе Чунджа образования по Уйгурскому району УОАО"

Договор: №14-2/22-КСИ от 01.06.22г.

Наименование объекта: Наружные сети. Тепловые сети №6-1-3

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2022 год

на Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Прокладка трубопровода										
2	241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм К=1.010**	**м**	**64,64**	1031		66644		66644	–	71976
					–		–		–	5332	

4	242-301-0901	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150 °С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	23148	46296	46296	–	50000
					–	–	–	3704	
5	222-519-0201	Опоры скользящие (50-Т13.04 прим.)	т	0,023	578742	13311	13311	–	14376
					–	–	–	1065	
7	222-519-0202	Опоры неподвижные (50-Т3.05 прим.)	т	0,003	578742	1736	1736	–	1875
					–	–	–	139	
10	234-201-0103	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 50 (ISOVER прим.)	м3	1,6	16034	25654	25654	–	27706
					–	–	–	2052	
11	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,064	419709	26861	26861	–	29010
					–	–	–	2149	
12	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм (толщиной стали 1,0 мм прим.)	м2	1,2	2729	3275	3275	–	3537
					–	–	–	262	
14	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (для слива)	м	7	1213	8491	8491	–	9170

				–	–	–	679	
	Итого по разделу 1				**207 650**			
Раздел 2 Герметичный ввод теплосети газифицированного здания (2 шт.)								
17	241-102-0140	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм (гильза 57х4,5 мм прим.) К=2,000;**	**м**	**1,4**	1340	1876	1876	–	2026
					–	–	–	150	
19	241-116-0114	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм (диаметром 231 мм прим.) К=2.000:**	**шт.**	**8**	6162	49296	49296	–	53240
					–	–	–	3944	
21	241-116-0112	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 (диаметром 151 мм прим.) К=2,000;**	**шт.**	**8**	3545	28360	28360	–	30629
					–	–	–	2269	
23	261-107-0677	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,020;**	**м3**	**0,07956**	6998	557	557	–	602
					–	–	–	45	
	Итого по разделу 2				**86 497**				
Раздел 3 Выход труб из канала									
26	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,38**	15670	21625	21625	–	23355

				–	–	–	1730	
27	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2	14267	2853	2853	–	3081
					–	–	–	228	
28	214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм (100x100x12)	т	0,025	346884	8672	8672	–	9366
					–	–	–	694	
29	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм (плита перекрытия (разрезная) толщиной 10 мм прим.)	т	0,08	346354	27708	27708	–	29925
					–	–	–	2217	
30	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II (литой асфальт прим.)	т	0,033	13801	455	455	–	491
					–	–	–	36	
32	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-II диаметром 12 мм прим.)	т	0,005	325908	1630	1630	–	1760
					–	–	–	130	

33	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (А-I диаметром 6 мм прим.)	т	0,002	325908	652	652	–	704
					–	–	–	52	
35	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (40х4 мм)	т	0,001	365820	366	366	–	395
					–	–	–	29	
36	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм (козырек прим.)	м2	0,3	2729	819	819	–	885
					–	–	–	66	
37	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм (толщиной 3 мм прим.)	т	0,001	349252	349	349	–	377
					–	–	–	28	
38	261-107-0201	Болты специальные для	т	0,00022	309548	68	68	–	73
					–	–	–	5	
		Итого по разделу 3				70 412			

Раздел 4 Ж/б непроходной канал

4.1 Земляные работы

40	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	17,42	389,22	389,22	6780	6780	–	1002	8405
					–	79,9	–	1392	–	623	
41	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	1	2025,1	–	2025	–	–	1458	3762
					2025,1	–	2025	–	–	279	
42	1101-0203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	18,42	136,2	–	2509	–	–	1806	4660
					136,2	–	2509	–	–	345	
43	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (толщиной 100 мм под лотки прим.) НР=72 %	м3 основания	2,6	3874,36	183,68	10073	478	6283	2491	13569
					1273,98	56,95	3312	148	–	1005	
44	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	1	962	–	962	–	–	693	1787
					962	–	962	–	–	132	
45	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	6,8	32,21	32,21	219	219	–	66	308
					–	13,43	–	91	–	23	

46	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	7,134	54,9	54,9	392	392	–	103	535
					–	20,02	–	143	–	40	
4.2 Устройство канала											
53	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 12 мм)	т	0,036	319930		11517		11517	–	12438
					–		–		–	921	
54	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (диаметром 6 мм)	т	0,002	325908		652		652	–	704
					–		–		–	52	
55	225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (ПП4 прим.)	м3	0,06	66576		3995		3995	–	4315
					–		–		–	320	
57	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5	14267		7134		7134	–	7705
					–		–		–	571	
		Итого по разделу 4					58 188				

Раздел 5 Дренажный колодец (ДК1)

5.1 Земляные работы

58	1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	187,57	384,46	374,25	72113	70198	–	11755	90577
					10,21	76,83	1915	14411	–	6709	
59	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	9,87	2025,1	–	19988	–	–	14391	37129
					2025,1	–	19988	–	–	2750	
60	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	19,46	962	–	18721	–	–	13479	34776
					962	–	18721	–	–	2576	
61	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	175,18	32,21	32,21	5643	5643	–	1694	7924
					–	13,43	–	2353	–	587	
62	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	175,18	186,35	83,32	32645	14596	–	18382	55109
					103,03	42,71	18049	7482	–	4082	

63	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	2,8	54,9	54,9	154	154	–	40	210
					–	20,02	–	56	–	16	

5.2 Устройство сборного ж/б колодца

65	244-201-0306	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т (Т(250)-ТС.3-60 прим.)	комплект	1	12162		12162		12162	–	13135
					–		–		–	973	
		Итого по разделу 5					238 860				

Раздел 6 Тепловая камера УТ-1

6.1 Земляные работы

72	1101-0101-0411	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	139,11	384,46	374,25	53482	52062	–	8718	67176
					10,21	76,83	1420	10688	–	4976	
73	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	7,32	2025,1	–	14824	–	–	10673	27537
					2025,1	–	14824	–	–	2040	
74	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2 спланированной площади	18	167,53	–	3016	–	–	2172	5603

				167,53	–	3016	–	–	415	
75	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	13,68	962	–	13160	–	–	9475	24446
					962	–	13160	–	–	1811	
76	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	122,65	32,21	32,21	3951	3951	–	1186	5548
					–	13,43	–	1647	–	411	
77	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	122,65	186,35	83,32	22856	10219	–	12870	38584
					103,03	42,71	12637	5238	–	2858	
78	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	10,15	54,9	54,9	557	557	–	146	759
					–	20,02	–	203	–	56	
6.2 Устройство камеры											
84	243-907-2611	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 750 мм (крышка Кр прим.)	шт.	2	20221		40442		40442	–	43677
					–		–		–	3235	
86	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) (люк диаметром 700 мм прим.)	комплект	2	30272		60544		60544	–	65388

				–	–	–	4844	
87	222-503-0201	Ограждение лестничных	т	0,088	680682	59900	59900	–	64692
					–	–	–	4792	
88	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (С1 диаметром 6 мм)	т	0,036	267997	9648	9648	–	10420
					–	–	–	772	
89	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С2 диаметром 10 мм)	т	0,157	250492	39327	39327	–	42473
					–	–	–	3146	
90	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (С3 диаметром 10 мм)	т	0,034	250492	8517	8517	–	9198
					–	–	–	681	
		Итого по разделу 6				405 501			

Раздел 9 Угол поворота канала УПК 60х45 (2 шт.)

101	225-203-0202	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 К=2.000:	м3	0,14	67356	9430	9430	–	10184
					–	–	–	754	

102 225-202-0406	**Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.12-6 К=2,000;**	**шт.**	**2**	9052	18104	18104	–	19552
				–	–	–	1448	

Итого по разделу 9	**29 736**		
Итого		**1 096 844**	
Итого по № 6-1-3 Наружные сети.Тепловые сети			**1 096 844**
Временные здания и сооружения (1,2 %)			13 162
итого			1 110 006
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)			14 985
итого			1 124 991
Непредвиденные работы и затраты (2 %)			22 500
итого			**1 147 491**
Налог на добавленную стоимость (12%)			137 699
Всего с учетом НДС			**1 285 190**
Тендерная скидка 5%			- 64 260
Итого с учетом скидки			**1 220 930**
Итого с учетом субподрядных удержаний			**1098837**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Гарант Строй Групп 2016"

Директор

Ахманов А.Қ.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "ART-Construction Company"

Директор

Басшигулов Б.К.