Генподрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		08-01/21-ТОО	19.04.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**8 293 240,07**	**7 404 678,63**							**888 561,44**	**8 293 240,07**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Суб.подрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
18Апр21
Форма

Генподрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик: **ТОО "ART-Construction Company"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№08-01/21-ТОО от 19.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за **апрель** 2021г.
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Разработка грунта									
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1871,63	210,25	198,45	393508	371425	–	86378	518277
						11,8	52,3	22083	97886	–	38391	

2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	207,96	2188,03	–	455023	–	–	327617	845251
						2188,03	–	455023	–	–	62611	
3	3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	97,23	951,59	–	92523	–	–	66617	171871
						951,59	–	92523	–	–	12731	
4	4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (в пазухи котлована) НР = 72 %	м3 грунта	501,102	36,29	36,29	18183	18183	–	5089	25134
						–	14,1	–	7068	–	1862	
5	5	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (до 50м) НР = 72 %	м3 грунта	602,0169	53,39	53,39	32139	32139	–	7813	43148
						–	18,02	–	10851	–	3196	
6	6	1101-0107-1310	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	2408,0676	46,44	46,44	111830	111830	–	27186	150137
						–	15,68	–	37758	–	11121	
		Раздел 2 Фундаменты										
7	7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	34,2	16867,63	1125,96	576873	38508	490995	51367	678499
						1385,09	265,41	47370	9077	–	50259	

8	8 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	197,14	23225,77	2061,22	4578728	406349	3251183	920168	5938808
					4672,8	456,42	921196	89978	–	439912	
9	11 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	10,92	881,04	11,45	9621	125	4382	4816	15592
					468,32	5,86	5114	64	–	1155	
10	12 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	537,46	898,48	19,98	482899	10737	307858	154267	688139
					305,7	2,93	164304	1574	–	50973	

Итого	**9 074 856**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 707 613
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	989 296
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	254 256
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 054 418
- накладные расходы, тенге	1 651 318
в т.ч. зарплата, тенге	148 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	672 211
Всего	**9 074 856**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	81 674
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	98 891
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**185 108**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**9 440 529**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**9 912 555**
НДС (12 %)	1 189 507
Итого	**11 102 062**
Итого с тендерной скидкой Генподряда, 10%	**9 991 855,50**
Итого к оплате со скидкой Субподряда, 17%	**8 293 240,07**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Суб.подрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.