ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		08-01/21-ТОО	19.04.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**49 320 210,40**	**36 631 223,51**							**4 395 746,82**	**41 026 970,33**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Суб.подрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

"SANA-2015". Версия 20.2.1 от 19.05.20 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18Май21
Форма

Генподрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик: **ТОО "ART-Construction Company"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№08-01/21-ТОО от 19.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за **май** 2021г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Разработка грунта									
1	1	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (подсыпка под полы) НР = 72 %	м3 грунта	373,92	36,29	36,29	13568	13568	–	3797	18754

					–	14,1	–	5274	–	1389	
2	2 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	875,022	70,79	70,79	61941	61941	–	18169	86519
					–	28,84	–	25235	–	6409	
3	3 1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (до 50м) НР = 72 %	м3 грунта	454,15	53,39	53,39	24245	24245	–	5894	32550
					–	18,02	–	8186	–	2411	
4	4 1101-0107-1310	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %. К=4.000;	м3 грунта	1816,61	46,44	46,44	84363	84363	–	20508	113261
					–	15,68	–	28484	–	8390	

Раздел 2 Фундаменты

2.2 Стены подвала

5	5 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	162,95	26927,28	2264,07	4387800	368930	2789888	1198481	6033183
					7542,08	540,23	1228982	88030	–	446902	
6	6 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (МН-1) 2шт НР = 91 % К=0.001;	т	0,08659	683081,19	1374,29	59148	119	56698	2170	66223
					26919,97	623,63	2331	54	–	4905	

7	7 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка (МН-2) 1шт НР = 91 % К=0.001;	т	0,01294	734234,93	1391,04	9501	18	8473	926	11261
					78052,55	618,24	1010	8	–	834	
8	8 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МН-3) 2шт НР = 91 % К=0.001;	т	0,003	922666,67	1333,33	2768	4	1964	730	3778
					266666,67	666,67	800	2	–	280	
9	9 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Стп-1) НР = 69 %	т конструкций	0,1989	26757,16	11774,76	5322	2342	432	2243	8170
					12810,46	3529,41	2548	702	–	605	
11	11 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0255	82627,45	6941,18	2107	177	212	2072	4513
					67372,55	1490,2	1718	38	–	334	
13	13 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,0203	922660,1	1379,31	18730	28	13292	4934	25557
					266502,46	591,13	5410	12	–	1893	
14	14 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00347	377521,61	2305,48	1310	8	–	1188	2698
					375216,14	1152,74	1302	4	–	200	
15	15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	63,24	898,48	19,97	56820	1263	36224	18152	80970
					305,71	2,93	19333	185	–	5998	

2.3 Выпуски

16	16 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "1") НР = 91 % К=37.000:	т арматуры	1,80042	35705	2881,55	64284	5188	807	54383	128160
					32375,22	818,14	58289	1473	–	9493	
17	17 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "2") НР = 91 % К=16.000:	т арматуры	1,51312	35705,03	2882,12	54026	4361	678	45705	107709
					32374,83	818,18	48987	1238	–	7978	
18	18 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "3") НР = 91 %	т арматуры	0,07671	35692,87	2880,98	2738	221	34	2317	5459
					32368,66	821,27	2483	63	–	404	
19	19 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1, А-2, А-3, А-4) НР = 91 %	т	1,98646	377474	2351,92	749837	4672	–	680025	1544251
					375122,08	1064,71	745165	2115	–	114389	
2.4 Основание под перегородки											
20	20 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,53	21360,78	2061,44	32682	3154	22379	7141	43009
					4672,55	456,21	7149	698	–	3186	
21	21 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры (Узел "3") НР = 91 % К=28.000:	т арматуры	0,09184	35703,4	2885,45	3279	265	41	2773	6536
					32371,52	805,75	2973	74	–	484	
2.5 фундамент под стены тамбура											
22	22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3.000:	м3	0,9	17003,33	1125,56	15303	1013	13043	1352	17987
					1385,56	265,56	1247	239	–	1332	
23	23 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=3.000:	м3	10,59	21361,38	2061,38	226217	21830	154902	49430	297699

					4672,8	456,47	49485	4834	–	22052	
24	24 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 % К=3.000:	м2 поверхности	0,66	881,82	12,12	582	8	265	291	943
					468,18	6,06	309	4	–	70	
25	25 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	70,99	898,48	19,97	63783	1418	40663	20376	90892
					305,71	2,93	21702	208	–	6733	

Раздел 3 Каркас подвала

3.1 Ригеля

27	27 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1) НР = 91 %	м3	3,7	47199,46	6405,14	174638	23699	84339	65365	259203
					18000	1413,51	66600	5230	–	19200	
28	28 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2) НР = 91 % К=11.000:	м3	21,12	47199,67	6405,16	996857	135277	481420	373111	1479565
					18000	1413,45	380160	29852	–	109597	
29	29 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3) НР = 91 % К=3.000:	м3	6,33	47199,68	6405,21	298774	40545	144289	111827	443449
					18000	1413,43	113940	8947	–	32848	

30	30 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4) НР = 91 %	м3	7,39	47199,59	6405,14	348805	47334	168451	130553	517707
					18000	1413,4	133020	10445	–	38349	
	3.2 Плита монолитная										
31	31 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-1) НР = 91 %	м3	169,49	45868,74	1877,41	7774293	318202	4151036	3078893	11721441
					19500	462,23	3305055	78344	–	868255	
	Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей										
	4.1 Колонны										
32	32 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-1) НР = 91 % К=37,000:	м3	29,84	28564,6	4783,56	852276	142726	517588	204759	1141599
					6433,7	1107,67	191961	33049	–	84563	
33	33 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-2) НР = 91 % К=12,000:	м3	9,68	28564,54	4783,53	276413	46289	167867	66409	370248
					6433,69	1107,69	62258	10719	–	27426	
34	34 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-3) НР = 91 % К=2,000:	м3	1,61	28564,67	4783,59	46069	7715	27977	11068	61708
					6433,78	1107,72	10376	1787	–	4571	

35	35 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-4) НР = 91 %	м3	0,81	28564,86	4783,78	23035	3858	13990	5534	30854
					6433,59	1107,34	5188	893	–	2285	
36	36 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-5) НР = 91 % К=2.000:	м3	1,61	28564,67	4783,59	46069	7715	27977	11068	61708
					6433,78	1107,72	10376	1787	–	4571	
4.2 Ригеля											
37	37 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1) НР = 91 % К=4.000:	м3	3,70	47199,66	6405,14	174639	23699	84339	65366	259205
					18000	1413,58	66600	5230	–	19200	
38	38 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2) НР = 91 % К=12.000:	м3	5,76	47199,7	6405,21	271870	36894	131296	101758	403518
					18000	1413,5	103680	8142	–	29890	
39	39 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3) НР = 91 % К=12.000:	м3	6,33	47199,68	6405,17	298774	40545	144289	111827	443449
					18000	1413,43	113940	8947	–	32848	

40	40 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4) НР = 91 %, К=4,000	м3	7,39	47199,63	6405,18	348805	47334	168451	130554	517708
					18000	1413,5	133020	10446	–	38349	
41	41 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-5) НР = 91 %, К=4,000	м3	3,70	47199,66	6405,14	174639	23699	84339	65366	259205
					18000	1413,58	66600	5230	–	19200	
42	42 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-6) НР = 91 %, К=12,000	м3	3,00	47199,75	6405,17	141599	19216	68383	52999	210166
					18000	1413,42	54000	4240	–	15568	
43	43 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-7) НР = 91 %, К=12,000	м3	3,00	47199,57	6405,06	141599	19215	68384	52999	210165
					18000	1413,46	54000	4240	–	15568	
44	44 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-8) НР = 91 %, К=4,000	м3	1,54	47199,51	6405,03	72687	9864	35102	27206	107885
					18000	1413,47	27720	2177	–	7991	

45	45 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-9) НР = 91 %, К=4.000:	м3	7,39	47199,63	6405,18	348805	47334	168451	130554	517708
					18000	1413,5	133020	10446	–	38349	
46	46 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-10) НР = 91 %, К=4.000:	м3	3,07	47199,59	6405,13	144903	19664	69979	54236	215070
					18000	1413,6	55260	4340	–	15931	
47	47 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-11) НР = 91 %, К=28.000:	м3	13,44	47199,68	6405,17	634364	86085	306358	237435	941542
					18000	1413,49	241920	18997	–	69744	
48	48 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-12) НР = 91 %, К=12.000:	м3	6,33	47199,68	6405,17	298774	40545	144289	111827	443449
					18000	1413,43	113940	8947	–	32848	
	4.3 Плита монолитная Пм-2										
49	49 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-2) НР = 91 %, К=4.000:	м3	169,49	45868,76	1877,41	7774296	318202	4151036	3078893	11721444
					19500	462,23	3305055	78343	–	868255	

Раздел 6 Диафрагмы жесткости

50	50 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-1) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
51	51 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-2) НР = 91 %, К=2,000	м3	10,87	33558,74	2600,37	364896	28275	212086	119511	523159
					11453,25	624,98	124535	6796	–	38753	
52	52 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-3) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
53	53 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-4) НР = 91 %	м3	2,10	33558,89	2600,4	70474	5461	40961	23082	101040
					11453,25	625	24052	1313	–	7484	
54	54 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-5) НР = 91 %	м3	1,43	33558,76	2600,35	47877	3710	27827	15681	68643
					11453,27	625	16340	892	–	5085	

55	55 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-6) НР = 91 %	м3	0,56	33558,93	2600,3	18793	1456	10923	6155	26944
					11453,27	624,7	6414	350	–	1996	
56	56 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-7) НР = 91 %	м3	2,76	33558,76	2600,36	92622	7177	53833	30336	132794
					11453,26	624,94	31611	1725	–	9837	
57	57 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-8) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
58	58 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-9) НР = 91 %	м3	5,44	33558,8	2600,37	182448	14137	106043	59756	261580
					11453,28	625,02	62268	3398	–	19376	
59	59 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-10) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	

60	60 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-11) НР = 91 %	м3	2,10	33558,89	2600,4	70474	5461	40961	23082	101040
					11453,25	625	24052	1313	–	7484	
61	61 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-12) НР = 91 %	м3	1,43	33558,76	2600,35	47877	3710	27827	15681	68643
					11453,27	625	16340	892	–	5085	
62	62 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-13) НР = 91 %	м3	0,56	33558,93	2600,3	18793	1456	10923	6155	26944
					11453,27	624,7	6414	350	–	1996	
63	63 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-14) НР = 91 %	м3	2,76	33558,76	2600,36	92622	7177	53833	30336	132794
					11453,26	624,94	31611	1725	–	9837	
64	64 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-15) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	

65	65 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-16) НР = 91 %	м3	2,10	33558,89	2600,4	70474	5461	40961	23082	101040
					11453,25	625	24052	1313	–	7484	
66	66 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-17) НР = 91 %	м3	4,33	33558,77	2600,38	145421	11268	84520	47628	208493
					11453,23	624,92	49631	2708	–	15444	
67	67 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-18) НР = 91 %	м3	2,76	33558,76	2600,36	92622	7177	53833	30336	132794
					11453,26	624,94	31611	1725	–	9837	
68	68 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-19) НР = 91 %	м3	0,56	33558,93	2600,3	18793	1456	10923	6155	26944
					11453,27	624,7	6414	350	–	1996	
69	69 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-20) НР = 91 %	м3	1,43	33558,76	2600,35	47877	3710	27827	15681	68643
					11453,27	625	16340	892	–	5085	

Раздел 7 Стены и перегородки 1-го этажа

7.2 Сердечники монолитные

70	70 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-1) НР = 91 % К=78.000:	м3	7,80	25155,26	4054,49	196211	31625	115397	51732	267778
					6306,28	981,92	49189	7659	–	19835	
71	71 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-4) НР = 118 % К=78.000:	т стальных элементов	0,33	82667,89	6965,81	27082	2282	2726	26630	58009
					67380,95	1507,94	22074	494	–	4297	
73	73 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-2) НР = 91 % К=8.000:	м3	0,8	25155	4053,75	20124	3243	11836	5306	27464
					6306,25	982,5	5045	786	–	2034	
74	74 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-4) НР = 118 % К=8.000:	т стальных элементов	0,0336	82678,57	6964,29	2778	234	280	2732	5951
					67380,95	1517,86	2264	51	–	441	
7.3 Стойки металлические											
76	76 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР = 69 %, К=156.000:	т конструкций	2,37276	26758,29	11777	63491	27944	5153	26755	97466
					12809,56	3532,17	30394	8381	–	7220	
78	78 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=156.000:	т стальных элементов	0,234	82666,67	6965,81	19344	1630	1947	19022	41435
					67380,34	1508,55	15767	353	–	3069	

80	80 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2) НР = 69 %, К=114.000:	т конструкций	1,6701	26757,68	11777,14	44688	19669	3626	18832	68602
					12809,41	3532,72	21393	5900	–	5082	
83	83 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=114.000:	т стальных элементов	0,171	82666,67	6964,91	14136	1191	1423	13900	30279
					67380,12	1508,77	11522	258	–	2243	
85	85 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-3) НР = 69 %, К=21.000:	т конструкций	0,56301	26757,96	11774,21	15065	6629	1224	6349	23127
					12809,72	3534,57	7212	1990	–	1713	
88	88 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=21.000:	т стальных элементов	0,0315	82666,67	6984,13	2604	220	262	2559	5576
					67365,08	1492,06	2122	47	–	413	
90	90 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-4) НР = 69 %, К=18.000:	т конструкций	0,4545	26752,48	11773,38	12159	5351	986	5125	18667
					12809,68	3531,35	5822	1605	–	1383	
92	92 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР = 118 % К=18.000:	т стальных элементов	0,0486	82654,32	6954,73	4017	338	404	3951	8605
					67386,83	1502,06	3275	73	–	637	

94	94 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-5) НР = 69 %, К=12.000:	т конструкций	0,27768	26761,02	11776,15	7431	3270	604	3131	11407
					12809,71	3532,84	3557	981	–	845	
97	97 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР = 118 % К=12.000:	т стальных элементов	0,0324	82685,19	6975,31	2679	226	270	2634	5738
					67376,54	1512,35	2183	49	–	425	
99	99 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-6) НР = 69 %, К=9.000:	т конструкций	0,33165	26763,15	11777,48	8876	3906	722	3740	13625
					12808,68	3533,85	4248	1172	–	1009	
102	102 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР = 118 % К=9.000:	т стальных элементов	0,0243	82674,9	6995,88	2009	170	202	1975	4303
					67366,26	1522,63	1637	37	–	319	
104	104 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-7) НР = 69 %, К=72.000:	т конструкций	1,4616	26758,35	11777,5	39110	17214	3174	16481	60038
					12809,25	3532,43	18722	5163	–	4447	
107	107 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР = 118 % К=72.000:	т стальных элементов	0,3024	82665,34	6964,29	24998	2106	2516	24582	53546
					67380,95	1507,94	20376	456	–	3966	

Всего **44 893 654**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 895 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 395 473
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	592 671
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 552 987
- накладные расходы, тенге	11 348 892
в т.ч. зарплата, тенге	1 083 669
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 325 453
Всего	**44 893 654**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	404 043
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	489 215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**915 738**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**46 702 650**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**49 037 782**
НДС (12 %)	5 884 534
Итого	**54 922 316**
Итого с тендерной скидкой Генподряда, 10%	**49 430 084,73**
Итого к оплате со скидкой Субподряда, 17%	**41 026 970,33**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Суб.подрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.