Генподрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.04.2019 г. №178

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		08-01/21-ТОО	19.04.21г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**109 182 195,67**	**53 448 201,13**							**6 413 784,14**	**59 861 985,27**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Суб.подрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
18Июн21
Форма

Генподрядчик: **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

Субподрядчик: **ТОО "ART-Construction Company"**

Стройка : **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в с.Карабулак Алматинской области Ескельдинского района**

Объект : **Жилой дом**

Договор подряда (контракт) **№08-01/21-ТОО от 19.04.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №3
за **июль** 2021г.
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4 Каркас 1-го-4-го этажей									
			4.1 Колонны									
1	87	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-1) НР = 91 % К=37.000:	м3	65,99	28564,6	4783,56	1885068	315682	1144806	452888	2524992
						6433,7	1107,67	424580	73099	–	187036	

2	92 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-2) НР = 91 % К=12.000:	м3	21,40	28564,54	4783,53	611373	102382	371289	146883	818916
					6433,69	1107,69	137702	23708	–	60660	
3	97 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-3) НР = 91 % К=2.000:	м3	3,57	28564,67	4783,59	101894	17063	61881	24480	136484
					6433,78	1107,72	22950	3951	–	10110	
4	102 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-4) НР = 91 %	м3	1,78	28564,86	4783,78	50949	8533	30941	12240	68244
					6433,59	1107,34	11475	1976	–	5055	
5	107 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Км-5) НР = 91 % К=2.000:	м3	3,57	28564,67	4783,59	101894	17063	61881	24480	136484
					6433,78	1107,72	22950	3951	–	10110	
	4.2 Ригеля										
6	112 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-1) НР = 91 % К=4.000:	м3	11,1	47199,66	6405,14	523917	71098	253019	196097	777615
					18000	1413,58	199800	15691	–	57601	
7	116 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-2) НР = 91 % К=12.000:	м3	13,44	47199,7	6405,21	634364	86086	306358	237434	941542

					18000	1413,5	241920	18997	–	69744	
8	120	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-3) НР = 91 % К=12 000·	м3	14,77	47199,68	6405,17	697137	94604	336674	260930	1034712
						18000	1413,43	265859	20877	–	76645	
9	124	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-4) НР = 91 % К=4 000·	м3	14,78	47199,63	6405,18	697613	94670	336903	261107	1035418
						18000	1413,5	266040	20891	–	76698	
10	128	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-5) НР = 91 % К=4 000·	м3	11,1	47199,66	6405,14	523917	71098	253019	196097	777615
						18000	1413,58	199800	15691	–	57601	
11	132	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-6) НР = 91 % К=12 000·	м3	7	47199,75	6405,17	330395	44836	159560	123664	490384
						18000	1413,42	125999	9895	–	36325	
12	135	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-7) НР = 91 % К=12 000·	м3	8,20	47199,57	6405,06	386963	52513	186879	144835	574342
						18000	1413,46	147571	11588	–	42544	

13	138 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-8) НР = 91 % К=4,000;	м3	4,62	47199,51	6405,03	218060	29591	105309	81618	323652
					18000	1413,47	83160	6530	–	23974	
14	142 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-9) НР = 91 % К=4,000;	м3	14,78	47199,63	6405,18	697613	94670	336903	261107	1035418
					18000	1413,5	266040	20891	–	76698	
15	146 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-10) НР = 91 % К=4,000;	м3	6,14	47199,59	6405,13	289807	39329	139958	108470	430139
					18000	1413,6	110520	8678	–	31862	
16	150 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-11) НР = 91 % К=28,000;	м3	32,64	47199,68	6405,17	1540592	209064	744010	576625	2286594
					18000	1413,49	587518	46136	–	169377	
17	154 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (Рм-12) НР = 91 % К=12,000;	м3	14,77	47199,68	6405,17	697137	94604	336674	260930	1034712
					18000	1413,43	265859	20877	–	76645	

4.3 Плита монолитная Пм-2

18	158 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (Пм-2) НР = 91 % К=4.000:	м3	395,48	45868,76	1877,41	18140023	742473	9685755	7184083	27350034
					19500	462,23	7711795	182802	–	2025928	
	Раздел 6 Диафрагмы жесткости										
19	205 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-1) НР = 91 %	м3	2,17	33558,77	2600,38	72709	5633	42261	23814	104245
					11453,23	624,92	24815	1354	–	7722	
20	209 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-2) НР = 91 % К=2.000:	м3	5,44	33558,74	2600,37	182446	14137	106042	59755	261577
					11453,25	624,98	62267	3398	–	19376	
21	213 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-3) НР = 91 %	м3	2,17	33558,77	2600,38	72709	5633	42261	23814	104245
					11453,23	624,92	24815	1354	–	7722	
22	217 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-4) НР = 91 %	м3	4,2	33558,89	2600,4	140948	10922	81922	46163	202080
					11453,25	625	48104	2625	–	14969	
23	221 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-5) НР = 91 %	м3	2,85	33558,76	2600,35	95755	7420	55655	31362	137286

					11453,27	625	32680	1784	–	10169	
24	224 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-6) НР = 91 %	м3	1,12	33558,93	2600,3	37587	2913	21846	12310	53889
					11453,27	624,7	12828	700	–	3992	
25	228 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-7) НР = 91 %	м3	5,52	33558,76	2600,36	185244	14354	107668	60672	265589
					11453,26	624,94	63222	3450	–	19673	
26	231 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-8) НР = 91 %	м3	2,17	33558,77	2600,38	72709	5633	42261	23814	104245
					11453,23	624,92	24815	1354	–	7722	
27	235 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-9) НР = 91 %	м3	2,72	33558,8	2600,37	91223	7068	53021	29877	130788
					11453,28	625,02	31134	1698	–	9688	
28	239 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-10) НР = 91 %	м3	2,17	33558,77	2600,38	72709	5633	42261	23814	104245
					11453,23	624,92	24815	1354	–	7722	
29	243 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-11) НР = 91 %	м3	4,2	33558,89	2600,4	140948	10922	81922	46163	202080

					11453,25	625	48104	2625	–	14969	
30	247	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-12) НР = 91 %	м3	2,85	33558,76	2600,35	95755	7420	55655	31362	137286
						11453,27	625	32680	1784	–	10169	
31	250	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-13) НР = 91 %	м3	1,12	33558,93	2600,3	37587	2913	21846	12310	53889
						11453,27	624,7	12828	700	–	3992	
32	254	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-14) НР = 91 %	м3	5,52	33558,76	2600,36	185244	14354	107668	60672	265589
						11453,26	624,94	63222	3450	–	19673	
33	257	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-15) НР = 91 %	м3	2,17	33558,77	2600,38	72709	5633	42261	23814	104245
						11453,23	624,92	24815	1354	–	7722	
34	261	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-16) НР = 91 %	м3	4,2	33558,89	2600,4	140948	10922	81922	46163	202080
						11453,25	625	48104	2625	–	14969	
35	265	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-17) НР = 91 %	м3	2,17	33558,77	2600,38	72709	5633	42261	23814	104245
						11453,23	624,92	24815	1354	–	7722	

36	269 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-18) НР = 91 %	м3	5,52	33558,76	2600,36	185244	14354	107668	60672	265589
					11453,26	624,94	63222	3450	–	19673	
37	272 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-19) НР = 91 %	м3	1,12	33558,93	2600,3	37587	2913	21846	12310	53889
					11453,27	624,7	12828	700	–	3992	
38	276 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство (диафрагма жесткости Дф-20) НР = 91 %	м3	2,85	33558,76	2600,35	95755	7420	55655	31362	137286
					11453,27	625	32680	1784	–	10169	

Раздел 7 Стены и перегородки 1-го этажа

7.1 Устройство стен и перегородок

39	279 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	513,53	3481,83	257,64	1788023	132306	755406	866794	2867202
					1753,18	61,78	900311	31726	–	212385	
40	282 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 200мм) НР = 93 %	м3 кладки	35,62	21543,74	2724,48	767388	97046	504709	175378	1018187
					4650	644,16	165633	22945	–	75421	
41	283 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-2) НР = 93 % К=342,500;	т металлических изделий	0,32538	75517,86	2311,14	24572	752	–	22393	50722
					73206,71	792,92	23820	258	–	3757	

42	285 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 400мм) НР = 93 %	м3 кладки	150,6	21543,74	2724,48	3244487	410307	2133890	741489	4304854
					4650	644,16	700290	97010	–	318878	
43	286 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-3) НР = 93 % К=753,800;	т металлических изделий	1,11562	75518,55	2311,72	84250	2579	–	76774	173906
					73206,83	790,59	81671	882	–	12882	
44	288 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 200мм) НР = 93 %	м3 кладки	6,23	21543,98	2724,56	134219	16974	88275	30674	178084
					4650,08	644,14	28970	4013	–	13191	
45	289 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-2) НР = 93 % К=63,600;	т металлических изделий	0,06042	75521,35	2317,11	4563	140	–	4157	9418
					73204,24	777,89	4423	47	–	698	
46	291 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,14065	922673,3	1379,31	129774	194	92096	34190	177081
					266505,51	618,56	37484	87	–	13117	
47	292 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 91 %	т	0,02406	377431,42	2327,51	9081	56	–	8236	18702
					375103,91	1080,63	9025	26	–	1385	
	7.4 Перемычки										
49	337 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство Мп-1 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,18	41350	4466,67	7443	804	3691	2846	11112
					16377,78	994,44	2948	179	–	823	
50	340 1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м (Пр-1, Пр-2, Пр-3, Пр-4, Пр-5, Пр-6) НР = 69 %	т конструкций	0,53668	60578	25644,7	32511	13763	2430	14181	50427
					30405,46	7889,24	16318	4234	–	3735	

Раздел 8 Стены и перегородки 2-го-5-го этажей

8.1 Устройство стен и перегородок

51	344	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=4,000;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	463,22	3481,83	257,64	1612851	119343	681400	781875	2586304
						1753,18	61,78	812108	28618	–	191578	
52	347	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 200мм) НР = 93 % К=4.000:	м3 кладки	35,62	21543,73	2724,48	767388	97046	504709	175378	1018187
						4650	644,16	165633	22945	–	75421	
53	348	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-2) НР = 93 %	т металлических изделий	0,3254	75519,02	2311,95	24572	752	–	22393	50722
						73207,07	790,63	23820	258	–	3757	
54	350	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (толщ. 400мм) НР = 93 % К=4.000:	м3 кладки	237,78	21543,73	2724,48	5122668	647827	3369164	1170726	6796866
						4650	644,16	1105677	153168	–	503472	
55	351	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сг-4) НР = 93 % К=4,000;	т металлических изделий	1,5739	75518,66	2311,41	118860	3638	–	108313	245347
						73207,25	790,59	115222	1244	–	18174	
56	353	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 % К=4.000:	т	0,1334	922672,41	1377,44	123083	183	87348	32428	167952
						266508,62	620,31	35552	83	–	12441	
57	354	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР = 91 % К=4.000:	т	0,02576	377474,77	2348,6	9723	60	–	8818	20024
						375126,16	1067,55	9663	27	–	1483	

8.2 Сердечники монолитные

59	356 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-1) НР = 91 % К=336.000:	м3	11,20	25155,42	4054,58	281711	45406	165682	74272	384462
					6306,31	981,88	70623	10995	–	28479	
60	359 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-4) НР = 118 % К=336.000:	т стальных элементов	0,4704	82665,82	6964,29	38886	3276	3914	38238	83294
					67380,95	1507,94	31696	709	–	6170	
61	361 1106-0501-0103	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (Мс-1) НР = 91 % К=32.000:	м3	1,07	25155,31	4054,69	26829	4324	15779	7073	36614
					6306,25	981,88	6726	1047	–	2712	
62	364 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (Мс-4) НР = 118 % К=32.000:	т стальных элементов	0,0448	82663,69	6964,29	3704	312	373	3643	7935
					67380,95	1510,42	3019	68	–	588	

8.3 Стойки металлические

63	366 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-1) НР = 69 % К=576.000:	т конструкций	2,1888	26757,91	11776,91	58567	25778	4752	24680	89907
					12809,56	3532,38	28037	7731	–	6660	
64	368 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=576.000:	т стальных элементов	0,219	82665,51	6964,12	18093	1524	1821	17792	38756
					67380,79	1508,1	14748	330	–	2871	

65	370 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-2) НР = 69 % К=432.000:	т конструкций	1,5811	26758	11776,96	42306	18621	3432	17828	64945
					12809,54	3532,27	20253	5585	–	4811	
66	373 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=432.000:	т стальных элементов	0,164	82666,67	6964,51	13570	1143	1366	13345	29068
					67381,17	1507,72	11061	248	–	2153	
67	375 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-3) НР = 69 % К=72.000:	т конструкций	0,38592	26758,26	11777,32	10327	4545	839	4351	15852
					12809,28	3532,06	4943	1363	–	1174	
68	378 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-1) НР = 118 % К=72.000:	т стальных элементов	0,027	82666,67	6962,96	2263	191	228	2224	4846
					67379,63	1509,26	1844	41	–	359	
69	380 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-6) НР = 69 % К=36.000:	т конструкций	0,3316	26757,12	11776,72	8872	3905	720	3738	13619
					12809,44	3532,34	4247	1171	–	1009	
70	383 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-2) НР = 118 % К=36.000:	т стальных элементов	0,0245	82664,61	6965,02	2023	170	204	1989	4333
					67376,54	1512,35	1649	37	–	321	

71	385 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж (Ст-7) НР = 69 % К=312.000;	т конструкций	1,5850	2675745	11776,71	42410	18666	3441	17872	65105
					12809,46	3532,27	20303	5598	–	4823	
72	388 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (См-3) НР = 118 % К=312.000;	т стальных элементов	0,3276	82665,6	6964,29	27082	2282	2726	26630	58009
					67380,95	1507,94	22074	494	–	4297	
8.4 Перемычки											
73	391 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство Мп-1 НР = 91 % К=12,000;	м3	0,24	41351,39	4469,44	9926	1073	4923	3792	14815
					16375	987,5	3930	237	–	1097	
74	394 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство Мп-2 НР = 91 % К=12,000;	м3	0,56	41351,19	4469,05	23160	2504	11485	8849	34570
					16375	988,69	9171	553	–	2561	
75	397 1109-0302-0101	Перемычки. Монтаж на высоте до 25 м (Пр-1, Пр-2, Пр-3) НР = 69 %	т конструкций	0,43559	60579,56	25643,23	26386	11170	1971	11510	40928
					30406,29	7887,53	13245	3436	–	3032	

Всего	**65 503 819**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 310 468
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 035 849
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	952 519
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 566 435
- накладные расходы, тенге	15 792 874
в т.ч. зарплата, тенге	1 421 358
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 856 448
Всего	**65 503 819**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	589 534

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	713 808
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 336 143**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**68 143 305**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**71 550 470**
НДС (12 %)	8 586 056
Итого	**80 136 526**
Итого с тендерной скидкой Генподряда, 10%	**72 122 873,82**
Итого к оплате со скидкой Субподряда, 17%	**59 861 985,27**

Ген.подрядчик:

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Суб.подрядчик:

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ Басшигулов Б.К.