Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфрактурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №161	24.12.2020 года				
		доп. согл. №1	15.04.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**77 718 129**	**69 391 187**							**8 326 942**	**77 718 129**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Караласов С.**

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____ **Дутбаев К. Б.**

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор_____ **Жанпеисов А. А.**

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ **Есентуреев О.Ж.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 161 от 24.12.2020 г. Доп. согл. №1 от 15.04.2021 г.**

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2021 года

на 2-1-7. Акт корректировки

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.Добавить												
РАЗДЕЛ 1.АС												
			Ремонтные работы. Фасад									
			Цоколь									
1	1	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	220,4	2042,92	3,94	450260	868	382005	54135	544746
			НР - 80%; СП - 8%			305,75	1,27	67387	281		40352	
2	2	Е11-150204-0301 1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштукатуриваемой поверхности	220,4	-59,24	-1,35	-13058	-297	--	-10325	-25253
			НР - 80%; СП - 8%			-57,90	-0,66	-12760	-146		-1871	
3	3	Е11-150106-0401 1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	220,4	8863,67	108,93	1953553	24008	554551	1105530	3303809
			НР - 80%; СП - 8%			6238,63	31,39	1374994	6918		244727	

4	4	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	197120,00	--	41395	--	41395	--	44707
			СП - 8%			--	--	--	--		3312	
			Стены									
5	5	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	15	2701,37	20,56	40521	308	15485	19828	65177
			НР - 80%, СП - 8%			1648,54	3,82	24728	57		4828	
6	6	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	15	815,71	3,15	12236	47	5278	5544	19202
			НР - 80%, СП - 8%			460,76	1,27	6911	19		1422	
7	7	С121-100104-0111 2110-0104-0111 РСНБ РК 2015 /применим/	Профилированный настил/сайдинг/ оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	15,3	2486,00	--	38036	--	38036	--	41079
			СП - 8%			--	--	--	--		3043	
			Проемы									
			Двери деревянные									
8	8	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,50812	1856,32	93,99	62202	3149	15833	40185	119578
			НР - 90%, СП - 8%			1289,83	42,68	43220	1430		8191	
9	9	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	77,08963	4994,00	--	384986	--	384986	--	415784
			СП - 8%			--	--	--	--		30799	
			Витражи									
			Витраж В-1 -9шт									
10	10	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	44	3054,53	210,96	134399	9282	65565	57690	207456
			НР - 90%, СП - 8%			1353,45	103,37	59552	4548		15367	
11	11	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой, трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	44	15311,00	--	673684	--	673684	--	727579
			СП - 8%			--	--	--	--		53895	
			Витраж В-3 -1шт									

12	12	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	3780,14	215,17	7144	407	4614	2087	9970
			НР - 90%, СП - 8%			1123,38	103,37	2123	195		738	
13	13	С121-090202-0103 2109-0202-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	26296,00	--	49699	--	49699	--	53675
			СП - 8%			--	--	--	--		3976	
14	14	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	7,47	2737,34	3,29	20448	25	11562	7975	30696
			НР - 90%, СП - 8%			1186,17	--	8861	--		2274	
15	15	С121-090201-0503 2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	7,47	15311,00	--	114373	--	114373	--	123523
			СП - 8%			--	--	--	--		9150	
			Витраж В-5 -1шт									
16	16	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1,6	3890,56	204,17	6225	327	2973	2777	9722
			НР - 90%, СП - 8%			1827,96	100,75	2925	161		720	
17	17	С121-090201-0301 2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,6	12666,00	--	20266	--	20266	--	21887
			СП - 8%			--	--	--	--		1621	
			Витраж В-6 -1шт									
18	18	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	6,5	2802,12	204,06	18214	1326	8859	7815	28111
			НР - 90%, СП - 8%			1235,22	100,75	8029	655		2082	
19	19	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	6,5	13154,00	--	85501	--	85501	--	92341
			СП - 8%			--	--	--	--		6840	
			Витраж В-7 -1шт									

20	20	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	11	2734,22	208,22	30076	2290	15908	11701	45120
			НР - 90%; СП - 8%			1079,82	102,13	11878	1123		3342	
21	21	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	11	18233,00	--	200563	--	200563	--	216608
			СП - 8%			--	--	--	--		16045	
			Витраж В-8 -1шт									
22	22	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	11	2802,12	204,06	30823	2245	14991	13226	47573
			НР - 90%; СП - 8%			1235,22	100,75	13587	1108		3524	
23	23	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	11	13154,00	--	144694	--	144694	--	156270
			СП - 8%			--	--	--	--		11576	
			Витраж В-9 -3шт									
24	24	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	18,29	2737,34	3,29	50066	60	28311	19526	75159
			НР - 90%; СП - 8%			1186,17	--	21695	--		5567	
25	25	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,29	13154,00	--	240587	--	240587	--	259834
			СП - 8%			--	--	--	--		19247	
			Витраж В-11 -4шт									
26	26	С121-090302-0510 2109-0302-0510 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-12 ГОСТ 23747-88	м2	10,08	50655,00	--	510602	--	510602	--	551451
			СП - 8%			--	--	--	--		40848	
			Витраж В-12 -2шт									
27	27	С121-090302-0511 2109-0302-0511 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-13 ГОСТ 23747-88	м2	5,88	46763,00	--	274966	--	274966	--	296964

			СП - 8%			--	--	--	--		21997	
			Полы по сер 2.244-1 вып.6									
			ТД-65/69 -Покрытие деревянные доски/спортзал и сцена/ -291,37+44,3м2									
					Сцена актового зала 45,36 м2							
28	28	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,4	29841,86	1277,36	41779	1788	1303	35569	83535
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	38688	833		6188	
29	29	С121-070203-0102 2107-0203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,4	52886,00	--	74040	--	74040	--	79964
			СП - 8%			--	--	--	--		5923	
30	30	Е11-150403-0902 1115-0403-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Покрытие лаком за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	54,56	479,15	1,27	26142	69	16783	7460	36290
			НР - 80%; СП - 8%			170,27	0,63	9290	35		2688	
					Спортзал(большой, малый) и подсобные помещения							
31	31	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	454,45	1438,78	18,90	653854	8588	456789	179397	899911
			НР - 94%; СП - 8%			414,74	5,22	188477	2371		66660	
32	32	Е11-110101-3701 1111-0101-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из спортивного линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	397,7	18909,59	26,88	7520343	10692	7299055	203033	8341246
			НР - 94%; СП - 8%			529,53	13,57	210596	5397		617870	
33	33	Е11-110101-3408 1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	56,75	2515,18	14,82	142736	841	125192	16101	171544
			НР - 94%; СП - 8%			294,32	7,50	16703	426		12707	
34	34	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	125	366,13	1,01	45767	126	28234	16421	67163
			НР - 94%; СП - 8%			139,26	0,50	17407	62		4975	
			ТД-649/654 -Покрытие линолеум/аудитории и классы/ -738,81+1476,8+919,71=3135,32м2									
35	35	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	3135,32	1438,78	18,90	4511038	59248	3151460	1237685	6208621
			НР - 94%; СП - 8%			414,74	5,22	1300330	16356		459898	

36	36	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	231,08	366,13	1,01	84606	234	52192	30357	124160
			НР - 94%; СП - 8%			139,26	0,50	32180	115		9197	
			Покрытие керамогранит/коридоры, лестничные клетки/ - 140,67+81,55+1407,71+17,25м2									
37	37	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	179,31	4897,58	157,52	878185	28245	633005	216424	1182177
			НР - 94%; СП - 8%			1209,83	74,19	216935	13303		87569	
38	38	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	99,75	1791,88	15,53	178740	1549	145715	30112	225559
			НР - 94%; СП - 8%			315,55	5,59	31476	558		16708	
			Внутренняя отделка									
			Потолки									
39	39	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	63,8	1683,79	174,99	107426	11165	--	81408	203941
			НР - 80%; СП - 8%			1508,80	86,19	96261	5499		15107	
40	40	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте Армстронг	м2	63,8	2795,00	--	178321	--	178321	--	192587
			СП - 8%			--	--	--	--		14266	
			Стены									
			Обшивка стен из 2-х слоев гипсокартона									
41	41	Е11-100404-0102 1110-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	533,7183	3001,39	30,02	1601897	16023	824998	690764	2476074
			НР - 90%; СП - 8%			1425,61	12,44	760876	6639		183413	
42	42	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены/откосы/. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /ГКЛВ толщиной 12,5 мм/	м2 стен (за вычетом проемов)	175	2130,23	17,12	372790	2995	176747	174817	591416
			НР - 90%; СП - 8%			1103,13	6,82	193048	1194		43809	
43	43	С121-060902-0903 2106-0902-0903 РСНБ РК 2015	Уголок перфорированный стальной оцинкованный t-0,5 мм	м	120	22,00	--	2640	--	2640	--	2851
			СП - 8%			--	--	--	--		211	
			Перегородка из гисокартона									

52	52	С121-050308-0219 2105-0308-0219 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	158,4	409,00	--	64786	--	64786	--	69968
			СП - 8%			--	--	--	--		5183	
			Обшивка СВ1(1этаж) и СВ2									
53	53	Е11-100102-0502 1110-0102-0502 РСНБ РК 2015	Стены(связи) каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами в 2 слоя	м2 стен (за вычетом проемов)	123	3667,02	78,24	451043	9623	253373	172978	673943
			НР - 90%; СП - 8%			1528,84	33,74	188047	4150		49922	
54	54	Е11-100116-0205 1110-0116-0205 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция. Покрытия прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	123	-7,32	-0,27	-900	-33	--	-795	-1830
			НР - 90%; СП - 8%			-7,05	-0,13	-867	-16		-136	
55	55	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 3 мм /алинекс 3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	123	1098,69	18,12	135139	2229	18391	92221	245549
			НР - 80%; СП - 8%			931,05	6,16	114519	758		18189	
56	56	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	123	451,57	2,91	55543	357	21289	27258	89425
			НР - 80%; СП - 8%			275,58	1,43	33897	176		6624	
			Усиление колонны и ригеля подвала торкретбетоном /АС-89/									
57	57	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	43	1979,61	33,28	85123	1431	22572	49454	145344
			НР - 80%; СП - 8%			1421,40	16,23	61120	698		10766	
58	58	Е11-150207-0102 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ригели. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,36	2398,30	41,60	151956	2636	34043	93250	264823
			НР - 80%; СП - 8%			1819,39	20,29	115277	1285		19616	
59	59	С121-050308-0213 2105-0308-0213 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	106,36	460,00	--	48926	--	48926	--	52840
			СП - 8%			--	--	--	--		3914	
60	60	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4123872	197120,00	--	81290	--	81290	--	87793
			СП - 8%			--	--	--	--		6503	
			Кровля в осях 1,17 и А,К									
			План кровли в осях 1,17 и А,К									

61	61	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /антисептированная рейка/	м3 древесины в конструкции	0,134375	102497,36	1277,36	13773	172	9888	3414	18562
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	3713	80		1375	
62	62	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад/карниз/ здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	260,8	815,71	3,15	212736	821	91749	96399	333866
			НР - 80%; СП - 8%			460,76	1,27	120166	332		24731	
63	63	С121-100104-0111 2110-0104-0111 РСНБ РК 2015 /применим/	Профилированный настил/сайдинг/ оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	266,016	2486,00	--	661316	--	661316	--	714221
			СП - 8%			--	--	--	--		52905	
			Ограждение кровли МО-1 -240м+86м									
64	64	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	86	115,00	28,51	9890	2452	605	6910	18144
			НР - 92%; СП - 8%			79,45	7,88	6833	678		1344	
65	65	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2866724	521335,00	--	149452	--	149452	--	161409
			СП - 8%			--	--	--	--		11956	
66	66	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,3134996	996,82	1,27	8287	11	1044	5790	15203
			НР - 80%; СП - 8%			869,94	0,63	7232	5		1126	
			Кровля в осях 6,8,10,12,В,К									
			План кровли в осях 6,8,10,12,В,К									
67	67	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка /антисептированная рейка/	м3 древесины в конструкции	0,1371257	102497,36	1277,36	14055	175	10091	3484	18942
			НР - 90%; СП - 8%			27634,50	594,90	3789	82		1403	
68	68	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад/карниз/ здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	126,72	815,71	3,15	103366	399	44580	46839	162222
			НР - 80%; СП - 8%			460,76	1,27	58387	161		12016	
69	69	С121-100104-0111 2110-0104-0111 РСНБ РК 2015 /применим/	Профилированный настил/сайдинг/ оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	129,2544	2486,00	--	321326	--	321326	--	347033
			СП - 8%			--	--	--	--		25706	
			Ограждение кровли МО-1 -70м									
70	70	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	88,4	115,00	28,51	10166	2520	622	7103	18650

			НР - 92%; СП - 8%			79,45	7,88	7024	697		1382	
71	71	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,2946726	521335,00	--	153623	--	153623	--	165913
			СП - 8%			--	--	--	--		12290	
72	72	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,5455042	996,82	1,27	8518	11	1073	5952	15628
			НР - 80%; СП - 8%			869,94	0,63	7434	5		1158	
			Козырек К-1 -11шт									
73	73	С121-100101-0201 2110-0101-0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	54,747	1467,00	--	80314	--	80314	--	86739
			СП - 8%			--	--	--	--		6425	
			Крыльца									
			Крыльцо Кр-1 -5шт									
74	74	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,5	2316,84	115,24	38228	1901	21862	14455	56898
			НР - 94%; СП - 8%			876,65	55,36	14465	913		4215	
			Разные работы									
			Отмостка									
75	75	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,5012	14955,16	1339,64	22451	2011	48	19366	45162
			НР - 91%; СП - 8%			13583,60	592,92	20392	890		3345	
76	76	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,5012	215540,00	--	323569	--	323569	--	349454
			СП - 8%			--	--	--	--		25885	
			Люк									
77	77	Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,06692	346874,47	88388,50	23213	5915	680	11723	37731
			НР - 69%; СП - 8%			248320,00	5571,00	16618	373		2795	
78	78	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,06692	96307,00	4497,03	6445	301	67	4280	11583
			НР - 69%; СП - 8%			90802,60	1890,18	6077	126		858	
79	79	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01776	230716,00	--	4098	--	4098	--	4425
			СП - 8%			--	--	--	--		328	

80	80	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,04916	233012,00	--	11455	--	11455	--	12371
			СП - 8%			--	--	--	--		916	
81	81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,94068	87,85	2,26	170	4	80	60	248
			НР - 69%; СП - 8%			44,25	0,26	86	1		18	
82	82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,94068	155,96	3,22	303	6	197	70	402
			НР - 69%; СП - 8%			51,76	0,53	100	1		30	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29534943	244004	21313014	7009676	39468186
			РАЗДЕЛ 2.ВК									
			ВОДОПРОВОД									
			Трубопроводы холодной воды В1									
83	83	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1942,19	20,28	58266	608	44293	13339	77333
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	13365	246		5728	
84	84	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1403,36	14,12	105252	1059	482	101644	223448
			НР - 98%; СП - 8%			1382,81	0,10	103711	7		16552	
85	85	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9/15 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	167,00	--	12400	--	12400	--	13392
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
86	86	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30	644,31	97,62	19329	2929	7709	7714	29207
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	8691	1459		2164	
87	87	С121-110403-0505 2111-0403-0505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	1327,00	--	43791	--	43791	--	47294
			СП - 8%			--	--	--	--		3503	
			АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
			Арматура трубопроводная									

88	88	С123-040702-0101 2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	78	986,00	--	76908	--	76908	--	83061
			СП - 8%			--	--	--	--		6153	
89	89	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт	24	960,37	0,12	23049	3	836	21765	48399
			НР - 98%; СП - 8%			925,40	--	22210	--		3585	
90	90	С123-030102-1240 2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	24	2405,00	--	57720	--	57720	--	62338
			СП - 8%			--	--	--	--		4618	
			ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4									
91	91	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1942,19	20,28	58266	608	44293	13339	77333
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	13365	246		5728	
92	92	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1403,36	14,12	105252	1059	482	101644	223448
			НР - 98%; СП - 8%			1382,81	0,10	103711	7		16552	
93	93	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9/15 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	167,00	--	12400	--	12400	--	13392
			СП - 8%			--	--	--	--		992	
94	94	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30	644,31	97,62	19329	2929	7709	7714	29207
			НР - 76%; СП - 8%			289,70	48,65	8691	1459		2164	
95	95	С121-110403-0505 2111-0403-0505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33	1327,00	--	43791	--	43791	--	47294
			СП - 8%			--	--	--	--		3503	
			КАНАЛИЗАЦИЯ									
			Сеть К1, бытовая канализация									
96	96	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	806,07	1,33	64486	107	232	62899	137576
			НР - 98%; СП - 8%			801,83	0,45	64147	36		10191	

97	97	С123-010801-0102 2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	79,84	293,00	--	23393	--	23393	--	25265
			СП - 8%			--	--	--	--		1871	
			Фасонные части									
98	98	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	24	60,00	--	1440	--	1440	--	1555
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
			ПРИБОРЫ САНИТАРНЫЕ									
99	99	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	24	2882,07	86,60	69170	2078	5222	61654	141290
			НР - 98%; СП - 8%			2577,90	43,46	61870	1043		10466	
100	100	С123-030102-0909 2303-0102-0909 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	24	8221,00	--	197304	--	197304	--	213088
			СП - 8%			--	--	--	--		15784	
101	101	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	24	852,00	--	20448	--	20448	--	22084
			СП - 8%			--	--	--	--		1636	
102	102	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	24	3869,00	--	92856	--	92856	--	100284
			СП - 8%			--	--	--	--		7428	
			Канализационный люк									
103	103	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	23024,60	188,86	23025	189	21358	1555	26545
			НР - 99%; СП - 8%			1477,68	92,54	1478	93		1966	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1127874	11569	715067	393267	1642833
						РАЗДЕЛ 3.ОВ						
			Отопление									
			Отопление школы									
104	104	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	344	1192,92	15,65	410364	5385	172619	229578	691138
			НР - 98%; СП - 8%			675,47	5,53	232360	1903		51195	
105	105	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2150	2505,00	--	5385750	--	5385750	--	5816610
			СП - 8%			--	--	--	--		430860	

106	106	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка /СТД7073/	комплект	15	284,51	--	4268	--	1628	2587	7403
			НР - 98%; СП - 8%			176,01	--	2640	--		548	
107	107	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	319	495,25	0,54	157986	172	16039	139022	320769
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	141775	84		23761	
108	108	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатический RTD-N-П, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	15	6799,00	--	101985	--	101985	--	110144
			СП - 8%			--	--	--	--		8159	
109	109	С123-041008-0417 2304-1008-0417 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатический RLV-П для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	15	7752,00	--	116280	--	116280	--	125582
			СП - 8%			--	--	--	--		9302	
110	110	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	924	86,81	1,05	80214	970	1843	75853	168552
			НР - 98%; СП - 8%			83,77	--	77401	--		12485	
			Отопление спортзала									
111	111	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	46,56	1192,92	15,65	55542	729	23363	31073	93545
			НР - 98%; СП - 8%			675,47	5,53	31450	258		6929	
112	112	С123-051001-0310 2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	291	2505,00	--	728955	--	728955	--	787271
			СП - 8%			--	--	--	--		58316	
113	113	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	26	495,25	0,54	12877	14	1308	11331	26144
			НР - 98%; СП - 8%			444,44	0,26	11555	7		1937	
114	114	С123-041008-0406 2304-1008-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан термостатический RTD-N-П, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	27	6799,00	--	183573	--	183573	--	198259
			СП - 8%			--	--	--	--		14686	

115	115	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	289,5979	87,85	2,26	25440	653	11972	8895	37082
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	12815	77		2747	
116	116	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	712,4779	155,96	3,22	111116	2296	71943	25705	147767
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	36877	377		10946	
			Трубопроводы до теплового пункта/не предусмотренные в ПСД									
117	117	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	142	2604,90	67,66	369896	9608	221614	139235	549861
			НР - 98%, СП - 8%			976,58	23,97	138674	3403		40730	
118	118	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	6	789,00	--	4734	--	4734	--	5113
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
119	119	Е11-240105-0103 1124-0105-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	2	23070,59	1422,34	46141	2845	34439	10287	60942
			НР - 99%, СП - 8%			4428,64	766,76	8857	1534		4514	
120	120	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,68	87,85	2,26	3398	87	1599	1188	4953
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	1712	10		367	
121	121	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/в 2 раза/	м2	38,68	155,96	3,22	6032	125	3905	1396	8022
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	2002	20		594	
122	122	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,1604	43202,90	1748,14	50133	2029	18640	23139	79133
			НР - 76%, СП - 8%			25390,95	846,08	29464	982		5862	
			Вентиляция									
			Система В1,В2									
123	123	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	42	1516,31	31,73	63685	1333	6058	55740	128978
			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	56294	583		9554	
			Система В3									
124	124	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1516,31	31,73	3033	63	289	2654	6142

			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	2681	28		455	
			Система В4 (кухня)									
125	125	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5353,68	42,37	10707	85	7217	3364	15197
			НР - 98%, СП - 8%			1702,58	13,94	3405	28		1126	
126	126	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,8	4731,32	37,67	79486	633	60230	18504	105830
			НР - 98%, СП - 8%			1108,49	15,45	18623	259		7839	
127	127	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16,5	685,00	--	11303	--	11303	--	12207
			СП - 8%			--	--	--	--		904	
			Система В5									
128	128	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1516,31	31,73	3033	63	289	2654	6142
			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	2681	28		455	
			Система В6									
129	129	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	17	1516,31	31,73	25777	539	2452	22561	52206
			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	22786	236		3867	
			Система В7									
130	130	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	24	1516,31	31,73	36391	762	3461	31851	73702
			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	32168	333		5459	
			Система В8									
131	131	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14	1516,31	31,73	21228	444	2019	18580	42993
			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	18765	194		3185	
			Естественная вытяжная система с классов									
132	132	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х300 мм. Установка	решетка	59	1516,31	31,73	89462	1872	8510	78301	181184
			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	79080	819		13421	
			Приточная установка П2 (столовая)									
133	133	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	24	1516,31	31,73	36391	762	3461	31851	73702
			НР - 98%, СП - 8%			1340,34	13,88	32168	333		5459	
			Приточная установка П3 (спортзал)									
134	134	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	17	1516,31	31,73	25777	539	2452	22561	52206

			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	22786	236		3867	
			Приточная установка П4 (актовый зал)									
135	135	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	1516,31	31,73	18196	381	1731	15926	36851
			НР - 98%; СП - 8%			1340,34	13,88	16084	167		2730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8279154	32389	7211661	1003836	10025630
			РАЗДЕЛ 4.ЭОМ									
			Электроосвещение									
136	136	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	25	2428,87	864,51	60722	21613	5127	34456	102792
			НР - 72%; СП - 8%			1359,27	554,97	33982	13874		7614	
137	137	С123-070106-0202 2307-0106-0202 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	18	12552,00	--	225936	--	225936	--	244011
			СП - 8%			--	--	--	--		18075	
138	138	С123-070106-0201 2307-0106-0201 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	216	11105,00	--	2398680	--	2398680	--	2590574
			СП - 8%			--	--	--	--		191894	
139	139	С123-070102-1340 2307-0102-1340 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-2х36-014 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	78	10675,00	--	832650	--	832650	--	899262
			СП - 8%			--	--	--	--		66612	
140	140	С123-070108-0101 2307-0108-0101 РСНБ РК 2015	Решетка для светильника	шт.	38	4387,00	--	166706	--	166706	--	180042
			СП - 8%			--	--	--	--		13336	
141	141	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	50	1913,44	754,41	95672	37720	6464	55525	163292
			НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	51488	25630		12096	
142	142	С123-070106-0808 2307-0106-0808 РСНБ РК 2015	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-15QN, мощность 18 Вт, световой поток 2236 лм СТ РК 2595-2014	шт.	133	16993,00	--	2260069	--	2260069	--	2440875
			СП - 8%			--	--	--	--		180806	
143	143	С123-070106-1303 2307-0106-1303 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с опаловым рассеивателем из ПММА с креплением на поверхность стен, модели OPL/S ECO LED 595, 220 В, мощность 36 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	39	33294,00	--	1298466	--	1298466	--	1402343
			СП - 8%			--	--	--	--		103877	

144	144	С123-070105-0201 2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель светильника	10 шт.	103,4	441,00	--	45599	--	45599	--	49247
			СП - 8%			--	--	--	--		3648	
145	145	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	124	738,00	--	91512	--	91512	--	98833
			СП - 8%			--	--	--	--		7321	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7476012	59333	7331209	89981	8171271
			РАЗДЕЛ 5.ГП									
			Покрытие									
			Асфальтобетонное покрытие дорог тип-1 -1393,24м2									
146	146	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,21907	114965,11	1779,44	255116	3949	251167	2196	277897
			НР - 108%; СП - 8%			--	916,40	--	2034		20585	
147	147	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. устройство	м2 покрытия	1489,11	1303,46	95,86	1940990	142750	1732095	120428	2226331
			НР - 108%; СП - 8%			44,42	30,46	66145	45363		164913	
148	148	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2882,35	289,83	0,04	835384	125	834573	741	903014
			НР - 108%; СП - 8%			0,24	--	686	--		66890	
			Покрытие тротуаров									
149	149	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	287,75	1098,20	2,82	316007	811	263070	56619	402437
			НР - 108%; СП - 8%			181,15	1,04	52126	299		29810	
150	150	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	287,75	343,21	--	98757	--	81961	18140	126249
			НР - 108%; СП - 8%			58,37	--	16796	--		9352	
			Озеленение									
151	151	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка вручную	м2	3509,97	94,45	--	331524	--	--	291741	673126
			НР - 88%; СП - 8%			94,45	--	331524	--		49861	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3777777	147634	3162866	489865	4609054
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				50195761	494930	39733817	8986625	63916974
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63916974
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9967011				

			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					494930			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					195166			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39733817		
			- Накладные расходы	Тенге							8986625	
			- Сметная прибыль	Тенге							4734587	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**767004**				
			Итого с временными									**64683978**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**873234**				
			Итого с зимними удорожаниями									**65557211**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**1311144**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**66868356**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0498961									**70204826**
			НДС			**12 %**		**8424579**				
			Итого с НДС									**78629405**
			Тендерная скидка			**10%**		**7862940**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**70766464**
			в том числе НДС 12%									*7582121*

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____ Галиев С.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____ Дутбаев К. Б.

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ Есентуреев О.Ж.

Подрядчик:

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор _____ Жанпеисов А. А.

Начальник участка ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 161 от 24.12.2020 г. Доп. согл. №1 от 15.04.2021 г.**

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2021 года

на 2-1-1. Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Проемы									
			Двери деревянные									
1	1	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	170,40188	1856,32	93,99	316321	16016	80515	204357	562332
			НР - 90%; СП - 8%			1289,83	42,68	219790	7273		41654	
2	2	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,45	1571,73	130,84	14853	1236	3233	9870	26700
			НР - 90%; СП - 8%			1098,86	61,59	10384	582		1978	
3	3	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	69,93	4093,00	--	286223	--	286223	--	309121
			СП - 8%			--	--	--	--		22898	

4	4	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	56,89037	4994,00	--	284111	--	284111	--	306839
			СП - 8%			--	--	--	--		22729	
5	5	С121-090102-0106 2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	9,45	4805,00	--	45407	--	45407	--	49040
			СП - 8%			--	--	--	--		3633	
6	6	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	262	490,00	--	128380	--	128380	--	138650
			СП - 8%			--	--	--	--		10270	
7	7	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	128	3714,00	--	475392	--	475392	--	513423
			СП - 8%			--	--	--	--		38031	
8	8	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	128	1202,00	--	153856	--	153856	--	166164
			СП - 8%			--	--	--	--		12308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1704543	17253	1457117	214227	2072269
			РАЗДЕЛ 2. Витражи									
			Витраж В-11 -4шт									
9	9	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	16,8	8434,88	567,66	141706	9537	68	94438	255035
			НР - 69%; СП - 8%			7863,17	283,61	132101	4765		18891	
10	10	С121-090304-0105 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	6,72	32251,00	--	216727	--	216727	--	234065
			СП - 8%			--	--	--	--		17338	
			Витраж В-12 -6шт									
11	11	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	7,2	8434,88	567,66	60731	4087	29	40473	109301
			НР - 69%; СП - 8%			7863,17	283,61	56615	2042		8096	
12	12	С121-090304-0101 2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	1,32	21150,00	--	27918	--	27918	--	30151
			СП - 8%			--	--	--	--		2233	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				447082	13624	244742	134911	628552
			РАЗДЕЛ 3.Разделительная перегородка и дверь в санузлах									

13	13	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Вкладыша бетонного	м3	0,864	22052,19	1425,55	19053	1232	12436	5160	26150
			НР - 91%; СП - 8%			6232,31	330,78	5385	286		1937	
			Металлическая стойка СТ-1									
14	14	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж стойки СТ-1	т конструкций	0,9756	28978,35	13608,66	28271	13277	2028	11630	43093
			НР - 69%; СП - 8%			13290,09	3986,28	12966	3889		3192	
15	15	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,9756	3409,92	498,75	3327	487	280	1768	5502
			НР - 69%; СП - 8%			2624,32	1,65	2560	2		408	
16	16	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9756	439337,00	--	428617	--	428617	--	462907
			СП - 8%			--	--	--	--		34289	
17	17	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	28,2924	164,53	4,03	4655	114	2857	1175	6296
			НР - 69%; СП - 8%			59,52	0,66	1684	19		466	
			Экрановая панель П-1									
18	18	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	18,12	1457,69	130,25	26413	2360	2749	20203	50345
			НР - 90%; СП - 8%			1175,70	63,13	21304	1144		3729	
19	19	С121-070509-0411 2107-0509-0411 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм	м2	18,12	1219,00	--	22088	--	22088	--	23855
			СП - 8%			--	--	--	--		1767	
20	20	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13176	703107,33	7883,05	92641	1039	82389	11136	112080
			НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1702,08	9213	224		8302	
			Экрановая дверь Д-1									
21	21	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	39,24	1457,69	130,25	57200	5111	5954	43750	109026
			НР - 90%; СП - 8%			1175,70	63,13	46135	2477		8076	
22	22	С121-070509-0411 2107-0509-0411 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 18 мм	м2	39,24	1219,00	--	47834	--	47834	--	51660
			СП - 8%			--	--	--	--		3827	
23	23	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,45828	703107,33	7883,05	322220	3613	286562	38734	389830
			НР - 118%; СП - 8%			69925,52	1702,08	32045	780		28876	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1052320	27232	893794	133556	1280744
			РАЗДЕЛ 4. Полы по сер.2.244-1 вып.6									
			Узел 740/746 -покрытие бетон -2107,85м2									
24	24	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,64	18357,07	9,00	268747	132	206071	58791	353742
			НР - 94%; СП - 8%			4272,14	--	62544	--		26203	
25	25	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20мм/. Устройство	м2 покрытия	183	958,21	115,60	175352	21154	81188	76317	271802
			НР - 94%; СП - 8%			398,96	44,69	73010	8178		20133	
			ТД-345-350 -Покрытие керамические плитки -254,36+46,3+46,3=346,96м2									
26	26	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	310,08743	3634,16	89,34	1126909	27703	664510	420965	1671704
			НР - 94%; СП - 8%			1401,85	42,37	434696	13139		123830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1571008	48989	951769	556073	2297248
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								6278813
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1120432				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107097			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44800			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3547422		
			- Накладные расходы	Тенге							1038767	
			- Сметная прибыль	Тенге							465094	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**75346**				
			Итого с временными									**6354159**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**85781**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6439940**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**128799**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6568739**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0498961									**6896493**
			НДС			**12 %**		**827579**				
			Итого с НДС									**7724072**
			Тендерная скидка			**10%**		**772407**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**6951665**
			в том числе НДС 12%									*744821*

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____Галиев С.

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____Ду баев К. Б.

_____

Подрядчик:

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор _____Жанпеисов А. А.

Отдел сметной работы

_____

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ Есентуреев О.Ж.

Начальник участка ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____