Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Караганда «25» декабря 2022 года

Заказчик: **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганда», Карагандинская область, г. Караганда, район им. Казыбек би, Московская, 1.**
БИН 130940019782
на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
от 20.12.2022 года ТОО «Улар МК», Ташмагамбетов Мейрам Кенесханович, БИН 050340000881
г. Караганда, ул. Терешковой стр. 1В.
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
от 27.12.2022 г, ТОО "Қызмет-Инжиниринг", Карибаев Дамир Саламатович аттестат № KZ84VJE00040104 от 06.08.2018 , БИН 101240002353
от 27.12.2022 г, ТОО "Қызмет-Инжиниринг", Гиниятуллин Расим Газинурович, аттестат № KZ45VJE00034404 от 23.01.2018 , БИН 101240002353

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):
от 27.12.2022 г, ТОО «Караганда КаздорПроект», главный инженер Ан Виктор Васильевич, БИН 040440004063.
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **по капитальному ремонту автомобильной дороги «7-я магистраль от Саранского шоссе до ул. Штурманская» г. Караганда в Карагандинской области.**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу: **в Карагандинской области, город Караганда.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года,
дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **«15» января 2021 года № 03/02**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:
Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области, 24.06.2021 года, №KZ24REA00228096.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Караганда КаздорПроект» ГСЛ №14001272 от 3 февраля 2014 года, проект №380.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганда».**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«20» июня 2020года**;
окончание работ: **«15» декабря 2022года;**
при продолжительности строительства, месяц: 14 месяцев
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **18,5 месяцев**;
фактически, месяц: **14 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	м	8940		8940	
Ширина проезжей части	м	9-18		9-18	
Ширина тротуаров	м	1-3		1-3	
Ширина пешеходных дорог	м	1,5		1,5	
Ширина обочины	м	2		2	
Угол откоса	градус	1:3		1:3	
Высота насыпи	м	2		2	
Количество полос		2-6		2-6	
Дорожные знаки	шт	471		471	
Элементы освещения		светильники		светильники	
Дорожное покрытие		асфальтобетон		асфальтобетон	
Электроосвещение	опор	625		625	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими

данными:

Трубопроводы:

- Железобетонные блоки марки ж.б. В-20;
- Бетон лотка марки В-20;
-Изоляция обмазочная – мастика;
- Блоки оголовок марки СТ 4.

Земляное полотно и дорожная одежда:

- Грунт земляного полотна-смесь легкая;
- Дополнительный слой основания из естественного щебня фракции0-120мм, соответствует щебеночной смеси С3 по ГОСТ 25607 СТ РК 1549-2006 ;
- Нижний слой основания из щебеночной смеси с непрерывной гранул метрией С4 – 80 мм для оснований по ГОСТ 25607 ;
- Верхний слой основания из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по СТ РК 1225 на битуме марки БНД 100/130 по СТ РК 1373;
- Нижний слой покрытия из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II по СТ РК 1225 на битуме марки БНД 100/130 по СТ РК 1373;
- Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА20 по СТ РК 2373 на битуме марки БНД 100/130 по СТ РК 1373.

Наружное освещение:

- Категория надежности электроснабжения- III;

- Напряжение питающей сети -380/220В;
- Светильник светодиодные 60 Вт – 68 шт;
-Опоры освещения СТ -8, СТ-10 – 625 опор.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – **проектом не предусмотрено**;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями- **не требуются**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **4 469 646,778 тыс тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **3 666 927,818 тыс тенге**, оборудование **120 101,768 тыс тенге**, прочие затраты **682 617,192 тыс тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 787 029,586 тыс тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 666 927,818 тыс тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт автодороги «7-я магистраль от Саранского шоссе до ул. Штурманская» г. Караганда, Карагандинская область принять в эксплуатацию.**

Заказчик:

Кожакапанов Рустем Максатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

Карибаев Дамир Саламатович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

Ап Виктор Васильевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Ташмагамбетов Мейрам Кенесханович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.