Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №161	24.12.2020 года				
		доп. согл. №1	15.04.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**116 523 090**	**34 647 287**							**4 157 674**	**38 804 961**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Караласов С.**

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____ **Дутбаев К. Б.**

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор_____ **Жанпеисов А. А.**

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ **Есентуреев О.Ж.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 161 от 24.12.2020 г. Доп. согл. №1 от 15.04.2021 г.**

Акт №3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2021 года

на 2-1-1. Ремонтные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Полы по сер.2.244-1 вып.6									
			ТД-345-350 -Покрытие керамические плитки -254,36+46,3+46,3=346,96м2									
1	26	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5,91257	3634,16	89,34	21487	528	12670	8027	31875
			НР - 94%; СП - 8%			1401,85	42,37	8289	251		2361	
			ТД-65/69 -Покрытие деревянные доски -291,37+44,3м2									
2	27	Е11-110101-3301 1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	м2 покрытия	45,36	4467,70	44,82	202655	2033	169064	30599	251914
			НР - 94%; СП - 8%			695,73	21,90	31558	993		18660	
3	28	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	22,06	366,13	1,01	8077	22	4983	2898	11853
			НР - 94%; СП - 8%			139,26	0,50	3072	11		878	
			ТД-649/654 -Покрытие линолеум -738,81+1476,8+919,71=3135,32м2									

4	29	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2071,63	3485,24	25,95	7220137	53758	6210809	923749	8795396
			НР - 94%; СП - 8%			461,27	13,10	955570	27141		651511	
5	30	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	1696,92	366,13	1,01	621298	1717	383269	222924	911760
			НР - 94%; СП - 8%			139,26	0,50	236312	841		67538	
			Покрытие керамогранит -275,1м2									
6	31	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	264,39	5024,38	157,52	1328395	41647	966881	319113	1779309
			НР - 94%; СП - 8%			1209,83	74,19	319867	19615		131801	
7	32	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	137,63	1791,88	15,53	246616	2138	201049	41546	311215
			НР - 94%; СП - 8%			315,55	5,59	43429	769		23053	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9648665	101842	7948725	1548856	12093322
			РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка									
			Потолки									
8	33	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	87,13	432,23	2,86	37660	249	1132	29129	72132
			НР - 80%; СП - 8%			416,38	1,52	36279	133		5343	
9	34	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	87,13	117,38	0,93	10227	81	789	7518	19165
			НР - 80%; СП - 8%			107,39	0,47	9357	41		1420	
10	35	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	5697,6	549,76	3,63	3132324	20694	1079256	1634061	5147696
			НР - 80%; СП - 8%			356,71	1,79	2032374	10203		381311	
11	36	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	223,2	1683,79	174,99	375823	39059	--	284802	713475
			НР - 80%; СП - 8%			1508,80	86,19	336764	19238		52850	
12	37	С122-030301-0105 2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте Армстронг	м2	223,2	2795,00	--	623844	--	623844	--	673752

			СП - 8%			--	--	--	--		49908	
			Стены									
13	38	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	303,01	117,38	0,93	35567	283	2745	26145	66649
			НР - 80%; СП - 8%			107,39	0,47	32539	142		4937	
14	39	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8070,91	493,63	3,63	3984063	29315	1396912	2057832	6525246
			НР - 80%; СП - 8%			316,92	1,79	2557836	14453		483352	
15	40	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	634	5363,68	23,83	3400572	15110	1583127	1447967	5236422
			НР - 80%; СП - 8%			2842,80	12,02	1802335	7624		387883	
			Откосы									
16	41	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	353,516	758,80	5,58	268247	1972	77123	152101	453976
			НР - 80%; СП - 8%			535,06	2,76	189152	974		33628	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11868327	106763	4764928	5639555	18908513
			РАЗДЕЛ 4.Металлическая решетка МР-2 -8шт									
17	42	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,89056	64574,07	3066,80	57507	2731	1992	36788	101839
			НР - 69%; СП - 8%			59270,54	597,18	52784	532		7544	
18	43	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,73216	688344,00	--	503978	--	503978	--	544296
			СП - 8%			--	--	--	--		40318	
19	44	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	25,82624	996,82	1,27	25744	33	3244	17987	47230
			НР - 80%; СП - 8%			869,94	0,63	22467	16		3498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				587229	2764	509214	54775	693365
			РАЗДЕЛ 5.Кровля в осях 1,17 и А,К									
			Ограждение кровли МО-1 -240м									
20	63	С121-100102-0214 2110-0102-0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	68	639,00	--	43452	--	43452	--	46928
			СП - 8%			--	--	--	--		3476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				43452	--	43452	--	46928

			РАЗДЕЛ 6.Кровля в осях 6,8,10,12,В,К									
			Ограждение кровли МО-1 -70м									
21	64	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	70	115,00	28,51	8050	1996	492	5624	14768
			НР - 92%; СП - 8%			79,45	7,88	5562	552		1094	
22	65	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,233338	521335,00	--	121647	--	121647	--	131379
			СП - 8%			--	--	--	--		9732	
23	66	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,766802	996,82	1,27	6745	9	849	4713	12375
			НР - 80%; СП - 8%			869,94	0,63	5887	4		917	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				136443	2004	122988	10337	158522
			РАЗДЕЛ 7.Козырек К-1 -11шт									
24	67	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,65197	102259,20	25664,23	66670	16732	1222	36846	111798
			НР - 69%; СП - 8%			74721,25	7185,09	48716	4684		8281	
25	68	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,65197	14925,45	1876,37	9731	1223	1194	5049	15962
			НР - 69%; СП - 8%			11217,68	4,96	7314	3		1182	
26	69	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6584897	439337,00	--	289299	--	289299	--	312443
			СП - 8%			--	--	--	--		23144	
27	70	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,90713	623,80	1,27	11794	24	2375	7526	20866
			НР - 80%; СП - 8%			496,91	0,63	9395	12		1546	
28	71	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	49,5	2629,86	122,54	130178	6066	14311	102578	251377
			НР - 92%; СП - 8%			2218,21	34,28	109801	1697		18621	
29	72	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,55	21875,00	--	12031	--	12031	--	12994
			СП - 8%			--	--	--	--		963	

30	73	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	49,5	357,81	3,23	17712	160	15654	1774	21045
			НР - 90%; СП - 8%			38,35	1,47	1898	73		1559	
31	74	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,25	2853,46	17,31	86317	524	48395	34530	130515
			НР - 92%; СП - 8%			1236,29	4,46	37398	135		9668	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				623733	24729	384481	188303	877000
			РАЗДЕЛ 8.Тамбур									
			Потолок из гипсокартона									
32	75	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	58	971,37	63,51	56339	3683	17685	32981	96466
			НР - 92%; СП - 8%			602,95	15,13	34971	878		7146	
33	76	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	9	6858,00	--	61722	--	61722	--	66660
			СП - 8%			--	--	--	--		4938	
34	77	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	58	2567,89	16,97	148938	984	64829	75169	242035
			НР - 90%; СП - 8%			1433,20	6,82	83125	396		17929	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				266999	4668	144236	108150	405161
			РАЗДЕЛ 9.Разные работы									
			Отмостка									
35	78	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	22,7936	17798,03	7,20	405681	164	320841	79595	524099
			НР - 94%; СП - 8%			3714,90	--	84676	--		38822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				405681	164	320841	79595	524099
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								33706909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9098729				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					242935			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					111410			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14238865		
			- Накладные расходы	Тенге							7629571	
			- Сметная прибыль	Тенге							2496812	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**404483**				
			Итого с временными									**34111392**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**460504**				
			Итого с зимними удорожаниями									**34571896**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**691438**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35263334**

			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0498961									**37022836**
			НДС			**12 %**		**4442740**				
			Итого с НДС									**41465577**
			Тендерная скидка			**10%**		**4146558**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**37319019**
			в том числе НДС 12%									*3998466*

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____Галиев С.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____Дутбаев К. Б.

_____

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____Есентуреев О.Ж.

Подрядчик:

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор _____Жанпеисов А. А.

Начальник участка ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 161 от 24.12.2020 г. Доп. согл. №1 от 15.04.2021 г.**

Акт №4
приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2021 года

на 2-1-7. по акту корректировки

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 2.Добавить									
			РАЗДЕЛ 1.АС									
			Полы по сер.2.244-1 вып 6									
			Покрытие керамогранит/лестничные клетки/									
1	19	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	120	749,11	96,43	89893	11572	5015	92416	196894
			НР - 118%; СП - 8%			610,88	41,77	73306	5013		14585	
2	20	С121-060208-0704 2106-0208-0704 РСНБ РК 2015	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	120	12494,00	--	1499280	--	1499280	--	1619222
			СП - 8%			--	--	--	--		119942	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1589173	11572	1504295	92416	1816116
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1589173	11572	1504295	92416	1816116
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**21793**				
			Итого с временными									**1837909**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**24812**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1862721**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**37254**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1899976**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0498961									**1994777**

			НДС			12 %		239373				**2234150**
			Итого с НДС									
			Тендерная скидка			10%		223415				**2010735**
			Итого с учетом тендерной скидки									*215436*
			в том числе НДС 12%									2 010 735
			Итого по акту:									524 793
			Итого неоплачиваемые работы									**1 485 942**
			Итого к оплате									***159 208***
			в том числе НДС 12%									

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____Галиев С.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____Дутбаев К. Б.

_____

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ Есентуреев О.Ж.

Подрядчик:

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор _____Жанпеисов А. А.

Начальник участка ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____