Утверждена
Приказом Министра индустрии и
инфрактурного развития Республики Казахстан
от 02.04.2019 г. №178

Заказчик : КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Подрядчик : ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик		подрядчик	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			дог. №161	24.12.2020 года				
			доп. согл. №1	15.04.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат без НДС в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	Б	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**162 143 015**	**14 629 044**							**1 755 485**	**16 384 529**

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Заместитель руководителя _____ **Караласов С.**

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____ **Дутбаев К. Б.**

Подрядчик: ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор_____**Жаппеисов А. А.**

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ **Есентуреев О.Ж.**

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 161 от 24.12.2020 г. Доп. согл. №1 от 15.04.2021 г.**

Акт №8
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021 года

на 2-1-5. Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Монтажные работы									
1	1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт	1	53858,13	1,92	53858	2	732	32406	93165
			НР - 61%; СП - 8%			53124,00	--	53124	--		6901	
2	2	С123-080303-0307 2308-0303-0307 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	13876,00	--	13876	--	13876	--	14986
			СП - 8%			--	--	--	--		1110	
3	3	Ц13-080105-0106 1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	шт.	1	7941,10	--	7941	--	1331	4759	13716
			НР - 72%; СП - 8%			6610,00	--	6610	--		1016	
4	4	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
5	5	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	5888,00	--	5888	--	5888	--	6359
			СП - 8%			--	--	--	--		471	

6	6	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	158	2745,56	1,92	433799	303	15744	254829	743718
						2644,00	--	417752	--		55090	
			НР - 61%; СП - 8%									
7	7	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	158	729,00	--	115182	--	115182	--	124397
						--	--	--	--		9215	
			СП - 8%									
8	8	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	60	1372,14	0,72	82328	43	2965	48385	141171
						1322,00	--	79320	--		10457	
			НР - 61%; СП - 8%									
9	9	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	60	573,00	--	34380	--	34380	--	37130
						--	--	--	--		2750	
			СП - 8%									
10	10	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	41	2745,56	1,92	112568	79	4085	66126	192990
						2644,00	--	108404	--		14296	
			НР - 61%; СП - 8%									
11	11	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	28	825,00	--	23100	--	23100	--	24948
						--	--	--	--		1848	
			СП - 8%									
12	12	С123-080302-0201 2308-0302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Индикатор выносной световой ИВС-1	шт.	13	428,00	--	5564	--	5564	--	6009
						--	--	--	--		445	
			СП - 8%									
13	13	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт	37	9751,26	1704,30	360797	63059	11284	186075	590622
						7742,00	502,36	286454	18587		43750	
			НР - 61%; СП - 8%									
14	14	С123-080304-0505 2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	37	624,00	--	23088	--	23088	--	24935
						--	--	--	--		1847	
			СП - 8%									
15	15	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	550	321,91	144,83	177053	79656	24687	70448	267301
						132,20	45,70	72710	25134		19800	
			НР - 72%; СП - 8%									
16	16	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,55	162995,00	--	89647	--	89647	--	96819

			СП - 8%			--	--	--	--		7172	
17	17	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	1855	23,02	0,86	42702	1590	17368	17524	65044
			НР - 72%; СП - 8%			12,80	0,32	23744	595		4818	
18	18	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,855	18676,00	--	34644	--	34644	--	37415
			СП - 8%			--	--	--	--		2772	
19	19	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2405	389,39	14,78	936485	35557	223680	493733	1544636
			НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	677248	8492		114417	
20	20	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	550	44,00	--	24200	--	24200	--	26136
			СП - 8%			--	--	--	--		1936	
21	21	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1855	34,00	--	63070	--	63070	--	68116
			СП - 8%			--	--	--	--		5046	
22	22	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	25	40,00	--	1000	--	1000	--	1080
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
23	23	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	45	135,00	--	6075	--	6075	--	6561
			СП - 8%			--	--	--	--		486	
			Оповещение о пожаре									
24	24	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1808,47	0,19	1808	--	23	1089	3129
			НР - 61%; СП - 8%			1784,90	--	1785	--		232	
25	25	С123-080303-0908 2308-0303-0908 РСНБ РК 2015	Приборы управления оповещением модели Рокот-5 ПУО исполнение 2	шт.	1	91716,00	--	91716	--	91716	--	99053
			СП - 8%			--	--	--	--		7337	
26	26	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	81	2487,16	--	201460	--	4630	120066	347248
			НР - 61%; СП - 8%			2430,00	--	196830	--		25722	
27	27	Прайс-лист ТОО "АКМА"	Акустическая система АС-4-2	шт.	81	4491,07	--	363777	--	363777	--	392879
			СП - 8%			--	--	--	--		29102	

28	28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	680	321,91	144,83	218902	98483	30523	87099	330481
			НР - 72%, СП - 8%			132,20	45,70	89896	31075		24480	
29	29	С123-060514-0105 2306-0514-0105 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х2,5 мм2	км	0,68	182297,00	--	123962	--	123962	--	133879
			СП - 8%			--	--	--	--		9917	
30	30	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	680	389,39	14,78	264786	10054	63244	139600	436737
			НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	191488	2401		32351	
31	31	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	680	44,00	--	29920	--	29920	--	32314
			СП - 8%			--	--	--	--		2394	
32	32	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	70	40,00	--	2800	--	2800	--	3024
			СП - 8%			--	--	--	--		224	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5909085
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2205365				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					288827			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86286			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1455043		
			- Накладные расходы	Тенге							1522139	
			- Сметная прибыль	Тенге							437711	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**70909**				**5979994**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**80730**				**6060724**
			Итого с зимними удорожаниями							**121214**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**						**6181938**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
												6490393
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0498961									
						12 %		**778847**				
			НДС									**7269240**
			Итого с НДС			**10%**		**726924**				
			Тендерная скидка									**6542316**
			Итого с учетом тендерной скидки									***700962***
			в том числе НДС 12%									

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____Дутбаев К. Б.

Подрядчик:

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор _____Жанпеисов А. А.

_____ Галиев С.

Отдел сметной работы

_____

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ Есентуреев О.Ж.

Начальник участка ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 161 от 24.12.2020 г. Доп. согл. №1 от 15.04.2021 г.**

Акт №9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021 года

на 2-1-6. Системы связи

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			Телефонизация									
1	1	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	11	1198,11	--	13179	--	2709	6387	21131
			НР - 61%; СП - 8%			951,84	--	10470	--		1565	
2	2	Прайс-лист ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Аппарат телефонный системы мини АТС Panasonic KX-TES824CA	шт	1	112247,06	--	112247	--		--	112247
			Отпускная цена - 110916,07			--	--	--	--	112247	--	
3	3	Прайс-лист ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Телефон системный АТС Panasonic KX-T7730RU	шт	3	32366,83	--	97100	--		--	97100
			Отпускная цена - 31983,04			--	--	--	--	97100	--	
4	4	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	7	4420,00	--	30940	--	30940	--	33415
			СП - 8%			--	--	--	--		2475	
5	5	Ц13-100408-0507 1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	10	1121,01	--	11210	--	150	6747	19393

			НР - 61%; СП - 8%			1106,00	--	11060	--		1437	
6	6	Прайс-лист ТОО "AIMATY IT TEIECOM"	Розетка телефонная 1-портовая 6Р4С	шт	10	93,75	--	938	--	938	--	1013
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
7	7	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	670	23,02	0,86	15423	574	6273	6330	23493
			НР - 72%; СП - 8%			12,80	0,32	8576	215		1740	
8	8	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,67	18676,00	--	12513	--	12513	--	13514
			СП - 8%			--	--	--	--		1001	
9	9	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	670	389,39	14,78	260892	9906	62314	137547	430314
			НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	188672	2366		31875	
10	10	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	670	34,00	--	22780	--	22780	--	24602
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
			Видеонаблюдение									
11	11	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Монтаж видеоконтрольного устройства	шт	1	3204,85	44,85	3205	45	--	1936	5552
			НР - 61%; СП - 8%			3160,00	13,22	3160	13		411	
12	12	С123-080502-0415 2308-0502-0415 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт.	1	333609,00	--	333609	--	333609	--	360298
			СП - 8%			--	--	--	--		26689	
13	13	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	28	4837,00	10,28	135436	288	--	97307	251362
			НР - 72%; СП - 8%			4826,72	--	135148	--		18619	
14	14	С123-080501-2148 2308-0501-2148 РСНБ РК 2015	Видеокамера купольная модели EXD330e, типа EverFocus	шт.	21	34751,00	--	729771	--	729771	--	788153
			СП - 8%			--	--	--	--		58382	
15	15	С123-080501-2152 2308-0501-2152 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ631, типа EverFocus	шт.	7	46566,00	--	325962	--	325962	--	352039
			СП - 8%			--	--	--	--		26077	

16	16	С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	1	71166,00	--	71166	--	71166	--	76859
			СП - 8%			--	--	--	--		5693	
17	17	С123-080505-0511 2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	2	21824,00	--	43648	--	43648	--	47140
			СП - 8%			--	--	--	--		3492	
18	18	С123-080505-0701 2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1	16014,00	--	16014	--	16014	--	17295
			СП - 8%			--	--	--	--		1281	
19	19	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1475	321,91	144,83	474824	213622	66207	188929	716853
			НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	194995	67406		53100	
20	20	Прайс-лист ТОО "Эгида"	Кабель систем видеонаблюдения КВК-В 2х2х0,75	м	1475	152,23	--	224542	--	224542	--	242506
			СП - 8%			--	--	--	--		17963	
21	21	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1475	389,39	14,78	574352	21807	137185	302809	947334
			НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	415360	5208		70173	
22	22	С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 ммх 10 мм	м	1475	45,00	--	66375	--	66375	--	71685
			СП - 8%			--	--	--	--		5310	
			Электрочасофикация									
23	23	Ц13-100702-0101 1310-0702-0101 РСНБ РК 2015	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4432,47	--	4432	--	7	2699	7702
			НР - 61%; СП - 8%			4425,00	--	4425	--		571	
24	24	Прайс-лист ТОО "Standing"	Электрочасы первичные Standing	шт	1	80345,57	--	80346	--		--	80346
			Отпускная цена - 79392,86			--	--	--	--	80346	--	
25	25	Ц13-100702-0206 1310-0702-0206 РСНБ РК 2015	Электрочасы вторичные для помещений двусторонние. Монтаж на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции	шт.	14	3254,41	96,28	45562	1348	2214	25620	76876
			НР - 61%; СП - 8%			3000,00	--	42000	--		5695	
26	26	Прайс-лист ТОО "Standing"	Электрочасы вторичные Standing 114R	шт	14	31353,93	--	438955	--		--	438955
			Отпускная цена - 30982,14			--	--	--	--	438955	--	
27	27	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	677,15	--	6771	--	36	4108	11750

			НР - 61%; СП - 8%			673,50	--	6735	--		870	
28	28	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 195 УХЛ3	шт.	10	40,00	--	400	--	400	--	432
			СП - 8%			--	--	--	--		32	
29	29	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	300	321,91	144,83	96574	43449	13465	38426	145801
			НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	39660	13710		10800	
30	30	С123-060514-0104 2306-0514-0104 РСНБ РК 2015	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х1,5 мм2	км	0,3	128292,00	--	38488	--	38488	--	41567
			СП - 8%			--	--	--	--		3079	
31	31	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	389,39	14,78	116817	4435	27902	61588	192678
			НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	84480	1059		14272	
32	32	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	300	30,00	--	9000	--	9000	--	9720
			СП - 8%			--	--	--	--		720	
			Звонковая сеть									
33	33	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	11	1240,45	--	13645	--	280	8153	23541
			НР - 61%; СП - 8%			1215,00	--	13365	--		1744	
34	34	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	11	4464,29	--	49107	--	49107	--	53036
			СП - 8%			--	--	--	--		3929	
35	35	Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015	Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1015,00	--	1015	--	--	619	1765
			НР - 61%; СП - 8%			1015,00	--	1015	--		131	
36	36	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 112-1У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1520,00	--	1520	--	1520	--	1642
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
37	37	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	8	677,15	--	5417	--	29	3287	9400
			НР - 61%; СП - 8%			673,50	--	5388	--		696	

38	38	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 195 УХЛ3	шт.	8	40,00	--	320	--	320	--	346
			СП - 8%			--	--	--	--		26	
39	39	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	265	321,91	144,83	85307	38380	11894	33943	128791
			НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	35033	12110		9540	
40	40	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,265	162995,00	--	43194	--	43194	--	46649
			СП - 8%			--	--	--	--		3455	
41	41	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	265	389,39	14,78	103189	3918	24647	54403	170199
			НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	74624	936		12607	
42	42	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	265	30,00	--	7950	--	7950	--	8586
			СП - 8%			--	--	--	--		636	
			Звукоусиление актового зала									
43	43	Ц13-310101-1308 1331-0101-1308 РСНБ РК 2015	Шкаф усилителей. Монтаж оборудования	шт.	1	13538,98	--	13539	--	319	8064	23331
			НР - 61%; СП - 8%			13220,00	--	13220	--		1728	
44	44	Прайс-лист Портал LTD	Усилитель со встроенным тюнером DSPPA MP-7806	шт	1	141860,71	--	141861	--		--	141861
			Отпускная цена - 140178,57			--	--	--	--	141861	--	
45	45	Прайс-лист Портал LTD	Микшер-усилитель со встроенным тюнером DSPPA MP-610P	шт	1	141860,71	--	141861	--		--	141861
			Отпускная цена - 140178,57			--	--	--	--	141861	--	
46	46	Прайс-лист Портал LTD	Акустическая система ITC Audio T-774W	шт	8	10842,86	--	86743	--		--	86743
			Отпускная цена - 10714,29			--	--	--	--	86743	--	
47	47	Прайс-лист Портал LTD	Микрофон пейджинговый ITC Audio T-4012	шт	1	70478,57	--	70479	--		--	70479
			Отпускная цена - 69642,86			--	--	--	--	70479	--	
48	48	Прайс-лист Портал LTD	Радиомикрофон Show Seikaku UB-81DV	шт	1	46533,93	--	46534	--		--	46534
			Отпускная цена - 45982,14			--	--	--	--	46534	--	
49	49	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3	шт.	7	40,00	--	280	--	280	--	302
			СП - 8%			--	--	--	--		22	

50	50	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85	321,91	144,83	27363	12310	3816	10887	41310
			НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	11237	3884		3060	
51	51	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	256025,00	--	21762	--	21762	--	23503
			СП - 8%			--	--	--	--		1741	
52	52	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям. по стенам и колоннам с креплением скобами	м	85	389,39	14,78	33098	1257	7905	17450	54592
			НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	23936	300		4044	
53	53	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	85	30,00	--	2550	--	2550	--	2754
			СП - 8%			--	--	--	--		204	
			Звукоусиление спортивного зала									
54	54	Ц13-310101-1308 1331-0101-1308 РСНБ РК 2015	Шкаф усилителей. Монтаж оборудования	шт.	1	13538,98	--	13539	--	319	8064	23331
			НР - 61%; СП - 8%			13220,00	--	13220	--		1728	
55	55	Прайс-лист Портал LTD	Усилитель со встроенным тюнером DSPPA MP-7806	шт	1	141860,71	--	141861	--		--	141861
			Отпускная цена - 140178,57			--	--	--	--	141861	--	
56	56	Прайс-лист Портал LTD	Микшер-усилитель со встроенным тюнером DSPPA MP-610P	шт	1	141860,71	--	141861	--		--	141861
			Отпускная цена - 140178,57			--	--	--	--	141861	--	
57	57	Прайс-лист Портал LTD	Акустическая система ITC Audio T-774W	шт	6	10842,86	--	65057	--		--	65057
			Отпускная цена - 10714,29			--	--	--	--	65057	--	
58	58	Прайс-лист Портал LTD	Микрофон пейджинговый ITC Audio T-4012	шт	1	70478,57	--	70479	--		--	70479
			Отпускная цена - 69642,86			--	--	--	--	70479	--	
59	59	Прайс-лист Портал LTD	Радиомикрофон Show Seikaku UB-81DV	шт	1	46533,93	--	46534	--		--	46534
			Отпускная цена - 45982,14			--	--	--	--	46534	--	
60	60	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 197 УХЛ3	шт.	5	40,00	--	200	--	200	--	216
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
61	61	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60	321,91	144,83	19315	8690	2693	7685	29160
			НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	7932	2742		2160	

62	62	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0.06	256025,00	--	15362	--	15362	--	16590
			СП - 8%			--	--	--	--		1229	
63	63	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	60	389,39	14,78	23363	887	5580	12318	38536
			НР - 72%; СП - 8%			281,60	3,53	16896	212		2854	
64	64	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	30,00	--	1800	--	1800	--	1944
			СП - 8%			--	--	--	--		144	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5849573	360916	2446135	1045306	7311917
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								7311917
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1360607				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					360916			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					110162			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2446135		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1681916		
			- Накладные расходы	Тенге							1045306	
			- Сметная прибыль	Тенге							417035	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**67560**				
			Итого с временными									**7379477**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**76917**				
			Итого с зимними удорожаниями									**7456394**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**115490**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7571884**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0498961									**7949691**
			НДС			**12 %**		**953963**				
			Итого с НДС									**8903654**
			Тендерная скидка			**10%**		**890365**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**8013289**
			в том числе НДС 12%									*858567*

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____Галиев С.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____Дутбаев К. Б.

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ Есентуреев О.Ж.

Подрядчик:

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор _____Жанпеисов А. А.

Начальник участка ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____

Форма 2в пр.3-1

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСАТ-Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт школы N40 по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкрн. Орбита 3, N55а"**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 161 от 24.12.2020 г. Доп. согл. №1 от 15.04.2021 г.**

Акт №10
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2021 года

на 2-1-4. Электроосвещение и электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение									
1	2	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	401	2428,87	864,51	973978	346669	82242	552680	1648790
						1359,27	554,97	545067	222544		122133	
			НР - 72%; СП - 8%									
			Заземление									
2	21	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	4,338853	512,28	21,87	2223	95	1239	659	3112
						204,80	6,10	889	26		231	
			НР - 72%; СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				976200	346764	83481	553339	1651902
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1651902
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				545956				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					346764			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					222570			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83481		
			- Накладные расходы	Тенге							553339	
			- Сметная прибыль	Тенге							122364	
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**19823**				

			Итого с временными									**1671725**
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**22568**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1694293**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**				**33886**		
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1728179**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0498961									**1814408**
			НДС			**12 %**		**217729**				
			Итого с НДС									**2032137**
			Тендерная скидка			**10%**		**203214**				
			Итого с учетом тендерной скидки									**1828924**
			в том числе НДС 12%									***195956***

Заказчик:

Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов

_____Галиев С.

Отдел сметной работы

_____

Технический надзор ТОО "MSK Engineering"

_____Дутбаев К. Б.

_____

Авторский надзор ТОО "Синтез"

_____ Есентуреев О.Ж.

Подрядчик:

ТОО "АСАТ-Құрылыс"

Генеральный директор _____Жанпеисов А. А.

Начальник участка ТОО "АСАТ-Құрылыс"

_____