Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**"Оптово-розничное предприятие торговли" Акционерное общество,050009, Республика Казахстан, г.Алматы, Пр-т Суюнбая, дом № 481/3, тел.: 7 727 244 0000 (вн. 1353) Лужанский Николай, доб. 13-53**	**931240000598**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Құрмет",г.Алматы, микрорайон Аксай-2, ул.Елемесова, 36, тел.: 2208892 008**	**090640005996**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №2396 АО ОРПТ ОТ 02.05.2019

Номер документа	Дата составления
102	**23.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы			тг	1	38 421 011,00	38 421 011,00
				Итого	1	x	38 421 011,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Такибаев Т.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2020

М.П.

Заказчик: **АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**

Подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Договор подряда №2396 АО ОРПТ от «02» мая 2019г

Наименование объекта: "Реконструкция складского здания АО "ОРПТ" по адресу: г.Алматы, Туркисибский район, проспект Сүйінбай, д.481/3"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2020 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком подрядчику, подрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№2396	02.05.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								налог на добавленную стоимость	всего с НДС отчетный месяц
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	др.дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7			8	9
Всего по стройке, в том числе:	1 673 067 308,00		1 493 810 096,43						179 257 211,57	38 421 011
итого в оплате										38 421 011

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: **АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**

Подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Наименование объекта: **"Реконструкция складского здания АО "ОРПТ" по адресу: г.Алматы, Туркисибский район, проспект Сүйінбай, д.481/3"**

АКТ № 121

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ИЮЛЬ 2020г.

№	Наименование	ед изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС		Итого стоимость с НДС		Всего стоимсть С НДС
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Смета №36							
	ТС							
2	Трубопровод из труб стальных электросварных, класс В-10 ГОСТ10705-80, 108х4,0, в тепловой изоляции из матов минераловатных изстекловалокна URSA M-25 с покровным слоем из стеклопласта рулонного РСт по ТУ 6-11-145-80, по органосиликатному покрытию типа ОС 51-03 по ТУ84-725-83 в четыре слоя	м	78,66	5 842	2 100	459 532	165 186	624 718
3	Трубопровод из труб стальных электросварных, класс В-10 ГОСТ10705-80, 76х3 в тепловой изоляции из матов минераловатных из стекловалокна URSA M-25 с покровным слоем из стеклопласта рулонного РСт по ТУ 6-11-145-80, по органосиликатному покрытию типа ОС 51-03 по ТУ84-725-83 в четыре слоя	м	35,37	3 270	1 120	115 660	39 614	155 274
4	Органосиликатное покрытие типа ОС-51-03 в четыре слоя	кг		3 500	2 120	0	0	0
5	Маты минераловатные прошивные из стекловолокна URSA M-25 50 мм	м3	3,24	12 948	7 560	41 952	24 494	66 446
9	Опора неподвижная облегченная, 108-Т3.07	шт	2	1 404	1 000	2 808	2 000	4 808
10	Опора неподвижная облегченная, 76-Т3.01	шт	2	1 260	1 000	2 520	2 000	4 520
26	Гермоввод в здание ***ø76*3***	шт	2	19 500	30 000	39 000	60 000	99 000
27	Метал для крепления	кг	8	2 500	1 870	20 000	14 960	34 960
	Земляные работы							
1	Разработка котлована	м3	192,86		1 600		308 576	308 576
2	Песок	м3	2,52	5 409	3 200	13 630	8 064	21 694
3	ПГС	м3	79,02	3 388	3 200	267 720	252 864	520 584
4	Обратная засыпка местным грунтом	м3	88,4		3 200		282 880	282 880
	Дренажный колодец ДК1	шт			47 420	0	0	0
11	Обмазочная гидроизоляция (за 2 раза, мастика гидраизоляционная Bitumast)	м2	125,94	1 680	750	211 579	94 455	306 034
	Кран приварной ф108	шт	2	18 900	7 000	37 800	14 000	51 800
	Кран приварной ф 76	шт	2	16 300	7 000	32 600	14 000	46 600
	Скользящая опора	шт	22	9 600	7 000	211 200	154 000	365 200
	ВСЕГО:					***1 456 000***	***1 437 094***	***2 893 094***
	Накладные расходы	8%				116 480	114 968	
	Транспортные расходы	3%				43 680		
	Итого:					***1 616 160***	***1 552 061***	
	Плановое накопление	8%				129 293	124 165	
	ВСЕГО работа+материал					**1 745 453**	**1 676 226**	**3 421 679**

Президент

Закарлюк А.Н.

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: **АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**
Подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**
Наименование объекта: **"Реконструкция складского здания АО "ОРПТ" по адресу: г.Алматы, Туркисибский район, проспект Сүйінбай, д.481/3"**

АКТ № 122
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ИЮЛЬ 2020г.

№	Наименование	ед изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС		Итого стоимость с НДС		Всего стоимсть С НДС
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Смета №43							
19	Отвод стальной 76*4	шт	7	1 279	1 500	8 956	10 500	19 456
	Теплосеть (ГДК и склад №1)							
	Лоток Л-4-8д	шт	7	22 500	8 000	157 500	56 000	213 500
	Плита П-6д-15	шт	28	3 500	2 000	98 000	56 000	154 000
	ОП2	шт	2	900		1 800		1 800
	Итого:					***266 256***	***122 500***	***388 756***
	Накладные расходы	8%				21 300	9 800	31 100
	Транспортные расходы	3%				7 988		7 988
	Итого:					295 544	132 300	427 844
	Плановое накопление	8%				23 644	10 584	34 228
	ВСЕГО работа+материал					**319 188**	**142 884**	**462 072**

Президент
Закарлюк А.Н.

Генеральный директор
Такибаев Т.С.

Заказчик: **АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**
Подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**
Наименование объекта: **"Реконструкция складского здания АО "ОРПТ" по адресу: г.Алматы, Туркисибский район, проспект Сүйінбай, д.481/3"**

АКТ № 123
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ИЮЛЬ 2020г.

№	Наименование	ед изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС		Итого стоимость с НДС		Всего стоимсть С НДС
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Смета №21							
В1	***Водопровод хоз -питьевой,противопожарный***							
8	Люк тяжелый тип Т	шт	7	24 500		171 500	0	171 500
К4	***Канализация ливневая***							
10	Люк дождевой	шт	9	26 900		242 100	0	242 100
11	Устройство стремянки	шт	9	5 300	3 000	47 700	27 000	74 700
	ВСЕГО:					***461 300***	***27 000***	***488 300***
	Накладные расходы	8%				36 904	2 160	
	Транспортные расходы	3%				13 839		
	Итого:					512 043	29 160	
	Плановое накопление	8%				40 963	2 333	
	ВСЕГО работа+материал					**553 006**	**31 493**	**584 499**

Президент
Закарлюк А.Н.

Генеральный директор
Такибаев Т.С.

Заказчик: **АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**

Подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Наименование объекта: **"Реконструкция складского здания АО "ОРПТ" по адресу: г.Алматы, Туркисибский район, проспект Сүйінбай, д.481/3"**

АКТ № 124

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ИЮЛЬ 2020г.

№	Наименование	ед изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС		Итого стоимость с НДС		Всего стоимсть С НДС
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Смета №48							
	Сантехника							
1	Демонтаж унитазов и умывальников	шт	5		7 800	0	0	0
2	Демонтаж труба водопроводный	п/м	12		300	0	39 000	39 000
3	Демонтаж труба канализаций	п/м	9		700	0	3 600	3 600
4	Монтаж унитазов	шт	3	30 500	15 000	0	6 300	6 300
5	Монтаж умывальников	шт	2	32 000	15 000	91 500	45 000	136 500
6	Монтаж водопроводных труб ф20	п/м	12	415	500	64 000	30 000	94 000
7	Монтаж водопроводных труб ф25	п/м		520	500	4 980	6 000	10 980
8	Хомут крепежный ф20	шт	32	35		0	0	0
9	Хомут крепежный ф25	шт		26		1 120	0	1 120
10	Цанги МКДЕ М8х30	шт	34	285		0	0	0
11	Монтаж канализационных труб ф50	п/м	3	763	1 000	9 690	0	9 690
12	Монтаж канализационных труб ф100	п/м	6	2475	1 500	2 289	3 000	5 289
13	Крепления труб ф110	шт	26	270		14 850	9 000	23 850
14	Крепления труб ф50	шт	4	215		7 020		7 020
15	Монтаж бойлера 100л (материал Заказчика)	компл.			35 000	860		860
16	Шаровый кран ф15	шт.	11	1 478	1 200	0	0	0
17	Монтаж фильтра для воды	шт.			10 000	16 258	13 200	29 458
	ВСЕГО:						0	0
	Накладные расходы	8%				***212 567***	***155 100***	***367 667***
	Транспортные расходы	3%				17 005	12 408	
	Итого:					6 377		
	Плановое накопление	8%				235 949	167 508	
	ВСЕГО работа+материал					18 876	13 401	
						254 825	**180 909**	**435 734**

Президент

Закарлюк А.Н.

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: **АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**
Подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**
Наименование объекта: **"Реконструкция складского здания АО "ОРПТ" по адресу: г.Алматы, Туркисибский район, проспект Сүйінбай, д.481/3"**

АКТ № 125
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ИЮЛЬ 2020г.

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	кол-во	цена за ед-цу мат.	цена за ед-цу раб.	Итого в материал	Итого в работа	Итого в работа+материал
	Смета №52							
	Сети в ГДК							
	НВК В1							
1	Колодцы канализ. из сборных ж/ бетонных элементов d =1000	шт	1		47 420		47 420	47 420
2	Кольца ж/б 1000	шт.	2	10 200		20 400		20 400
3	П.перекрытия ф 1000	шт.	1	8 200		8 200		8 200
4	П.днища ф1000	шт.	1	12 600		12 600		12 600
5	Соединители	шт.	16	1 900		30 400		30 400
6	Люк чугунный	шт.	1	26 900		26 900		26 900
7	Устройство стремянки	шт.		5 300	3 000	0	0	0
8	Обмазочная гидроизоляция (за 2 раза, мастика	м2	10	1 680	750	16 598	7 410	24 008
9	Отвод стальной ф40	шт.	10	536	1 200	5 360	12 000	17 360
10	Отвод стальной ф100	шт.	4	3 037	2 000	12 148	8 000	20 148
11	Разработка траншеи	м3	59,66		1 600		95 456	95 456
12	ПГС	м3	24,62	3 388	3 200	83 413	78 784	162 197
13	Песок	м3	8,25	5 409	3 200	44 624	26 400	71 024
14	Обратная засыпка грунтом	м3	26,24		1 600		41 984	41 984
15	Труба стальная ф 108	м	14,62	5 842	2 100	85 410	30 702	116 112
16	Труба стальная ф 40	м	39,40	1 749	1 120	68 911	44 128	113 039
	Теплосеть (ГДК и склад №1)							
26	Лоток Л-4-8д	шт	10	22 500	8 000	225 000	80 000	305 000
27	Плита П-6д-15	шт	40	3 500	2 000	140 000	80 000	220 000
28	ОП2	шт	2	900		1 800		1 800
	Всего:					781 764	552 284	1 334 048
	Накладные расходы	8%				62 541	44 183	
	Транспортные расходы	3%				23 453		
	Итого:					867 758	596 467	
	Плановое накопление	8%				69 421	47 717	
	ВСЕГО работа+материал					**937 179**	**644 184**	**1 581 363**

Президент

Закарлюк А.Н.

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: **АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**

Подрядчик: **ТОО «Отау-Құрмет»**

Наименование объекта: **"Реконструкция складского здания АО "ОРПТ" по адресу: г.Алматы, Туркисибский район, проспект Сүйінбай, д.481/3"**

АКТ № 126

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ИЮЛЬ 2020г.

№	Наименование	ед изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС		Итого стоимость с НДС		Всего стоимсть С НДС
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Смета №53							
	Примыкание к цоколю							
1	Монолитный бетон В25 шириной 200мм	м3	17,280		27 435	0	474 077	474 077
	Бетон В25	м3	17,6	20 300		357 800	0	357 800
	Арматура ф10 А3	тн	0,5	245 000		128 625	0	128 625
	Арматура ф6 А1	тн	0,3	250 000		75 000	0	75 000
2	Безусадочные строительные смеси (раствор М 250) с гидрофобными добавками. Тщательно заделать пустоты.	м3	2,2	17 100	20 000	36 936	43 200	80 136
3	Минераловатный утеплитель (обернуть в полиэтиленовую пленку) шириной не менее 50мм	м2	15,12	1 525	2 200	23 058	33 264	56 322
4	Шнур бетонитовый	п/м	139	370		51 430	0	51 430
5	Дюбель	шт	412	12		4 944	0	4 944
6	Самонарезающий винт	шт	412	15		6 180	0	6 180
7	Уплотнительная лента ПСУЛ 30 10/20.6	п/м	144	350		50 400	0	50 400
8	Силикон	бал	5	1 570		7 850	0	7 850
9	Доборные элементы - отлив из оцинкованной стали 0,7мм	п/м	144	4 450	3 200	640 800	460 800	1 101 600
10	Оклеечная гидроизоляция не менее 2 мм	м2	189	1 960	1 500	370 440	283 500	653 940
11	Обмазочная гидроизоляция (за 2 раза, мастика гидраизоляционная Bitumast)	м2	189	1 680	750	317 520	141 750	459 270
	Итого:					***2 070 983***	***1 436 591***	***3 507 573***
	Накладные расходы	8%				165 679	114 927	
	Транспортные расходы	3%				62 129		
	Итого:					2 298 791	1 551 518	
	Плановое накопление	8%				183 903	124 121	
	ВСЕГО работа+материал					**2 482 694**	**1 675 640**	**4 158 334**

Президент

Закарлюк А.Н.

Генеральный директор

Такибаев Т.С.

Заказчик: **АО «Оптово-розничное предприятие торговли»**

Подрядчик: **ТОО «Отау-Күрмет»**

Наименование объекта: **"Реконструкция складского здания АО "ОРПТ" по адресу: г.Алматы, Туркисибский район, проспект Сүйінбай, д.481/3"**

АКТ № 127

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за ИЮЛЬ 2020г.

№	Наименование	ед изм	кол-во по проекту	Стоимость за единицу с НДС		Итого стоимость с НДС		Всего стоимсть С НДС
				Материалов	Работ	Материалов	Работ	
	Смета №54							
	Благоустройство							
1	Демонтаж бордюров	п/м	74,00		650	0	48 100	48 100
2	Демонтаж поребриков	п/м	10		500	0	5 000	5 000
3	Демонтаж асфальта	м2	1 500		1 800	0	2 700 000	2 700 000
4	Реставрация существующих колодцев	шт	9	6 250	4 200	56 250	37 800	94 050
5	Демонтаж отмостки	м3	4		17 500	0	70 000	70 000
6	Устройство отмостки от здания АБК	м3	4		27 435	0	109 740	109 740
	Сетка Вр-1 ф5	*тн*	*0,390*	295 000		115 050	0	115 050
	Бетон В15	м3	4,1	14 500		59 160	0	59 160
7	Бортовой камень БР 100.30.15	п/м	65,2	2 800	1 350	182 560	88 020	270 580
	Бетон В15 (на крепление бордюр)	м3	5	14 500		68 507	0	68 507
9	Бортовой камень размеры 1000*200*80	п/м	11,5	910	1 350	10 465	15 525	25 990
	Бетон В15 (на крепление бордюр)	м3	0,5	14 500		110 326	0	110 326
10	Устройство покрытия из горячей мелко-зернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 5см. при помощи асфальтоукладчика, стационарного подогрева битума, услуги гудронатора и укатка асфальтобетона с помощью катка.	м2	2 300		3 696	0	8 500 800	8 500 800
	асфальт мелкозернистый (обработка битумной эмульсией, стациональный подогрев битума, услуги гудронатора)	*тн*	*288*	*14 050*		4 039 375		4 039 375
	Битум	*тн*	*3*	*200 000*		570 400	0	570 400
11	Устройство покрытия из горячей крупно-зернистой асфальтобетонной смеси, толщиной 7 см. при помощи асфальтоукладчика и укатка асфальтобетона, стационарного подогрева битума, услуги гудронатора и укатка асфальтобетона с помощью катка.	м2	800		3 696	0	2 956 800	2 956 800
	асфальт крупнозернистый (обработка битумной эмульсией, стациональный подогрев битума, услуги гудронатора)	*тн*	*140*	*12 620*		1 766 800	0	1 766 800
	Битум	*тн*	*1*	*200 000*		198 400	0	198 400
12	Земляные работы (ориентировочно)	м3	200		1 600	0	320 000	320 000
13	Уплотнение грунта основания	м2	800		500	0	400 000	400 000
14	Обратная засыпка ПГС	м3	160		3 200	0	512 000	512 000
	ПГС	*м3*	*194*	*3 388*		655 917	0	655 917
	Итого:					***7 833 210***	***15 763 785***	***23 596 995***
	Накладные расходы	8%				626 657	1 261 103	1 887 760
	Транспортные раксходы	3%				234 996		234 996
	Итого:					8 694 863	17 024 888	25 719 751
	Плановое накопление	8%				695 589	1 361 991	2 057 580
	ВСЕГО работа+материал					**9 390 452**	**18 386 879**	**27 777 331**

Президент

Закарлюк А.Н.

Генеральный директор

Бекибаев Т.С.