Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"
Субподрядчик:ТОО "ART-Construction Company"

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт по замене мягкой кровли, оконных и дверных блоков ГУ «Трофимовская СОШ района Теренкөл» по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл, село Трофимовка, улица Сураганова, 31**

СПРАВКА № 1

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование		код	наименование		код	
		41-01/21-ТОО	01.07.2021 г.				ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце за ИЮЛЬ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные	из них:		Стоимость прочих затрат,	Дополнительные затраты			
				В	По монтажу		Приобрете	Другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по Акту	9 939 940,80	8 874 947,14							1 064 993,66	9 939 940,80

Принял (Заказчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

Место печати (при наличии)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Генподрядчик:ТОО "Компания Строй Индустрия"

Субподрядчик: ТОО "ART-Construction Company"

Стройка : **Капитальный ремонт по замене мягкой кровли, оконных и дверных блоков ГУ «Трофимовская СОШ района Теренкөл» по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл, село Трофимовка, улица Сураганова, 31**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт по замене мягкой кровли, оконных и дверных блоков ГУ «Трофимовская СОШ района Теренкөл» по адресу: Павлодарская область, район Теренкөл, село Трофимовка, улица Сураганова, 31**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №41-01/21-ТОО от 01.07.2021г.

АКТ приемки выполненных работ №1
за ИЮЛЬ месяц 2021 г.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Кровля										
			1.1 Демонтажные работы										
1	1	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	526,1	158,14	0,23	83197	121	–	59815	154453	
						157,91	–	83076	–	–	11441		
2	2	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом- Разборка НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м3 утеплителя	52,61	2670,26	1195,48	140482	62894	–	86299	244923	
						1474,78	308,21	77588	16215	–	18142		

3	3 1208-0101-2201	Теплоизоляция из минеральной ваты. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2	526,1	122,61	13,23	64505	6960	–	42955	116057
					109,38	4,02	57545	2115	–	8597	
4	4 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР = 92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 стяжки	526,1	203,14	70,9	106872	37300	–	72514	193737
					132,24	17,58	69571	9249	–	14351	
5	5 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=15,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 стяжки	7891,5	1,54	1,05	12153	8286	–	5518	19085
					0,49	0,27	3867	2131	–	1414	
	1.2 Монтажные работы										
6	7 2110-0403-1807	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-5,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97 К=1,130;	м2	594,493	944		561201		561201	–	606097
					–		–		–	44896	
7	8 2110-0403-1005	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97 К=2,260;	м2	1188,986	596		708636		708636	–	765327
					–		–		–	56691	

8	9 2110-0403-0903	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97 К=1,130;	м2	594,493	521		309731		309731	–	334509
					–		–		–	24778	
9	12 2111-0102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	83,75	35772		2995905		2995905	–	3235577
					–		–		–	239672	
	Раздел 2 Проемы										
	2.3 3-й этаж										
10	70 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК1,ОК2 НР = 90 %	м2 проемов	121,56	24402,4	170,46	2966356	20721	2805555	134937	3349396
					1152,35	81,03	140080	9850	–	248103	
11	71 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК3 НР = 90 %	м2 проемов	3,36	19510,4	170,46	65555	573	61110	3730	74828
					1152,35	81,03	3872	272	–	5543	
12	81 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	62,3	3637,61	4,9	226623	305	212008	13012	258806
					229,7	2,37	14310	148	–	19171	

13	82 1134-0108-0703	Откосы внутренние и наружные. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	м2 поверхности	106,26	3854,85	8,92	409616	948	311191	74314	522644
					917,35	2,85	97478	303	–	38714	
14	83 1106-1701-0401	Стены. Установка плит теплоизоляционного слоя НР = 91 %	м2 конструкций стен (без вычета проемов)	115,115	627,17	26,57	72197	3059	–	63594	146654
					600,6	6,48	69138	746	–	10863	
15	84 2111-0103-0104	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95 К=1,030;	м3	5,92842	19634		116399		116399	–	125711
					–		–		–	9312	
16	85 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	62,3	1455,99	5,44	90708	339	62835	22082	121813
					441,96	1,11	27534	69	–	9023	
	2.5 Демонтажные работы										
17	98 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 84 %	м2	124,92	1781,73	165,87	222574	20720	–	178361	433010
					1615,86	83,9	201853	10481	–	32075	

Итого	**10 702 627**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	845 912
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	162 226
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 579
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 144 571
- накладные расходы, тенге	757 131
в т.ч. зарплата, тенге	68 142
- сметная прибыль (8 %), тенге	792 786

Всего	**10 702 627**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	128 432
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	262 112
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**221 863**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 315 034**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**11 880 786**
Итого с понижающим коэф. К=0,9	10 692 707
НДС (12 %)	1 283 125
Итого	11 975 832
Итого с понижающим коэф. К=0,83	9 939 940,80

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ART-Construction Company"

Директор _____ **Басшигулов Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)