Типовая межведомственная форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Генподрядчик: ТОО "Данекер"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей водоснабжения с.Иргиз Иргизского района

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма			
номер	дата	наименование				код	наименование		код	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате:
			СМР в сметных базисных ценах 2019г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (скидка 10%)		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе за отчетный месяц: "Реконструкция водопроводных сетей водоснабжения с.Иргиз Иргизского района"	**18 434 539**	**18 434 539**						**2 048 282**	**2 212 145**	**20 646 683**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Данекер"

Искаков Б.А._____

Субподрядчик:

Директор ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А._____

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Генподрядчик: ТОО "Данекер"
Субподрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование стройки: Реконструкция водопроводных сетей водоснабжения с.Иргиз Иргизского района

А К Т
выполненных работ за июль 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛС 6-1-2. Наружный водопровод. От Акши до Иргиз											
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
		Земляные работы под трубопроводы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	17096,04	200,33	190,28	3424850	3253035	--	672449	4425083
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	171815	762142		327784	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	553,48	1864,63	--	1032038	--	--	743067	1917114
		НР - 72%; СП - 8%			1864,63	--	1032038	--		142008	
7	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	12676,63	32,74	32,74	415033	415033	--	87347	542570
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	121315		40190	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	12676,63	152,14	73,08	1928622	926408	--	1020600	3185160
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	1002214	415286		235938	
		Земляные работы под колодцы									
9	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	421,68	200,33	190,28	84475	80237	--	16586	109146
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,58	4238	18798		8085	

11	1101-0205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,59	3583,97	--	30785	--	--	22165	57187
		НР - 72%; СП - 8%			3583,97	--	30785	--		4236	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	84,34	738,09	--	62248	--	--	44818	115631
		НР - 72%; СП - 8%			738,09	--	62248	--		8565	
14	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	337,34	32,74	32,74	11045	11045	--	2324	14439
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,57	--	3228		1070	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	337,34	152,14	73,08	51324	24653	--	27160	84762
		НР - 72%; СП - 8%			79,06	32,76	26670	11051		6279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								10 451 091
		РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОДЫ									
16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное толщиной 100мм. Устройство	м3 основания	1136,60	2998,83	155,05	3408464	176230	2120437	836240	4584280
		НР - 99%; СП - 8%			978,18	43,68	1111797	49647		339576	
17	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3	546824,34	191055,73	1640473	573167	65162	836726	2675375
		НР - 99%; СП - 8%			334048,00	53325,16	1002144	159975		198176	
23	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6102,50	1980,13	12205	3960	1144	8185	22021
		НР - 99%; СП - 8%			3550,72	583,03	7101	1166		1631	
24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1172,69	26,32	5863	132	865	4880	11602
		НР - 99%; СП - 8%			973,28	12,48	4866	62		859	
27	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,фланцы. Установка	шт.	21	1375,37	900,51	28883	18911	--	14796	47173
		НР - 99%; СП - 8%			474,86	236,82	9972	4973		3494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7 340 451
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ									

39	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,94	21878,78	8960,13	458142	187625	69033	272380	788963
		НР - 99%; СП - 8%			9621,96	3517,06	201484	73647		58442	
51	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска м/к эмалью за 2 раза**	м2	6,6493	146,36	3,28	973	22	626	226	1296
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	325	3		96	
52	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены горловины из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,462	29344,20	2138,04	13557	988	9842	2729	17589
		НР - 93%; СП - 8%			5902,40	449,28	2727	208		1303	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	131,88	853,43	19,95	112551	2631	75559	32262	156398
		НР - 93%; СП - 8%			260,55	2,50	34361	329		11585	
54	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Отмостка бетонная. Устройство**	м3	9,24	15655,14	1079,64	144654	9976	123776	11824	168995
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	10902	2091		12518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1 133 241**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18 924 783**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге			**18 924 783**						
		Временные здания и сооружения (3,7.0,8%)			560 174						
		Итого			19 484 957						
		Зимнее удорожание (3,4.0,9%)			596 240						
		Итого			20 081 197						
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			401 624						
		ИТОГО			**20 482 821**						
		Оборудование			0						
		Итого с К=0,9			**18 434 539**						
		НДС (12%)			2 212 145						
		Итого текущие цены 2020 г			**20 646 683**						

Генподрядчик:

Директор ТОО "Данекер"

Искаков Б.А._____

Субподрядчик:

Директор ТОО "EurasiaBuild"

Тасбулатова Г.А._____