Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г. Актобе

Договор №2/ГЖС/2022 от 01.03.2022г

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Смета № 6-1-1 Разводящие сети									
		Подраздел 1. Раздел 2 Трубопроводы									
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1	360101,35	106803,91	360101	106804	4977	276285	687297
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	248320	30756		50911	
2	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2881	1359,00	–	3915279	–	3915279	–	4228501
		СП - 8%			–	–	–	–		313222	
5	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	15	381,00	–	5715	–	5715	–	6172
		СП - 8%			–	–	–	–		457	
8	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,6	3795,00	–	138897	–	138897	–	150009
		СП - 8%			–	–	–	–		11112	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								5 071 979
		Подраздел 2. Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду 1500мм Н=2500мм -62шт. и мокрый колодец Ду 1500мм Н=3000мм-3шт.									
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	94,9	154,62	146,26	14673	13880	–	3103	19199
		НР - 72%; СП - 8%			8,36	37,06	793	3517		1422	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	м3 грунта	6,5	2006,93	–	13045	–	–	9392	24232
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	–	13045	–		1795	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	16,2	22263,50	9293,44	360669	150554	42326	226853	634524
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	167789	61356		47002	
16	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	62	18911,00	–	1172482	–	1172482	–	1266281
		СП - 8%			–	–	–	–		93799	
17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	62	19492,00	–	1208504	–	1208504	–	1305184
		СП - 8%			–	–	–	–		96680	
18	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	124	16873,00	–	2092252	–	2092252	–	2259632
		СП - 8%			–	–	–	–		167380	
19	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	124	4518,00	–	560232	–	560232	–	605051
		СП - 8%			–	–	–	–		44819	
20	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	62	5654,00	–	350548	–	350548	–	378592
		СП - 8%			–	–	–	–		28044	
21	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	62	5654,00	–	350548	–	350548	–	378592
		СП - 8%			–	–	–	–		28044	
22	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы шахтные	т	1,05896	699909,00	–	741176	–	741176	–	800470
		СП - 8%			–	–	–	–		59294	
23	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	62	6560,00	–	406720	–	406720	–	439258
		СП - 8%			–	–	–	–		32538	
28	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,000048	51689,00	–	2	–	2	–	2
					–	–	–	–		–	
30	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	18911,00	–	56733	–	56733	–	61272

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4539	
31	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	19492,00	--	58476	--	58476	--	63154
		СП - 8%			--	--	--	--		4678	
32	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	16873,00	--	151857	--	151857	--	164006
		СП - 8%			--	--	--	--		12149	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5654,00	--	16962	--	16962	--	18319
		СП - 8%			--	--	--	--		1357	
34	2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	3	6560,00	--	19680	--	19680	--	21254
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
36	2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,000072	51689,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
41	2303-0103-0908 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	4	47941,00	--	191764	--	191764	--	207105
		СП - 8%			--	--	--	--		15341	
42	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,08	599367,00	--	47949	--	47949	--	51785
		СП - 8%			--	--	--	--		3836	
44	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	1	64130,00	--	64130	--	64130	--	69260
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
46	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	54520,00	--	545200	--	545200	--	588816
		СП - 8%			--	--	--	--		43616	
48	2302-0103-0610 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	95	4690,00	--	445550	--	445550	--	481194
		СП - 8%			--	--	--	--		35644	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	90680,00	–	90680	–	90680	–	97934
		СП - 8%			–	–	–	–		7254	
52	2302-0103-0612 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	7944,00	–	15888	–	15888	–	17159
		СП - 8%			–	–	–	–		1271	
54	2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	29844,00	–	29844	–	29844	–	32232
		СП - 8%			–	–	–	–		2388	
56	2302-0302-8213 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	1	3501,00	–	3501	–	3501	–	3781
		СП - 8%			–	–	–	–		280	
57	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	36	1560,00	–	56160	–	56160	–	60653
		СП - 8%			–	–	–	–		4493	
58	2302-0302-8207 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	5	821,00	–	4105	–	4105	–	4433
		СП - 8%			–	–	–	–		328	
59	2302-0302-8205 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16	шт.	5	737,00	–	3685	–	3685	–	3980
		СП - 8%			–	–	–	–		295	
61	2304-0502-0804 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	7128,00	–	21384	–	21384	–	23095
		СП - 8%			–	–	–	–		1711	
62	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	4945,00	–	24725	–	24725	–	26703
		СП - 8%			–	–	–	–		1978	
64	2302-0103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2421,00	–	19368	–	19368	–	20917
		СП - 8%			–	–	–	–		1549	
65	2302-0103-0606 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	2077,00	–	20770	–	20770	–	22432
		СП - 8%			–	–	–	–		1662	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	2173,00	--	6519	--	6519	--	7041
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2			тенге								10 157 546
Подраздел 3. Раздел 4 Указатель пожарного гидранта -4 шт.											
73	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12	1200,00	--	14400	--	14400	--	15552
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	
74	2105-0102-0201 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01568	290015,00	--	4547	--	4547	--	4911
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
75	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00348	277824,00	--	967	--	967	--	1044
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3			тенге								21 507
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15 251 033

	Итого прямые затраты		15 251 033
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	1 830 124	
	Всего по сметному расчету		17 081 157

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Елмагамбетов С.Ж.

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г. Актобе

Договор №2/ТЖС/2022 от 01.03.2022г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2/ТЖС/2022	01.03.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**17 081 157**									
Акт №1 за июль 2022г.	**17 081 157**	**15 251 033**							**1 830 124**	**17 081 157**

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Елмагамбетов С.Ж.