Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г. Актобе

Договор №2/ТЖС/2022 от 01.03.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2/ТЖС/2022	01.03.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**25 746 959**									
Акт №2 за сентябрь 2022г.	**8 665 802**	**7 737 323**							**928 479**	**8 665 802**

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

_____ **Изимов С.Б.**

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

_____ **Елмагамбетов С.Ж.**

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"
Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г. Актобе

Договор №2/ТЖС/2022 от 01.03.2022г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 1. Раздел 2 Трубопроводы									
1	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	1,852	360101,35	106803,91	666908	197801	9218	511680	1272875
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	459889	56960		94287	
4	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,015	315701,79	84364,07	4736	1266	33	3759	9174
		НР - 99%; СП - 8%			229120,00	23994,30	3437	360		680	
6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,3	25144,07	1151,96	7543	346	5543	1578	9851
		НР - 91%; СП - 8%			5512,50	269,03	1654	81		730	
7	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0366	826033,07	239812,51	30233	8777	2035	22201	56628
		НР - 99%; СП - 8%			530640,00	82062,66	19421	3003		4195	
9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	60	2693,28	–	161597	–	–	116350	300182
		НР - 72%; СП - 8%			2693,28	–	161597	–		22236	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1 648 710
		Подраздел 2. Раздел 3 Водопроводные колодцы Ду 1500мм Н=2500мм -62шт. и мокрый колодец Ду 1500мм Н=3000мм-3шт.									
10	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	522,1	154,62	146,26	80727	76362	–	17074	105625

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,36	37,06	4365	19349		7824	
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев	м3 грунта	35,8	2006,93	–	71848	–	–	51731	133465
		НР - 72%; СП - 8%			2006,93	–	71848	–		9886	
12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	266,5	35,22	35,22	9386	9387	–	2483	12818
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,94	–	3449		950	
13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	266,5	161,41	76,31	43016	20336	–	23099	71404
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	22679	9402		5289	
14	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	494	275,41	265,08	136053	130950	44	29319	178601
		НР - 72%; СП - 8%			10,24	72,19	5059	35662		13230	
15	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	84,24	22263,50	9293,44	1875477	782879	220096	1179637	3299523
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	872502	319050		244409	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1004,4	876,17	19,84	880025	19927	578173	264703	1236306
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	281925	2702		91578	
27	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Для горловины колодца ВК4, ВК39. Кладка из кирпича 2ряда	м3 кладки	0,12	13088,72	1574,68	1571	189	445	913	2683
		НР - 93%; СП - 8%			7810,18	372,15	937	45		199	
29	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,86	22263,50	9293,44	108201	45166	12698	68056	190357
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	50337	18407		14101	
35	1108-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Для горловины колодца ВК4, ВК39. Кладка из кирпича 2ряда	м3 кладки	0,18	13088,72	1574,68	2356	283	667	1370	4024
		НР - 93%; СП - 8%			7810,18	372,15	1406	67		298	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	42,9	876,17	19,84	37588	851	24695	11306	52806
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	12042	115		3911	
40	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	2784,49	182,48	11138	730	2218	8420	21122
		НР - 99%; СП - 8%			2047,50	78,72	8190	315		1565	
43	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	1	3546,12	260,01	3546	260	258	3108	7186
		НР - 99%; СП - 8%			3027,70	111,36	3028	111		532	
45	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	10	2076,98	82,26	20770	822	3274	16906	40691
		НР - 99%; СП - 8%			1667,40	40,32	16674	403		3014	
47	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	95	1085,33	60,48	103106	5746	5818	90627	209231
		НР - 99%; СП - 8%			963,60	--	91542	--		15499	
49	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3044,90	191,94	3045	192	469	2453	5938
		НР - 99%; СП - 8%			2383,55	94,08	2384	94		440	
51	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1651,42	113,10	3303	226	186	2889	6687
		НР - 99%; СП - 8%			1445,40	13,44	2891	27		495	
53	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1248,59	27,42	1249	27	174	1051	2484
		НР - 99%; СП - 8%			1048,08	13,44	1048	13		184	
55	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	47	2115,88	1361,30	99446	63981	--	52584	164193
		НР - 99%; СП - 8%			754,58	375,54	35465	17650		12162	
60	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2226,98	113,64	17816	909	2383	14444	34841
		НР - 98%; СП - 8%			1815,45	26,88	14524	215		2581	
63	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	18	565,28	30,24	10175	544	380	9158	20880
		НР - 99%; СП - 8%			513,92	--	9251	--		1547	
66	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1435,78	924,49	4307	2774	--	2276	7109
		НР - 99%; СП - 8%			511,29	254,95	1534	765		527	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
68	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,1285	1375648,70	514544,29	176771	66119	46120	83080	280639
		НР - 99%; СП - 8%			502196,20	150872,02	64532	19387		20788	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								6 088 613
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7 737 323

	Итого прямые затраты		**7 737 323**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	928 479	
	Всего по сметному расчету		**8 665 802**

Заказчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"

Изимов С.Б.

Подрядчик: ТОО "EurasiaBuild"

Елмагамбетов С.Ж.