Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункциона[illegible]ого инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзо[illegible]й район.»**
Заказчик: ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Генподрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Договор генерального подряда №01/21 от 23.06.2021г.

АКТ № 3

Приемки выполенных работ за февраль месяц 2022 г.

на устройство паркинга и коммерческих помещении Блок-5

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	*2*	*3*	*4,00*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Раздел 2. Антикоррозионная защита								
1,4	*Устройство покраски лаком с добавлением алюминиевой пудры 10-15% 2 слоя*	*м2*	*1230*	660	811 800		-	811 800
1,5	Лак ПФ-170	кг	492			5 040	*2 479 680*	2 479 680
	Итого по разделу 1:				**811 800**		**2 479 680**	**3 291 480**
Раздел 3. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм								
1	Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии	м2	1 305,00	5 200	6 786 000		-	6 786 000
1,1	Бетон В25 W4 F75	*м3*	*193,00*			21 000	*4 053 000*	4 053 000
1,2	Арматура А-3 диам. 12 мм	*тн*	21,85			420 000	*9 177 000*	9 177 000
1,3	уголок металлический 50х50х5 мм	*тн*	9,80			420 000	*4 116 000*	4 116 000
1,4	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	*тн*	0,18			420 000	*75 600*	75 600
	Итого по разделу 1:				**6 786 000**		**17 421 600**	**24 207 600**
Раздел 5. Заполнения проемов								
1	Монтаж металлопластиковых витражного остекления	м2	126,78	*1 000*	*126 780*			126 780
1,1	*Оконный блок ВО-1 (3000х3100)=12шт.*	*м2*	*111,6*					-
1,2	*Оконный блок с дверью ВО-2 (3000х3100 с дверью 1500х2100)=1шт.*	*м2*	*9,3*					-
1,3	*Дверь металлопластиковая Д-1 с рабочей створкой 900мм (1400*2100)=2шт.*	*м2*	*5,88*					-
	Итого по разделу 2:				**126 780**		**-**	**126 780**
Раздел 6. Устройство отделки фасада с окраской.								
1	**Устройство каркаса для фиброцементных плит**	м2	200,00	*4 004*	*800 800*			800 800
	Покраска фиброцементных плит	м2		*715*	-			-
	Наружная отделка фасада из фиброцементных плит	м2		*3 575*	-			-
1.1.	Фиброцементные плиты	м2	-			2 000	-	-
1.2.	Минплита,толщиной 100 мм	м3	20,00			19 000	*380 000*	380 000
1.4.	Кронштейн КУ 150*80*2,0мм	шт	-			229	-	-
1.5.	Профиль каркасный Г-образный 60*44*1,2мм L 3000мм	мп	400,00			590	*236 000*	236 000
1.6.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	600,00			15	*9 000*	9 000
1.8.	Ветрозащитная пленка Изоспан	м2	200,00			91	*18 200*	18 200
1.9.	Краска для фиброцементных плит	кг				1 000	-	-
2	**Устройство каркаса для сайдинга**	м2	130,00	*4 004*	*520 520*			520 520
	Наружная отделка фасада из сайдинга	м2	130,00	*3 575*	*464 750*			464 750