Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
141140007516

Заказчик ТОО "TEKSAN REFORM Construction",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Рыскулова, дом № 99
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010540005228

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "YNTYMAQ Corporation",050062, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Кабдолова, дом № 16, корпус 1, офис 805/1, тел.: (727) 338-34-90
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда № 01/19 от 13.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
6	30.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытия			Работа	1	125 325 175,00	125 325 175,00	13 427 697,32
				Итого	1	x	125 325 175,00	13 427 697,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Сыдыков Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2020

М.П.

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
#ССЫЛКА!
Наименование строительства и его адрес:
«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»

Типовая междуведомственная форма N КС-3

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код	Код	источник финансирования	Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
				строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из гр.1					
					из них		дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по объекту:									-	-
В том числе за отчетный месяц			-							
									-	
Фундамент. Секция №3. Акт №2	**47 048 900**	**47 048 900**	-						-	
Фундамент. Секция №2. Акт №3	**92 289 516**	**92 289 516**	-						**6 891 329**	**64 319 072**
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №3. Акт №4	**64 319 072**	**64 319 072**	**57 427 743**						**6 536 368**	**61 006 103**
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №2. Акт №5	**61 006 103**	**61 006 103**	**54 469 735**							
Ранее выданный аванс									**13 427 697**	**125 325 175**
Итого к оплате	**264 663 591**	**264 663 591**	**111 897 478**							

М.п

М.п

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____ 27.02.2020 год

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____ 27.02.2020 год

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**
Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**
Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 4

на устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии Секция 3

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 300мм (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм.-6.200**	**м3**	**199,97**	**32 065**	**6 412 038**			**6 412 038**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	202,97			17 500	3 551 975	3 551 975
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,17			230 000	39 100	39 100
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	1,56			230 000	358 800	358 800
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	13,03			230 000	2 996 900	2 996 900
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	3,82			230 000	878 600	878 600
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,52			230 000	119 600	119 600
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,34			386 426	131 385	131 385
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм.-0.100**	**м3**	**71,30**	**32 065**	**2 286 235**			**2 286 235**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	72,37			17 500	1 266 475	1 266 475
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,071			230 000	16 330	16 330
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,642			230 000	147 660	147 660
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	5,348			230 000	1 230 040	1 230 040
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,569			230 000	360 870	360 870
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,214			230 000	49 220	49 220
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,141			386 426	54 486	54 486
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. 2.900**	**м3**	**72,39**	**32 065**	**2 321 185**			**2 321 185**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	73,48			17 500	1 285 900	1 285 900
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,072			230 000	16 560	16 560
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,652			230 000	149 960	149 960
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	5,429			230 000	1 248 670	1 248 670
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,593			230 000	366 390	366 390
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,217			230 000	49 910	49 910
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,143			386 426	55 259	55 259
	Итого по разделу 1:				**11 019 458**		**14 374 090**	**25 393 548**
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм (с отм. -0.100 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. -0.100**	**м3**	**70,000**	**32 065**	**2 244 550**			**2 244 550**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,05			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,25			230 000	57 500	57 500

1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	0,06			230 000	13 800	13 800
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	1,19			230 000	273 700	273 700
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	10,61			230 000	2 440 300	2 440 300
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,22			386 426	85 014	85 014
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. 2.900**	**м3**	**70,000**	**32 065**	**2 244 550**			**2 244 550**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,050			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,25			230 000	57 500	57 500
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	8,033			230 000	1 847 590	1 847 590
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,15			386 426	57 964	57 964
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. 5.900**	**м3**	**70,000**	**32 065**	**2 244 550**			**2 244 550**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,050			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,25			230 000	57 500	57 500
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	8,033			230 000	1 847 590	1 847 590
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,15			386 426	57 964	57 964
	Итого по разделу 2:				**6 733 650**		**10 526 547**	**17 260 197**
Раздел 4. Устройство монолитную железобетонную колонну и ригели (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.-6.200**	**м3**	**5,651**	**32 065**	**181 199**			**181 199**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	5,736			17 500	100 380	100 380
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,357			230 000	82 110	82 110
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,941			230 000	216 430	216 430
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,018			386 426	6 956	6 956
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.-0.100**	**м3**	**2,778**	**32 065**	**89 077**			**89 077**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	2,820			17 500	49 350	49 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,175			230 000	40 250	40 250
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,462			230 000	106 260	106 260
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,009			386 426	3 478	3 478
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм. 2.900**	**м3**	**2,778**	**32 065**	**89 077**			**89 077**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	2,820			17 500	49 350	49 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,175			230 000	40 250	40 250
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,462			230 000	106 260	106 260
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,009			386 426	3 478	3 478
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм.-0.100**	**м3**	**5,800**	**32 065**	**185 977**			**185 977**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	5,887			17 500	103 023	103 023
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,179			230 000	41 170	41 170
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,766			230 000	176 180	176 180
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,02			386 426	7 729	7 729
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм. 2.900**	**м3**	**13,200**	**32 065**	**423 258**			**423 258**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	13,398			17 500	234 465	234 465
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,407			230 000	93 610	93 610
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,744			230 000	401 120	401 120
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			386 426	15 457	15 457
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм. 5.900**	**м3**	**13,200**	**32 065**	**423 258**			**423 258**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	13,398			17 500	234 465	234 465

2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,407			230 000	93 610	93 610
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,744			230 000	401 120	401 120
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			386 426	15 457	15 457
	Итого по разделу 3:				**1 391 846**		**2 621 958**	**4 013 804**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**17 939 085**		**27 522 595**	**46 667 549**
	Прочие материалы 3%							1 400 026
	Итого:							**48 067 575**
	Транспорт и механизм 8%							2 201 808
	Итого:							**50 269 383**
	Накладные расходы 12%							6 032 326
	Итого:							**56 301 709**
	Налоги и платежи 2%							1 126 034
	Итого:							**57 427 743**
	НДС 12%							6 891 329
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**64 319 072**

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»

Текджан А. _____

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

Сыдыков Т. К. _____

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**
Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**
Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 5

на устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии Секция 2

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 300мм (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм.-6.200**	**м3**	**424,81**	**32 065**	**13 621 533**			**13 621 533**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	431,18			17 500	7 545 650	7 545 650
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,48			230 000	110 400	110 400
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	3,25			230 000	747 500	747 500
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	25,39			230 000	5 839 700	5 839 700
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	8,81			230 000	2 026 300	2 026 300
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	2,77			230 000	637 100	637 100
1.7.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,76			230 000	174 800	174 800
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,57			386 426	220 263	220 263
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм.-0.100**	**м3**	**69,00**	**32 065**	**2 212 485**			**2 212 485**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	70,04			17 500	1 225 700	1 225 700
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,53			230 000	121 900	121 900
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,12			230 000	947 600	947 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,43			230 000	328 900	328 900
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,45			230 000	103 500	103 500
1.7.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,09			386 426	34 778	34 778
	Итого по разделу 1:				**15 834 018**		**20 110 091**	**35 944 109**
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм (с отм. -0.100 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. -0.100**	**м3**	**86,70**	**32 065**	**2 780 036**			**2 780 036**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	88,00			17 500	1 540 000	1 540 000
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,31			230 000	71 300	71 300
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	9,22			230 000	2 120 600	2 120 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,93			230 000	213 900	213 900
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,15			386 426	57 964	57 964
	Итого по разделу 2:				**2 780 036**		**4 022 164**	**6 802 200**
Раздел 4. Устройство монолитную железобетонную колонну и ригели (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								

1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.-6.200**	м3	11,30	32 065	362 335			362 335
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	11,47			17 500	200 725	200 725
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,71			230 000	163 300	163 300
1.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,78			230 000	179 400	179 400
1.5.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	1,22			230 000	280 600	280 600
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			386 426	15 457	15 457
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм.-0.100**	м3	3,30	32 065	105 815			105 815
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	3,35			17 500	58 625	58 625
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,16			230 000	36 800	36 800
2.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,55			230 000	126 500	126 500
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,22			230 000	50 600	50 600
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,01			386 426	3 864	3 864
	Итого по разделу 3:				**468 150**		**1 115 871**	**1 584 021**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**18 719 869**		**25 248 126**	**44 330 330**
	Прочие материалы 3%							1 329 910
	Итого:							**45 660 240**
	Транспорт и механизм 8%							2 019 850
	Итого:							**47 680 090**
	Накладные расходы 12%							5 721 611
	Итого:							**53 401 701**
	Налоги и платежи 2%							1 068 034
	Итого:							**54 469 735**
	НДС 12%							6 536 368
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**61 006 103**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____