Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "TEKSAN REFORM Construction",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Рыскулова, дом № 99	141140007516
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "YNTYMAQ Corporation",050062, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Кабдолова, дом № 16, корпус 1, офис 805/1, тел.: (727) 338-34-90	010540005228
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда № 01/19 от 13.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
7	30.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытия			Работа	1	190 801 028,00	190 801 028,00	20 442 967,29
				Итого	1	x	190 801 028,00	20 442 967,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Сыдыков Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2020

М.П.

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**

Генподрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

Наименование строительства и его адрес:

«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»

Типовая междуведомственная форма N КС-3

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,

генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2020 года

Код	Код	источник финансирования	Организационно-правовая форма		
заказчика	подрядчика	наименование	код	наименование	код
договор № 01/19 от 13.03.2019 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
					из гр.1					
				строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по объекту:										
В том числе за отчетный месяц			-						-	-
Котлован. 1-очередь. Акт №1										
Фундамент. Секция №3. Акт №2	**47 048 900**	**47 048 900**	-						-	
Фундамент. Секция №2. Акт №3	**92 289 516**	**92 289 516**	-						-	
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №3. Акт №6	**147 115 426**	**147 115 426**	**73 925 316**						**8 871 038**	**82 796 354**
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №2. Акт №5	**169 010 777**	**169 010 777**	**96 432 745**						**11 571 929**	**108 004 674**
Ранее выданный аванс										
Итого к оплате:	**455 464 619**	**455 464 619**	**170 358 061**						**20 442 967**	**190 801 028**

М.п

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»

Текджан А. _____ 27.02.2020 год

М.п

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

Сыдыков Т. К. _____ 27.02.2020 год

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**
Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**
Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 6

на устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии Секция 3

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 300мм (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. 5.900**	**м3**	**77,31**	**32 065**	**2 478 945**			**2 478 945**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	78,47			17 500	1 373 225	1 373 225
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,094			230 000	21 620	21 620
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,634			230 000	145 820	145 820
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,688			230 000	1 078 240	1 078 240
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,722			230 000	396 060	396 060
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,301			230 000	69 230	69 230
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,138			230 000	31 740	31 740
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. 8.900**	**м3**	**77,31**	**32 065**	**2 478 945**	**-**		**2 478 945**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	78,47			17 500	1 373 225	1 373 225
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,094			230 000	21 620	21 620
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,634			230 000	145 820	145 820
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,688			230 000	1 078 240	1 078 240
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,722			230 000	396 060	396 060
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,301			230 000	69 230	69 230
1.7.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	-			230 000	-	-
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,138			230 000	31 740	31 740
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. 11.900**	**м3**	**77,31**	**32 065**	**2 478 945**	**-**		**2 478 945**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	78,47			17 500	1 373 225	1 373 225
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,094			230 000	21 620	21 620
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,634			230 000	145 820	145 820
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,688			230 000	1 078 240	1 078 240
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,722			230 000	396 060	396 060
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,301			230 000	69 230	69 230
1.7.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	-			230 000	-	-
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,138			230 000	31 740	31 740

1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. 14.900**	**м3**	**77,31**	**32 065**	**2 478 945**	**-**		**2 478 945**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	78,47			17 500	1 373 225	1 373 225
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,094			230 000	21 620	21 620
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,634			230 000	145 820	145 820
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,688			230 000	1 078 240	1 078 240
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,722			230 000	396 060	396 060
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,301			230 000	69 230	69 230
1.7.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	-			230 000	-	-
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,138			230 000	31 740	31 740
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. 17.900**	**м3**	**77,31**	**32 065**	**2 478 945**	**-**		**2 478 945**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	78,47			17 500	1 373 225	1 373 225
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,094			230 000	21 620	21 620
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,634			230 000	145 820	145 820
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,688			230 000	1 078 240	1 078 240
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,722			230 000	396 060	396 060
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,301			230 000	69 230	69 230
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,138			230 000	31 740	31 740
	Итого по разделу 1:				**12 394 725**		**15 579 675**	**27 974 400**
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм (с отм. -0.100 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. 8.900**	**м3**	**70,930**	**32 065**	**2 274 370**			**2 274 370**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,050			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,26			230 000	59 800	59 800
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	5,047			230 000	1 160 810	1 160 810
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	0,364			230 000	83 720	83 720
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,755			230 000	173 650	173 650
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. 11.900**	**м3**	**70,930**	**32 065**	**2 274 370**			**2 274 370**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,050			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,26			230 000	59 800	59 800
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	5,047			230 000	1 160 810	1 160 810
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	0,364			230 000	83 720	83 720
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,755			230 000	173 650	173 650
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. 14.900**	**м3**	**70,930**	**32 065**	**2 274 370**			**2 274 370**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,050			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,26			230 000	59 800	59 800
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	5,047			230 000	1 160 810	1 160 810
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	0,364			230 000	83 720	83 720
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,755			230 000	173 650	173 650

1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. 17.900**	**м3**	**70,930**	**32 065**	**2 274 370**			**2 274 370**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,050			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,26			230 000	59 800	59 800
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	5,047			230 000	1 160 810	1 160 810
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	0,364			230 000	83 720	83 720
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,755			230 000	173 650	173 650
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. 20.900**	**м3**	**70,930**	**32 065**	**2 274 370**			**2 274 370**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,050			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,26			230 000	59 800	59 800
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	5,047			230 000	1 160 810	1 160 810
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	0,364			230 000	83 720	83 720
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,755			230 000	173 650	173 650
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
	Итого по разделу 2:				**11 371 850**		**13 744 775**	**25 116 625**
Раздел 4. Устройство монолитную железобетонную колонну и ригели (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм. 5.900**	**м3**	**2,778**	**32 065**	**89 077**	**-**		**89 077**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	2,820			17 500	49 350	49 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,175			230 000	40 250	40 250
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,462			230 000	106 260	106 260
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,009			230 000	2 070	2 070
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм. 8.900**	**м3**	**2,778**	**32 065**	**89 077**	**-**		**89 077**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	2,820			17 500	49 350	49 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,175			230 000	40 250	40 250
1.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,000			230 000	-	-
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,462			230 000	106 260	106 260
1.5.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,000			230 000		
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,009			230 000	2 070	2 070
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм. 11.900**	**м3**	**2,778**	**32 065**	**89 077**	**-**		**89 077**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	2,820			17 500	49 350	49 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,175			230 000	40 250	40 250
1.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,000			230 000	-	-
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,462			230 000	106 260	106 260
1.5.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,000			230 000		
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,009			230 000	2 070	2 070
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм. 14.900**	**м3**	**2,778**	**32 065**	**89 077**	**-**		**89 077**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	2,820			17 500	49 350	49 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,175			230 000	40 250	40 250
1.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,000			230 000	-	-

1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,462			230 000	106 260	106 260
1.5.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,000			230 000		
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,009			230 000	2 070	2 070
2	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм. 17.900**	**м3**	**2,778**	**32 065**	**89 077**	**-**		**89 077**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	2,820			17 500	49 350	49 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,175			230 000	40 250	40 250
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	0,462			230 000	106 260	106 260
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,009			230 000	2 070	2 070
3	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм. 8.900**	**м3**	**12,700**	**31 721**	**402 857**	**-**		**402 857**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	12,891			17 500	225 593	225 593
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,407			230 000	93 610	93 610
2.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,000			230 000		
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,744			230 000	401 120	401 120
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
3	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм. 11.900**	**м3**	**12,700**	**31 721**	**402 857**	**-**		**402 857**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	12,891			17 500	225 593	225 593
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,407			230 000	93 610	93 610
2.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,000			230 000		
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,744			230 000	401 120	401 120
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
3	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм. 14.900**	**м3**	**12,700**	**31 721**	**402 857**	**-**		**402 857**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	12,891			17 500	225 593	225 593
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,407			230 000	93 610	93 610
2.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,000			230 000		
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,744			230 000	401 120	401 120
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
3	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм. 17.900**	**м3**	**12,700**	**31 721**	**402 857**	**-**		**402 857**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	12,891			17 500	225 593	225 593
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,407			230 000	93 610	93 610
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,744			230 000	401 120	401 120
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
4	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм. 20.900**	**м3**	**12,700**	**31 721**	**402 857**	**-**		**402 857**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	12,891			17 500	225 593	225 593
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,407			230 000	93 610	93 610
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,744			230 000	401 120	401 120
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
	Итого по разделу 3:				**2 459 670**		**4 637 265**	**7 096 935**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**26 226 245**		**33 961 715**	**60 187 960**
	Прочие материалы 3%							1 805 639
	Итого:							**61 993 599**
	Транспорт и механизм 8%							2 716 937

	Итого:							**64 710 536**
	Накладные расходы 12%							7 765 264
	Итого:							**72 475 800**
	Налоги и платежи 2%							1 449 516
	Итого:							**73 925 316**
	НДС 12%							**8 871 038**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**82 796 354**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**
Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**
Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 7

на устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии Секция 2

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4,00	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 300мм (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. +2.900**	**м3**	**69,00**	**32 065**	**2 212 485**			**2 212 485**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	70,04			17 500	1 225 700	1 225 700
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,53			230 000	121 900	121 900
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,12			230 000	947 600	947 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,43			230 000	328 900	328 900
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,45			230 000	103 500	103 500
1.6.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,09			386 426	34 778	34 778
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. +5.900**	**м3**	**69,00**	**32 065**	**2 212 485**			**2 212 485**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	70,04			17 500	1 225 700	1 225 700
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,53			230 000	121 900	121 900
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,12			230 000	947 600	947 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,43			230 000	328 900	328 900
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,45			230 000	103 500	103 500
1.6.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,09			386 426	34 778	34 778
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. +8.900**	**м3**	**69,00**	**32 065**	**2 212 485**			**2 212 485**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	70,04			17 500	1 225 700	1 225 700
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,53			230 000	121 900	121 900
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,12			230 000	947 600	947 600

1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,43			230 000	328 900	328 900
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,45			230 000	103 500	103 500
1.6.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,09			386 426	34 778	34 778
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. +11.900**	**м3**	**69,00**	**32 065**	**2 212 485**			**2 212 485**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	70,04			17 500	1 225 700	1 225 700
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,53			230 000	121 900	121 900
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,12			230 000	947 600	947 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,43			230 000	328 900	328 900
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,45			230 000	103 500	103 500
1.6.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,09			386 426	34 778	34 778
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. +14.900**	**м3**	**69,00**	**32 065**	**2 212 485**			**2 212 485**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	70,04			17 500	1 225 700	1 225 700
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,53			230 000	121 900	121 900
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,12			230 000	947 600	947 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,43			230 000	328 900	328 900
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	0,45			230 000	103 500	103 500
1.6.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	0,12			230 000	27 600	27 600
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,09			386 426	34 778	34 778
	Итого по разделу 1:				**11 062 425**		**14 041 890**	**25 104 315**
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм (с отм. -0.100 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм.5.900**	**м3**	**86,70**	**32 065**	**2 780 036**			**2 780 036**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	88,00			17 500	1 540 000	1 540 000
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,31			230 000	71 300	71 300
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	9,22			230 000	2 120 600	2 120 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,93			230 000	213 900	213 900
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,15			386 426	57 964	57 964
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм.8.900**	**м3**	**86,70**	**32 065**	**2 780 036**			**2 780 036**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	88,00			17 500	1 540 000	1 540 000
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,31			230 000	71 300	71 300
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	9,22			230 000	2 120 600	2 120 600

1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,93			230 000	213 900	213 900
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,15			386 426	57 964	57 964
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм.11.900**	**м3**	**86,70**	**32 065**	**2 780 036**			**2 780 036**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	88,00			17 500	1 540 000	1 540 000
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,31			230 000	71 300	71 300
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	9,22			230 000	2 120 600	2 120 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,93			230 000	213 900	213 900
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,15			386 426	57 964	57 964
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм.14.900**	**м3**	**86,70**	**32 065**	**2 780 036**			**2 780 036**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	88,00			17 500	1 540 000	1 540 000
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,31			230 000	71 300	71 300
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	9,22			230 000	2 120 600	2 120 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,93			230 000	213 900	213 900
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,15			386 426	57 964	57 964
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм.17.900**	**м3**	**86,70**	**32 065**	**2 780 036**			**2 780 036**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	88,00			17 500	1 540 000	1 540 000
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,31			230 000	71 300	71 300
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	0,08			230 000	18 400	18 400
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	9,22			230 000	2 120 600	2 120 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,93			230 000	213 900	213 900
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,15			386 426	57 964	57 964
	Итого по разделу 2:				**13 900 180**		**20 110 820**	**34 011 000**
Раздел 4. Устройство монолитную железобетонную колонну и ригели (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.+2.900**	**м3**	**11,30**	**32 065**	**362 335**			**362 335**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	11,47			17 500	200 725	200 725
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,71			230 000	163 300	163 300
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,57			230 000	361 100	361 100
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.+5.900**	**м3**	**11,30**	**32 065**	**362 335**			**362 335**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	11,47			17 500	200 725	200 725
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,71			230 000	163 300	163 300
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,57			230 000	361 100	361 100
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.+8.900**	**м3**	**11,30**	**32 065**	**362 335**			**362 335**

1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	11,47			17 500	200 725	200 725
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,71			230 000	163 300	163 300
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,57			230 000	361 100	361 100
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.+11.900**	**м3**	**11,30**	**32 065**	**362 335**			**362 335**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	11,47			17 500	200 725	200 725
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,71			230 000	163 300	163 300
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,57			230 000	361 100	361 100
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.+14.900**	**м3**	**11,30**	**32 065**	**362 335**			**362 335**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	11,47			17 500	200 725	200 725
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,71			230 000	163 300	163 300
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,57			230 000	361 100	361 100
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм.+5.900**	**м3**	**25,38**	**32 065**	**813 810**			**813 810**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	25,76			17 500	450 800	450 800
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	1,21			230 000	278 300	278 300
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	5,07			230 000	1 166 100	1 166 100
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,11			230 000	25 300	25 300
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм.+8.900**	**м3**	**25,38**	**32 065**	**813 810**			**813 810**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	25,76			17 500	450 800	450 800
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	1,21			230 000	278 300	278 300
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	5,07			230 000	1 166 100	1 166 100
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,11			230 000	25 300	25 300
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм.+11.900**	**м3**	**25,38**	**32 065**	**813 810**			**813 810**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	25,76			17 500	450 800	450 800
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	1,21			230 000	278 300	278 300
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	5,07			230 000	1 166 100	1 166 100
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,11			230 000	25 300	25 300
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм.+14.900**	**м3**	**25,38**	**32 065**	**813 810**			**813 810**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	25,76			17 500	450 800	450 800
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	1,21			230 000	278 300	278 300
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	5,07			230 000	1 166 100	1 166 100
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,11			230 000	25 300	25 300
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм.+17.900**	**м3**	**25,38**	**32 065**	**813 810**			**813 810**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	25,76			17 500	450 800	450 800
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	1,21			230 000	278 300	278 300
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	5,07			230 000	1 166 100	1 166 100
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,11			230 000	25 300	25 300
	Итого по разделу 3:				**5 880 725**		**13 274 125**	**19 154 850**

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**30 843 330**		**47 426 835**	**78 270 165**
	Прочие материалы 3%							2 348 105
	Итого:							**80 618 270**
	Транспорт и механизм 8%							3 794 147
	Итого:							**84 412 417**
	Накладные расходы 12%							10 129 490
	Итого:							**94 541 907**
	Налоги и платежи 2%							1 890 838
	Итого:							**96 432 745**
	НДС 12%							**11 571 929**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**108 004 674**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____