Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "TEKSAN REFORM Construction",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Рыскулова, дом № 99**	**141140007516**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "YNTYMAQ Corporation",050062, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Кабдолова, дом № 16, корпус 1, офис 805/1, тел.: (727) 338-34-90**	**010540005228**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор генерального подряда № 01/19 от 13.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
9	31.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытия			Работа	1	782 260 228,00	782 260 228,00	83 813 595,86
				Итого	1	x	782 260 228,00	83 813 595,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Сыдыков Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.12.2020

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Наименование строительства и его адрес:
«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»

Типовая междуведомственная форма N КС-3

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,

генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	источник финансирования наименование	Организационно-правовая форма код	наименование	код
		договор № 01/19 от 13.03.2019 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: из гр.1 — строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1		2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по объекту:										
В том числе за отчетный месяц			-						-	-
Котлован. 1-очередь. Акт №1										
Фундамент. Секция №3. Акт №2	47 048 900	47 048 900	-						-	
Фундамент. Секция №2. Акт №3	92 289 516	92 289 516	-						-	
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №3. Акт №12	250 661 112	250 661 112	18 526 189						2 223 143	20 749 332
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №2. Акт №13	483 284 949	483 284 949	163 525 124						19 623 015	183 148 139
Устройство наружных и внутренних стен и перегородок. Секция №3. Акт №14	77 867 614	77 867 614	41 856 739						5 022 809	46 879 548
Устройство наружных и внутренних стен и перегородок. Секция №2. Акт №15	149 679 774	149 679 774	100 316 377						12 037 965	112 354 342
Устройство ж/б фундамента. Секция № 1. Акт № 16	46 330 885	46 330 885	41 366 862						4 964 023	46 330 885
Устройство ж/б фундамента. Секция № 4. Акт № 17	46 330 885	46 330 885	41 366 862						4 964 023	46 330 885
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №4. Акт №18	250 316 643	250 316 643	223 497 003						26 819 640	250 316 643
Устройство наружных и внутренних стен и перегородок. Секция №4. Акт №19	76 150 454	76 150 454	67 991 477						8 158 977	76 150 454
Ранее выданный аванс										
Итого к оплате:	1 519 960 732	1 519 960 732	698 446 633						83 813 595	782 260 228

М.П.

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____ 31.12.2020 год

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____ 31.12.2020 год

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**
Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**
Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 12

на устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии Секция 3

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 300мм (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. 35.900**	**м3**	**87,31**	**32 065**	**2 799 595**			**2 799 595**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	88,62			17 500	1 550 850	1 550 850
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	0,094			230 000	21 620	21 620
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,634			230 000	145 820	145 820
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	4,688			230 000	1 078 240	1 078 240
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	1,722			230 000	396 060	396 060
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	1,301			230 000	299 230	299 230
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,138			230 000	31 740	31 740
	Итого по разделу 1:				**2 799 595**		**3 523 560**	**6 323 155**
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм (с отм. -0.100 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм. 38.900**	**м3**	**72,400**	**32 065**	**2 321 506**			**2 321 506**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	71,050			17 500	1 243 375	1 243 375
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	1,26			230 000	289 800	289 800
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	5,047			230 000	1 160 810	1 160 810
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	0,364			230 000	83 720	83 720
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	0,755			230 000	173 650	173 650
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	1,12			230 000	257 600	257 600
	Итого по разделу 2:				**2 321 506**		**3 208 955**	**5 530 461**
Раздел 4. Устройство монолитную железобетонную колонну и ригели (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм. 35.900**	**м3**	**5,600**	**32 065**	**179 564**	**-**		**179 564**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	2,820			17 500	49 350	49 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	1,775			230 000	408 250	408 250
1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,462			230 000	336 260	336 260
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	1,009			230 000	232 070	232 070
3	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм. 38.900**	**м3**	**25,400**	**31 721**	**805 713**	**-**		**805 713**

2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	25,781			17 500	451 168	451 168
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	0,407			230 000	93 610	93 610
2.3.	Арматура А-3 диам. 20 мм	тн	0,000			230 000		
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,744			230 000	401 120	401 120
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	1,04			230 000	239 200	239 200
	Итого по разделу 3:				**985 277**		**2 211 028**	**3 196 305**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**6 106 378**		**8 943 543**	**15 049 921**
	Прочие материалы 3%							451 498
	Итого:							**15 501 419**
	Транспорт и механизм 8%							715 483
	Итого:							**16 216 902**
	Накладные расходы 12%							1 946 028
	Итого:							**18 162 930**
	Налоги и платежи 2%							363 259
	Итого:							**18 526 189**
	НДС 12%							**2 223 143**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**20 749 332**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**

Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 13

на устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии Секция 2

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство монолитных жёлезобетонных стен толщиной 300мм (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных стен на отм. -0.100 по +35.900**	**м3**	**269,00**	**32 065**	**8 625 485**			**8 625 485**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	273,04			17 500	4 778 200	4 778 200
1.2.	Арматура А-1 диам. 6 мм	тн	24,08			230 000	5 538 400	5 538 400
1.3.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	27,53			230 000	6 331 900	6 331 900
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	24,12			230 000	5 547 600	5 547 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 16 мм	тн	21,43			230 000	4 928 900	4 928 900
1.6.	Арматура А-3 диам. 18 мм	тн	20,45			230 000	4 703 500	4 703 500
1.6.	Арматура А-3 диам. 25 мм	тн	20,12			230 000	4 627 600	4 627 600
1.8.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	20,09			386 426	7 763 298	7 763 298
	Итого по разделу 1:				**8 625 485**		**44 219 398**	**52 844 883**
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм (с отм. -0.100 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии на отм.+2.900 по 38.900**	**м3**	**386,70**	**32 065**	**12 399 536**			**12 399 536**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	392,50			17 500	6 868 750	6 868 750
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	30,31			230 000	6 971 300	6 971 300
1.3.	Арматура А-3 диам. 10 мм	тн	30,08			230 000	6 918 400	6 918 400
1.4.	Арматура А-3 диам. 12 мм	тн	39,22			230 000	9 020 600	9 020 600
1.5.	Арматура А-3 диам. 14 мм	тн	30,93			230 000	7 113 900	7 113 900
1.6.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	24,25			386 426	9 370 831	9 370 831
	Итого по разделу 2:				**12 399 536**		**46 263 781**	**58 663 317**
Раздел 4. Устройство монолитную железобетонную колонну и ригели (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	**Устройство монолитную ж/бетонную колонну на отм.+35.900**	**м3**	**101,30**	**32 065**	**3 248 185**			**3 248 185**
1.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	102,82			17 500	1 799 350	1 799 350
1.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	20,71			230 000	4 763 300	4 763 300

1.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	1,57			230 000	361 100	361 100
1.6	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,04			230 000	9 200	9 200
2.	**Устройство монолитных ж/бетонных ригели на отм.+38.900**	**м3**	**125,38**	**32 065**	**4 020 310**			**4 020 310**
2.1.	Бетон В25 W4 F75	м3	127,26			17 500	2 227 050	2 227 050
2.2.	Арматура А-1 диам. 8 мм	тн	8,12			230 000	1 867 600	1 867 600
2.4.	Арматура А-3 диам. 22 мм	тн	5,07			230 000	1 166 100	1 166 100
2.5.	Вязальная проволка стальная Ø1,2мм	тн	0,11			230 000	25 300	25 300
	Итого по разделу 3:				**7 268 495**		**12 219 000**	**19 487 495**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**28 293 516**		**102 702 179**	**130 995 695**
	Прочие материалы 3%							3 929 871
	Итого:							**134 925 566**
	Транспорт и механизм 8%							8 216 174
	Итого:							**143 141 740**
	Накладные расходы 12%							17 177 009
	Итого:							**160 318 749**
	Налоги и платежи 2%							3 206 375
	Итого:							**163 525 124**
	НДС 12%							**19 623 015**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**183 148 139**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**

Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 14

на устройство наружных и внутренних стен и перегородок блок 3

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Заполнение стен теплоблоками толщиной 300мм								
	Кладка стен из теплоблоков толщиной 300мм	м3	422,941	11 590	4 901 886			4 901 886
1	*Теплоблок (600х300х250)*	*м3*	*429,2851*			*19 239*	*8 259 016*	8 259 016
2	*Гнутый швеллер 120х40х1,5*	*тн*	*6,000*			*323 629*	*1 941 774*	1 941 774
3	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*2200*			*70*	*154 000*	154 000
4	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*2,58*			*6 800*	*17 544*	17 544
5	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*10 560,0*			*40*	*422 400*	422 400
6	*Грунтовка ГФ-020*	*кг*	*37,00*			*370*	*13 690*	13 690
	Итого по разделу 1:				**4 901 886**		**10 808 424**	**15 710 310**
Раздел 2. Устройство внутренних стен из теплоблоков толщиной 200мм								
	Кладка стен из теплоблоков толщиной 200мм	м3	241,03	11 590	2 793 538			2 793 538
	Теплоблок (600х100х250)	м3	*244,6455*			*19 239*	*4 706 734*	4 706 734
1	*Гнутый швеллер 75х40х4*	*тн*	*5,20*			*323 629*	*1 682 871*	*1 682 871*
2	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*1780*			*70*	*124 600*	*124 600*
3	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*2,20*			*6 800*	*14 960*	*14 960*
4	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*8980*			*40*	*359 200*	*359 200*
	Итого по разделу 2:						**6 888 365**	**9 681 903**
Раздел 4. Устройство внутренних перегородок из теплоблока толщ.100мм								
	Кладка стен из теплоблоков толщиной 100мм	м3	5,80	11 590	67 222			67 222
	Теплоблок (600х100х250)	*м3*	*5,887*			*19 239*	*113 260*	113 260
1	*Гнутый швеллер 75х40х4*	*тн*	*11,257*			*323 629*	*3 643 092*	*3 643 092*
2	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*3450*			*70*	*241 500*	*241 500*
3	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*3,150*			*6 800*	*21 420*	*21 420*
4	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*12 941*			*40*	*517 640*	*517 640*
	Итого по разделу 4:						**4 536 912**	**4 604 134**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**4 901 886**		**22 233 701**	**29 996 347**
	Прочие материалы 3%							899 890
	Итого:							**30 896 237**
	Транспорт и механизм 8%							2 471 699
	Итого:							**33 367 936**
	Накладные расходы 12%							4 004 152
	Итого:							**37 372 088**
	Налоги и платежи 2%							4 484 651
	Итого:							**41 856 739**
	НДС 12%							**5 022 809**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							**46 879 548**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**

Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 15

на устройство наружных и внутренних стен и перегородок блок 2

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Заполнение стен теплоблоками толщиной 300мм								
	Кладка стен из теплоблоков толщиной 300мм	м3	1230,38	11 590	14 260 104			14 260 104
1	*Теплоблок (600х300х250)*	*м3*	*1248,836*			*19 239*	*24 026 350*	24 026 350
2	*Гнутый швеллер 120х40х1,5*	*тн*	*10,200*			*323 629*	*3 301 016*	3 301 016
3	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*3000*			*70*	*210 000*	210 000
4	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*3,60*			*6 800*	*24 480*	24 480
5	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*15 600,0*			*40*	*624 000*	624 000
6	*Грунтовка ГФ-020*	*кг*	*58,00*			*370*	*21 460*	21 460
	Итого по разделу 1:				**14 260 104**		**28 207 306**	**42 467 410**
Раздел 2. Устройство внутренних стен из теплоблоков толщиной 200мм								
	Кладка стен из теплоблоков толщиной 200мм	м3	551,05	11 590	6 386 670			6 386 670
	Теплоблок (600х100х250)	м3	*559,3158*			*19 239*	*10 760 676*	10 760 676
1	*Гнутый швеллер 75х40х4*	*тн*	*6,30*			*323 629*	*2 038 863*	*2 038 863*
2	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*2240*			*70*	*156 800*	*156 800*
3	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*3,20*			*6 800*	*21 760*	*21 760*
4	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*10560*			*40*	*422 400*	*422 400*
	Итого по разделу 2:						**13 400 499**	**19 787 169**
Раздел 4. Устройство внутренних перегородок из теплоблока толщ.100мм								
	Кладка стен из теплоблоков толщиной 100мм	м3	167,52	11 590	1 941 557			1 941 557
	Теплоблок (600х100х250)	*м3*	*170,0328*			*19 239*	*3 271 261*	3 271 261
1	*Гнутый швеллер 75х40х4*	*тн*	*11,257*			*323 629*	*3 643 092*	*3 643 092*
2	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*3450*			*70*	*241 500*	*241 500*
3	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*3,150*			*6 800*	*21 420*	*21 420*
4	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*12 941*			*40*	*517 640*	*517 640*
	Итого по разделу 4:						**7 694 913**	**9 636 470**

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**14 260 104**		**49 302 718**	**71 891 049**
	Прочие материалы 3%							2 156 731
	Итого:							**74 047 780**
	Транспорт и механизм 8%							5 923 822
	Итого:							**79 971 602**
	Накладные расходы 12%							9 596 592
	Итого:							**89 568 194**
	Налоги и платежи 2%							10 748 183
	Итого:							**100 316 377**
	НДС 12%							**12 037 965**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							**112 354 342**

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»

Текджан А.

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

Сыдыков Т. К.

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**

Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 16

на устройство ж/б монолитного фундамента Блок 1

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство ж/б монолитного фундамента								
1	Устройство подстилающего слоя бетона	м2	380	2 144	814 720			814 720
2	Бетон В7,5 W4 F75	м3	38,57			12 500	482 125	482 125
3	Устройство ж/б монолитного фундамента	м3	520,0	31 490	16 374 800			16 374 800
4	Бетон В25 W4 F75	м3	527,8			17 500	9 236 500	9 236 500
5	Арматура А I Ø8	тн	0,054			230 000	12 420	12 420
6	Арматура А III Ø12	тн	2,502			230 000	575 460	575 460
7	Арматура А III Ø14	тн	4,052			230 000	931 960	931 960
8	Арматура А III Ø16	тн	19,927			230 000	4 583 210	4 583 210
9	Арматура А III Ø18	тн	0,594			230 000	136 620	136 620
10	Арматура А III Ø20	тн	0,121			230 000	27 830	27 830
11	Арматура А III Ø22	тн	2,191			230 000	503 930	503 930
12	Арматура А III Ø25	тн	0,245			230 000	56 350	56 350
13	Проволока вязальная д. 1,1мм	тн	0,534			230 000	122 820	122 820
14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	487,76	600	292 656			292 656
15	Битум строительный БН 90/10	тн	0,293			104 236	30 541	30 541
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					**17 482 176**		**16 699 766**	**33 858 745**

	Прочие материалы 3%							1 015 762
	Итого:							**34 874 507**
	Транспорт и механизм 8%							1 335 981
	Итого:							**36 210 488**
	Накладные расходы 12%							4 345 259
	Итого:							**40 555 747**
	Налоги и платежи 2%							811 115
	Итого:							**41 366 862**
	НДС 12%							4 964 023
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС								**46 330 885**

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»

Текджан А. _____

Генподрядчик:

Генеральный директор

ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"

СЫЛЫКОВ Т. К. _____

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**
Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**
Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 17
на устройство ж/б монолитного фундамента Блок 4

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство ж/б монолитного фундамента								
1	Устройство подстилающего слоя бетона	м2	380	2 144	814 720			814 720
2	Бетон В7,5 W4 F75	м3	38,57			12 500	482 125	482 125
3	Устройство ж/б монолитного фундамента	м3	520,0	31 490	16 374 800			16 374 800
4	Бетон В25 W4 F75	м3	527,8			17 500	9 236 500	9 236 500
5	Арматура А I Ø8	тн	0,054			230 000	12 420	12 420
6	Арматура А III Ø12	тн	2,502			230 000	575 460	575 460
7	Арматура А III Ø14	тн	4,052			230 000	931 960	931 960
8	Арматура А III Ø16	тн	19,927			230 000	4 583 210	4 583 210
9	Арматура А III Ø18	тн	0,594			230 000	136 620	136 620
10	Арматура А III Ø20	тн	0,121			230 000	27 830	27 830
11	Арматура А III Ø22	тн	2,191			230 000	503 930	503 930
12	Арматура А III Ø25	тн	0,245			230 000	56 350	56 350
13	Проволока вязальная д. 1,1мм	тн	0,534			230 000	122 820	122 820
14	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2	487,76	600	292 656			292 656

15	Битум строительный БН 90/10	тн	0,293			104 236	30 541	30 541
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1					**17 482 176**		**16 699 766**	**33 858 745**
	Прочие материалы 3%							1 015 762
	Итого:							**34 874 507**
	Транспорт и механизм 8%							1 335 981
	Итого:							**36 210 488**
	Накладные расходы 12%							4 345 259
	Итого:							**40 555 747**
	Налоги и платежи 2%							811 115
	Итого:							**41 366 862**
	НДС 12%							4 964 023
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС								**46 330 885**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сейдыков Т. К. _____

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**

Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 18

на устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии Секция 4

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС,	Общая стоимость,	Стоимость ед. без НДС,	Общая стоимость,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 300мм (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								
1.	Устройство монолитных ж/бетонных стен	м3	1 250,40	32 065	40 094 076			40 094 076
1.1.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	1 269,16			17 500	*22 210 300*	*22 210 300*
1.2.	*Арматура А-1 диам. 6 мм*	*тн*	1,430			230 000	*328 900*	*328 900*
1.3.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	9,490			230 000	*2 182 700*	*2 182 700*
1.4.	*Арматура А-3 диам. 12 мм*	*тн*	76,910			230 000	*17 689 300*	*17 689 300*
1.5.	*Арматура А-3 диам. 16 мм*	*тн*	26,543			230 000	*6 104 890*	*6 104 890*
1.6.	*Арматура А-3 диам. 18 мм*	*тн*	4,439			230 000	*1 020 970*	*1 020 970*
1.7.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*2,139*			230 000	*491 970*	*491 970*
3.7.	Гидроизоляция обмазочная горячим битумом за 2 раза	м2	199,50	316	63 042			*63 042*
3.8.	*Битум*	*тн*	*0,499*			*105 000*	*52 395*	*52 395*
	Итого по разделу 1:				**40 157 118**		**50 081 425**	**90 238 543**
Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм (с отм. -0.100 до отм. 41.600)								
1.	Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии	м3	993,1	32 065	31 843 752			31 843 752
1.1.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	1 008,00			17 500	*17 640 000*	*17 640 000*
1.2.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	3,627			230 000	*834 210*	*834 210*
1.3.	*Арматура А-3 диам. 10 мм*	*тн*	70,654			230 000	*16 250 420*	*16 250 420*
1.4.	*Арматура А-3 диам. 12 мм*	*тн*	5,095			230 000	*1 171 850*	*1 171 850*
1.5.	*Арматура А-3 диам. 14 мм*	*тн*	10,575			230 000	*2 432 250*	*2 432 250*
1.6.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*1,619*			230 000	*372 370*	*372 370*
	Итого по разделу 2:				**31 843 752**		**38 701 100**	**70 544 852**
Раздел 4. Устройство монолитную железобетонную колонну и ригели (с отм. -5.600 до отм. 41.600)								

1.	Устройство монолитную ж/бетонную колонну	м3	43,200	32 065	1 385 208			1 385 208
1.1.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	*43,85*			*17 500*	*767 375*	*767 375*
1.2.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	*2,780*			*230 000*	*639 400*	*639 400*
1.3.	*Арматура А-3 диам. 22 мм*	*тн*	*7,336*			*230 000*	*1 687 280*	*1 687 280*
1.4.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*0,182*			*230 000*	*41 860*	*41 860*
2.	Устройство монолитных ж/бетонных ригели	м3	177,70	32 065	5 697 951			5 697 951
2.1.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	*180,37*			*17 500*	*3 156 475*	*3 156 475*
2.2.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	*5,634*			*230 000*	*1 295 820*	*1 295 820*
2.3.	*Арматура А-3 диам. 22 мм*	*тн*	*23,657*			*230 000*	*5 441 110*	*5 441 110*
2.4.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*0,527*			*230 000*	*121 210*	*121 210*
	Итого по разделу 4:				**7 083 159**		**13 029 320**	**20 112 479**
Раздел 5. Устройство монолитных железобетонных лестниц с отм. -6.200 по отм. 41.600								
1.	Устройство ж/б лестницы	м3	46,20	32 065	1 481 403			1 481 403
1.2.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	*46,89*			*16 500*	*773 685*	*773 685*
1.5.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	*0,4208*			*225 000*	*94 680*	*94 680*
1.8.	*Арматура А-3 диам. 12 мм*	*тн*	*1,5574*			*225 000*	*350 415*	*350 415*
1.9.	*Арматура А-3 диам. 16 мм*	*тн*	*3,6469*			*225 000*	*820 553*	*820 553*
2.4.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*0,101*			*220 000*	*22 220*	*22 220*
	Итого по разделу 5:				**1 481 403**		**2 061 553**	**3 542 956**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**79 084 029**		**101 811 845**	**184 438 830**
	Прочие материалы 3%							3 054 355
	Итого:							**187 493 185**
	Транспорт и механизм 8%							8 144 948
	Итого:							**195 638 133**
	Накладные расходы 12%							23 476 576
	Итого:							**219 114 709**
	Налоги и платежи 2%							4 382 294
	Итого:							**223 497 003**
	НДС 12%							**26 819 640**
ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС								**250 316 643**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**

Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 19

на устройство наружных и внутренних стен и перегородок блок 4

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Заполнение стен теплоблоками толщиной 300мм								
	Кладка стен из теплоблоков толщиной 300мм	м3	709,941	11 590	8 228 216			8 228 216
1	*Теплоблок (600x300x250)*	*м3*	*745,43805*			*19 239*	*14 341 483*	14 341 483
2	*Гнутый швеллер 120x40x1,5*	*тн*	*11,652*			*323 629*	*3 770 925*	3 770 925
3	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*3302*			*70*	*231 140*	231 140
4	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*6,29*			*6 800*	*42 772*	42 772
5	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*45 436,2*			*40*	*1 817 448*	1 817 448
6	*Грунтовка ГФ-020*	*кг*	*104,51*			*370*	*38 669*	38 669
	Итого по разделу 1:				**8 228 216**		**20 242 437**	**28 470 653**
Раздел 2. Устройство внутренних стен из теплоблоков толщиной 200мм								
	Теплоблок (600x100x250)	м3	328,03	11 590	3 801 868	*19 239*	*6 310 969*	10 112 837
1	*Гнутый швеллер 75x40x4*	*тн*	*9,20*			*323 629*	*2 977 387*	*2 977 387*
2	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*1526*			*70*	*106 820*	*106 820*
3	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*2,64*			*6 800*	*17 952*	*17 952*
4	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*13121*			*40*	*524 840*	*524 840*
	Итого по разделу 2:				**3 801 868**		**9 937 968**	**13 739 836**
Раздел 4. Устройство внутренних перегородок из теплоблока толщ.100мм								
1	Теплоблок (600x100x250)	*м3*	161,8	11 590	1 875 262	*19 239*	*3 112 870*	4 988 132
2	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*6 470,4*			*40*	*258 816*	*258 816*
3	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*752*			*70*	*52 640*	*52 640*
4	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*1,223*			*6 800*	*8 316*	*8 316*
5	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*6 470,4*			*40*	*258 816*	*258 816*
6	*Гнутый швеллер 75x40x4*	*тн*	*2,931*			*323 629*	*948 419*	*948 419*
	Итого по разделу 4:				**1 875 262**		**3 371 686**	**6 515 139**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**13 905 346**		**33 552 091**	**48 725 628**
	Прочие материалы 3%							1 461 769

	Итого:							**50 187 397**
	Транспорт и механизм 8%							4 014 992
	Итого:							**54 202 389**
	Накладные расходы 12%							6 504 287
	Итого:							**60 706 676**
	Налоги и платежи 2%							7 284 801
	Итого:							**67 991 477**
	НДС 12%							**8 158 977**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							**76 150 454**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыпыков Т. К.