Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофу[illegible]ионального инфраструктурного комплекса. ул. Каб[illegible]ова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 1**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

АКТ №272
на устройство наружной отделки фасада. Блок 1

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство отделки фасада с окраской.								
1	**Устройство каркаса для фиброцементных плит**	м2	2 167,00	1 920	4 160 239			4 160 239
	Покраска фиброцементных плит	м2	2 167,00	343	742 900			742 900
	Наружная отделка фасада из фиброцементных плит	м2	2 167,00	1 714	3 714 499			3 714 499
1.1.	Фиброцементные плиты	м2	2 167,00			1 039	2 251 212	2 251 212
1.2.	Минплита,толщиной 100 мм	м3	127,68			9 869	1 260 117	1 260 117
1.3.	Миплита толщиной 50 мм	м3	99,83			9 869	985 206	985 206
1.4.	Кронштейн КУ 150*80*2,0мм	шт	4 334,00			119	515 528	515 528
1.5.	Профиль каркасный Г-образный 60*44*1,2мм L 3000мм	мп	4 334,00			306	1 328 215	1 328 215
1.6.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	6 501,00			8	50 652	50 652
1.8.	Ветрозащитная пленка Изоспан	м2	1 847,00			47	87 304	87 304
1.9.	Краска для фиброцементных плит	кг	866,80			519	450 242	450 242
								15 546 114
2	**Устройство фактурной отделки с утеплением**	м2	773,74	823	636 616			636 616
2.1.	Грунтовка стеновая	кг	116,06			43	4 984	4 984
2.2.	Клей фасадный	кг	12 379,84			42	514 437	514 437
2.3.	Стеклосетка фасадная	м2	773,74			52	39 871	39 871
2.4.	Кварцгрунтовка	кг	193,44			236	45 686	45 686
2.5.	Шпатлевка фасадная	кг	1 160,61			26	29 904	29 904
2.6.	Стоимость краски фасадной	кг	160,16			386	61 900	61 900
2.7.	Стоимость колера	кг	160,16			52	8 253	8 253
								1 341 652
	Итого по разделу 1:				**9 254 255**		**7 633 512**	**16 887 766**
Раздел 2. Отделка цоколя								
3	**Монтаж керамогранита**	м2	148	3 428	507 037			507 037