Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофу[illegible]лонального инфраструктурного комплекса. ул. Каб[illegible]ова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 4**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

АКТ №275
на устройство наружной отделки фасада. Блок 4

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство отделки фасада с окраской.								
1	**Устройство каркаса для фиброцементных плит**	м2	2 724,00	1 878	5 114 587	-	-	5 114 587
	Покраска фиброцементных плит	м2	2 724,00	335	913 319	-	-	913 319
	Наружная отделка фасада из фиброцементных плит	м2	2 724,00	1 676	4 566 595	-	-	4 566 595
1.1.	Фиброцементные плиты	м2	2 724,00	-	-	1 016	2 767 634	2 767 634
1.2.	Минплита,толщиной 100 мм	м3	127,68	-	-	9 652	1 232 409	1 232 409
1.3.	Миплита толщиной 50 мм	м3	99,83	-	-	9 652	963 543	963 543
1.4.	Кронштейн КУ 150*80*2,0мм	шт	5 448,00	-	-	116	633 788	633 788
1.5.	Профиль каркасный Г-образный 60*44*1,2мм L 3000мм	мп	5 448,00	-	-	300	1 632 904	1 632 904
1.6.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	8 172,00	-	-	8	62 272	62 272
1.8.	Ветрозащитная пленка Изоспан	м2	2 404,00	-	-	46	111 134	111 134
1.9.	Краска для фиброцементных плит	кг	1 089,60	-	-	508	553 527	553 527
				-	-	-	-	**18 551 710**
2	**Устройство фактурной отделки с утеплением**	м2	773,74	805	622 618	-	-	622 618
2.1.	Грунтовка стеновая	кг	116,06	-	-	42	4 874	4 874
2.2.	Клей фасадный	кг	12 379,84	-	-	41	503 126	503 126
2.3.	Стеклосетка фасадная	м2	773,74	-	-	50	38 995	38 995
2.4.	Кварцгрунтовка	кг	193,44	-	-	231	44 681	44 681
2.5.	Шпатлевка фасадная	кг	1 160,61	-	-	25	29 246	29 246
2.6.	Стоимость краски фасадной	кг	160,16	-	-	378	60 539	60 539
2.7.	Стоимость колера	кг	160,16	-	-	50	8 072	8 072
				-	-	-	-	**1 312 152**
	Итого по разделу 1:				**11 217 119**		**8 646 743**	**19 863 862**
Раздел 2. Отделка цоколя								
3	**Монтаж керамогранита**	м2	148	3 353	495 888	-	-	495 888