Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 3**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 26
на устройство кровли, балясин. Блок 3

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство кровли над техэтажом								
1	Устройство уклонообразущего слоя из керамзитобетона	м2	351,40	700	245 980			245 980
	Стоимость керамзитобетона	*м3*	*56,2*			*9 000*	*506 016*	*506 016*
2	Устройство стяжки из бетона В 7,5 с армированием	м2	351,4	1 800	632 520			632 520
	Бетон В 7,5	*м3*	*10,5*			*11 000*	*115 962*	*115 962*
	Сетка 4 ВР1, ячейка 200х200 мм	*тн*	*0,3479*			*227 000*	*78 970*	*78 970*
3	Устройство мягкой кровли из Унифлекса - 2 слоя	м2	544,7	1 800	980 406			980 406
	Унифлекс ЭКП	*м2*	*1252,7*			*3 500*	*4 384 594*	*4 384 594*
	Пропан	*кг*	*626,37*			*180*	*112 747*	*112 747*
	Итого по разделу 1:				**1 858 906**		**5 198 288**	**7 057 194**
Раздел 2. Устройство парапетов.								
1	Устройство парапетов	мп	89,30	6 500	580 450			580 450
2	*Парапетный отлив (тип 1), ширина 0.6м*	*м2*	*53,6*			*1 800*	*96 444*	*96 444*
3	*Парапетный фартук из ПВХ-жести ширина 1.1м*	м2	98,2			*1 800*	*176 814*	*176 814*
4	*Фартук - оцинкованная сталь b=0.8мм, ширина 0.8м*	м2	7,9			*1 800*	*14 256*	*14 256*
5	*Фартук - оцинкованная сталь b=0.8мм, ширина 0.5м*	м2	*44,7*			*1 800*	*80 370*	*80 370*
6	*Костыль и крепежные элементы*	шт	1028			*700*	*719 810*	*719 810*
	Итого по разделу 2:				**580 450**		**1 087 694**	**1 668 144**
Раздел 3. Устройство вентшахты								
1.	Устройство вентшахты	шт	7,00	95 000	665 000			**665 000**
1.1.	*Материалы вентшахты*	*шт*	*7,0*			*256 500*	*1 795 500*	*1 795 500*
	Итого по разделу 3:				**665 000**		**1 795 500**	**2 460 500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**3 104 356**		**8 081 482**	**11 185 838**

	Прочие материалы 3%							242 444
	Итого:							**11 428 283**
	Транспорт и механизм 8%							646 519
	Итого:							**12 074 801**
	Накладные расходы 12%							372 523
	Итого:							**12 447 324**
	Налоги и платежи 2%							124 473
	Итого:							**12 571 797**
	НДС 12%							**1 508 616**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**14 080 413**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: