Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 2**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 27
на устройство кровли, балясин. Блок 2

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство кровли над техэтажом								
1	Устройство уклонообразущего слоя из керамзитобетона	м2	702,80	700	491 960			491 960
	Стоимость керамзитобетона	*м3*	*112,4*			*9 000*	*1 012 032*	*1 012 032*
2	Устройство стяжки из бетона В 7,5 с армированием	м2	702,8	1 800	1 265 040			1 265 040
	Бетон В 7,5	*м3*	*21,1*			*11 000*	*231 924*	*231 924*
	Сетка 4 ВР1, ячейка 200х200 мм	*тн*	*0,6958*			*227 000*	*157 940*	*157 940*
3	Устройство мягкой кровли из Унифлекса - 2 слоя	м2	1089,3	1 800	1 960 812			1 960 812
	Унифлекс ЭКП	*м2*	*2505,5*			*3 500*	*8 769 187*	*8 769 187*
	Пропан	*кг*	*1252,74*			*180*	*225 493*	*225 493*
	Итого по разделу 1:				**3 717 812**		**10 396 577**	**14 114 389**
Раздел 2. Устройство парапетов.								
1	Устройство парапетов	мп	178,60	6 500	1 160 900			1 160 900
2	*Парапетный отлив (тип 1), ширина 0.6м*	*м2*	*107,2*			*1 800*	*192 888*	*192 888*
3	*Парапетный фартук из ПВХ-жести ширина 1.1м*	м2	196,5			*1 800*	*353 628*	*353 628*
4	*Фартук - оцинкованная сталь b=0.8мм, ширина 0.8м*	м2	7,9			*1 800*	*14 256*	*14 256*
5	*Фартук - оцинкованная сталь b=0.8мм, ширина 0.5м*	*м2*	*89,3*			*1 800*	*160 740*	*160 740*
6	*Костыль и крепежные элементы*	шт	2011			*700*	*1 407 420*	*1 407 420*
	Итого по разделу 2:				**1 160 900**		**2 128 932**	**3 289 832**
Раздел 3. Устройство вентшахты								
1.	Устройство вентшахты	шт	14,00	95 000	1 330 000			**1 330 000**
1.1.	*Материалы вентшахты*	*шт*	*14,0*			*256 500*	*3 591 000*	*3 591 000*
	Итого по разделу 3:				**1 330 000**		**3 591 000**	**4 921 000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**6 208 712**		**16 116 509**	**22 325 221**

	Прочие материалы 3%							483 495
	Итого:							**22 808 716**
	Транспорт и механизм 8%							1 289 321
	Итого:							**24 098 037**
	Накладные расходы 12%							745 045
	Итого:							**24 843 082**
	Налоги и платежи 2%							248 431
	Итого:							**25 091 513**
	НДС 12%							**3 010 982**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**28 102 494**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: