Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 3**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 30
на устройство оконных, дверных блоков и витражей блок 3

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Заполнения оконных проемов								
	Изготовление и монтаж металлопластиковых оконных блоков	м2	359,46	12 810	4 604 683			4 604 683
1	*Оконный блок ОК-1 (1800х1500)=108шт.*	*м2*	*291,6*			*12 500*	*3 645 000*	*3 645 000*
2	*Оконный блок ОК-4 (1800х800)=4шт.*	*м2*	*5,76*			*12 500*	*72 000*	*72 000*
3	*Оконный блок ВН-1 (41400х1500)=1шт.*	*м2*	*62,1*			*12 500*	*776 250*	*776 250*
	Итого по разделу 1:				**4 604 683**		**4 493 250**	**9 097 933**
Раздел 2. Заполнения дверных проемов								
	Изготовление и монтаж металлических дверных блоков	шт	79	7 500	592 500			592 500
1	*Дверной блок ДМ (2100х1000)=79шт (кварт. стальные двери)*	*шт*	*79*			*25 000*	*1 975 000*	*1 975 000*
	Изготовление и монтаж алюминиевых дверных блоков	м2	105,84	10 500	1 111 320			*1 111 320*
1	*Дверной блок ДО (2100х1200)=42шт (двери лестничных маршей)*	*м2*	*105,84*			*12 000*	*1 270 080*	*1 270 080*
	Итого по разделу 2:				**1 703 820**		**3 245 080**	**4 948 900**
Раздел 3. Устройство подоконных досок								
	Изготовление и монтаж подоконных досок	пм	289,2	1 150	332 580			332 580
1	*Подоконная доска ПД-1 (1830х250х40)=108шт*	*пм*	*197,64*			*1 600*	*316 224*	*316 224*
2	*Подоконная доска ПД-2 (1830х250х40)=4шт*	*пм*	*7,32*			*1 600*	*11 712*	*11 712*
3	*Подоконная доска ПД-3 (1570х250х40)=12шт*	*пм*	*37,68*			*1 600*	*60 288*	*60 288*
4	*Подоконная доска ПД-4 (970х250х40)=48шт*	*пм*	*46,56*			*1 600*	*74 496*	*74 496*
	Итого по разделу 3:				**332 580**		**462 720**	**795 300**
Раздел 4. Устройство металлопастиковых наружных витражей балконов								
	Изготовление и монтаж металлопластиковых витражей балконов	м2	244,08	11 500	2 806 920			2 806 920
1	*Витражи балконные ОК-2 (2400х2240)=12шт*	*м2*	*47,88*			*12 500*	*598 500*	*598 500*
2	*Витражи балконные ОК-2а (2400х2240)=12шт*	*м2*	*47,88*			*12 500*	*598 500*	*598 500*

3	*Витражи балконные ОК-3 (2400х1640)=24шт*	*м2*	*74,16*			*12 500*	*927 000*	*927 000*
4	*Витражи балконные ОК-3а (2400х1640)=24шт*	*м2*	*74,16*			*12 500*	*927 000*	*927 000*
	Итого по разделу 4:				**2 806 920**		**3 051 000**	**5 857 920**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**9 448 003**		**11 252 050**	**20 700 053**
	Прочие материалы 3%							337 562
	Итого:							**21 037 614**
	Транспорт и механизм 8%							900 164
	Итого:							**21 937 778**
	Накладные расходы 12%							1 133 760
	Итого:							**23 071 538**
	Налоги и платежи 2%							461 431
	Итого:							**23 532 969**
	НДС 12%							**2 823 956**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**26 356 925**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: