Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 2**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 39
на устройство полов блок 2

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Пол с отм. -5,600 по 41.600								
	Техзоны, водомерный узел, венткамера, тепловой пункт, коридор, тех. пом. подвала							
1	*Пеноплекс толщ.40мм*	*м3*	*9,55*			*12 000*	114 600	114 600
2	*Бикрост*	*м2*	*477,50*			*317*	151 368	151 368
3	*Битумная мастика*	*кг*	*3 342,50*			*555*	1 855 088	1 855 088
4	Устройство цементно-песчаное покрытие толщиной 100 мм	м2	477,50	1 200	573 000			573 000
5	*Цемент М-400*	*тн*	*19,100*			*17 857*	*341 069*	*341 069*
6	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*	*62,075*			*950*	*58 971*	*58 971*
7	Сетка 4Вр-I-200	*м2*	*477,50*			*1230*	*587 325*	587 325
	Лифтовой холл, тамбур,Площадка лестничной клетки							
1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 62 мм	м2	1 593,98	900	1 434 582			1 434 582
2	*Цемент М-400*	*тн*	*39,531*			*17 857*	*705 900*	705 900
3	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*	*128,475*			*950*	*122 051*	122 051
4	Сетка 4Вр-I-200	*м2*	*1 593,98*			*1230*	*1 960 595*	1 960 595
5	Устройство покрытие из плитки керамической	м2	*1 597,74*	1 500	2 396 612			2 396 612
6	*Плитка керамическая*	*м2*	*1 597,74*			*2 500*	*3 994 353*	3 994 353
7	*Плинтус керамический*	*мп*	*1 443,00*	1500	2 164 500	*1 700*	*2 453 100*	4 617 600
8	*Клей кафельный*	*кг*	*11 992,27*			*40*	*479 691*	479 691
	Общие комнаты, спальни, прихожие							
1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	м2	5 736,96	1 200	6 884 352			6 884 352
2	*Цемент М-400*	*тн*	*91,791*			*17 857*	1 639 118	1 639 118
3	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*	*298,322*			*950*	283 406	283 406
4	*Пеноплекс толщ.50мм*	*м3*	*286,85*			*12 000*	3 442 176	3 442 176

5	Сетка 4Вр-I-200	*м2*	*5 736,96*			*1230*	*7 056 461*	7 056 461
	Сан.узлы							
1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	м2	314,88	1 200	377 856			377 856
2	*Цемент М-400*	*тн*	*5,038*			*17 857*	89 965	89 965
3	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*	*16,374*			*950*	15 555	15 555
4	Сетка 4Вр-I-200	*м2*	*314,88*			*1230*	*387 302*	387 302
4	*Пеноплекс толщ.40мм*	*м3*	*12,60*			*12 000*	151 142	151 142
	Тех.этаж							
1	Устройство пароизоляционного слоя "Изоспан"	м2	577,36	300	173 208			173 208
	Стоимость пароизоляциионого материала "Изоспан"	*м2*	577,36			*500*	*288 680*	*288 680*
2	Монтаж минплиты ПТЭ-150. толщ. 150 мм	м2	577,36	250	144 340			
	Стоимость минплиты ПТЭ - 150	*м3*	144,34			20 000	2 886 800	2 886 800
1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	м2	577,36	900	519 624			519 624
2	*Цемент М-400*	*тн*	*9,238*			*17 857*	*164 959*	*164 959*
3	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*	*30,023*			*950*	*28 522*	*28 522*
4	Сетка 4Вр-I-200	*м2*	*577,36*			*1230*	*710 153*	710 153
	Итого по разделу 1:				**14 668 074**		**29 968 348**	**44 492 082**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**14 668 074**		**29 968 348**	**44 492 082**
	Прочие материалы 3%							899 050
	Итого:							**45 391 132**
	Транспорт и механизм 8%							2 397 468
	Итого:							**47 788 600**
	Накладные расходы 12%							1 760 169
	Итого:							**49 548 769**
	Налоги и платежи 2%							990 975
	Итого:							**50 539 744**
	НДС 12%							**6 064 769**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**56 604 514**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: