Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 3**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 42
на устройство наружной отделки фасада. Блок 3

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство отделки фасада с окраской.								
1	**Устройство каркаса для фиброцементных плит**	м2	2 724,00	3 300,00	8 989 200			8 989 200
	Покраска фиброцементных плит	м2	2 724,00	660,00	1 797 840			1 797 840
	Наружная отделка фасада из фиброцементных плит	м2	2 724,00	2 640,00	7 191 360			7 191 360
1.1.	Фиброцементные плиты	м2	2 724,00			2 000	5 448 000	5 448 000
1.2.	Минплита,толщиной 100 мм	м3	127,68			19 000	2 425 958	2 425 958
1.3.	Миплита толщиной 50 мм	м3	99,83			19 000	1 896 704	1 896 704
1.4.	Кронштейн КУ 150*80*2,0мм	шт	5 448,00			229	1 247 592	1 247 592
1.5.	Профиль каркасный Г-образный 60*44*1,2мм L 3000мм	мп	5 448,00			590	3 214 320	3 214 320
1.6.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	8 172,00			15	122 580	122 580
1.8.	Ветрозащитная пленка Изоспан	м2	2 404,00			91	218 764	218 764
1.9.	Краска для фиброцементных плит	кг	1 089,60			1 000	1 089 600	1 089 600
								33 641 918
2	**Устройство фактурной отделки с утеплением**	м2	773,74	1 584	1 225 604			1 225 604
2.1.	Грунтовка стеновая	кг	116,06			83	9 595	9 595
2.2.	Клей фасадный	кг	12 379,84			80	990 387	990 387
2.3.	Стеклосетка фасадная	м2	773,74			99	76 760	76 760
2.4.	Кварцгрунтовка	кг	193,44			455	87 954	87 954
2.5.	Шпатлевка фасадная	кг	1 160,61			50	57 570	57 570
2.6.	Стоимость краски фасадной	кг	160,16			744	119 170	119 170
2.7.	Стоимость колера	кг	160,16			99	15 889	15 889
								2 582 929
	Итого по разделу 1:				**19 204 004**		**17 020 843**	**36 224 847**
Раздел 2. Отделка цоколя								
3	**Монтаж керамогранита**	м2	148	6 600	976 140			976 140

3.1.	Стоимость минплиты	м3	29,5			19 000	561 070	561 070
3.2.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	591,6			15	2 219	2 219
3.3.	Арматурные подконструкции	п.м.	1479			230	340 170	340 170
3.4.	Керамогранит	м2	155			5 940	922 452	922 452
	Итого по разделу 2:				**976 140**		**1 825 911**	**2 802 051**
Раздел 3. Обрамление окон и балконов								
1	Обрамление окон из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	198,93			2 145	426 705	**426 705**
		мп	795,72	858	682 728			**682 728**
2	Обрамление балконов из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	185			2 145	397 361	**397 361**
		мп	650	858	557 700			**557 700**
	Итого по разделу 3:				**1 240 428**		**824 066**	**2 064 494**
Раздел 4. Транспорт и обслуживание								
1	Аренда люлек с обслуживанием	м2	2724,0	1 000				**2 724 000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**20 180 144**		**18 846 754**	**43 815 392**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К.