Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 2**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 43
на устройство наружной отделки фасада. Блок 2

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство отделки фасада с окраской.								
1	**Устройство каркаса для фиброцементных плит**	м2	3 762,00	3 696,00	13 904 352			13 904 352
	Покраска фиброцементных плит	м2	3 762,00	660,00	2 482 920			2 482 920
	Наружная отделка фасада из фиброцементных плит	м2	3 762,00	3 300,00	12 414 600			12 414 600
1.1.	Фиброцементные плиты	м2	3 762,00			2 000	7 524 000	7 524 000
1.2.	Минплита,толщиной 100 мм	м3	57,20			19 000	1 086 800	1 086 800
1.3.	Миплита толщиной 50 мм	м3	159,50			19 000	3 030 500	3 030 500
1.4.	Кронштейн КУ 150*80*2,0мм	шт	7 524			229	1 722 996	1 722 996
1.5.	Профиль каркасный Г-образный 60*44*1,2мм L 3000мм	мп	7 524,00			590	4 439 160	4 439 160
1.6.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	11 286			15	169 290	169 290
1.8.	Ветрозащитная пленка Изоспан	м2	3 122,00			91	284 102	284 102
1.9.	Краска для фиброцементных плит	кг	1 248,80			1 000	1 248 800	1 248 800
								48 307 520
2	**Устройство фактурной отделки с утеплением**	м2	1 514,19	1 584	2 398 477			2 398 477
2.1.	Грунтовка стеновая	кг	227,13			83	18 777	18 777
2.2.	Клей фасадный	кг	24 227,04			80	1 938 163	1 938 163
2.3.	Стеклосетка фасадная	м2	1 514,19			99	150 217	150 217
2.4.	Кварцгрунтовка	кг	378,55			455	172 124	172 124
2.5.	Шпатлевка фасадная	кг	2 271,29			50	112 663	112 663
2.6.	Стоимость краски фасадной	кг	313,44			744	233 212	233 212
2.7.	Стоимость колера	кг	313,44			99	31 095	31 095
								5 054 729
	Итого по разделу 1:				**31 200 349**		**22 161 900**	**53 362 249**
Раздел 2. Отделка цоколя								
3	**Монтаж керамогранита**	м2	187	6 600	1 233 672			1 233 672

3.1.	Стоимость минплиты	м3	54,1			19 000	1 026 950	1 026 950
3.2.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	747,68			15	11 215	11 215
3.3.	Арматурные подконструкции	п.м.	1869			230	429 916	429 916
3.4.	Керамогранит	м2	196			5 940	1 165 820	1 165 820
	Итого по разделу 2:				**1 233 672**		**2 633 901**	**3 867 573**
Раздел 3. Обрамление окон и балконов								
1	Обрамление окон из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	397,86			2 145	853 410	**853 410**
		мп	1591,44	858	1 365 456			**1 365 456**
2	Обрамление балконов из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	371			2 145	794 723	**794 723**
		мп	1300	858	1 115 400			**1 115 400**
	Итого по разделу 3:				**2 480 856**		**1 648 132**	**4 128 988**
Раздел 4. Устройство отделки торцевой стены								
1	Устройство минплиты	м2	572	2 574	1 472 328			**1 472 328**
2	Устройство клеевой штукатурки	м2	572	2 574	1 472 328			**1 472 328**
	Клеевая штукатурка Ceresit CT	кг	2860			172	**490 776**	**490 776**
	Итого по разделу 3:				**2 944 656**		**490 776**	**3 435 432**
Раздел 5. Транспорт и обслуживание								
1	Аренда люлек с обслуживанием	м2	3762,0	1 000				**3 762 000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**37 859 532**		**26 934 709**	**68 556 242**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К.