Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **АО «АЛЕЛЬ АГРО». Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Байтерек, учетный квартал 018, строение 1. Фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельский округ, с. М. Туймебаев, строение 109Б. БИН 980340000191., Тел. 225-43-60, 225-43-46, факс 225-43-39.**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»Адрес: РК, г. Алматы, ул. Акшагыл 39/2. БИН 020640012305**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комбикормового завода и элеватора в Жамбылской области, Байзакского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Административно-бытовой комплекс**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 14.09.2021

Акт выполненных работ №43 за октябрь месяц 2021г.

за **октябрь 2021 (месяц, год) на № 3-1-1 Архитектурно-строительные работы АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	E11-010101-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3		982,51	226,44	217,9	222480	214089	0	32038	274879	
				м3 грунта		8,54	36,75	8391	36107		20361		
2	2	E11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		41,5	3574,18	0	148328	0	0	106796	275534	
				м3 грунта		3574,18	0	148328	0		20410		
3	3	E11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		716,922	21,68	21,68	15543	15543	0	4744	21910	
				м3 грунта		0	9,19	0	6589		1623		
4	4	E11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		716,922	8,91	8,91	6388	6388	0	1951	9006	
				м3 грунта		0	3,78	0	2710		667		
5	5	E11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3		79,658	1380,61	0	109977	0	0	79183	204293	
				м3 грунта		1380,61	0	109977	0		15133		
6	6	E11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		716,922	58,86	58,86	42198	42198	0	12889	59494	
				м3 уплотненного грунта		0	24,97	0	17902		4407		
7	7	E11-010201-0308 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		716,922	25,11	25,11	18002	18002	0	5523	25407	
				м3 уплотненного грунта		0	10,7	0	7671		1882		
8	8	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		716,922	94,16	80,63	67505	57806	2079	14845	88938	
				м3 уплотненного грунта		10,63	18,13	7621	12998		6588		
	8.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	71,6922	29				2079,07			
9	9	E11-010102-0327 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3		54,33	320,18	309,25	17395	16801	20	2792	21802	
				м3 грунта		10,56	60,82	574	3304		1615		
	9.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0076	2627				19,98			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	С3412-102-0101	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т*км	95,0775	163		15498			1240	16738	
11	11	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	54,33	21,94	18,37	1192	998	6	440	1763	
						3,46	7,78	188	423		131		
	11.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0022	2627				5,71			Казахстан 100%
12	12	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	173,1	6239,57	1811,92	1080070	313643	598545	289056	1478656	
						969,85	825,72	167881	142932		109530		
	12.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	199,065	3003				597792,19			Казахстан 100%
13	13	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	44,7	25683,61	2089,83	1148057	93415	842710	211702	1468540	
						4741,2	463,27	211932	20708		108781		
	13.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	45,3705	16903				766897,56			Казахстан 100%
14	14	С1214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1908	277977		53038		53038	4243	57281	Казахстан
15	15	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	2,97	263848		783629		783629	62690	846319	Казахстан
16	16	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,1608	22108,03	1411,99	69879	4463	910	59922	140185	
						20408,04	424,6	64506	1342		10384		
	16.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	9,4824	96				910,31			
17	17	Е11-070101-0101	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	20	1818,06	975,02	36361	19501	0	28783	70356	
						843,04	376,59	16861	7532		5212		
18	18	Е11-070101-0102	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	155	2415,55	1329,03	374410	206000	0	292748	720531	
						1086,52	514,07	168411	79681		53373		
19	19	С1261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	75,384	32686		2464001		2464001	197120	2661121	Казахстан
20	20	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки из бетона В12,5 W6 F100. Устройство**	м3	11,6	19512,82	1231,39	226349	14285	198067	15931	261662	
						1206,68	302,55	13997	3510		19382		
	20.1	212-101-0509	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	11,832	16456				194707,39			Казахстан 100%
21	21	С1214-210-0301	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	0,68029	263848		179493		179493	14359	193852	Казахстан
22	22	Е11-060301-0410	**Армирование угловых стыков**	т	5,14002	16836,2	1527,64	86538	7852	161	74576	174003	
						15277,2	666,6	78525	3426		12889		
	22.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,4392	112				161,19			
23	23	С1261-102-0251	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	5,14002	267997		1377510		1377510	110201	1487711	
24	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		460,548	904,07	20,27	416368	9335	264092	134207	594621	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 поверхности		310,37	2,97	142940	1368		44046		
	24.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0737	158209				11658,05			Казахстан 100%
	24.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,1105	53822				5949,03			
	24.3	261-105-0504	Мастика резиная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1105,3152	223				246485,29			
			ИТОГО:					**8960209**	**1040319**	**6764261**	**1368126**	**11154602**	
								1140132	**348203**		**826267**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Повышающий коэффициент по дог. К-1,10030782605673									**12 273 495,87**	
			НДС			**12 %**		**1 472 819,51**					
			Итого с НДС									**13 746 315,38**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баймагамбетов Н Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати(при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

АО «АЛЕЛЬ АГРО»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Жатакпаева Р Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Алимбетов Н А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)