Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ОМАР-ТРАНС"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского с.о., Мугалжарского района Актюбинской области**

Утверждена приказом председателем Агенства РК по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от 02.04.2019 г, №178

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№207	**06.09.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского с.о., Мугалжарского района Актюбинской области	**191 520 000**	**13 791 764**							**1 655 012**	**15 446 776**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

_____Алдияров Н. С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

Директор

_____Дукенов М. О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

директор

_____Бирмагамбетов М.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
856
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №18

за август 2022г.
на Общестроительные работы (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**1109-0305-0201**	**Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж НР=69%**	**т конструкций**	**31,5634**	40516,14	12965,87	1278827,13	409246,94	243893	504184	1925653,13
					19823,2	3327,07	625687,59	105013,64		142642	

30 2105-0101-0401	Листовой прокат из низколегированной стали, оцинкованная углеродистая толщиной 1,5мм (прямолинейный профиль 305П)	т	63,1034	269398		16999929,75		16999929,75		18359924,07
									1359994,32	
83 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	13,79	32050,42	1574,68	441975	21715	330903	87875	572238
				6479,87	372,15	89357	5132	–	42388	
84 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	199,63	5393,65	116,49	1076734	23255	651193	379341	1572561
				2015,16	28,09	402286	5608	–	116486	
85 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,50295	763553,62	6394,26	384029	3216	349716	37516	455269
				61829,6	1384,32	31097	696	–	33724	
86 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	565,34	240,6	18656	7940	5015	8817	29671
				172,78	53,63	5702	1770	–	2198	
88 1107-0503-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3592,04	898,07	14368	3592	7341	4949	20862
				858,78	189,64	3435	759	–	1545	

90	1106-0801-0109	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**1,44**	31485,51	2633,56	45339	3792	27987	13083	63096
					9416,87	567,42	13560	817	–	4674	
91	2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03728**	213952		7976		7976	–	8614
					–		–		–	638	
92	1109-0403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %**	**м2**	**-64**	7435,42	477	-475867	-30528	-406	-317194	-856506
					6952,08	230,76	-44933	-14769		-63445	
95	2109-0304-0108	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25146-82**	**м2**	**-64**	41596		-2662144		-2662144	-	-2875116
					-		-		-	-212972	

109 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проекмов	-0,8	3555,39	173,98	-2844	-139	-1487	-1157	-4321
				1523,21	81,96	-1219	-66	-	-320	
110 2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	-0,8	25250		-20200		-20200	-	-21816
				-		-		-	-1616	
113 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	-73	225,8	31,91	-16484	-2329	-8755	-5887	-24160
				73,96	11,83	-5399	-864	–	-1789	
114 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-3,048	22736,41	7,2	-69301	-22	-57766	-10819	-86532
				3777,12	–	-11512	–	–	-6410	
115 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-73	1614,54	85,52	-117862	-6243	-61876	-47605	-178704
				681,41	12,32	-49743	-900	–	-13237	

116 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-73	1009,63	42,33	-73703	-3090	-40600	-28697	-110592
				411,14	7,03	-30014	-514	–	-8192	
117 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	-10,95	13692,53	1624,23	-149933	-17785	-89772	-45654	-211234
				3870	565,38	-42377	-6191	–	-15647	
118 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-3,65	22736,41	7,2	-82988	-26	-69175	-12959	-103623
				3777,12	–	-13786	–	–	-7676	
119 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-59,4	672,58	29,15	-39951	-1732	-17538	-20238	-65004
				348,17	14,29	-20681	-849	–	-4815	
120 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	-118,8	82,34	4,94	-9782	-587	-8684	-744	-11368
				4,3	2,36	-511	-280	–	-842	
121 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-59,4	3290,74	77,62	-195470	-4611	-116560	-71766	-288615
				1250,83	34,48	-74299	-2048	–	-21379	
122 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	-65,34	789,94	1,65	-51615	-108	-31091	-19241	-76524
				312,46	0,81	-20416	-53	–	-5668	

123 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	-37,9	225,8	31,91	-8558	-1209	-4545	-3056	-12543
				73,96	11,83	-2803	-448	–	-929	
124 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-1,895	22736,41	7,2	-43085	-14	-35914	-6729	-53799
				3777,12	–	-7158	–	–	-3985	
125 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	-5,685	13692,53	1624,23	-77842	-9234	-46607	-23702	-109668
				3870	565,38	-22001	-3214	–	-8124	
126 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-1,895	22736,41	7,2	-43085	-14	-35914	-6729	-53799
				3777,12	–	-7158	–	–	-3985	
127 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-37,9	672,58	29,15	-25491	-1105	-11190	-12914	-41477
				348,17	14,29	-13196	-542	–	-3072	
128 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	-75,8	82,34	4,94	-6241	-374	-5541	-475	-7253
				4,3	2,36	-326	-179	–	-537	
129 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-37,9	3290,74	77,62	-124719	-2942	-74371	-45790	-184150
				1250,83	34,48	-47406	-1307	–	-13641	

130 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	-41,69	789,94	1,65	-32933	-69	-19837	-12276	-48826
				312,46	0,81	-13026	-34	–	-3617	
131 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	-67,2	225,8	31,91	-15174	-2144	-8059	-5419	-22240
				73,96	11,83	-4970	-795	–	-1647	
132 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-3,36	22736,41	7,2	-76394	-24	-63679	-11930	-95390
				3777,12	–	-12691	–	–	-7066	
133 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-67,2	1614,54	85,52	-108497	-5747	-56959	-43822	-164505
				681,41	12,32	-45791	-828	–	-12186	
134 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-67,2	1009,63	42,33	-67847	-2845	-37374	-26415	-101803
				411,14	7,03	-27629	-472	–	-7541	
135 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	-10,08	13692,53	1624,23	-138021	-16372	-82639	-42026	-194451
				3870	565,38	-39010	-5699	–	-14404	
136 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-3,36	22736,41	7,2	-76394	-24	-63679	-11930	-95390
				3777,12	–	-12691	–	–	-7066	
137 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	-80,8	1059,56	96,46	-85612	-7794	-49292	-29577	-124404

				353,06	36,36	-28528	-2937	–	-9215	
138 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 %	м2 покрытия	-161,6	106,85	4,28	-17267	-691	-14932	-1871	-20669
				10,17	2,14	-1644	-346	–	-1531	
139 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	-18,1	225,8	31,91	-4087	-578	-2171	-1460	-5991
				73,96	11,83	-1339	-214	–	-444	
140 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-0,362	22736,41	7,2	-8231	-3	-6861	-1285	-10277
				3777,12	–	-1367	–	–	-761	
141 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-18,1	1614,54	85,52	-29223	-1548	-15342	-11804	-44309
				681,41	12,32	-12334	-223	–	-3282	
142 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-18,1	1009,63	42,33	-18274	-766	-10067	-7115	-27420
				411,14	7,03	-7442	-127	–	-2031	
143 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	-2,715	13692,53	1624,23	-37175	-4410	-22258	-11319	-52374
				3870	565,38	-10507	-1535	–	-3880	
144 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-0,905	22736,41	7,2	-20576	-7	-17152	-3213	-25692

				3777,12	–	-3418	–	–	-1903	
145 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-18,1	672,58	29,15	-12174	-528	-5344	-6167	-19808
				348,17	14,29	-6302	-259	–	-1467	
147 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	-816,4	225,8	31,91	-184343	-26051	-97911	-65837	-270194
				73,96	11,83	-60381	-9658	–	-20014	
148 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-40,82	22736,41	7,2	-928100	-294	-773624	-144931	-1158873
				3777,12	–	-154182	–	–	-85842	
149 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	-816,4	1614,54	85,52	-1318110	-69819	-691989	-532379	-1998528
				681,41	12,32	-556303	-10058	–	-148039	
150 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	-81,64	22736,41	7,2	-1856201	-588	-1547249	-289862	-2317748
				3777,12	–	-308364	–	–	-171685	
154 2206-0101-0401	Спортивное покрытие типа Graboflex Start, толщиной 6,5 мм	м2	-832,728	11477		-9557219		-9557219	–	-10321797
				–		–		–	-764578	
155 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	-118	672,58	29,15	-79364	-3440	-34841	-40204	-129134
				348,17	14,29	-41084	-1686	–	-9566	

156	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	-236	82,34	4,94	-19432	-1166	-17252	-1478	-22583
					4,3	2,36	-1015	-557	–	-1673	
172	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями НР = 69 %	м2	159,6	2662,9	951,81	424999	151909	214745	66493	530811
					365,57	238,23	58345	38022	–	39319	
173	2106-0201-0207	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2	159,6	9501		1516360		1516360	-	1637669
					-		-		-	121309	
174	2106-1001-0501	Фасонные изделия для заделки стыков навесных панелей	шт.	365	1303		475595		475595	-	513643
					–		–		–	38048	
175	2110-0304-0102	Терморазделющая полоса	м	520	223		115960		115960	–	125237
					–		–		–	9277	
176	2113-0208-0607	Шурупы для сэндвич-панелей, размерами 5,5 мм х 140-190 мм ГОСТ 1147-80	шт.	344	184		63296		63296	–	68360
					–		–		–	5064	

177 1126-0101-1101	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом**	**м3 изоляции**	**6,7**	22581,65	1405,22	151297	9415	14957	99953	271350
				18944	685,44	126925	4592	–	20100	
178 2111-0102-0105	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	**м3**	**8,308**	23017		191225		191225	–	206523
				–		–		–	15298	
179 1109-0501-0101	**Цоколь. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %**	**м2**	**75,5**	381,63	11,73	28813	886	1041	18804	51426
				356,11	4,85	26886	366	–	3809	
180 2105-0109-0210	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**83,05**	2012		167097		167097	–	180465
				–		–		–	13368	
181 1112-0101-1304	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита НР = 92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**75,5**	464,04	50,95	35035	3847	-	29548	69750
				413,09	12,3	31188	929	–	5167	

182	2111-0103-0104	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 36 кг/м3 до 45 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**9,3318**	19634		183221		183221	–	197879
					–		–		–	14658	
197	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**2,46**	3567,85	1025,51	8777	2523	4274	2781	12483
					804,96	410,72	1980	1010	–	925	
198	1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**6,01**	22714,51	1684,43	136514	10123	114288	13160	161648
					2013,75	392,46	12103	2359	–	11974	
199	2105-0309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,17855**	262953		46950		46950	–	50706
					–		–		–	3756	
200	1127-0701-0301	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %**	**м2 тротуара**	**14,8**	3333,98	37,99	49343	562	41785	7801	61715
					472,66	15,4	6995	228	–	4571	
201	1108-0101-0201	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %**	**м3 основания**	**0,18**	3567,85	1025,51	642	185	313	204	914
					804,96	410,72	145	74	–	70	
202	1106-0401-0101	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**2,15**	24955,74	1291,77	53655	2777	43187	7618	66175

				3577,14	316,19	7691	680	–	4902	
203 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	21367,01	1184,94	19230	1066	17182	1117	21975
				1091,25	273,64	982	246	–	1628	
204 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,3	876,16	19,83	3767	85	2475	1134	5293
				280,69	2,69	1207	12	–	392	
205 1127-0701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором НР = 108 %	м2 тротуара	5,4	3333,98	37,99	18003	205	15246	2846	22517
				472,66	15,4	2552	83	–	1668	
206 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	5,4	703,66	78,65	3800	425	457	3659	8056
				540,33	33,98	2918	183	–	597	
207 1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 69 %	т конструкций	0,02807	174250,94	12922,6	4891	363	152	3073	8601
				155904	2760,96	4376	78	–	637	

208	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,7	358		4547		4547	–	4911
					–		–		–	364	
209	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,4	595		3213		3213	–	3470
					–		–		–	257	
210	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0055	245857,47	1327,47	1352	7	-	1227	2785
					244530	570,24	1345	3	–	206	
211	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0027	276375		746		746	–	806
					–		–		–	60	
212	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0028	230016		644		644	–	696
					–		–		–	52	
213	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,166	907,08	1,04	2872	3	433	1950	5208
					769,39	0,51	2436	2	–	386	

214 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,48	3567,85	1025,51	1713	492	834	542	2435
				804,96	410,72	386	197	–	180	
215 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2053,4	1011,54	8214	4046	2295	3411	12555
				468,06	254,63	1872	1019	–	930	
216 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,656	24957		41329		41329	–	44635
				–		–		–	3306	
217 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,74	24955,74	1291,77	18467	956	14864	2622	22776
				3577,14	316,19	2647	234	–	1687	
218 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,68	21367,01	1184,94	14530	806	12982	844	16604
				1091,25	273,64	742	186	–	1230	
219 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12	876,16	19,83	10514	238	6908	3162	14770
				280,69	2,69	3368	32	–	1094	

220	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,96	794,73	–	763	–	–	549	1417
					794,73	–	763	–	–	105	
221	8601-0703-0103	Коврик резиновый (прямой 30 мм)	м2	4,9	3634	3	17807	15	17586	201	19449
					42	2	206	10	–	1441	
222	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	14,7	703,66	78,65	10344	1156	1245	9963	21932
					540,33	33,98	7943	500	–	1625	
223	1109-0701-0119	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР = 69 %	т конструкций	0,1067	174250,94	12922,6	18593	1379	579	11682	32697
					155904	2760,96	16635	295	–	2422	
224	2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	13,08	358		4683		4683	–	5058
					–		–		–	375	
225	2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	29,4	595		17493		17493	–	18892
					–		–		–	1399	
226	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0066	245857,47	1327,47	1627,47	9	-	1472	3343

				244530	570,24	570,24	4	–	248	
227	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00324	276375		895		895	–	967
					–		–		–	72	
228	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	230016		773		773	–	835
					–		–		–	62	
229	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,558	907,08	1,04	8670	10	1306	5887	15722
					769,39	0,51	7354	5	–	1165	
230	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	9,75	5654,81	1744,26	55134	17007	29575	14726	75449
					877,2	746,72	8553	7281	–	5589	
231	1106-0101-0114	Отмостка бетонная толщ. 80 мм. Устройство НР = 91 %	м3	15,6	19400,45	1184,94	302647	18485	267138	19377	347786
					1091,25	273,64	17024	4269	–	25762	
		Итого по смете						5 397 337			
		Всего						5 397 337			

Временные здания и сооружения (1,5 %)	80 960
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	108 470
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**111 735**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**5 698 503**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**5 983 428**
Итого с тендерной скидкой	**2 363 454**
НДС (12 %)	283 614
Итого	**2 647 069**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
856
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №19

за август 2022г.
на Отопление и вентиляция (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0501-0804	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**85,089**	1482,88	20,03	126177	1704	1342	120701	266628
					1447,08	0,39	123131	33	–	19750	

9	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	20	1585,04	22,49	31701	450	449	30198	66851
					1540,09	0,59	30802	12	–	4952	
11	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	33	1585,04	22,49	52306	742	741	49825	110301
					1540,09	0,59	50823	19	–	8170	
13	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	15	1585,04	22,49	23776	337	337	22648	50138
					1540,09	0,59	23101	9	–	3714	
14	2301-0602-0207	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные	м	10,85	1540		16709		16709	–	18046
					–		–		–	1337	
15	1118-1101-0302	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 4 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР = 98 %	узел	1	34359,58	115,98	34360	116	28142	6033	43624
					6101,98	53,76	6102	54	–	3231	

16	1118-1101-0301	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР = 98 %	узел	1	24430	87,55	24430	88	19036	5239	32043
					5306,01	40,32	5306	40	–	2374	
17	1118-1101-0301	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка обратного узла НР = 98 %	узел	1	24430	87,55	24430	88	19036	5239	32043
					5306,01	40,32	5306	40	–	2374	
19	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	16	192,64	–	3082	–	302	2724	6270
					173,76	–	2780	–	–	464	
20	2304-0905-1814	Краны Маевского Т 130 °С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	278		4448		4448	–	4804
					–		–		–	356	
21	2304-1008-0432	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	16	10002		160032		160032	–	172835
					–		–		–	12803	
22	2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss	шт.	16	5800		92800		92800	–	100224
					–		–		–	7424	

23	2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1259		20144		20144	–	21756
					–		–		–	1612	
24	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	11	4003,68	271,09	44040	2982	5737	35256	85640
					3211	59,52	35321	655	–	6344	
25	2304-0905-0906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	9	8403		75627		75627	–	81677
					–		–		–	6050	
26	2304-0908-0205	Краны шаровые Ст 65-76-2-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1	80946		80946		80946	–	87422
					–		–		–	6476	
27	2304-0502-1209	Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	53502		53502		53502	–	57782
					–		–		–	4280	
28	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	26	29		754		754	–	814
					–		–		–	60	
29	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	16	47		752		752	–	812
					–		–		–	60	
30	2302-0401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50	шт.	6	188		1128		1128	–	1218
					–		–		–	90	
31	2302-0401-2522	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x32x75	шт.	1	1260		1260		1260	–	1361

				–	–	–	101	
32	2302-0401-2402	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25**	шт.	1	40	40	40	–	43
					–	–	–	3	
33	2302-0401-2502	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25**	шт.	9	46	414	414	–	447
					–	–	–	33	
34	2302-0401-2510	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40**	шт.	10	95	950	950	–	1026
					–	–	–	76	
35	2302-0401-2508	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32**	шт.	2	77	154	154	–	166
					–	–	–	12	
36	2302-0401-2407	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75**	шт.	1	751	751	751	–	811
					–	–	–	60	
37	2302-0401-2524	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 75x50x75**	шт.	2	1207	2414	2414	–	2607
					–	–	–	193	
38	2302-0401-0209	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32**	шт.	2	53	106	106	–	114
					–	–	–	8	
39	2302-0401-0208	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x25**	шт.	2	49	98	98	–	106
					–	–	–	8	

40	2302-0401-0223	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x63	шт.	1	765		765		765	–	826
					–		–		–	61	
41	2302-0401-0218	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50	шт.	1	244		244		244	–	264
					–		–		–	20	
42	2302-0401-0206	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2	36		72		72	–	78
					–		–		–	6	
43	2302-0401-0203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20	шт.	32	26		832		832	–	899
					–		–		–	67	
44	2302-0401-0222	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 75x50	шт.	2	641		1282		1282	–	1385
					–		–		–	103	
45	1335-0101-0507	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	54519,5	2552,56	54520	2553	895	31552	92958
					51072	652,8	51072	653	–	6886	
46	5105-0603-0101 (об)	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	1	1647757		1647757		–	–	1647757
					–		–		1647757	–	
47	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	11,3	5120,81	40,22	57865	455	38785	18432	82401

				1648,29	16,07	18626	182	–	6104	
48	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	7,15	5448,62	40,22	38958	288	28473	10106	52989
					1426,18	16,07	10197	115	–	3925	
49	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	26	5448,62	40,22	141664	1046	103538	36749	192686
					1426,18	16,07	37081	418	–	14273	
50	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,83	5448,62	40,22	9971	74	7287	2586	13562
					1426,18	16,07	2610	29	–	1005	
51	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,9	5448,62	40,22	4904	36	3584	1272	6670
					1426,18	16,07	1284	14	–	494	
52	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5448,62	40,22	3814	28	2788	989	5187
					1426,18	16,07	998	11	–	384	

53	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,65	5448,62	40,22	3542	26	2588	918	4817
					1426,18	16,07	927	10	–	357	
54	1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5448,62	40,22	3269	24	2389	849	4447
					1426,18	16,07	856	10	–	329	
55	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	15	1643,99	30,66	24660	460	4731	19278	47453
					1297,91	13,44	19469	202	–	3515	
56	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР = 98 %	решетка	2	420,04	7,46	840	15	18	796	1767
					403,44	2,42	807	5	–	131	
57	2305-0306-2155	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 300 мм	шт.	2	9474		18948		18948	–	20464
					–		–		–	1516	
58	2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	3	208		624		624	–	674
					–		–		–	50	
59	1335-0101-0507	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	54519,5	2552,56	54520	2553	895	31552	92958

				51072	652,8	51072	653	–	6886	
60 5105-0603-0101 (об)	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем типа VTS	комплект	1	1647757		1647757		–	–	1647757
				–		–		1647757	–	
61 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	6	5283,33	50,68	31700	304	20594	10707	45800
				1800,26	20,46	10802	123	–	3393	
62 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	8,4	5120,81	40,22	43015	338	28831	13701	61253
				1648,29	16,07	13846	135	–	4537	
63 1120-0101-0302	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,5	5283,33	50,68	7925	76	5149	2676	11449
				1800,26	20,46	2700	31	–	848	
64 1120-0101-0303	тройник класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,38	5120,81	40,22	1946	15	1304	619	2770
				1648,29	16,07	626	6	–	205	

65	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	4	1643,99	30,66	6576	123	1262	5141	12654
					1297,91	13,44	5192	54	–	937	
66	1120-0302-0102	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	420,04	7,46	420	7	9	397	882
					403,44	2,42	403	2	–	65	
67	2305-0306-2007	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм x 200 мм	шт.	1	5317		5317		5317	–	5742
					–		–		–	425	
68	2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	2	208		416		416	–	449
					–		–		–	33	
69	1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5120,81	40,22	24580	193	16475	7829	35002
					1648,29	16,07	7912	77	–	2593	
70	1120-0101-0303	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,48	5120,81	40,22	2458	19	1648	783	3500
					1648,29	16,07	791	8	–	259	
71	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	1	1737,99	30,66	1738	31	409	1285	3265

				1297,91	13,44	1298	13	–	242	
72 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	5104,54	44,22	5105	44	4444	616	6179
				615,93	13,44	616	13	–	458	
73 1120-0801-0102	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	2	11271,82	71,66	22544	143	15335	6950	31853
				3532,5	13,44	7065	27	–	2359	
74 1120-0901-0103	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка НР = 98 %	узел	2	4075,91	19,64	8152	39	598	7377	16771
				3757,5	6,72	7515	13	–	1242	
75 2305-0310-0206	Узлы прохода с ручным управлением, без кольца, модели УП 2-05 диаметром 500 мм	шт.	2	101726		203452		203452	–	219728
				–		–		–	16276	
76 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5164,71	210,75	5165	211	48	4879	10848
				4905,6	72,96	4906	73	–	804	
77 2305-0412-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт	шт.	1	3279		3279		3279	–	3541
				–		–		–	262	
78 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	2,7	5089,33	50,68	13741	137	8744	4818	20044

				1800,26	20,46	4861	55	–	1485	
79 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,71	40,86	3517	41	3023	457	4292
				452,52	13,44	453	13	–	318	
80 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7648,91	161,53	7649	162	737	6647	15440
				6750	32,64	6750	33	–	1144	
81 2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33072		33072		33072	–	35718
				–		–		–	2646	
82 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,25	5283,33	50,68	17171	165	11155	5800	24809
				1800,26	20,46	5851	67	–	1838	
83 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,3	5089,33	50,68	26973	269	17163	9456	39343
				1800,26	20,46	9541	108	–	2914	

84	1120-0101-0302	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,6	5283,33	50,68	3170	30	2059	1070	4579
					1800,26	20,46	1080	12	–	339	
85	1120-0101-0301	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5089,33	50,68	1527	15	972	535	2227
					1800,26	20,46	540	6	–	165	
86	1120-0101-0303	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5120,81	40,22	1536	12	1030	489	2187
					1648,29	16,07	494	5	–	162	
87	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1643,99	30,66	3288	61	631	2571	6328
					1297,91	13,44	2596	27	–	469	
88	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,71	40,86	3517	41	3023	457	4292
					452,52	13,44	453	13	–	318	
89	2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	208		208		208	–	225

				–		–		–	17	
90 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5164,71	210,75	5165	211	48	4879	10848
				4905,6	72,96	4906	73	–	804	
91 2305-0412-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт	шт.	1	3279		3279		3279	–	3541
				–		–		–	262	
92 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,14	5089,33	50,68	15980	159	10169	5603	23310
				1800,26	20,46	5653	64	–	1727	
93 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,71	40,86	3517	41	3023	457	4292
				452,52	13,44	453	13	–	318	
94 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5164,71	210,75	5165	211	48	4879	10848
				4905,6	72,96	4906	73	–	804	
95 2305-0412-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт	шт.	1	3279		3279		3279	–	3541
				–		–		–	262	

96	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,14	5089,33	50,68	15980	159	10169	5603	23310
					1800,26	20,46	5653	64	–	1727	
97	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,71	40,86	3517	41	3023	457	4292
					452,52	13,44	453	13	–	318	
98	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7648,91	161,53	7649	162	737	6647	15440
					6750	32,64	6750	33	–	1144	
99	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	33072		33072		33072	–	35718
					–		–		–	2646	
100	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,3	5283,33	50,68	6868	66	4462	2320	9923
					1800,26	20,46	2340	27	–	735	

101 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5089,33	50,68	24429	243	15544	8564	35632
				1800,26	20,46	8641	98	–	2639	
102 1120-0101-0302	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5283,33	50,68	1585	15	1030	535	2290
				1800,26	20,46	540	6	–	170	
103 1120-0101-0301	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5089,33	50,68	2545	25	1619	892	3712
				1800,26	20,46	900	10	–	275	
104 1120-0101-0303	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5120,81	40,22	1536	12	1030	489	2187
				1648,29	16,07	494	5	–	162	
105 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1643,99	30,66	3288	61	631	2571	6328
				1297,91	13,44	2596	27	–	469	

106	1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,71	40,86	3517	41	3023	457	4292
					452,52	13,44	453	13	–	318	
107	2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	208		208		208	–	225
					–		–		–	17	
108	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5164,71	210,75	5165	211	48	4879	10848
					4905,6	72,96	4906	73	–	804	
109	2305-0412-0104	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 120S, мощностью 16 Вт	шт.	1	3526		3526		3526	–	3808
					–		–		–	282	
110	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,3	5283,33	50,68	6868	66	4462	2320	9923
					1800,26	20,46	2340	27	–	735	
111	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,53	5089,33	50,68	17965	179	11432	6298	26204
					1800,26	20,46	6355	72	–	1941	

112 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5283,33	50,68	1585	15	1030	535	2290
				1800,26	20,46	540	6	–	170	
113 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,5	5089,33	50,68	2545	25	1619	892	3712
				1800,26	20,46	900	10	–	275	
114 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5120,81	40,22	1536	12	1030	489	2187
				1648,29	16,07	494	5	–	162	
115 1120-0301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200x200 мм. Установка НР = 98 %	решетка	2	1613,46	50,82	3227	102	529	2571	6262
				1297,91	13,44	2596	27	–	464	
116 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,71	40,86	3517	41	3023	457	4292
				452,52	13,44	453	13	–	318	
117 2305-0301-0501	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	1	208		208		208	–	225

				–		–		–	17	
118 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	5164,71	210,75	5165	211	48	4879	10848
				4905,6	72,96	4906	73	–	804	
119 2305-0412-0103	Вентилятор вытяжной с жалюзи марки SOLO 100S, мощностью 12 Вт	шт.	1	3279		3279		3279	–	3541
				–		–		–	262	
120 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,9	5089,33	50,68	9670	96	6153	3390	14105
				1800,26	20,46	3420	39	–	1045	
121 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,71	40,86	3517	41	3023	457	4292
				452,52	13,44	453	13	–	318	
122 1120-2601-1604	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на стене НР = 98 %	сплит-система	2	7157,88	11,04	14316	22	289	13724	30283
				7002,16	–	14004	–	–	2243	
123 5801-0002-0001 (пл) (об)	Воздушная завеса с электрообогревом WING E100	шт	2	159759		319518		–	–	319518
				–		–		319518	–	

124	1118-0601-0104	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 273 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	51750,01	1041,82	103500	2084	68623	32883	147294
					16396,8	380,16	32794	760	–	10911	
125	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1436		5744		5744	–	6204
					–		–		–	460	
126	2304-0501-0216	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2217		4434		4434	–	4789
					–		–		–	355	
127	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1036		2072		2072	–	2238
					–		–		–	166	
128	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	835		8350		8350	–	9018
					–		–		–	668	
129	2302-0103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	492		1968		1968	–	2125
					–		–		–	157	

130	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	592		4736		4736	–	5115
					–		–		–	379	
131	2302-0103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8731		34924		34924	–	37718
					–		–		–	2794	
132	1116-0601-0108	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	2	18414,59	1532,99	36829	3066	4579	29474	71607
					14592	445,44	29184	891	–	5304	
133	2302-0103-2714	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 250	шт.	2	13362		26724		26724	–	28862
					–		–		–	2138	
134	1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	897,07	92,25	5382	554	152	2854	8895
					779,52	0,13	4677	1	–	659	
135	2302-1104-0101	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	6	573		3438		3438	–	3713
					–		–		–	1275	

136	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0121	105644,6	6031,82	1278	73	105	762	2203
					90896	426,24	1100	5	–	163	
137	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	255067		3086		3086	–	3333
					–		–		–	247	
138	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	8	468,82	–	3751	–	522	3164	7468
					403,62	–	3229	–	–	553	
139	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	8	1715		13720		13720	–	14818
					–		–		–	1098	
140	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	8	2505	–	20040	–	17583	2408	24244
					307,12	–	2457	–	–	1796	
141	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1557		12456		12456	–	13452
					–		–		–	996	
142	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,67	1333,17	25,72	893	17	513	279	1266

				541,38	6,32	363	4	–	94	
143 1126-0101-1002	**Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %**	**м3 изоляции**	**0,07**	38108,61	1145,64	2668	80	780	1404	4398
				25824,5	551,04	1808	39	–	326	
144 2111-0203-0106	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,112**	13596		1523		1523	–	1645
				–		–		–	122	
145 1126-0301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,2**	540,86	27,41	649	33	176	340	1068
				366,81	6,32	440	8	–	79	
146 2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;**	**1000 м2**	**0,00138**	460528		636		636	–	687
				–		–		–	51	

Итого по смете	**6 851 005**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	736 119	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 916	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 663	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 548 213	
- оборудование, тенге	3 615 032	
- накладные расходы, тенге	687 014	
в т.ч. зарплата, тенге	61 831	
- сметная прибыль (8 %), тенге	239 708	
Всего		**6 851 005**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		48 540
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)		65 033

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**66 991**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**7 031 569**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**7 383 147**
Итого с тендерной скидкой	**2 916 343**
НДС (12 %)	349 961
Итого	**3 266 304**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
856
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №20

за август 2022г.
на Тепломеханическая часть (2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1118-0101-0206	**Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка НР = 98 %**	**котел**	**2**	76702,53	11323,9	153405	22648	33107	104600	278645
					48825	4542,72	97650	9085	–	20640	

5	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	3	20757,78	420,17	62273	1261	11093	49322	120523
					16640	136,32	49920	409	–	8928	
6	5102-0604-0202 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-55, типа Grundfos	шт.	1	87280		87280		–	–	87280
					–		–		87280	–	
7	5102-0604-0204 (об)	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	шт.	1	139955		139955		–	–	139955
					–		–		139955	–	
8	5812-0000-0000 (пл) (об)	Насос циркуляционный PS 40-120	шт	1	261748		261748		–	–	261748
					–		–		261748	–	
9	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 100 л. Установка НР = 98 %	бак	1	37535,4	622,13	37535	622	32590	4453	45347
					4323,33	220,8	4323	221	–	3359	
10	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 50 л. Установка НР = 98 %	бак	1	28997,4	622,13	28997	622	24052	4453	36126
					4323,33	220,8	4323	221	–	2676	
11	1311-0201-0103	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	1	2875,76	–	2876	–	–	2157	5436
					2875,76	–	2876	–	–	403	
12	5813-0000-0000 (пл) (об)	Станция хим-водо-очистки "Дельфин 10"	шт	1	182312		182312		–	–	182312
					–		–		182312	–	
13	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	64375,69	390,26	64376	390	59403	4554	74444

				4582,4	65,28	4582	65	–	5514	
14	1118-0401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка НР = 98 %	бак	1	35181,15	781,92	35181	782	24073	10408	49236
					10325,97	293,76	10326	294	–	3647	
15	1119-0101-0202	Водонагреватели емкостные. Установка НР = 98 %	прибор	1	39076,82	455,06	39077	455	30638	8043	50890
					7983,36	224,1	7983	224	–	3770	
17	1120-1701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %	агрегат	1	10264,62	781,81	10265	782	715	8805	20596
					8767,5	216,96	8768	217	–	1526	
18	5815-0000-0000 (пл) (об)	Воздушно отопительный агрегат 5-30 кВт, Volcano VR-1	шт	1	145012		145012		–	–	145012
					–		–		145012	–	
19	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	7648,91	161,53	7649	162	737	6647	15440
					6750	32,64	6750	33	–	1144	
20	2305-0401-0116	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К200/1, Р 0,163 кВт, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	40580		40580		40580	–	43826
					–		–		–	3246	
21	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,14	5089,33	50,68	15980	159	10169	5603	23310

				1800,26	20,46	5653	64	–	1727	
22 1120-0101-0301	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,3	5089,33	50,68	1527	15	972	535	2227
				1800,26	20,46	540	6	–	165	
23 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3516,71	40,86	3517	41	3023	457	4292
				452,52	13,44	453	13	–	318	
24 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	1331,77	18,24	18645	255	12801	5574	26156
				399,17	7,12	5588	100	–	1937	
25 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	5245,17	69,11	73432	968	58559	13962	94386
				993,25	24,37	13906	341	–	6992	
26 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	24	3400,19	47,48	81605	1140	58896	21540	111397
				898,72	17,13	21569	411	–	8252	

27	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	1635,09	18,24	6540	73	4871	1593	8784
					399,17	7,12	1597	28	–	651	
28	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1920,96	18,24	15368	146	12028	3185	20037
					399,17	7,12	3193	57	–	1484	
29	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1635,09	18,24	9811	109	7306	2389	13176
					399,17	7,12	2395	43	–	976	
30	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	1331,77	18,24	7991	109	5486	2389	11210
					399,17	7,12	2395	43	–	830	
31	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10	2069,67	18,24	20697	182	16523	3982	26653
					399,17	7,12	3992	71	–	1974	

32 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	7	4003,68	271,09	28026	1898	3651	22436	54499
				3211	59,52	22477	417	–	4037	
33 2304-0201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	62390		249560		249560	–	269525
				–		–		–	19965	
34 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2624		20992		20992	–	22671
				–		–		–	1679	
35 2304-0201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	44816		134448		134448	–	145204
				–		–		–	10756	
36 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2068		12408		12408	–	13401
				–		–		–	993	

37	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка. НР = 98 %	шт.	4	2226,97	113,64	8908	455	1192	7223	17422
					1815,45	26,88	7262	108	–	1291	
38	2304-0201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	29882		119528		119528	–	129090
					–		–		–	9562	
39	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1369		10952		10952	–	11828
					–		–		–	876	
40	2304-0501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1036		4144		4144	–	4476
					–		–		–	332	
41	2304-0501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1436		7180		7180	–	7754
					–		–		–	574	
42	2304-0905-0302	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	896		1792		1792	–	1935
					–		–		–	143	

43	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2226,97	113,64	17816	909	2383	14444	34841
					1815,45	26,88	14524	215	–	2581	
44	2304-1001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	6	2976		17856		17856	–	19284
					–		–		–	1428	
45	2304-1001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	4903		9806		9806	–	10590
					–		–		–	784	
46	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	1400,05	214,64	2800	429	41	2421	5639
					1164,8	70,08	2330	140	–	418	
47	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	22188		44376		44376	–	47926
					–		–		–	3550	
48	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	3	468,82	–	1406	–	196	1187	2801
					403,62	–	1211	–	–	208	
49	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	3	1715		5145		5145	–	5557
					–		–		–	412	

50	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	2505	–	7515	–	6594	903	9091
					307,12	–	921	–	–	673	
51	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6	100,6	2,41	604	14	319	188	855
					45,02	0,26	270	2	–	63	
52	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6	79,51	1,71	477	10	309	110	634
					26,31	0,26	158	2	–	47	
53	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	11	1333,17	25,72	14665	283	8427	4579	20784
					541,38	6,32	5955	70	–	1540	
54	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	1,05	38108,61	1145,64	40014	1203	11695	21048	65947
					25824,5	551,04	27116	579	–	4885	
55	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,68	13596		22841		22841	–	24668
					–		–		–	1827	
56	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	20,5	540,86	27,41	11088	562	3006	5814	18254
					366,81	6,32	7520	130	–	1352	
57	2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,02358	460528		10859		10859	–	11728

				–		–		–	869	
58	1120-0101-0407	Дымовая труба из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	4,72	4967,26	36,94	23445	174	16540	6646	32498
					1426,18	10,58	6732	50	–	2407	
59	1120-0101-0407	Газоход класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	3,46	4967,26	36,94	17187	128	12124	4873	23825
					1426,18	10,58	4935	37	–	1765	
60	1120-0101-0407	Отводы класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,86	4967,26	36,94	4272	32	3014	1211	5922
					1426,18	10,58	1227	9	–	439	
61	1120-0101-0407	Тройник из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,88	4967,26	36,94	9338	69	6588	2647	12944
					1426,18	10,58	2681	20	–	959	
62	2305-0301-0501	Лючок для прочистки 150x150	шт.	2	208		416		416	–	449
					–		–		–	33	
63	1120-0701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3943,59	44,22	7887	88	6567	1234	9851
					615,93	13,44	1232	27	–	730	
64	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	9	38108,61	1145,64	342977	10311	100246	180409	565257

				25824,5	551,04	232421	4959	–	41871	
65	2111-0203-0106	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	14,4	13596		195782		195782	–	211445
					–		–		–	15663
66	1109-0701-0107	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,00281	335221,7	115551,7	942	325	28	438	1490
					209622	16224	589	46	–	110	
67	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00281	269398		757		757	–	818
					–		–		–	61	
68	2113-0201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	388085		373		373	–	403
					–		–		–	30	
69	1119-0601-0101	Клапаны противовзрывные, площадь до 0,1 м2. Установка НР = 98 %	клапан	1	29702,81	82,26	29703	82	16248	13144	46275
					13372,4	40,32	13372	40	–	3428	
70	1118-0601-0102	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	20967,14	207,74	41934	415	23079	18200	64945

				9219,84	65,28	18440	131	–	4811	
71	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1436		5744		5744	–	6204
					–		–		–	460	
72	2304-0501-0220	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7361		14722		14722	–	15900
					–		–		–	1178	
73	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1036		2072		2072	–	2238
					–		–		–	166	
74	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	835		8350		8350	–	9018
					–		–		–	668	
75	2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	592		2368		2368	–	2557
					–		–		–	189	
76	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2068		16544		16544	–	17868
					–		–		–	1324	

77	2302-0103-0212	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	4472		17888		17888	–	19319
					–		–		–	1431	
78	1116-0601-0108	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 300 мм. Установка. НР = 98 %**	**шт.**	**2**	18414,59	1532,99	36829	3066	4579	29474	71607
					14592	445,44	29184	891	–	5304	
79	2302-0103-2711	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 150**	**шт.**	**2**	6307		12614		12614	–	13623
					–		–		–	1009	
80	1312-0901-0101	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**6**	897,07	92,25	5382	554	152	2854	8895
					779,52	0,13	4677	1	–	659	
81	2302-1104-0101	**Штуцеры**	**шт.**	**6**	573		3438		3438	–	3713
					–		–		–	275	
82	1109-0305-0301	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,0121**	105644,6	6031,82	1278	73	105	762	2203
					90896	426,24	1100	5	–	163	

83	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	255067		3086		3086	–	3333
					–		–		–	247	
84	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 98 %	комплект	6	468,82	–	2813	–	391	2374	5602
					403,62	–	2422	–	–	415	
85	2305-1501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	6	1715		10290		10290	–	11113
					–		–		–	823	
86	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	6	2505	–	15030	–	13187	1806	18183
					307,12	–	1843	–	–	1347	
87	2304-0905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1557		10899		10899	–	11771
					–		–		–	872	
88	1126-0301-0702	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	0,67	1333,17	25,72	893	17	513	279	1266
					541,38	6,32	363	4	–	94	
89	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,07	38108,61	1145,64	2668	80	780	1404	4398
					25824,5	551,04	1808	39	–	326	

90 2111-0203-0106	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,112**	13596		1523		1523	–	1645
				–		–		–	122	
91 1126-0301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**1,2**	540,86	27,41	649	33	176	340	1068
				366,81	6,32	440	8	–	79	
92 2110-0406-0301	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,00138**	460528		636		636	–	687
				–		–		–	51	

Итого по смете	**4 063 181**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	671 992	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 131	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 876	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 669 141	
- оборудование, тенге	816 307	
- накладные расходы, тенге	613 099	
в т.ч. зарплата, тенге	55 179	
- сметная прибыль (8 %), тенге	240 513	
Всего		**4 063 181**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		48 703
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)		65 252
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**67 217**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**4 244 353**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05		**4 456 571**
Итого с тендерной скидкой		**1 760 345**
НДС (12 %)		211 241

Итого	**1 971 587**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "ОМАР-ТРАНС"	ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг	Авторский надзор
Бирмагамбетов М.А.	Алгазин Б.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
856
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №21

за август 2022г.
на Внутренний водопровод и канализация (2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1116-0501-0201**	**Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	**м трубопровода**	**30**	1432,29	14,74	42969	442	352	41334	91047

				1405,82	0,1	42175	3	–	6744	
2 2301-0501-1801	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**30**	134		4020		4020	–	4342
				–		–		–	322	
3 1116-0501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	м трубопровода	**23**	1546,08	17,69	35560	407	250	34209	75351
				1517,51	0,17	34903	4	–	5582	
4 2301-0501-1802	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**23**	206		4738		4738	–	5117
				–		–		–	379	
5 1116-0501-0203	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %**	м трубопровода	**14**	1688,56	20,9	23640	293	166	22721	50070
				1655,81	0,26	23181	4	–	3709	
6 2301-0501-1803	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	**14**	338		4732		4732	–	5111
				–		–		–	379	

7	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	82	639,49	36,34	52438	2980	1738	47964	108434
					581,95	14,91	47720	1223	–	8032	
8	2301-0103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	82	1941		159162		159162	–	171895
					–		–		–	12733	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	21	2199,55	86,22	46191	1811	6255	37638	90535
					1815,45	13,44	38124	282	–	6706	
10	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	957		18183		18183	–	19638
					–		–		–	1455	
11	2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340		2680		2680	–	2894
					–		–		–	214	

12 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	20027,06	295,32	20027	295	16673	3078	24953
				3058,44	83,03	3058	83	–	1848	
13 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	3	18344,96	117,54	55035	353	51053	3675	63407
				1209,6	40,32	3629	121	–	4697	
14 1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	3	961,15	16,34	2883	49	56	2741	6074
				926,2	5,91	2779	18	–	450	
15 2308-0307-0101	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	3	10825		32475		32475	–	35073
				–		–		–	2598	
16 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2226,97	113,64	6681	341	894	5416	13065
				1815,45	26,88	5446	81	–	968	
17 2304-0102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	27037		27037		27037	–	29200
				–		–		–	2163	

18	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369		2738		2738	–	2957
					–		–		–	219	
19	1116-0901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	1	4740,74	113,64	4741	114	3039	1583	6830
					1588,44	26,88	1588	27	–	506	
20	2303-0301-0312	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	20249		20249		20249	–	21869
					–		–		–	1620	
21	1118-1001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	1	1400,05	214,64	1400	215	21	1210	2819
					1164,8	70,08	1165	70	–	209	
22	2304-1013-0106	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15 °С до +200 °С, PN 16, DN 50, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22188		22188		22188	–	23963
					–		–		–	1775	
23	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2505	–	2505	–	2198	301	3030
					307,12	–	307	–	–	224	

24	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**								
			шт.	**2**	2226,97	113,64	4454	227	596	3611	8710
					1815,45	26,88	3631	54	–	645	
25	2304-0102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2**	27037		54074		54074	–	58400
					–		–		–	4326	
26	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	1369		5476		5476	–	5914
					–		–		–	438	
27	2304-0501-0101	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	804		804		804	–	868
					–		–		–	64	
28	2302-0101-1005	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**									
			шт.	**2**	488		976		976	–	1054

				–		–		–	78	
29 1312-1203-0203	Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	9510,93	286,93	9511	287	110	5578	16296
				9114	29,5	9114	30	–	1207	
30 5101-0102-1802 (об)	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1005149		1005149		–	–	1005149
				–		–		1005149	–	
31 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1369		2738		2738	–	2957
				–		–		–	219	
32 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	25	1432,29	14,74	35807	369	293	34446	75873
				1405,82	0,1	35146	3	–	5620	
33 2301-0501-1801	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 20x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	134		3350		3350	–	3618
				–		–		–	268	

34 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	23	1546,08	17,69	35560	407	250	34209	75351
				1517,51	0,17	34903	4	–	5582	
35 2301-0501-1802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23	206		4738		4738	–	5117
				–		–		–	379	
36 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	64,6	1688,56	20,9	109081	1350	766	104842	231037
				1655,81	0,26	106965	17	–	17114	
37 2301-0501-1803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 32x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,6	338		21835		21835	–	23582
				–		–		–	1747	
38 2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	19	957		18183		18183	–	19638
				–		–		–	1455	
39 2304-0501-0103	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1340		2680		2680	–	2894
				–		–		–	214	

40	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %**	шт.	2	2226,97	113,64	4454	227	596	3611	8710
					1815,45	26,88	3631	54	–	645	
41	2304-0501-0104	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1916		3832		3832	–	4139
					–		–		–	307	
42	1117-0201-0103	**Смесители. Установка НР = 98 %**	шт.	14	974,37	0,12	13641	2	468	12908	28673
					940,8	–	13171	–	–	2124	
43	2303-0102-3330	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	8	2774		22192		22192	–	23967
					–		–		–	1775	
44	2303-0102-3334	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	6	8703		52218		52218	–	56395
					–		–		–	4177	

45 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	75	818,89	1,37	61417	103	170	59955	131082
				815,26	0,45	61145	34	–	9710	
46 2301-0506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	75	306		22950		22950	–	24786
				–		–		–	1836	
47 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	14	790,13	3,36	11062	47	70	10741	23547
				781,76	1,05	10945	15	–	1744	
48 2301-0506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	14	921		12894		12894	–	13926
				–		–		–	1032	
49 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	3651,21	177,2	18256	886	2674	14835	35738
				2939,28	88,42	14696	442	–	2647	

50	2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	19202		96010		96010	–	103691
					–		–		–	7681	
51	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	6	2929,25	89	17576	534	1317	15670	35906
					2620,8	44,2	15725	265	–	2660	
52	2303-0102-3204	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	9411		56466		56466	–	60983
					–		–		–	4517	
53	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	879		5274		5274	–	5696
					–		–		–	422	
54	1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	6	2566,14	226,54	15397	1359	1538	12880	30539
					2083,2	107,35	12499	644	–	2262	
55	2303-0102-0202	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	6	34015		204090		204090	–	220417
					–		–		–	16327	

56 1215-0101-0616	Ванна чугунная. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	2	7766,78	182,41	15534	365	660	10578	28201
				7254,39	91,36	14509	183	–	2089	
57 2303-0102-0118	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	25175		50350		50350	–	54378
				–		–		–	4028	
58 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	553		1106		1106	–	1194
				–		–		–	88	
59 2302-0601-0808	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 125	шт.	1	902		902		902	–	974
				–		–		–	72	
60 2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6	212		1272		1272	–	1374
				–		–		–	102	
61 1116-0401-0210	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1	20027,06	295,32	20027	295	16673	3078	24953
				3058,44	83,03	3058	83	–	1848	
62 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	8691,8	33,98	8692	34	8040	622	10059
				618,24	16,82	618	17	–	745	

Итого по смете **3 323 460**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	543 831	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 792	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 761	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 059 528	
- оборудование, тенге	1 005 149	
- накладные расходы, тенге	529 434	
в т.ч. зарплата, тенге	47 649	
- сметная прибыль (8 %), тенге	171 726	
Всего		**3 323 460**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		34 775
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)		46 591
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**47 994**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**3 452 819**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05		**3 625 460**
Итого с тендерной скидкой		**1 432 057**
НДС (12 %)		171 847
Итого		**1 603 904**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №22

за август 2022г.
на Электромонтажные работы (2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР = 72 %**	**шкаф**	**1**	18729,8	655,23	18730	655	10194	5867	26565
					7880,09	269,28	7880	269	–	1968	

2 5108-0401-0401 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012									
		шт.	1	236158		236158		–	–	236158
				–		–		236158	–	
3 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1321,34	81,2	1321	81	26	899	2398
				1214,52	32,64	1215	33	–	178	
4 2307-0501-0609	Счетчики электронные трехфазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 234 ART-03 L1, 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0									
		шт.	1	34424		34424		34424	–	37178
				–		–		–	2754	
5 1121-0502-0102	Щит распределительный с замком массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5342,09	111,8	5342	112	1828	2482	8450
				3402,65	44,39	3403	44	–	626	
6 2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001									
		шт.	1	5200		5200		5200	–	5616
				–		–		–	416	

7	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2689,26	22,32	16136	134	8058	5720	23604
					1324	–	7944	–	–	1748	
8	2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	–	1520
					–		–		–	113	
9	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	431		2155		2155	–	2327
					–		–		–	172	
10	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	4935,19	108,52	4935	109	2179	1930	7414
					2648	32,64	2648	33	–	549	
11	2307-0204-1428	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 100А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	9735		9735		9735	–	10514
					–		–		–	779	
12	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5342,09	111,8	5342	112	1828	2482	8450
					3402,65	44,39	3403	44	–	626	

13	2307-0201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200		5200		5200	–	5616
					–		–		–	416	
14	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2689,26	22,32	26893	223	13429	9533	39340
					1324	–	13240	–	–	2914	
15	2307-0204-1321	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	–	1520
					–		–		–	113	
16	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	431		3879		3879	–	4189
					–		–		–	310	
17	2307-0204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1407		1407		1407	–	1520
					–		–		–	113	
18	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	5342,09	111,8	5342	112	1828	2482	8450
					3402,65	44,39	3403	44	–	626	
19	2307-0201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6106		6106		6106	–	6594

				–		–		–	488	
20 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	**шт.**	**5**	2689,26	22,32	13446	112	6715	4766	19669
				1324	–	6620	–	–	1457	
21 2307-0204-1321	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**1**	1407		1407		1407	–	1520
				–		–		–	113	
22 2307-0204-1303	**Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**4**	431		1724		1724	–	1862
				–		–		–	138	
23 1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**3**	227,29	0,19	682	1	101	418	1188
				193,28	0,09	580	–	–	88	
24 2307-0218-1502	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**3**	330		990		990	–	1069
				–		–		–	79	
25 1121-0301-0101	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %**	**м**	**4245**	370,05	2,54	1570862	10782	182875	992321	2768238

				324,43	0,24	1377205	1019	–	205055	
26 1121-0301-0102	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %**	м	**113**	404,31	3,2	45687	362	4868	29171	80847
				358,03	0,51	40457	58	–	5989	
27 2306-0144-0905	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,09282**	1712067		158914		158914	–	171627
				–		–		–	12713	
28 2306-0144-0903	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,02244**	713868		16019		16019	–	17301
				–		–		–	1282	
29 2306-0144-0504	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**2,80194**	276383		774409		774409	–	836362
				–		–		–	61953	
30 2306-0144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**1,52796**	177804		271677		271677	–	293411
				–		–		–	21734	
31 1121-0202-0201	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %**	шт.	**53**	227,29	0,19	12046	10	1792	7379	20979
				193,28	0,09	10244	5	–	1554	

32	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	285		10830		10830	–	11696
					–		–		–	866	
33	2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303		909		909	–	982
					–		–		–	73	
34	2307-0220-0502	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	12	355		4260		4260	–	4601
					–		–		–	341	
35	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	72	367,01	2,57	26425	185	915	18244	48243
					351,73	0,2	25325	14	–	3574	
36	2301-1305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	72	140		10080		10080	–	10886
					–		–		–	806	
37	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	28	1917,26	164,52	53683	4607	531	40642	101871

				1733,76	80,64	48545	2258	–	7546	
38 2307-0101-0827	**Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**28**	2179		61012		61012	–	65893
				–		–		–	4881	
39 1121-0401-0506	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**50**	1444,22	23,26	72211	1163	712	50995	133062
				1406,72	9,79	70336	490	–	9856	
40 2307-0102-1303	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**40**	5088		203520		203520	–	219802
				–		–		–	16282	
41 2307-0108-0101	**Решетка для светильника модели RTX Sport 236**	**шт.**	**40**	4476		179040		179040	–	193363
				–		–		–	14323	
42 2307-0104-0109	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**104**	373		38792		38792	–	41895
				–		–		–	3103	
43 2307-0102-0130	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**10**	5057		50570		50570	–	54616
				–		–		–	4046	
44 2113-0207-1009	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм**	**шт.**	**80**	4		320		320	–	346

				–		–		–	26	
45 1308-0305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**4**	1579,52	165,52	6318	662	72	4208	11368
				1396	65,28	5584	261	–	842	
46 2307-0203-0602	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**4**	11237		44948		44948	–	48544
				–		–		–	3596	
47 2307-0202-0702	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**36**	73		2628		2628	–	2838
				–		–		–	210	
48 2308-0306-0106	**Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44**	**шт.**	**30**	121		3630		3630	–	3920
				–		–		–	290	
49 1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**м**	**77**	624,44	23,12	48082	1780	32266	10504	63273
				182,28	7,18	14036	553	–	4687	
50 2401-0107-0704	**Держатель шин заземления**	**1000 шт.**	**0,107**	143637		15369		15369	–	16599
				–		–		–	1230	
51 1308-0208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %**	**шт.**	**9**	3351,95	156,35	30168	1407	20558	6202	39280

				911,4	45,7	8203	411	–	2910	
52 1133-0109-0115	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка НР = 80 %**	т	**0,02143**	162118,16	108189,1	3474	2319	77	1305	5161
				50338,8	25754,88	1079	552	–	382	
53 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00067**	230016		154		154	–	166
				–		–		–	12	
54 2306-1710-2630	**Держатель коньковый**	шт.	**80**	327		26160		26160	–	28253
				–		–		–	2093	
55 2404-0204-0107	**Зажим**	шт.	**2**	1160		2320		2320	–	2506
				–		–		–	186	
56 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,00247**	230016		568		568	–	613
				–		–		–	45	
57 2105-0301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,01896**	223897		4245		4245	–	4585
				–		–		–	340	

Итого по смете	**5 765 858**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 651 350
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 928

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 088	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 246 267	
- оборудование, тенге	236 158	
- накладные расходы, тенге	1 197 550	
в т.ч. зарплата, тенге	107 780	
- сметная прибыль (8 %), тенге	409 610	
Всего		**5 765 858**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		82 946
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)		111 130
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**114 476**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**6 074 409**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05		**6 378 130**
Итого с тендерной скидкой		**2 519 361**
НДС (12 %)		302 323
Итого		**2 821 685**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
856
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №23

за август 2022г.
на Пожарная сигнализация (2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1310-0701-0106**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**1**	22969,62	1,92	22970	2	216	13879	39797
					22752	–	22752	–	–	2948	
2	**2308-0303-0304**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5**	**шт.**	**1**	22162		22162		22162	–	23935

				–		–		–	1773	
3 1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**26**	2757,66	1,92	71699	50	1761	42632	123477
				2688	–	69888	–	–	9146	
4 2308-0302-0304	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**16**	1653		26448		26448	–	28564
				–		–		–	2116	
5 2308-0302-0501	**Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р**	**шт.**	**10**	25637		256370		256370	–	276880
				–		–		–	20510	
6 1310-0702-0501	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %**	**шт.**	**3**	695,92	–	2088	–	33	1254	3609
				685	–	2055	–	–	267	
7 2308-0306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**3**	154		462		462	–	499
				–		–		–	37	
8 1310-0701-0201	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %**	**шт.**	**5**	1383,52	0,72	6918	4	194	4099	11898
				1344	–	6720	–	–	881	
9 2308-0302-0603	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М**	**шт.**	**5**	1762		8810		8810	–	9515
				–		–		–	705	
10 1121-0201-0201	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %**	**м**	**378**	76,15	0,8	28785	302	3859	17759	50267

				65,14	0,11	24623	42	–	3723	
11	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,38178	44127		16847		16847	–	18195
					–		–		–	1348	
12	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	378	234,47	2,22	88630	839	6263	58730	159149
					215,68	0,11	81527	42	–	11789	
13	2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	378	44		16632		16632	–	17963
					–		–		–	1331	
14	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	64347		129		129	–	139
					–		–		–	10	
15	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3001,53	–	3002	–	314	1935	5332
					2688	–	2688	–	–	395	
16	2308-0306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	шт.	1	3589		3589		3589	–	3876
					–		–		–	287	
17	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	17841,07	2005,08	17841	2005	1382	9177	29179
					14454	591,36	14454	591	–	2161	
18	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	

19	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1349,22	133,95	6746	670	353	4253	11879
					1144,72	36,55	5724	183	–	880	
20	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	632		3160		3160	–	3413
					–		–		–	253	
21	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1349,22	133,95	6746	670	353	4253	11879
					1144,72	36,55	5724	183	–	880	
22	2308-0304-0505	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1201		6005		6005	–	6485
					–		–		–	480	
23	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР = 72 %	м	95	370,05	2,54	35155	241	4093	22208	61952
					324,43	0,24	30821	23	–	4589	
24	2306-0112-0803	Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х1.5-0.66 ГОСТ 24334-80	км	0,0969	225366		21838		21838	–	23585
					–		–		–	1747	
25	1310-0701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	22969,62	1,92	22970	2	216	13879	39797
					22752	–	22752	–	–	2948	
26	2308-0303-0304	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1	22162		22162		22162	–	23935
					–		–		–	1773	

27	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	16	2757,66	1,92	44123	31	1084	26235	75987
					2688	–	43008	–	–	5629	
28	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	16	1653		26448		26448	–	28564
					–		–		–	2116	
29	1310-0411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	47	1358,38	–	63844	–	5799	35407	107191
					1235	–	58045	–	–	7940	
30	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	47	1349		63403		63403	–	68475
					–		–		–	5072	
31	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	2,14608	44127		94700		94700	–	102276
					–		–		–	7576	
32	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	2000	234,47	2,22	468940	4440	33140	310738	842052
					215,68	0,11	431360	220	–	62374	
33	2306-1710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	2020	46		92920		92920	–	100354
					–		–		–	7434	
34	2900-0001-0001 (пл)	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000-М	шт	1	47828		47828		47828	–	51654
					–		–		–	3826	
35	2900-0002-0002 (пл)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20М	шт	1	31661		31661		31661	–	34194

				–		–		–	2533	
36	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	47	2757,66	1,92	129610	90	3184	77065	223209
					2688	–	126336	–	–	16534	
37	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	45	1653		74385		74385	–	80336
					–		–		–	5951	
38	2900-0003-0003 (пл)	Извещатель пожарный дымовой оптический линейный однопозиционный ИПДЛ-52 СМД. 8-60м IP 40	шт	2	87920		175840		175840	–	189907
					–		–		–	14067	
39	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	7371,32	1,56	7371	2	130	4416	12730
					7240	–	7240	–	–	943	
40	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
41	2308-0306-0209	Аккумулятор GP 12-12 S 12В, 12 А/ч	шт.	2	4437		8874		8874	–	9584
					–		–		–	710	
42	1310-0411-0210	Извещатель пожарный ручной кнопка на панели. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1358,38	–	8150	–	740	4520	13684
					1235	–	7410	–	–	1014	
43	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	6	1349		8094		8094	–	8742

				–		–		–	648	
44	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1830,23	1,56	10981	9	546	6360	18728
					1737,6	–	10426	–	–	1387	
45	2900-0004-0004 (пл)	Устройство оконечное УШК-02	шт	6	2016		12096		12096	–	13064
					–		–		–	968	
46	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	469	358,42	14,35	168099	6730	27028	97937	287319
					286,44	3,59	134340	1684	–	21283	
47	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	18,36	53		973		973	–	1051
					–		–		–	78	
48	2301-0605-0101	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	460,02	129		59343		59343	–	64090
					–		–		–	4747	
49	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	153	234,47	2,22	35874	340	2535	23772	64418
					215,68	0,11	32999	17	–	4772	
50	2306-1710-0103	Канал кабельный из ПВХ размерами 16 мм х 16 мм	м	135	57		7695		7695	–	8311
					–		–		–	616	
51	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	18	148		2664		2664	–	2877
					–		–		–	213	

52	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	622	326,58	146,89	203133	91366	28170	81006	306870
					134,4	46,48	83597	28911	–	22731	
53	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	609	652	362,92	397068	221018	77830	123998	562751
					161,28	121,51	98220	74000	–	41685	
54	2306-0410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,47532	91750		43611		43611	–	47100
					–		–		–	3489	
55	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,5202	23748		12354		12354	–	13342
					–		–		–	988	
56	2306-0128-0201	Кабели силовые ВВГ 2х0,75 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2601	62127		16159		16159	–	17452
					–		–		–	1293	
57	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	1349,22	133,95	12143	1206	635	7654	21381
					1144,72	36,55	10302	329	–	1584	
58	2308-0304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	958		8622		8622	–	9312
					–		–		–	690	
59	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 61 %	шт.	9	2672,63	–	24054	–	1824	13560	40623
					2470	–	22230	–	–	3009	
60	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	9	1575		14175		14175	–	15309
					–		–		–	1134	

61	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	36	1475,87	–	53131	–	4747	29514	89257
					1344	–	48384	–	–	6612	
62	1310-0701-0205	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	33	1450,92	–	47880	–	3528	27055	80930
					1344	–	44352	–	–	5995	
63	2308-0301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14	шт.	36	212		7632		7632	–	8243
					–		–		–	611	
64	2308-0301-0702	Извещатели оптико-электронные пассивные, двойной технологии и комбинированные модели PATROL 801	шт.	5	7989		39945		39945	–	43141
					–		–		–	3196	
65	2900-0005-0005 (пл)	Извещатель охранный поверхностный звуковой Стекло-3	шт	28	4816		134848		134848	–	145636
					–		–		–	10788	
66	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	41	695,92	–	28533	–	448	17132	49318
					685	–	28085	–	–	3653	
67	2308-0306-0105	Коробка монтажная модели К-201	шт.	41	58		2378		2378	–	2568
					–		–		–	190	
68	2404-0201-0649	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	49		882		882	–	953
					–		–		–	71	

Итого по смете	**4 889 472**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 476 062	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	330 017	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	106 225	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 640 781	
- накладные расходы, тенге	1 080 427	
в т.ч. зарплата, тенге	97 238	
- сметная прибыль (8 %), тенге	362 185	
Всего		**4 889 472**
Временные здания и сооружения (1,5 %)		73 342
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)		98 264
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**101 222**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.		**5 162 299**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05		**5 420 414**
Итого с тендерной скидкой		**2 141 064**
НДС (12 %)		256 928
Итого		**2 397 991**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
856
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №24

за август 2022г.
на Технологическое оборудование (2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**5900-0000-0005 (пл)**	**Баскетбольные кольца и щиты(мобильный, передвижной)**	**шт**	**2**	25000		50000		–	–	50000
					–		–		50000	–	

Итого по смете **50 000**
в том числе
- оборудование, тенге 50 000

Всего	**50 000**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**50 000**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**52 500**
Итого с тендерной скидкой	**20 738**
НДС (12 %)	2 489
Итого	**23 226**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856

Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №25

за август 2022г.

на Дополнительные работы №1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1

Раздел 11 Окна

5 1115-0108-1902	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %**									
		м	**4,8**	1891,81	5,9	9081	28	6648	1928	11890
				500,83	1,26	2404	6	–	881	

Итого по разделу 11	**11 890**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 404
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 648
- накладные расходы, тенге	1 928
в т.ч. зарплата, тенге	174
- сметная прибыль (8 %), тенге	881

Раздел 16 Входы

16.3 пандус

6 1109-0701-0119	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=69 %**									
		т конструкций	**0,32**	648903,27	14203,96	207649	4545	148649	38239	265559
				170172	3013,78	54455	964	–	19671	
7 1115-0108-1804	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1000 мм из П-образного профиля НР=80 %**									
		м2	**89**	2227,58	14,63	198255	1302	89015	86592	307635
				1212,78	3,4	107937	303	–	22788	

8 1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80 %	м2	89	3866,45	18,79	344114	1672	200850	113516	494240
				1590,92	3,4	141592	303	–	36610	
9 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80 %	м2	89	795,15	2,79	70768	248	30954	31734	110702
				444,56	1,13	39566	101	–	8200	
	Итого по разделу 16					1 178 136				
	Итого по смете					1 190 026				

Локальная смета № 2-1-5

Раздел 1 Электромонтажные работы

1 1121-0401-0506	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	4	1574,55	24,84	6298	99	57	4453	11611
				1535,44	10,69	6142	43	–	860	
	Итого по разделу 1					11 611				

Локальная смета № 2-1-8

Раздел 1 Газопровод низкого давления

1 1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	5	2778,3	47,78	13892	239	9893	3784	19090
				751,99	20,24	3760	101	–	1414	
4 1310-0701-0110	Приборы автоматического контроля природного газа, выдачи светового и звукового сигнала, выдачи сигнала закрытия клапана. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	2	5143,27	1,82	10287	4	225	6135	17736
				5029,2	–	10058	–	–	1314	
5 1119-0501-0101	Клапаны запорные термочувствительные, диаметр до 50 мм. Установка НР=98 %	клапан	2	6845,56	269,7	13691	539	6785	6412	21711
				3183,39	88,02	6367	176	–	1608	
7 1116-0901-0503	Счетчики газа, диаметр до 80 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	1	6968,23	168,88	6968	169	4412	2368	10083
				2387,28	29,34	2387	29	–	747	
11 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	7	2354,73	98,99	16483	693	1919	13695	32592
				1981,56	14,67	13871	103	–	2414	

14 1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР=84 %	шт.	1	1695,66	669,4	1696	669	–	1122	3043
				1026,26	309,68	1026	310	–	225	
15 1146-0302-0404	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84 %	отверстие	1	432,75	177,42	433	177	–	286	776
				255,33	85,09	255	85	–	57	
16 1116-0401-0204	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,38	1224,55	75,3	465	29	25	414	949
				1083,88	26,6	412	10	–	70	
18 1116-0401-0207	Накопитель из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. НР=98 %	м трубопровода	3	8361,06	101,25	25083	304	20271	4516	31967
				1502,8	33,37	4508	100	–	2368	
22 1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	6	1550,34	23,45	9302	141	6688	2477	12721
				412,23	9,09	2473	55	–	942	
24 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	4,5	8361,06	101,25	37625	456	30407	6775	47952
				1502,8	33,37	6763	150	–	3552	

26 1109-0302-0112	Стойки опорные. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00776	30751,96	13412,06	239	104	74	62	325
				7785,12	3859,8	60	30	–	24	
28 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	20	980,26	1,17	19605	23	2786	13446	35695
				839,8	0,56	16796	11	–	2644	
29 1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	1550,34	23,45	23255	352	16720	6193	31804
				412,23	9,09	6183	136	–	2356	
31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	20	95,73	2,67	1915	53	878	682	2805
				49,15	0,3	983	6	–	208	
32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя НР=69 % К=2,000;	м2	40	81,67	1,89	3267	76	2043	800	4392
				28,71	0,3	1148	12	–	325	
	Итого по разделу 1					273 641				

Раздел 2 Продувочный газопровод

33 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	15	1828,64	23,45	27430	352	20894	6193	36313
				412,23	9,09	6183	136	–	2690	
39 1116-0401-0202	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,38	2221,72	43,3	844	16	514	314	1251
				826,74	15,99	314	6	–	93	
	Итого по разделу 2					37 564				
	Итого по смете					311 205				

Локальная смета № 6-1-2
Выгреб 6м3

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=0	м3 грунта	230,0452	148,8	148,8	34231	34231	–	–	36969
				–	40,45	–	9305	–	2738	

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР=72 % ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,1148	2191,73	–	15594	–	–	11228	28968
				2191,73	–	15594	–	–	2146	
3 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	189,728	30,85	30,85	5853	5853	–	1655	8109
				–	12,11	–	2298	–	601	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	189,728	171,87	78,99	32609	14987	–	17948	54602
				92,88	38,51	17622	7306	–	4045	
5 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	189,728	89,96	79,47	17068	15078	–	3878	22622
				10,49	17,9	1990	3396	–	1676	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	47,432	867,3	–	41138	–	–	29619	76418
				867,3	–	41138	–	–	5661	
	Итого по разделу 1					227 688				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 344				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					70 149				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 305				
	- накладные расходы, тенге					64 328				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 790				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					16 867				
Раздел 2 Кольца										
7 1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,56**	21464,16	9821,29	54948	25143	864	39131	101605
				11305,36	4134,41	28942	10584	–	7526	
8 225-101-0101	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**2**	6849		13698		13698	–	14794
				–		–		–	1096	
9 225-101-0103	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	**шт.**	**1**	12187		12187		12187	–	13162
				–		–		–	975	
10 225-101-0111	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**2**	41816		83632		83632	–	90323
				–		–		–	6691	
11 225-101-0613	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1**	40823		40823		40823	–	44089
				–		–		–	3266	
12 244-201-0903	**Плита днища колодца из полимербетона СТ РК 2598-2015 ПД-20**	**шт.**	**1**	18701		18701		18701	–	20197
				–		–		–	1496	

13 261-101-0382	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**									
		м3	**2,56**	64978		166344		166344	–	179652
				–		–		–	13308	
14 244-202-0101	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	18935		18935		18935	–	20450
				–		–		–	1515	
15 1111-0101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,801**	4128,84	7,68	3307	6	–	3103	6923
				4121,16	–	3301	–	–	513	

Итого по разделу 2	**491 195**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 584
- материалы, изделия и конструкции, тенге	355 184
- накладные расходы, тенге	42 234
в т.ч. зарплата, тенге	3 801
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 386

Раздел 3 Стенка и днище выгреба

16 1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**4,9**	2421,42	158,22	11865	775	9613	1647	14593
				301,4	56,09	1477	275	–	1081	

17 1108-0101-0305	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР=93 %**	**м2 поверхности**	**27,3**	541,14	42,59	14773	1163	–	12862	29846
				498,55	8,07	13610	220	–	2211	
18 1108-0101-0304	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР=93 %**	**м2 поверхности**	**27,3**	1230,78	12,44	33600	340	–	31082	69857
				1218,34	5,87	33261	160	–	5175	

Итого по разделу 3 **114 296**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 48 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 278
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 655
- материалы, изделия и конструкции, тенге 9 613
- накладные расходы, тенге 45 591
  в т.ч. зарплата, тенге 4 103
- сметная прибыль (8 %), тенге 8 467

Раздел 4 Вентиляционная колонка

19 1123-0201-0102	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,0016**	760443,23	86845,01	1217	139	269	842	2224
				505500	25493,51	809	41	–	165	
20 261-301-0151	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**1,6**	1396		2234		2234	–	2413

				–		–		–	179	
21 1106-0701-0201	Обетонирование В15. Устройство НР=91 %	м3	0,03	39358,06	4878,9	1181	146	707	328	1630
				10923	1066,07	328	32	–	121	
22 1120-0701-0303	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами НР=98 %	зонт	1	5448,49	50,05	5448	50	4726	673	6611
				672,28	14,67	672	15	–	490	
23 1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,00144	134278,63	2011,03	193	3	–	132	351
				132267,6	530,25	190	1	–	26	
24 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,44	537		773		773	–	835
				–		–		–	62	

Итого по разделу 4	**14 064**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 999
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	338
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 709
- накладные расходы, тенге	1 975
в т.ч. зарплата, тенге	178
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 043

Итого по смете	**847 243**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	158 934

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	97 914
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 633
- материалы, изделия и конструкции, тенге	373 506
- накладные расходы, тенге	154 128
в т.ч. зарплата, тенге	13 872
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 763
ВСЕГО:	**2 360 085**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	35 401
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	47 431
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	48 858
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 491 775**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**2 616 364**
Итого с тендерной скидкой	**1 033 464**
НДС (12 %)	124 016
Итого	**1 157 479**
Без оплаты:	- 955 215
Итого к оплате:	**202 264**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
856
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №26

за август 2022г.

на Дополнительные работы №2

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1-2									
1	**1118-0301-0104**	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %**	**кВт**	**19,5**	1007,6	15,81	19648	308	6338	12847	35095
					666,79	5,47	13002	107	–	2600	

2 2305-1001-0289	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**152**	2220		337440		337440	–	364435
				–		–		–	26995	
	Итого по смете					**399 530**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 002				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					308				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					107				
	- материалы, изделия и конструкций, тенге					343 778				
	- накладные расходы, тенге					12 847				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 156				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					29 595				
	Локальная смета №2-1-3									
1 1120-1701-0101	**Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР = 98 %**	**агрегат**	**3**	10264,62	781,81	30794	2345	2146	26415	61786
				8767,5	216,96	26303	651	–	4577	
2 5815-0000-0000 (пл) (об)	**Воздушно отопительный агрегат 5-30 кВт, Volcano VR-1**	**шт**	**3**	145012		435036		–	–	435036
				–		–		435036	–	
	Итого по смете					**496 822**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 303				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 345				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					651				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 146				
	- оборудование, тенге					435 036				
	- накладные расходы, тенге					26 415				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 377				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 577				

ВСЕГО:	**896 352**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	6 920
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	9 271
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	9 550
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**922 093**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**968 198**
Итого с тендерной скидкой	**810 503**
НДС (12 %)	97 260
Итого ДОБАВИТЬ:	**907 764**
Без оплаты:	- 395 018
Итого к оплате:	**512 746**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг

Бирмагамбетов М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Алгазин Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)