Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ОМАР-ТРАНС"**

Наименование объекта: **Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского с.о., Мугалжарского района Актюбинской области**

Утверждена приказом председателем Агенства РК по делам строительства и жилищно коммунального хозяйства от 02.04.2019 г, №178

4

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№207	**06.09.2021 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**13 884 427**	**12 396 810**							**1 487 617**	**13 884 427**
в том числе за отчетный месяц	**13 884 427**	**12 396 810**							**1 487 617**	**13 884 427**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

_____ **Алдияров Н. С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

Директор

Дукенов М. О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Бирмагамбетов М.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

856
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивного здания ангарного типа в с.Жагабулак, Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 06.09.2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за Октябрь
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0314										
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	576,72	205,31	194,48	118406	112161	–	24429	154262
					10,83	48	6246	27683	–	11427	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	16,58	1672,44	–	27729	–	–	19965	51510
					1672,44	–	27729	–	–	3816	
3	3 1101-0104-0106										
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	227,34	33,12	33,12	7530	7530	–	2141	10445
					–	13,08	–	2974	–	774	

4	4 1101-0104-0402									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	349,38	35,22	35,22	12305	12305	–	3255	16805
					–	12,94	–	4521	–	1245	
5	5 1101-0104-0408										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	349,38	17,39	17,39	6076	6076	–	1608	8299
					–	6,39	–	2233	–	615	
6	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,58	872,86	–	14472	–	–	10420	26883
					872,86	–	14472	–	–	1991	
7	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	349,38	161,41	76,31	56393	26661	–	30282	93609

					85,1	35,28	29732	12326	–	6934	
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.1 Фундаменты ФЛм										
8	8 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	27,9	19997,15	1184,94	557920	33060	494415	34654	639980
					1091,25	273,64	30446	7635	–	47406	
9	9 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	165,924	30588,6	1985,46	5075383	329435	4034532	710654	6248920
					4287,6	419	711416	69522	–	462883	
10	10 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1776	230016		40851		40851	–	44119 Казахстан
					–		–		–	3268	
11	11 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,72564	213952		797108		797108	–	860877 Казахстан

					–		–		–	63769		
12	12 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,93126	222146		651168		651168	–	703261	Казахстан
					–		–		–	52093		
13	13 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	3,3976 2,03856	680877,47	1327,47	1388010	2706	1334951	46878	2782798 1549679	
					24700	570,24	50352	1162	–	114791		
14	14 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,38315 0,22989	680877,47	1327,47	156527	305	150543	5286	291264 174758	
					24700	570,24	5678	131	–	12945		
	2.2 Фундаменты ФМ											
15	15 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	8,8	3740,27	1025,51	32914	9024	16806	9949	46292	
					804,96	410,72	7084	3614	–	3429		
16	16 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,56	25740,77	1151,95	40156	1797	29759	8208	52233	
					5512,5	269,04	8600	420	–	3869		

17	17 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	11,22	33887,84	1917,96	380222	21520	278675	77295	494118	
					7132,5	437,9	80027	4913	–	36601		
18	18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44824	222146		99575		99575	–	107541	Казахстан
					–		–		–	7966		
19	19 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06912	230016		15899		15899	–	17171	Казахстан
					–		–		–	1272		
20	20 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,16176	277409,24	2133,36	44874	345	37916	6122	55076	
					40878,5	713,89	6613	115	–	4080		

21 21 2105-0101-0404

Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03925	271322	10649	10649	–	11501	Казахстан
			–	–	–	852		

Итого	**11 367 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	978 395
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	562 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 992 847
- накладные расходы, тенге	991 146
в т.ч. зарплата, тенге	89 203
- сметная прибыль (8 %), тенге	842 026
Всего	**11 367 339**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	170 510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	228 449
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**235 326**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**12 001 624**
Итого в ценах 2021 года 100% к=1,05	**12 601 706**
Итого с тендерной скидкой	**12 396 810**

НДС (12 %)	1 487 617
Итого	**13 884 427**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ОМАР-ТРАНС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Дуженов М. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Алдияров Н. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг" _____ Бирмагамбетов М.А.

Место печати (при наличии)