Форма КС-3

Заказчик (застройщик): ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Базис-К»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
с 10 по 25 июня месяца 2019г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименов	код
		№ 23	22.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, этапов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7 в тенге
	с начала года по отчетный месяц включит	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР в сметных базовых ценах 2001г	СМР в ценах 2017г	Стоимость оборудования 2017г	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017г		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Кулымбетова в г.Актобе	86164762,36	86164762,36	25761948,58	75424336,80		1508486,74	9231938,82	86164762,36
Всего по стройке:	86164762,36							
Итого за отчетный месяц		86164762,36	25761948,58	75424336,80		1508486,74	9231938,82	86164762,36
Итого за минусом 5%	81856524,25							

К оплате: 81 856 524,25 (Восемьдесят один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать четыре) тенге

Заказчик _____ Утеулин Ж.Т.

Подрядчик _____ Полатов Б.П.

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог города Актобе» Форма 2в
Подрядчик: ТОО «Базис-К»
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кулымбетова в г. Актобе
Доп.соглашение №200/1 от 20.05.2019г. к договору № 23 от 22.02.2018г.

Акт
приемки выполненных работ
с 10 по 25 июня месяца 2019г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--				
		РАЗДЕЛ 2.Выведение на отметку смотровых колодцев (25 шт)								
1	**Е0123-24-1**	**Демонтаж люков**	**4**	**146,80**	**21,25**	**587**	**85**	**695**	**0,79**	**3**
		шт		**125,55**	**8,10**	**502**	**32**	**130**	**0,07**	**--**
2	**Е0107-31-1 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,8;0,8**	**Демонтаж опор из плит и колец диаметром до 1000 мм**	**0,08**	**2135,23**	**1484,89**	**171**	**119**	**126**	**3,95**	**--**
		м3		**650,34**	**478,38**	**52**	**38**	**140**	**2,37**	**--**
3	**С01031-А11-11**	**Погрузка изделий из сборного же лезобетона,бетона,**	**0,2**	**152,80**	**--**	**31**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С01031-А12-1**	**Погрузка изделий металлических/армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомоб ильных перевозках**	**0,46**	**234,30**	**--**	**108**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С010333-А10-1**	**Перевозка грузов автом обилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, ра сстояние перевозки 10 км, класс груза 1**	**0,66**	**76,60**	**--**	**51**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		15,32	--	10	--	--	--	--
6	Е0108-6-9	Выведние на отметку смотров ых колодцев (0,3 м3	1,2	8243,35	370,75	9892	445	1652	7,53	9
		м3		1158,42	137,81	1390	165	106,2	0,68	1
7	Е0107-31-1	Установка опор из плит и к олец диаметром до 1000 мм	0,08	3387,22	2320,14	271	186	170	5,67	--
		м3		934,87	747,46	75	60	126	2,96	--
8	С143018-340 Изм. и	Кольца опорные железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-	4	510,00	--	2040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0123-24-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка люков	4	321,05	44,28	1284	177	1205	1,51	6
		шт		240,64	16,88	963	68	117	0,09	--
10	С131104-4 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х	4	5330,00	--	21320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			35754	1011			19
			Тенге			2992	363			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14434				
	Материалы -		Тенге			290				
	Всего заработная плата -		Тенге				3355			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			138				
	Местные материалы -		Тенге			9962				
	Транспортные расходы -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			3848				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				577			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19379				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3932			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21320				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1279				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			41978				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3932			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда по типу II (S=14102 м2)								
		Разборка покрытия и основания								
11	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 6 см	305,598	408,11	169,61	124718	51833	98592	1,55	474
		м3		238,50	4,07	72885	1244	133	0,01	4
12	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных толщиной 15 см	1701,495	66,75	51,25	113582	87209	56846	0,12	199
		м3		15,50	9,62	26373	16368	133	0,04	61
13	С01031-А36-1	Погрузка щебня и разобранного асфальтобетона при	3446,659	25,70	--	88579	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3446,659	76,60	--	264014	--	--	--	--
		т		15,32	--	52803	--	--	--	--
				Устройство корыта						
15	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной 240 мм с	2255,060	24,00	19,48	54120	43917	21755	0,01	24
		м2		1,18	6,88	2671	15504	119,7	0,03	76
16	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	140,101	30,00	--	4203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	139,761	76,60	--	10706	--	--	--	--
		т		15,32	--	2141	--	--	--	--
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев	400	756,41	92,19	302564	36877	18756	0,17	66
		м3		24,59	14,59	9835	5834	119,7	0,05	21
19	Е0127-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	7697,429	99,04	34,78	762356	267730	162085	0,04	292
		м2		5,75	11,84	44260	91150	119,7	0,04	321
20	Е0127-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=10	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	7697,429	0,10	--	770	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-66-2	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000	3,472	586,43	534,68	2036	1856	824	0,33	1
		т		51,75	146,44	180	508	119,7	0,55	2
22	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	3,472	40182,49	424,49	139500	1474	732	0,67	2
		т		--	176,18	--	612	119,7	0,73	3
23	Е0127-53-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II=6 см	6943,3	500,82	19,19	3477311	133237	109341	0,04	268
		м2		6,83	6,32	47430	43916	119,7	0,02	153
24	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении	6943,3	236,63	--	1643015	--	382	--	3
		м2		0,05	--	319	--	119,7	--	--
25	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,083	586,43	534,68	1222	1114	494	0,33	1
		т		51,75	146,44	108	305	119,7	0,55	1
26	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,3 л/м2)	2,083	40182,49	424,49	83700	884	439	0,67	1
		т		--	176,18	--	367	119,7	0,73	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	6943,3	559,78	19,19	3886703	133237	109341	0,04	268
		м2		6,83	6,32	47430	43916	119,7	0,02	153
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10959098	759368			1600
			Тенге			306435	219725			796
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10959098				
		Материалы -	Тенге			273505				
		Всего заработная плата -	Тенге				526159			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92782				
		Местные материалы -	Тенге			9307232				
		Транспортные расходы -	Тенге			274720				
		Накладные расходы -	Тенге			579588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел -ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			692321				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12231008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2686
		Сметная заработная плата -	Тенге				613097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12231008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2686
		Сметная заработная плата -	Тенге				613097			
		РАЗДЕЛ 4.Укрепление обочин								
		Устройство присыпных обочин из грунта 2 группы								
28	Е0101-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1787	4,64	4,06	8291	7246	3045	–	7
		м3		0,55	1,40	986	2502	87,3	–	8
29	Е0101-24-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта для устройства обочин бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1429,6	11,56	11,56	16521	16521	4682	–	–
		м3		–	3,75	–	5364	87,3	0,01	21
30	Е0101-24-10	Разработка грунта для устройства обочин бульдозерами	1429,6	39,55	39,55	56543	56543	16026	–	–
		м3		–	12,84	–	18358	87,3	0,05	70
31	Е0101-166-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка вручную обочин в грунтах 2 группы	357,4	154,22	–	55116	–	56053	1,12	400
		м3		154,22	–	55116	–	101,7	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			136472	80310			406
			Тенге			56103	26223			99
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136472				
		Всего заработная плата -	Тенге				82326			
		Местные материалы -	Тенге			58				
		Накладные расходы -	Тенге			79807				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11971			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12977				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			229256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				94297			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			229256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							545
		Сметная заработная плата -	Тенге				94297			
		РАЗДЕЛ 5.Пешеходный тротуар								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			–	–			–
			Тенге			–	–			–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			–				
		РАЗДЕЛ 6.Пешеходный тротуар по типу I (S=6070 м2)								
32	**Е0101-145-2**	**Планировка площадей из грунтов 2 группы**	**4779,365**	**1,76**	**1,76**	**8429**	**8429**	**1567**	**–**	**–**
		м2		**–**	**0,38**	**–**	**1795**	**87,3**	**–**	**6**
33	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев**	**413,2365**	**756,41**	**92,19**	**312576**	**38097**	**19377**	**0,17**	**68**
		м3		**24,59**	**14,59**	**10160**	**6028**	**119,7**	**0,05**	**21**
34	**Е0127-23-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня**	**4132,365**	**218,77**	**34,78**	**904041**	**143731**	**87016**	**0,04**	**157**
		м2		**5,75**	**11,84**	**23761**	**48934**	**119,7**	**0,04**	**172**
35	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и**	**4132,365**	**446,34**	**–**	**1844425**	**–**	**140788**	**0,17**	**684**
		м2		**28,46**	**–**	**117617**	**–**	**119,7**	**–**	**–**
36	**Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25 К=2**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1**	**4132,365**	**142,06**	**–**	**587045**	**–**	**45280**	**0,05**	**221**
		м2		**9,15**	**–**	**37828**	**–**	**119,7**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**3656515**	**190257**			**1130**
			Тенге			**189366**	**56756**			**200**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3656515				
Материалы -			Тенге			95706				
Всего заработная плата -			Тенге				246122			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			3181186				
		Накладные расходы -	Тенге			294027				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			237033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4187574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1477
		Сметная заработная плата -	Тенге				290226			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4187574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1477
		Сметная заработная плата -	Тенге				290226			
		РАЗДЕЛ 7.Установка бортовых камней БР 100.20.8 (L=8205 м.п.)								
37	Е0127-34-2 Изм. и	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм**	5871	405,91	8,29	2383069	48661	893754	0,80	4713
		м		124,98	2,20	733769	12893	119,7	0,01	45
38	С143003-9 Изм. и доп. вып. 29 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	93,936	11266,00	--	1058283	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Подбивка бортового камня грунтом								
39	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грун тов**	469,68	4,64	4,06	2179	1905	800	--	2
		м3		0,55	1,40	259	658	87,3	--	2
40	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах**	469,68	154,22	--	72432	--	73663	1,12	525
		м3		154,22	--	72432	--	101,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			3515963	50566			5239
			Тенге			806460	13550			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3515963				
	Материалы -		Тенге			109788				
	Всего заработная плата -		Тенге				820011			
	Местные материалы -		Тенге			2549149				
		Накладные расходы -	Тенге			968218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145233			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			269051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4753232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5771
		Сметная заработная плата -	Тенге				965243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4753232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5771
		Сметная заработная плата -	Тенге				965243			
		РАЗДЕЛ 8.Организация дорожного движения. Нанесение горизонтальной разметки								
41	Е0127-103-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	**Разметка проезжей части термопласт иком с применением стеклянных светоотражающих микр ошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 " Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м (1.1)**	0,5223	94861,98	1430,03	49546	747	829	4,63	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		806,40	519,60	421	271	119,7	2,16	1
42	Е0127-103-3 Изм. и	Разметка проезжей части термопластик ом с применением	0,48	26388,53	1430,03	12666	686	762	4,63	2
		км		806,40	519,60	387	249	119,7	2,16	1
43	Е0127-103-4 Изм. и	Разметка проезжей части термопласт иком с применением	0,9577	73992,94	1430,03	70863	1370	1520	4,63	4
		км		806,40	519,60	772	498	119,7	2,16	2
44	Е0127-103-9 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянн ых светоотражающих микрошариков дорожной разметочн ой машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,4 м (1.14.1)	0,252	378377,59	5547,98	95351	1398	1588	18,54	5
		км		3225,61	2039,05	813	514	119,7	4,24	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			228427	4201			14
			Тенге			2393	1532			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228427				
	Материалы -		Тенге			221833				
	Всего заработная плата -		Тенге				3926			
		Накладные расходы -	Тенге			4699				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13988				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			247114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			247114				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4631			
		РАЗДЕЛ 9.Установка новых дорожных знаков								
45	Е0106-1-13 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонных фундамент ов под стойки ограждения, бетон В7,5	2,7	6632,25	119,96	17907	324	2380	5,64	15
		м3		887,51	45,31	2396	122	94,5	0,22	1
46	Е0127-83-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дорожных знак ов на металлических стойках	30	860,35	182,74	25810	5482	22173	3,68	110
		шт		582,19	35,27	17466	1058	119,7	0,14	4
47	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам	39	175,52	–	6845	–	6390	0,79	31
		шт		136,88	–	5338	–	119,7	–	–
48	С11011-8494 Изм. и	Знаки дорожные односторонние квадратны е 5.16.1, В	26	1564,00	–	40664	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
49	С11011-8494 Изм. и	Знаки дорожные односторонние квадратны е 5.16.2, В	26	1564,00	–	40664	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
50	С11011-8483 Изм. и	Знаки дорожные односторонние треугольны е 2.4, А	9	1920,00	–	17280	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С11011-8494 Изм. и доп. вып. 25	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа СТ РК 1125-2002	8	1564,00	--	12512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С130806-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы электросварные прямошовные со с нятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4к п, 76х3,5 мм	120	403,00	--	48360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			210043	5806			157
			Тенге			25200	1180			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			161683				
	Материалы -		Тенге			6918				
	Всего заработная плата -		Тенге				26381			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111120				
	Местные материалы -		Тенге			12638				
		Накладные расходы -	Тенге			30943				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4641			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11558				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			204184				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				31022			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48360				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48360				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51262				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			255445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				31022			
		РАЗДЕЛ 10.Перенос существующих знаков								
53	Е0127-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках	8	406,08	102,33	3249	819	3442	1,92	15
		шт		303,75	19,75	2430	158	133	0,08	1
54	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения,	0,72	6632,25	119,96	4775	86	635	5,64	4
		м3		887,51	45,31	639	33	94,5	0,22	--
55	Е0127-83-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	860,35	182,74	6883	1462	5913	3,68	29
		шт		582,19	35,27	4658	282	119,7	0,14	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			14907	2367			49
			Тенге			7727	473			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14907				
	Материалы -		Тенге			1443				
	Всего заработная плата -		Тенге				8199			
	Местные материалы -		Тенге			3370				
		Накладные расходы -	Тенге			9990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1498			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9698			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26390				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9698			

РАЗДЕЛ 11.Дорожная одежда по типу II S=528 м2(ДОБАВИТЬ)

Дорожная одежда по типу II S=250 м2

Разборка покрытия и основания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 6 см	15	408,11	169,61	6122	2544	4839	1,55	23
		м3		238,50	4,07	3578	61	133	0,01	--
57	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных толщиной 15 см	37,5	66,75	51,25	2503	1922	1253	0,12	4
		м3		15,50	9,62	581	361	133	0,04	1
58	С01031-А36-1	Погрузка щебня и разобранного асфальтобетона при автомобильных перевозках	95,55	25,70	--	2456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	95,55	76,60	--	7319	--	--	--	--
		т		15,32	--	1464	--	--	--	--

Устройство корыта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0127-82-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство дорожного корыта глубиной 240 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	250	24,00	19,48	6000	4869	2412	0,01	3
		м2		1,18	6,88	296	1719	119,7	0,03	8
61	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	425	30,00	--	12750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	425	76,60	--	32555	--	--	--	--
		т		15,32	--	6511	--	--	--	--
63	Е0127-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	250	204,60	34,78	51149	8695	5264	0,04	9
		м2		5,75	11,84	1438	2960	119,7	0,04	10
64	Е0127-23-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	250	109,38	--	27344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,125	586,43	534,68	73	67	30	0,33	–
		т		51,75	146,44	6	18	119,7	0,55	–
66	Е0127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	0,125	40182,49	424,49	5023	53	26	0,67	–
		т		–	176,18	–	22	119,7	0,73	–
67	Е0127-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	250	559,78	19,19	139944	4797	3937	0,04	10
		м2		6,83	6,32	1708	1581	119,7	0,02	6
68	Е0127-54-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям марки II	250	236,63	–	59158	–	14	–	–
		м2		0,05	–	12	–	119,7	–	–
69	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,075	586,43	534,68	44	40	18	0,33	–
		т		51,75	146,44	4	11	119,7	0,55	–
70	Е0127-72-1	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,3 л/м2)	0,075	40182,49	424,49	3014	32	16	0,67	–
		т		–	176,18	–	13	119,7	0,73	–
Дорожная одежда по типу II S=278 м2										
				Разборка покрытия и основания						
71	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных толщиной 6 см	16,6932	408,11	169,61	6813	2831	5386	1,55	26
		м3		238,50	4,07	3981	68	133	0,01	–
72	Е0127-18-2	Разборка оснований щебеночных толщиной 15 см	41,733	66,75	51,25	2786	2139	1394	0,12	5
		м3		15,50	9,62	647	401	133	0,04	1
73	С01031-А36-1	Погрузка щебня и разобранного асфальтобетона при	106,335684	25,70	–	2733	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
74	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	106,335684	76,60	–	8145	–	–	–	–
		т		15,32	–	1629	–	–	–	–
				Устройство корыта						
75	Е0127-82-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство дорожного корыта глубиной 240 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	278,22	24,00	19,48	6677	5418	2684	0,01	3
		м2		1,18	6,88	330	1913	119,7	0,03	9
76	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	472,974	30,00	–	14189	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
77	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	472,974	76,60	–	36230	–	–	–	–
		т		15,32	–	7246	–	–	–	–
78	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня	278,22	204,60	34,78	56923	9677	5859	0,04	11
		м2		5,75	11,84	1600	3295	119,7	0,04	12
79	Е0127-23-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	278,22	109,38	–	30431	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0127-53-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II=6 см	м2	--	--	--	--	--	--	--
			278,22	500,82	19,19	139337	5339	4381	0,04	11
81	Е0127-54-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям марки II	м2	6,83	6,32	1901	1760	119,7	0,02	6
			278,22	236,63	--	65836	--	15	--	--
82	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	м2	0,05	--	13	--	119,7	--	--
			0,13911	586,43	534,68	82	74	33	0,33	--
83	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	т	51,75	146,44	7	20	119,7	0,55	--
			0,13911	40182,49	424,49	5590	59	29	0,67	--
84	Е0127-53-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II с плотностьюкаменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б, марки М II	т	--	176,18	--	25	119,7	0,73	--
			278,21	559,78	19,19	155736	5339	4381	0,04	11
85	Е0127-54-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям марки II	м2	6,83	6,32	1900	1760	119,7	0,02	6
			278,22	236,63	--	65836	--	15	--	--
86	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	м2	0,05	--	13	--	119,7	--	--
			0,083466	586,43	534,68	49	45	20	0,33	--
87	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,3 л/м2)	т	51,75	146,44	4	12	119,7	0,55	--
			0,083466	40182,49	424,49	3354	35	18	0,67	--
			т	--	176,18	--	15	119,7	0,73	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			956199	53976			116
			Тенге			34867	16015			61
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			956199				
	Материалы -		Тенге			21202				
	Всего заработная плата -		Тенге				50882			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32128				
	Местные материалы -		Тенге			746626				
	Транспортные расходы -		Тенге			84249				
		Накладные расходы -	Тенге			42024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6304			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1058116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				57186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1058116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							198
		Сметная заработная плата -	Тенге				57186			
		РАЗДЕЛ 12.Укрепление обочин(ДОБАВИТЬ)								
88	Е0127-70-5	**Приготовление оптимальной смеси С-6 из несвязных грунтов**	1211,976	185,16	173,89	224409	210751	73996	0,07	83
		м3		10,99	40,01	13324	48494	119,7	0,20	244
89	Е0127-63-11	**Укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью С-6 смесью**	6516	31,01	25,46	202040	165919	95576	0,04	238
		м2		5,51	6,75	35893	43953	119,7	0,03	166
90	С143008-25 Изм. и	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ**	484,79	1024,00	--	496425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	С143008-23 Изм. и	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ**	484,79	907,00	--	439705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	242,395	517,00	--	125318	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1487898**	**376670**			**321**
			Тенге			**49218**	**92447**			**409**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1487898				
		Всего заработная плата -	Тенге				141665			
		Местные материалы -	Тенге			1062010				
		Накладные расходы -	Тенге			169572				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25436			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99448				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1756918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				167100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1756918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							815
		Сметная заработная плата -	Тенге				167100			
		РАЗДЕЛ 13.Наружное освещение(ДОБАВИТЬ)								
93	Е0101-13-5	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами**	69,9	41,93	40,13	2931	2805	1050	0,01	1
		м3		1,81	15,41	126	1077	87,3	0,06	4
94	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до**	2,097	302,12	--	634	--	644	2,13	4
		м3		302,12	--	634	--	101,7	--	--
95	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	23,299	936,08	190,65	21810	4442	6765	1,17	27
		м3		176,73	71,44	4118	1664	117	0,35	8
96	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах**	9,32	154,22	--	1437	--	1462	1,12	10
		м3		154,22	--	1437	--	101,7	--	--
97	Е0101-27-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	37,28	4,19	4,19	156	156	47	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0101-27-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	--	1,45	--	54	87,3	--	--
			37,28	1,85	1,85	69	69	21	--	--
99	Е0101-134-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	--	0,64	--	24	87,3	--	--
			46,6	25,23	5,65	1176	263	797	0,12	6
100	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м3	19,58	--	913	--	87,3	--	--
			388,32	22,31	--	8663	--	7563	0,14	55
101	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	м2	22,31	--	8663	--	87,3	--	--
			39,61	30,00	--	1188	--	--	--	--
102	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими	т	--	--	--	--	--	--	--
			39,61	76,60	--	3034	--	--	--	--
			т	15,32	--	607	--	--	--	--
		Устройство защитных труб								
103	Е0122-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км							
			0,04	377400,10	2481,03	15096	99	2514	310,50	12
			км	52785,00	936,56	2111	37	117	4,58	--
104	Е0116-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник							
			8	815,86	--	6527	--	3195	2,07	17
			1сальник	346,73	--	2774	--	115,2	--	--
		Кабельно-проводниковая продукция								
105	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м							
			250	26,40	3,10	6600	775	4655	0,11	28
			м	19,10	0,50	4775	125	95	--	1
106	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м							
			40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
			м	19,70	0,50	788	20	95	--	--
107	С151601-543 Изм. и доп. вып. 29	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км							
			0,29	213784,00	--	61997	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		Прокладка сигнальной ленты								
108	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км							
			0,29	6469,41	5158,75	1876	1496	785	6,30	2
			км	1310,66	724,68	380	210	133	4,20	1
109	С11011-9438 Изм. и	Лента сигнальная ЛСЭ-150 красная с надписью "Осторожно	м							
			290	19,00	--	5510	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			139813	10189			166
			Тенге			27326	3212			15
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			71581				
	Материалы -		Тенге			1286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				6298			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61997				
		Накладные расходы -	Тенге			6208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				931			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4667				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			82456				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7229			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61704				
		Материалы -	Тенге			13414				
		Всего заработная плата -	Тенге				21466			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6698				
		Местные материалы -	Тенге			12721				
		Транспортные расходы -	Тенге			3034				
		Накладные расходы -	Тенге			20864				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4954				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87522				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				24596			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6527				
		Материалы -	Тенге			3753				
		Всего заработная плата -	Тенге				2774			
		Накладные расходы -	Тенге			3195				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			583				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			180284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35078			
		РАЗДЕЛ 14.Наружное сети газоснабжения(ИСКЛЮЧИТЬ)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			--				
		ОТДЕЛ 1.Подземный газопровод низкого давления L=18 м.п. (пункт 2,1). Укладка трубопровода								
110	**Е0122-11-9 Изм. и**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм**	**0,014**	**-174628,13**	**-93411,13**	**-2445**	**-1308**	**-1733**	**-474,95**	**-7**
		км		**-80978,98**	**-24832,64**	**-1134**	**-348**	**117**	**-97,56**	**-1**
111	**С130804-1015 Изм. и доп. вып. 26 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355x32,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**14,14**	**-8224,00**	**--**	**-116287**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0116-30-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заделка концов футляра диам. 355 мм	2	-4237,79	-8,69	-8476	-17	-1580	-4,09	-8
		1конец		-683,10	-2,81	-1366	-6	115,2	-0,01	–
		Контрольная трубка (1 шт)								
113	С130804-1169 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2	-179,00	–	-358	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
114	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полиэтиленовых муфт	2	-367,41	-282,05	-735	-564	-360	-0,48	-1
		шт		-79,96	-73,73	-160	-147	117	-0,28	-1
115	С130804-5372 Изм.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN	2	-371,00	–	-742	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
116	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Накладной уход д.355-63 мм	1	-12379,73	–	-12380	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка переходов полиэтилен-сталь	1	-367,41	-282,05	-367	-282	-180	-0,48	–
		шт		-79,96	-73,73	-80	-74	117	-0,28	–
118	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Переход ПЭ-сталь ПЭ100 SDR 11, DN63x57, PN16	1	-529,72	–	-530	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			-142319	-2171			-16
			Тенге			-2740	-574			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3547				
		Материалы -	Тенге			-20				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1942			
		Накладные расходы -	Тенге			-2273				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-341			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-6169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2283			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-138772				
		Материалы -	Тенге			-7092				
		Всего заработная плата -	Тенге				-1372			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-130297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-1580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8421				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-148774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1609			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			-154943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-20
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3892			
		ОТДЕЛ 2.Подземный газопровод низкого давления L=14 м.п. (пункт 2,2). Укладка трубопровода								
119	Е0122-11-9 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм	0,014	-174628,13	-93411,13	-2445	-1308	-1733	-474,95	-7
		км		-80978,98	-24832,64	-1134	-348	117	-97,56	-1
120	С130804-1015 Изм.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -	14,14	-8224,00	–	-116287	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
121	Е0116-30-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Заделка концов футляра диам. 355 мм	2	-4237,79	-8,69	-8476	-17	-1580	-4,09	-8
		1конец		-683,10	-2,81	-1366	-6	115,2	-0,01	–
				Контрольная трубка (1 шт)						
122	С130804-1169 Изм.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE	2	-179,00	–	-358	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
123	СПРАЙС лист	Накладной уход д.355-63 мм	1	-12379,73	–	-12380	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
124	Е0122-34-1	Установка переходов полиэтилен-сталь	1	-367,41	-282,05	-367	-282	-180	-0,48	–
		шт		-79,96	-73,73	-80	-74	117	-0,28	–
125	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Переход ПЭ-сталь ПЭ100 SDR 11, DN63x57, PN16	1	-529,72	–	-530	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			-140843	-1607			-15
			Тенге			-2580	-427			-2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2812				
	Материалы -		Тенге			-9				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1635			
		Накладные расходы -	Тенге			-1913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-287			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-284				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-5009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-10
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1922			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-138030				
	Материалы -		Тенге			-7092				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1372			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-129555				
		Накладные расходы -	Тенге			-1580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8377				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-147987				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-9
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1609			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			-152996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3531			
		ОТДЕЛ 3.Подземный газопровод низкого давления L=18 м.п. (пункт 2,3). Укладка трубопровода								
126	Е0122-11-9 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 355 мм	0,014	-174628,13	-93411,13	-2445	-1308	-1733	-474,95	-7
		км		-80978,98	-24832,64	-1134	-348	117	-97,56	-1
127	С130804-1015 Изм.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -	14,14	-8224,00	--	-116287	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 110 мм	19	-267,08	-0,35	-5075	-7	-3759	-0,97	-18
		м		-168,97	-0,14	-3210	-3	117	--	--
129	С130804-1227 Изм.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE	19	-795,00	--	-15105	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0116-30-4	Заделка концов футляра диам. 355 мм	2	-4237,79	-8,69	-8476	-17	-1580	-4,09	-8
		1конец		-683,10	-2,81	-1366	-6	115,2	-0,01	--
131	Е0119-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пневматическое испытание газопроводов на прочность	19	-89,38	--	-1698	--	-1756	-0,38	-7
		м		-80,21	--	-1524	--	115,2	--	--
132	Е0119-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	19	-89,38	--	-1698	--	-1756	-0,38	-7
		м		-80,21	--	-1524	--	115,2	--	--
133	Ц3924-8	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем	2	-191,10	-26,10	-382	-52	-267	-0,70	-1
		стык		-146,00	-2,25	-292	-5	90	-0,01	--
134	Е0125-122-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	1	-1562,99	-1094,65	-1563	-1095	-701	-1,10	-1
		шт		-235,46	-413,44	-235	-413	108	-2,65	-3
135	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов	4	-367,41	-282,05	-1470	-1128	-719	-0,48	-2
		шт		-79,96	-73,73	-320	-295	117	-0,28	-1
136	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Переход ПЭ-СТ д.110/108	2	-1615,70	--	-3231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С130804-2786 Изм.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN	2	-534,00	--	-1068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	6	-367,41	-282,05	-2204	-1692	-1079	-0,48	-3
		шт		-79,96	-73,73	-480	-442	117	-0,28	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С130804-5376 Изм. и доп. вып. 24 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	-927,00	--	-5562	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0122-38-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	-1033,99	-225,31	-2068	-451	-1263	-2,31	-5
		врезка		-455,40	-84,38	-911	-169	117	-0,41	-1
141	Е0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 108 мм	0,005	-143057,82	-61737,19	-715	-309	-559	-359,61	-2
		т		-72191,25	-23321,25	-361	-117	117	-113,90	-1
142	С130810-79 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	2	-401,00	--	-802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка (1 шт)								
143	С130804-1169 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2	-179,00	--	-358	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	2	-367,41	-282,05	-735	-564	-360	-0,48	-1
		шт		-79,96	-73,73	-160	-147	117	-0,28	-1
145	С130804-5372 Изм. и доп. вып. 26 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	-371,00	--	-742	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полиэтиленовых накладных уходов	1	-367,41	-282,05	-367	-282	-180	-0,48	--
		шт		-79,96	-73,73	-80	-74	117	-0,28	--
147	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Накладной уход д.355-63 мм	1	-12379,73	--	-12380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка переходов полиэтилен-сталь	1	-367,41	-282,05	-367	-282	-180	-0,48	--
		шт		-79,96	-73,73	-80	-74	117	-0,28	--
149	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Переход ПЭ-сталь ПЭ100 SDR 11, DN63х57, PN16	1	-529,72	--	-530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ковера под контрольную трубку д.159 мм (1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	С130806-92 Изм. и доп. вып. 27 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1	-1627,00	–	-1627	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
151	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,001	-361663,20	-85203,18	-362	-85	-98	-294,06	–
		км		-51154,88	-32186,25	-51	-32	117	-157,20	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			-187318	-7272			-64
			Тенге			-11728	-2124			-10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-382				
	Материалы -		Тенге			-38				
	Всего заработная плата -		Тенге				-297			
		Накладные расходы -	Тенге			-267				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-40			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-39				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата -	Тенге				-337			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-17371				
	Материалы -		Тенге			-3147				
	Всего заработная плата -		Тенге				-9135			
		Накладные расходы -	Тенге			-10630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1594			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-29681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-54
		Сметная заработная плата -	Тенге				-10730			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-169564				
	Материалы -		Тенге			-7440				
	Всего заработная плата -		Тенге				-4420			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-157692				
		Накладные расходы -	Тенге			-5092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-764			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10479				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-185135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-25
		Сметная заработная плата -	Тенге				-5184			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			-215504				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-81
		Сметная заработная плата -	Тенге				-16250			
		ОТДЕЛ 4.Подземный газопровод низкого давления L=18 м.п. (пункт 2,7). Укладка трубопровода								
152	Е0122-11-8 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,012	-134754,36	-75591,73	-1617	-907	-1112	-351,90	-4
		км		-58995,00	-20206,69	-708	-242	117	-79,65	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С130804-1014 Изм.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -	12,12	-6444,00	--	-78101	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0122-47-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	17	-267,08	-0,35	-4540	-6	-3364	-0,97	-17
		м		-168,97	-0,14	-2872	-2	117	--	--
155	С130804-1224 Изм.	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE	17,17	-274,00	--	-4705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0119-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пневматическое испытание газопроводов на прочность	16	-89,38	--	-1430	--	-1478	-0,38	-6
		м		-80,21	--	-1283	--	115,2	--	--
157	Е0119-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	16	-89,38	--	-1430	--	-1478	-0,38	-6
		м		-80,21	--	-1283	--	115,2	--	--
158	Ц3924-2	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 65 мм, толщина стенки до 8 мм	2	-109,10	-14,70	-218	-29	-150	-0,40	-1
		стык		-81,00	-2,25	-162	-4	90	-0,01	--
159	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов	1	-1562,99	-1094,65	-1563	-1095	-701	-1,10	-1
		шт		-235,46	-413,44	-235	-413	108	-2,65	-3
160	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полиэтиленовых отводов	2	-367,41	-282,05	-735	-564	-360	-0,48	-1
		шт		-79,96	-73,73	-160	-147	117	-0,28	-1
161	С130804-2783 Изм.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN	2	-402,00	--	-804	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полиэтиленовых муфт	6	-367,41	-282,05	-2204	-1692	-1079	-0,48	-3
		шт		-79,96	-73,73	-480	-442	117	-0,28	-2
163	С130804-5374 Изм.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN	6	-643,00	--	-3858	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0122-38-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	2	-544,28	-100,06	-1089	-200	-776	-1,50	-3
		врезка		-292,39	-39,38	-585	-79	117	-0,19	--
165	Е0122-33-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка стальных отводов диам. 57 мм	0,001	-143057,82	-61737,19	-143	-62	-112	-359,61	--
		т		-72191,25	-23321,25	-72	-23	117	-113,90	--
166	С130810-76 Изм. и	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	2	-147,00	--	-294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка переходов полиэтилен-сталь	2	-367,41	-282,05	-735	-564	-360	-0,48	-1
		шт		-79,96	-73,73	-160	-147	117	-0,28	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Переход ПЭ-сталь ПЭ100 SDR 11, DN63x57, PN16	2	-529,72	--	-1059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
169	С130804-1169 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2	-179,00	--	-358	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка полиэтиленовых муфт	2	-367,41	-282,05	-735	-564	-360	-0,48	-1
		шт		-79,96	-73,73	-160	-147	117	-0,28	-1
171	С130804-5372 Изм.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN	2	-371,00	--	-742	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Накладной уход д.315-63 мм	1	-12379,73	--	-12380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0122-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка переходов полиэтилен-сталь	1	-367,41	-282,05	-367	-282	-180	-0,48	--
		шт		-79,96	-73,73	-80	-74	117	-0,28	--
174	СПРАЙС лист ТОО "Торговый дом СТЗ "Арыстан" т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Переход ПЭ-сталь ПЭ100 SDR 11, DN63x57, PN16	1	-529,72	--	-530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 15.Наружное сети газоснабжения(ДОБАВИТЬ)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге			-119638	-5966			-44
			Тенге			-8241	-1723			-8
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-218				
	Материалы -		Тенге			-27				
	Всего заработная плата -		Тенге				-166			
		Накладные расходы -	Тенге			-150				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-22			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-390				-1
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-189			
		Сметная заработная плата -	Тенге			-13728				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2280				
		Материалы -	Тенге				-7231			
		Всего заработная плата -	Тенге			-8402				-4
		Накладные расходы -	Тенге				-1260			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			-1328				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			-23458				-43
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-8491			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-105691				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-293				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				-2567			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			-102831				
		Материалы -	Тенге			-2957				-1
		Всего заработная плата -	чел.-ч				-444			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-6519				
		Накладные расходы -	Тенге			-115167				-14
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-3010			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-139015				-58
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-11691			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4								
		Нормативная трудоемкость -								
		Сметная заработная плата -								
		ОТДЕЛ 5.Подземный газопровод низкого давления L=18 м.п. (пункт 2,1)								
		РАЗДЕЛ 16.Земляные работы								
175	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	9,41	41,93	40,13	395	378	141	0,01	–
		м3		1,81	15,41	17	145	87,3	0,06	1
176	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	0,2823	302,12	–	85	–	87	2,13	1
		м3		302,12	–	85	–	101,7	–	–
177	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	2,235	154,22	–	345	–	351	1,12	2
		м3		154,22	–	345	–	101,7	–	–
178	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	5,215	8,10	8,10	42	42	12	–	–
		м3		–	2,63	–	14	87,3	0,01	–
179	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	10	22,31	–	223	–	195	0,14	1
		м2		22,31	–	223	–	87,3	–	–
180	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при	3,502	30,00	–	105	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
181	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,502	76,60	–	268	–	–	–	–
		т		15,32	–	54	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1463	420			5
			Тенге			724	159			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -								
		Всего заработная плата -	Тенге			1463				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				882			
		Транспортные расходы -	Тенге			105				
		Накладные расходы -	Тенге			268				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			785				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				118			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			135				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2384				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1000			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2384				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							6
			Тенге				1000			
		РАЗДЕЛ 17.Укладка трубопровода								
182	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и	22,1	936,08	190,65	20687	4213	6417	1,17	26
		м3		176,73	71,44	3906	1579	117	0,35	8
183	Е0122-11-8 Изм. и	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм	0,014	133857,92	74695,29	1874	1046	1297	351,90	5
		км		58995,00	20206,69	826	283	117	79,65	1
184	С130804-1015 Изм.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -	14,14	6444,00	--	91118	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
185	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,01	70176,77	32119,14	702	321	545	223,10	2
		км		38036,25	8516,81	380	85	117	32,98	--
186	С130804-1170 Изм. и доп. вып. 25 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	10,09	474,00	--	4783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0116-30-4	Заделка концов футляра диам. 355 мм	2	4237,79	8,69	8476	17	1580	4,09	8
		1конец		683,10	2,81	1366	6	115,2	0,01	--
188	Е0119-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пневматическое испытание газопроводов на прочность	9	89,38	--	804	--	832	0,38	3
		м		80,21	--	722	--	115,2	--	--
189	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов на герметичность	9	89,38	--	804	--	832	0,38	3
		м		80,21	--	722	--	115,2	--	--
190	Ц3924-7	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 114 мм, толщина стенки до 8 мм	1	177,80	23,80	178	24	124	0,70	1
		стык		135,00	2,25	135	2	90	0,01	--
		Контрольная трубка (1 шт)								
191	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2	337,00	--	674	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0115-172-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,52	102,00	0,09	53	--	34	0,42	--
		м2		69,35	0,02	36	--	94,5	--	--
		Прокладка провода								
193	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	11	26,40	3,10	290	34	205	0,11	1
		м		19,10	0,50	210	5	95	--	--
194	С151607-99 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилойАПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,011	3802,00	--	42	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			130486	5656			50
			Тенге			8303	1960			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			510				
		Материалы -	Тенге			65				
		Всего заработная плата -	Тенге				353			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42				
		Накладные расходы -	Тенге			328				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				402			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23316				
		Материалы -	Тенге			19				
		Всего заработная плата -	Тенге				7095			
		Местные материалы -	Тенге			12568				
		Накладные расходы -	Тенге			8293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33506				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8339			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			106659				
		Материалы -	Тенге			7257				
		Всего заработная плата -	Тенге				2816			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96575				
		Накладные расходы -	Тенге			3244				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				487			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6594				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			116497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3302			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17								
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			150892				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							65
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				12043			
			Тенге			131949	6075			55
			Тенге			9027	2119			10
		Стоимость монтажных работ -								
		Материалы -	Тенге			510				
		Всего заработная плата -	Тенге			65				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				353			
		Накладные расходы -	Тенге			42				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				49			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			50				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			889				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				402			
		Материалы -	Тенге			24779				
		Всего заработная плата -	Тенге			19				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				7977			
		Местные материалы -	Тенге			105				
		Транспортные расходы -	Тенге			12568				
		Накладные расходы -	Тенге			268				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			9078				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1362			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2031				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			35889				
		Сметная заработная плата -	Тенге							52
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9339			
		Материалы -	Тенге			106659				
		Всего заработная плата -	Тенге			7257				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2816			
		Накладные расходы -	Тенге			96575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			3244				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				487			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6594				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			116497				
		Сметная заработная плата -	Тенге							17
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге			153275	3302			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13043			
		ОТДЕЛ 6.Подземный газопровод низкого давления L=14 м.п. (пункт 2,2)								
		РАЗДЕЛ 18.Укладка трубопровода								
195	Е0123-1-1	**Устройство защитного слоя**	25	936,08	190,65	23402	4766	7259	1,17	29
		м3		176,73	71,44	4418	1786	117	0,35	9
196	Е0122-11-8 Изм. и	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм**	0,014	133857,92	74695,29	1874	1046	1297	351,90	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	С130804-1015 Изм.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - км	14,14	58995,00	20206,69	826	283	117	79,65	1
				6444,00	--	91118	--	--	--	--
198	Е0116-30-4	Заделка концов футляра диам. 355 мм м	2	--	--	--	--	--	--	--
				4237,79	8,69	8476	17	1580	4,09	8
		1конец		683,10	2,81	1366	6	115,2	0,01	--
		Контрольная трубка (1 шт)								
199	С130806-67 Изм. и доп. вып. 26 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 м	4,5	337,00	--	1517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
200	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 м2	1,17	102,00	0,09	119	--	77	0,42	--
				69,35	0,02	81	--	94,5	--	--
201	Е0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 57 мм т	0,001	143057,82	61737,19	143	62	112	359,61	--
				72191,25	23321,25	72	23	117	113,90	--
202	С130810-76 Изм. и доп. вып. 24 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	2	147,00	--	294	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ковера под контрольную рубку д.159 мм (1 шт)								
203	С130806-92 Изм. и	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, м	1,4	1627,00	--	2278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
204	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм км	0,0014	361663,20	85203,18	506	119	137	294,06	--
				51154,88	32186,25	72	45	117	157,20	--
		Прокладка провода								
205	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без м	30	26,40	3,10	792	93	559	0,11	3
				19,10	0,50	573	15	95	--	--
206	С151607-99 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилойАПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 км	0,03	3802,00	--	114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			130633	6103			47
			Тенге			7408	2158			10
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			906				
		Материалы -	Тенге			126				
		Всего заработная плата -	Тенге				588			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			114				
		Накладные расходы -	Тенге			559				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				672			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26045				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			365				
	Всего заработная плата -		Тенге				7606			
	Местные материалы -		Тенге			14218				
		Накладные расходы -	Тенге			8881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8939			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103682				
	Материалы -		Тенге			7092				
	Всего заработная плата -		Тенге				1372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95206				
		Накладные расходы -	Тенге			1580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			150152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11219			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**			130633	6103			47
			Тенге			7408	2158			10
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			906				
	Материалы -		Тенге			126				
	Всего заработная плата -		Тенге				588			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			114				
		Накладные расходы -	Тенге			559				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				672			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26045				
	Материалы -		Тенге			365				
	Всего заработная плата -		Тенге				7606			
	Местные материалы -		Тенге			14218				
		Накладные расходы -	Тенге			8881				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1332			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2096				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			37022				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8939			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			103682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			7092				
	Всего заработная плата -		Тенге				1372			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95206				
		Накладные расходы -	Тенге			1580				1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6316				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			111578				9
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1609			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге			150152				63
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				11219			
		ОТДЕЛ 7.Подземный газопровод низкого давления L=18 м.п. (пункт 2,3)								
		РАЗДЕЛ 19.Укладка трубопровода								
207	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и	22,1	936,08	190,65	20687	4213	6417	1,17	26
		м3		176,73	71,44	3906	1579	117	0,35	8
208	Е0116-30-3	Заделка концов футляра диам. 219 мм	2	3629,19	1,96	7258	4	1395	3,46	7
		1конец		605,48	–	1211	–	115,2	–	–
209	Е0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 57 мм	0,0006	143057,82	61737,19	86	37	67	359,61	–
		т		72191,25	23321,25	43	14	117	113,90	–
210	С130810-75 Изм. и	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	2	100,00	–	200	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
211	Ц0108-744-17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Шунтирующая перемычка с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	10	84,64	1,50	846	15	530	0,38	4
		м		61,64	0,38	616	4	85,5	–	–
212	С151607-127 Изм. и	Провода силовые для электрических установок на	0,01	185661,00	–	1857	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		Контрольная трубка (1 шт)								
213	С130806-59 Изм. и	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм,	4,5	126,00	–	567	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
214	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением белилами с добавлением	0,81	156,85	0,09	127	–	95	0,74	1
		м2		124,20	0,02	101	–	94,5	–	–
		Устройство ковера под контрольную трубку д.159 мм (1шт)								
215	С130806-100 Изм. и	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм,	1	1741,00	–	1741	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
216	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,001	466332,11	101180,95	466	101	110	320,28	–
		км		55708,88	38221,87	56	38	117	186,68	–
		Прокладка провода								
217	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	11	26,40	3,10	290	34	205	0,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С151607-99 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	м	19,10	0,50	210	5	95	--	--
			0,011	3802,00	--	42	--	--	--	--
			км	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			34168	4405			39
			Тенге			6143	1640			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3035				
		Материалы -	Тенге			261				
		Всего заработная плата -	Тенге				836			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1898				
		Накладные расходы -	Тенге			735				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				946			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21367				
		Материалы -	Тенге			341				
		Всего заработная плата -	Тенге				5736			
		Местные материалы -	Тенге			12568				
		Накладные расходы -	Тенге			6689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				6740			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9766				
		Материалы -	Тенге			6044				
		Всего заработная плата -	Тенге				1211			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2508				
		Накладные расходы -	Тенге			1395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				209			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			670				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			45566				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9106			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге			34168	4405			39
			Тенге			6143	1640			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3035				
		Материалы -	Тенге			261				
		Всего заработная плата -	Тенге				836			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1898				
		Накладные расходы -	Тенге			735				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3996				5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				946			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21367				
		Материалы -	Тенге			341				
		Всего заработная плата -	Тенге				5736			
		Местные материалы -	Тенге			12568				
		Накладные расходы -	Тенге			6689				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1003			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29739				38
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6740			
		Сметная заработная плата -	Тенге			9766				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6044				
		Материалы -	Тенге				1211			
		Всего заработная плата -	Тенге			2508				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1395				1
		Накладные расходы -	Тенге				209			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			670				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			11831				8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1420			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			45566				51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9106			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7								
		ОТДЕЛ 8.Подземный газопровод низкого давления L=18 м.п. (пункт 2,7)								
		РАЗДЕЛ 20.Укладка трубопровода								
219	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и м3	22,1	936,08	190,65	20687	4213	6417	1,17	26
				176,73	71,44	3906	1579	117	0,35	8
220	Е0122-20-1 Изм. и	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно- км	0,011	159980,63	36925,18	1760	406	702	233,34	3
				40572,00	13950,00	446	153	117	68,13	1
221	Е0122-33-5	Установка стальных отводов диам. 57 мм т	0,0006	143057,82	61737,19	86	37	67	359,61	–
				72191,25	23321,25	43	14	117	113,90	–
222	С130810-75 Изм. и	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из шт.	2	100,00	–	200	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
223	Ц0108-744-17 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1.25	Шунтирующая перемычка с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг м	10	84,64	1,50	846	15	530	0,38	4
				61,64	0,38	616	4	85,5	–	–
224	С151607-127 Изм. и	Провода силовые для электрических установок на км	0,01	185661,00	–	1857	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Контрольная трубка (1 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	С130806-59 Изм. и	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм,	8	126,00	–	1008	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
226	Е0115-172-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением белилами с добавлением	1,44	156,85	0,09	226	–	169	0,74	1
		м2		124,20	0,02	179	–	94,5	–	–
		Прокладка провода								
227	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без	11	26,40	3,10	290	34	205	0,11	1
		м		19,10	0,50	210	5	95	–	–
228	С151607-99 Изм. и доп. вып. 25	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,011	3802,00	–	42	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			27002	4706			35
			Тенге			5401	1755			9
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3035				
		Материалы -	Тенге			261				
		Всего заработная плата -	Тенге				836			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1898				
		Накладные расходы -	Тенге			735				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3996				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				946			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22759				
		Материалы -	Тенге			960				
		Всего заработная плата -	Тенге				6320			
		Местные материалы -	Тенге			12568				
		Накладные расходы -	Тенге			7355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31920				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7424			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1208				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			37197				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				8370			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			27002	4706			35
			Тенге			5401	1755			9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3035				
		Материалы -	Тенге			261				
		Всего заработная плата -	Тенге				836			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1898				
		Накладные расходы -	Тенге			735				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				110			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3996				5
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				946			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22759				
		Материалы -	Тенге			960				
		Всего заработная плата -	Тенге				6320			
		Местные материалы -	Тенге			12568				
		Накладные расходы -	Тенге			7355				4
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				1103			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31920				42
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7424			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1208				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1208				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1280				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37197				47
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				8370			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге			21074722	1538995			9253
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1510777	434300			1656
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
			Тенге							
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78468				
		Материалы -	Тенге			1935				
		Всего заработная плата -	Тенге				8448			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65950				
		Накладные расходы -	Тенге			8148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1222			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5197				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			91813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							53
		Сметная заработная плата -	Тенге				9670			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21250790				
		Материалы -	Тенге			740329				
		Всего заработная плата -	Тенге				1938188			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			242972				
		Местные материалы -	Тенге			16936876				
		Транспортные расходы -	Тенге			362322				
		Накладные расходы -	Тенге			2212366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				331855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1407789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24870945				11972
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270043			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-254536				
	Материалы -		Тенге			2228				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1558			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-255197				
		Накладные расходы -	Тенге			-1795				-1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-15380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-271710				-6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1827			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			24691048				12019
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2277886			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				331855			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1407789				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24870945				11972
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270043			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-254536				
	Материалы -		Тенге			2228				
	Всего заработная плата -		Тенге				-1558			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-255197				
		Накладные расходы -	Тенге			-1795				-1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-269			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-15380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-271710				-6
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-1827			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			24691048				12019
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				2277886			
		Временные здания и сооружения 1,2%				296223				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,701%				424936				
		Выслуга лет 1%				249815,23				
		Доп.отпуска 0,4%				99926,01				
		Итого стоимость стр-ва в ценах 2001г				25761948,58				
	СН РК 8.02-2-2002	Переход на текущий уровень цен 2001 года через индекс изменения месячного расчетоного показателя (Имрп)				75424336,80				
		МРП тек=2269								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МРП 2001=775								
		Имрп=МРПтек/МРП2001								
		Имрп=2269:775=К=2,9277419								
		ИТОГО, по акту в тек.уровне цен				75424336,80				
	Решение прав-ва	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				1508486,74				
		Итого:				76932823,54				
	Решение прав-ва	Налог на добавленную стоимость 12%				9231938,82				
		Итого:				86164762,36				
		С коэффициентом к договорной цене 0,95				81856524,25				
		ИТОГО, стоимость строительства по акту				81856524,25				

Заказчик:

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе»

И.О. руководителя:

_____ Утеулин Ж.Т.

Заместитель руководителя:

_____ Торегали Р.Ж.

Главный специалист:

_____ Умаров Р.К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Баз-ис»

_____ Полатов Б.П.

Директор ТОО "Отес Актобе"

Технадзор

_____ Саркулов С.Х.

ЭКСПЕРТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
Саркулов Сайфулла Хангереевич
АТТЕСТАТ №
KZ52VJE00020795 KZ25VJE00020796 KZ95VJE00020797