Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "TEKSAN REFORM Construction",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Рыскулова, дом № 99**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **141140007516**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной отвественностью "YNTYMAQ Corporation",050062, Республика Казахстан, г. Алматы, ул.Кабдолова, дом № 16, корпус 1, офис 805/1, тел.: (727) 338-34-90**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010540005228

Договор (контракт) Договор генерального подряда № 01/19 от 13.03.2019г.

Номер документа	Дата составления
11	31.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытия			усл	1	249 862 800,00	249 862 800,00	26 771 014,29
				Итого	1	x	249 862 800,00	26 771 014,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / подпись / Сыдыков Т.К.
должность / расшифровка подписи

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / ТЕКЕЖАН А.
должность / расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2021

М.П.

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Наименование строительства и его адрес:

Типовая междуведомственная форма N КС-3

(составляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	источник финансирования наименование	Организационно-правовая форма код	наименование	код
договор № 01/19 от 13.03.2019 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: строительно-монтажные работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из гр.1: из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате тенге
А	1		2	3	4	5	7	8	9	10
Всего по объекту:										
В том числе за отчетный месяц			-						-	-
Котлован. 1-очередь. Акт №1										
Фундамент. Секция №3. Акт №2	47 048 900									
Фундамент. Секция №2. Акт №3	92 289 516									
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №3. Акт №12	250 661 112									
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №2. Акт №13	483 284 949									
Устройство наружных и внутренних стен и перегородок. Секция №3. Акт №14	77 867 614									
Устройство наружных и внутренних стен и перегородок. Секция №2. Акт №15	149 679 774									
Устройство ж/б фундамента. Секция № 1. Акт № 16	46 330 885									
Устройство ж/б фундамента. Секция № 4. Акт № 17	46 330 885									
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №4. Акт №18	250 316 643									
Устройство наружных и внутренних стен и перегородок. Секция №4. Акт №19	76 150 454									
Устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии. Секция №1. Акт №20	249 893 123	249 893 123	223 091 786						26 771 014	249 862 800
Ранее выданный аванс										
Итого к оплате:	1 769 853 855	249 893 123	223 091 786						26 771 014	249 862 800

М.п

М.п

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____ 31.03.2021 год

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____ 31.03.2021 год

Наименование объекта: **«Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»**
Заказчик: ТОО **«TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**
Договор №01/19 от 13.03.2019г.

АКТ № 20

на устройство монолитных железобетонных стен и плит перекрытии Блок 1

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость,	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Устройство монолитных железобетонных стен толщиной 300мм (с отм. -5.600 до отм. 41.600)							
1.	Устройство монолитных ж/бетонных стен	м3	1 238,00	32 065	39 696 470			39 696 470
1.1.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	1 255,35			17 500	*21 968 625*	*21 968 625*
1.2.	*Арматура А-1 диам. 6 мм*	*тн*	1,430			230 000	*328 900*	*328 900*
1.3.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	9,490			230 000	*2 182 700*	*2 182 700*
1.4.	*Арматура А-3 диам. 12 мм*	*тн*	76,910			230 000	*17 689 300*	*17 689 300*
1.5.	*Арматура А-3 диам. 16 мм*	*тн*	26,543			230 000	*6 104 890*	*6 104 890*
1.6.	*Арматура А-3 диам. 18 мм*	*тн*	4,439			230 000	*1 020 970*	*1 020 970*
1.7.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*2,139*			230 000	*491 970*	*491 970*
3.7.	Гидроизоляция обмазочная горячим битумом за 2 раза	м2	199,50	316	63 042			*63 042*
3.8.	*Битум*	*тн*	*0,499*			*105 000*	*52 395*	*52 395*
	Итого по разделу 1:				**39 759 512**		**49 839 750**	**89 599 262**
	Раздел 2. Устройство монолитных железобетонных плит перекрытии толщиной 200мм (с отм. -0.100 до отм. 41.600)							
1.	Устройство монолитных ж/бетонных плит перекрытии	м3	993,1	32 065	31 843 752			31 843 752
1.1.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	1 008,00			17 500	*17 640 000*	*17 640 000*
1.2.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	3,627			230 000	*834 210*	*834 210*
1.3.	*Арматура А-3 диам. 10 мм*	*тн*	70,654			230 000	*16 250 420*	*16 250 420*
1.4.	*Арматура А-3 диам. 12 мм*	*тн*	5,095			230 000	*1 171 850*	*1 171 850*
1.5.	*Арматура А-3 диам. 14 мм*	*тн*	10,575			230 000	*2 432 250*	*2 432 250*
1.6.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*1,619*			230 000	*372 370*	*372 370*
	Итого по разделу 2:				**31 843 752**		**38 701 100**	**70 544 852**
	Раздел 4. Устройство монолитную железобетонную колонну и ригели (с отм. -5.600 до отм. 41.600)							
1.	Устройство монолитную ж/бетонную колонну	м3	43,200	32 065	1 385 208			1 385 208
1.1.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	43,85			17 500	*767 375*	*767 375*
1.2.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	2,780			230 000	*639 400*	*639 400*
1.3.	*Арматура А-3 диам. 22 мм*	*тн*	7,336			230 000	*1 687 280*	*1 687 280*
1.4.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*0,182*			230 000	*41 860*	*41 860*
2.	Устройство монолитных ж/бетонных ригели	м3	177,70	32 065	5 697 951			5 697 951
2.1.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	180,37			17 500	*3 156 475*	*3 156 475*
2.2.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	*5,634*			230 000	*1 295 820*	*1 295 820*
2.3.	*Арматура А-3 диам. 22 мм*	*тн*	*23,657*			230 000	*5 441 110*	*5 441 110*
2.4.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*0,527*			230 000	*121 210*	*121 210*

	Итого по разделу 4:				**7 083 159**		**13 029 320**	**20 112 479**
	Раздел 5. Устройство монолитных железобетонных лестниц с отм. -6.200 по отм. 41.600							
1.	Устройство ж/б лестницы	м3	46,20	32 065	1 481 403			1 481 403
1.2.	*Бетон В25 W4 F75*	*м3*	46,89			17 500	*820 575*	820 575
1.5.	*Арматура А-1 диам. 8 мм*	*тн*	*0,4208*			230 000	*96 784*	*96 784*
1.8.	*Арматура А-3 диам. 12 мм*	*тн*	*1,5574*			230 000	*358 202*	*358 202*
1.9.	*Арматура А-3 диам. 16 мм*	*тн*	*3,6469*			230 000	*838 787*	*838 787*
2.4.	*Вязальная проволка стальная Ø1,2мм*	*тн*	*0,101*			230 000	*23 230*	*23 230*
	Итого по разделу 5:				**1 481 403**		**2 137 578**	**3 618 981**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**80 167 826**		**103 707 748**	**183 875 574**
	Прочие материалы 3%							3 111 232
	Итого:							**186 986 806**
	Транспорт и механизм 8%							8 296 620
	Итого:							**195 283 426**
	Накладные расходы 12%							23 434 011
	Итого:							**218 717 437**
	Налоги и платежи 2%							4 374 349
	Итого:							**223 091 786**
	НДС 12%							**26 771 014**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**249 862 800**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А. _____

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К. _____