Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 1**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

АКТ 21
на устройство наружных и внутренних стен и перегородок блок 1

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Заполнение стен теплоблоками толщиной 300мм								
	Кладка стен из теплоблоков толщиной 300мм	м3	709,941	11 590	8 228 216			8 228 216
1	*Теплоблок (600х300х250)*	*м3*	*745,438*			*19 239*	*14 341 483*	14 341 483
2	*Гнутый швеллер 120х40х1,5*	*тн*	*11,652*			*323 629*	*3 770 856*	3 770 856
3	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*3302*			*70*	*231 146*	231 146
4	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*6,29*			*6 800*	*42 788*	42 788
5	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*45 436,2*			*40*	*1 817 449*	1 817 449
6	*Грунтовка ГФ-020*	*кг*	*104,51*			*370*	*38 668*	38 668
	Итого по разделу 1:				**8 228 216**		**20 242 390**	**28 470 606**
Раздел 2. Устройство внутренних стен из теплоблоков толщиной 200мм								
	Теплоблок (600х100х250)	м3	328,03	11 590	3 801 821	*19 239*	*6 310 892*	10 112 714
1	*Гнутый швеллер 75х40х4*	*тн*	*9,20*			*323 629*	*2 978 405*	*2 978 405*
2	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*1526*			*70*	*106 800*	*106 800*
3	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*2,64*			*6 800*	*17 953*	*17 953*
5	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*13121*			*40*	*524 842*	*524 842*
	Итого по разделу 2:				**3 801 821**		**9 938 893**	**13 740 714**
Раздел 4. Устройство внутренних перегородок из теплоблока толщ.100мм								
	Теплоблок (600х100х250)	*м3*	161,8	11 590	1 874 787	*19 239*	*3 112 081*	4 986 868
1	*Гнутый швеллер 75х40х4*	*тн*	*7,129*			*323 629*	*2 307 019*	*2 307 019*
2	*Анкеры FBN 12/30+50*	*шт*	*752*			*70*	*52 666*	*52 666*
3	*Пенополистирол для прокладки*	*м3*	*1,223*			*6 800*	*8 315*	*8 315*
5	*Клей для теплоблоков*	*кг*	*6 470,4*			*40*	*258 814*	*258 814*
	Итого по разделу 4:				**1 874 787**		**5 738 896**	**7 613 683**

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**13 904 824**		**35 920 179**	**49 825 003**
	Прочие материалы 3%							1 494 750
	Итого:							**51 319 753**
	Транспорт и механизм 8%							4 105 580
	Итого:							**55 425 333**
	Накладные расходы 12%							6 651 040
	Итого:							**62 076 373**
	Налоги и платежи 2%							7 449 165
	Итого:							**69 525 538**
	НДС 12%							**8 343 065**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							**77 868 603**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: