Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 4**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 24
на устройство лестничных ограждении блок 4

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство лестницных перил и ограждении ОГ-1 и ОГ-2 (с отм. -6.200 до отм. 41.600)								
3.	Изготовление и монтаж металлическую лестницу Ог-1	мп	99,8	6 500	648 375			648 375
3.1.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 50х3 мм*	*тн*	*0,3388*			*266 000*	*90 124*	*90 124*
3.2.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 50х3 мм*	*тн*	*0,3388*			*266 000*	*90 124*	*90 124*
3.3.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 20х3.2 мм*	*тн*	*0,6613*			*266 000*	*175 917*	*175 917*
3.4.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 20х3.2 мм*	*тн*	*0,2645*			*266 000*	*70 367*	*70 367*
3.5.	*Декоративная накладка - 80х8*	*тн*	*0,0814*			320 000	*26 047*	*26 047*
3.6.	*Лист 100х100х4мм*	*тн*	*0,0631*			350 000	*22 079*	*22 079*
3.7.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 28.8х3.2 мм*	*тн*	*0,0376*			*266 000*	*10 014*	*10 014*
3.5.	*Самоанкерующий болт М10*	*шт*	*798*			*550*	*438 900*	*438 900*
3.	Изготовление и монтаж металлическую лестницу Ог-2	мп	1,2	6 500	7 800			7 800
3.1.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 50х3 мм*	*тн*	*0,0041*			*266 000*	*1 084*	*1 084*
3.2.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 50х3 мм*	*тн*	*0,0041*			*266 000*	*1 084*	*1 084*
3.3.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 20х3.2 мм*	*тн*	*0,0080*			*266 000*	*2 116*	*2 116*
3.4.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 20х3.2 мм*	*тн*	*0,0032*			*266 000*	*847*	*847*
3.5.	*Декоративная накладка - 80х8*	*тн*	*0,0010*			320 000	*313*	*313*
3.6.	*Лист 100х100х4мм*	*тн*	*0,0008*			350 000	*266*	*266*
3.7.	*Трубы электросварные прямошовные диам. 28.8х3.2 мм*	*тн*	*0,0005*			*266 000*	*120*	*120*
3.5.	*Самоанкерующий болт М10*	*шт*	*10*			*550*	*5 280*	*5 280*
	Итого по разделу 1:				**656 175**		**934 681**	**1 590 856**
Раздел 2. Устройство пожарной лестницы (с отм. -1.800 до отм. 41.600)								
1	Изготовление и монтаж металлических пожарных лестниц П-1	шт	1,00	8 500	8 500			8 500
	*Уголок 63*5мм*	*тн*	*0,176*			*266 000*	*46 716*	*46 716*
	Арматура А-3 диам. 18 мм	*тн*	*0,0959*			*225 000*	*21 573*	*21 573*
	Уголок 125х80мм	*тн*	*0,002*			*266 000*	*543*	*543*
	Пластина t=8мм, 100х200	*тн*	*0,0006*			350 000	*221*	*221*

	Болт d=16мм	*шт*	*2,000*			*600*	*1 200*	*1 200*
	Анкерный болт с гайкой	*шт*	*8,000*			*1 200*	*9 600*	*9 600*
1	Изготовление и монтаж металлических пожарных лестниц П-2	шт	55,00	8 500	467 500			467 500
	*Уголок 63*5мм*	*тн*	*6,962*			*266 000*	*1 851 895*	*1 851 895*
	Арматура А-3 диам. 18 мм	*тн*	*0,5610*			*225 000*	*126 225*	*126 225*
	Пластина t=8мм, 100x200	*тн*	*0,0348*			350 000	*12 174*	*12 174*
	Анкерный болт с гайкой	*шт*	*660,000*			*1 200*	*792 000*	*792 000*
	Люк	*шт*	*55,000*	5 600	308 000	*25 000*	*1 375 000*	*1 683 000*
	Итого по разделу 2:				**784 000**		**4 237 146**	**5 021 146**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**1 440 175**		**5 171 827**	**6 612 002**
	Прочие материалы 3%							198 360
	Итого:							**6 810 362**
	Транспорт и механизм 8%							413 746
	Итого:							**7 224 109**
	Накладные расходы 12%							866 893
	Итого:							**8 091 002**
	Налоги и платежи 2%							161 820
	Итого:							**8 252 822**
	НДС 12%							**990 339**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**9 243 160**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: