Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 4**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 36
на внутренние отделочные работы блок 4

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Помещения подвала на отм. -5,600								
	Техзоны, водомерный узел, электрощитовая дома-офисов, помещение СС							
5	Известковая покраска стен и перегородок	м2	1 146,25	350	401 188			401 188
6	*Краска известковая*	*кг*	*229,25*			*150*	*34 388*	*34 388*
5	Сплошное выравнивание сухими смесями стен и перегородок	м2	73,27	*450*	32 972			*32 972*
6	*Гипсовая смесь*	*кг*	*439,62*			*40*	*17 585*	*17 585*
9	Известковая покраска потолков	м2	282,02	350	98 707			98 707
10	*Краска известковая*	*кг*	*56,40*			*150*	*8 461*	*8 461*
	Итого по разделу 1:				**532 866**		**60 433**	**593 299**
Раздел 2. Помещения 1 этажа на отм. +0.000								
	Тамбур, лифтовой холл, лестничная клетка							
3	Сплошное выравнивание сухими смесями стен и перегородок	м2	289,02	*450*	130 059			130 059
4	*Гипсовая смесь "Глатт"*	*кг*	1 734,12			*66*	114 452	114 452
16	Водоэмульсионная покраска стен и перегородок за 2 раза	м2	289,02	350	101 157			101 157
17	*Краска водоэмульсионная*	кг	72,26			650	46 966	1 342
9	Устройство потолка из гипсокартона по профилю	м2	83,03	1 450	120 394			120 394
10	*Профиль направляющий*	*п/м*	166,06			*60*	9 964	9 964
11	*Гипсокартон*	*м2*	83,03			*1250*	103 788	103 788
12	Сплошное выравнивание сухими смесями потолков	м2	83,03	*450*	37 364			37 364
13	*Гипсовая смесь "Глатт"*	*кг*	498,18			*66*	32 880	32 880
14	Водоэмульсионная покраска потолков за 2 раза	м2	83,03	350	29 061			29 061
15	*Краска водоэмульсионная*	*кг*	20,76			*235,7*	4 893	4 893
	Квартиры							

1	Штукатурка из сухих смесей стен и перегородок	м2	334,41	450	150 485			150 485
2	*Гипсовая смесь*	*кг*	*4 012,92*			*66*	*264 853*	264 853
	Итого по разделу 2:				**568 518**		**577 794**	**1 100 688**
	Раздел 3. Помещения на отм. +3,000 до +34.200 (на 11 этажей)							
	Лифтовой холл							
1	Штукатурка из сухих смесей стен и перегородок	м2	3 206,94	750	2 405 205			2 405 205
2	*Гипсовая смесь*	*кг*	*38 483,28*			*27*	*1 039 049*	*1 039 049*
3	Сплошное выравнивание сухими смесями стен и перегородок	м2	*3 206,94*	*450*	1 443 123			
4	*Гипсовая смесь "Глатт"*	*кг*	*19 241,64*			*66*	*1 269 948*	
16	Водоэмульсионная покраска стен и перегородок за 2 раза	м2	3 206,94	350	1 122 429			1 122 429
17	*Краска водоэмульсионная*	кг	801,74			235,7	188 969	1 342
9	Устройство потолка из гипсокартона по профилю	м2	913,33	1 450	1 324 329			1 324 329
10	*Профиль направляющий*	*п/м*	1 826,66			60	109 600	109 600
11	*Гипсокартон*	*м2*	*913,33*			*425*	*388 165*	*388 165*
12	Сплошное выравнивание сухими смесями потолков	м2	913,33	*450*	410 999			*410 999*
13	*Гипсовая смесь "Глатт"*	*кг*	5 479,98			*66*	361 679	*361 679*
14	Водоэмульсионная покраска потолков	м2	913,33	350	319 666			*319 666*
15	*Краска водоэмульсионная*	*кг*	228,33			235,7	53 818	53 818
16	Обрамление лифтового портала фибробетоном	шт	7,00	40 000	280 000			280 000
17	*Изготовление из фибробетона*	*шт*	7,00			58 000	406 000	406 000
18	*Монтаж стеновых деревянных панелей и бортиков*	*м2*	20,22	2 757	55 747			55 747
19	*Панели деревянные стеновые и бортики*	*м2*	20,22			8 272	167 260	167 260
	Квартиры							
1	Штукатурка из сухих смесей стен и перегородок	м2	3 678,51	750	2 758 883			2 758 883
2	*Гипсовая смесь*	*кг*	*44 142,12*			*27*	*1 191 837*	1 191 837
	Итого по разделу 3:				**10 120 379**		**5 176 324**	**12 396 005**
	Раздел 5. Технический этаж на отм. +19,880							
	Технические зоны							
1	Штукатурка из сухих смесей стен и перегородок	м2	407,14	750	305 355			305 355
2	*Гипсовая смесь*	*кг*	4 885,68			*27*	131 913	131 913
5	Известковая покраска стен и перегородок	м2	407,14	350	142 499			142 499
6	*Краска известковая*	*кг*	*81,43*			*150*	*12 214*	*12 214*
9	Затирка из сухих смесей потолков	м2	314,11	750	235 583			235 583
10	*Гипсовая смесь*	*кг*	2 198,77			*27*	59 367	59 367
11	Известковая покраска потолков	м2	314,11	300	94 233			94 233
12	*Краска известковая*	*кг*	62,82			90	5 654	5 654
	Итого по разделу 5:				**777 670**		**209 148**	**986 818**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				**11 999 432**		**6 023 699**	**15 076 810**

	Прочие материалы 3%							180 711
	Итого:							**15 257 521**
	Транспорт и механизм 8%							6 505 595
	Итого:							**21 763 116**
	Накладные расходы 12%							1 439 932
	Итого:							**23 203 048**
	Налоги и платежи 2%							464 061
	Итого:							**23 667 109**
	НДС 12%							**2 840 053**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС							**26 507 162**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: