Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 4**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 40
на устройство полов блок 4

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Производитель	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
					Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Пол с отм. -5,600 по 41.600									
	Техзоны, водомерный узел, венткамера, тепловой пункт, коридор, тех. пом. подвала								
1	*Пеноплекс толщ.40мм*	*м3*	*ТОО, "BM Plus"*	*9,55*			*12 000*	114 600	114 600
2	*Бикрост*	*м2*	*Прэвайд, ТОО*	*238,75*			*317*	75 684	75 684
3	*Битумная мастика*	*кг*	*Прэвайд, ТОО*	*1 671,25*			*555*	927 544	927 544
4	Устройство цементно-песчаное покрытие толщиной 100 мм	м2		238,75	1 200	286 500			286 500
5	*Цемент М-400*	*тн*		*9,550*			*17 857*	*170 534*	*170 534*
6	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*		*31,038*			*950*	*29 486*	*29 486*
7	Сетка 4Вр-I-200	*м2*		*238,75*			*1230*	*293 663*	293 663
	Лифтовой холл, тамбур,Площадка лестничной клетки								
1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 62 мм	м2		796,99	900	717 291			717 291
2	*Цемент М-400*	*тн*		*19,765*			*17 857*	*352 950*	352 950
3	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*		*64,237*			*950*	*61 026*	61 026
4	Сетка 4Вр-I-200	*м2*		*796,99*			*1230*	*980 298*	980 298
5	Устройство покрытие из плитки керамической	м2		*800,75*	1 500	1 201 127			1 201 127
6	*Плитка керамическая*	*м2*	*CERAMO STONE GROUP*	*800,75*			*2 500*	*2 001 878*	2 001 878
7	*Плинтус керамический*	*мп*	*CERAMO STONE GROUP*	*721,50*	1500	1 082 250	*1 700*	*1 226 550*	2 308 800
8	*Клей кафельный*	*кг*		*6 009,30*			*40*	*240 372*	240 372
	Общие комнаты, спальни, прихожие								
1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	м2		2 868,48	1 200	3 442 176			3 442 176
2	*Цемент М-400*	*тн*		*45,896*			*17 857*	819 559	819 559
3	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*		*149,161*			*950*	141 703	141 703
4	*Пеноплекс толщ.50мм*	*м3*	*ТОО, "BM Plus"*	*143,42*			*12 000*	1 721 088	1 721 088
5	Сетка 4Вр-I-200	*м2*		*2 868,48*			*1230*	*3 528 230*	3 528 230
	Сан.узлы								
1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	м2		157,44	1 200	188 928			188 928
2	*Цемент М-400*	*тн*		*2,519*			*17 857*	44 982	44 982
3	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*		*8,187*			*950*	7 778	7 778
4	Сетка 4Вр-I-200	*м2*		*157,44*			*1230*	*193 651*	193 651

4	*Пеноплекс толщ.40мм*	*м3*	*ТОО, "BM Plus"*	*6,30*			*12 000*	75 571	75 571
	Тех.этаж								
1	Устройство пароизоляционного слоя "Изоспан"	м2		288,68	300	86 604			86 604
	Стоимость пароизоляциионого материала "Изоспан"	*м2*	*ТОО "EcoBuild"*	288,68			*500*	*144 340*	*144 340*
2	Монтаж минплиты ПТЭ-150. толщ. 150 мм	м2		288,68	250	72 170			
	Стоимость минплиты ПТЭ - 150	*м3*	*ТОО "EcoBuild"*	72,17			20 000	1 443 400	1 443 400
1	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 40 мм	м2		288,68	900	259 812			259 812
2	*Цемент М-400*	*тн*		*4,619*			*17 857*	*82 479*	*82 479*
3	*Песок фр. 2-9мм*	*тн*		*15,011*			*950*	*14 261*	*14 261*
4	Сетка 4Вр-I-200	*м2*		*288,68*			*1230*	*355 076*	355 076
	Итого по разделу 1:					**7 336 858**		**15 046 702**	**22 311 389**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**7 336 858**		**15 046 702**	**22 311 389**
	Прочие материалы 3%								451 401
	Итого:								**22 762 790**
	Транспорт и механизм 8%								1 203 736
	Итого:								**23 966 527**
	Накладные расходы 12%								880 423
	Итого:								**24 846 950**
	Налоги и платежи 2%								496 939
	Итого:								**25 343 889**
	НДС 12%								**3 041 267**
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС								**28 385 155**

ЗАКАЗЧИК:

ГЕНПОДРЯДЧИК: