Наименование стройки: «Многоэтажных жилых домов и многофункционального инфраструктурного комплекса. ул. Кабдолова, Ауэзовский район.»
Наименование объекта: **Блок 1**

Заказчик: **ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»**
Генподрядчик: **ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"**

Акт 45
на устройство наружной отделки фасада. Блок 1

N п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Работа		Материалы		Всего, тенге
				Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	Стоимость ед. без НДС, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Устройство отделки фасада с окраской.								
1	**Устройство каркаса для фиброцементных плит**	м2	2 167,00	3 696,00	8 009 232			8 009 232
	Покраска фиброцементных плит	м2	2 167,00	660,00	1 430 220			1 430 220
	Наружная отделка фасада из фиброцементных плит	м2	2 167,00	3 300,00	7 151 100			7 151 100
1.1.	Фиброцементные плиты	м2	2 167,00			2 000	4 334 000	4 334 000
1.2.	Минплита,толщиной 100 мм	м3	127,68			19 000	2 425 958	2 425 958
1.3.	Миплита толщиной 50 мм	м3	99,83			19 000	1 896 704	1 896 704
1.4.	Кронштейн КУ 150*80*2,0мм	шт	4 334,00			229	992 486	992 486
1.5.	Профиль каркасный Г-образный 60*44*1,2мм L 3000мм	мп	4 334,00			590	2 557 060	2 557 060
1.6.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	6 501,00			15	97 515	97 515
1.8.	Ветрозащитная пленка Изоспан	м2	1 847,00			91	168 077	168 077
1.9.	Краска для фиброцементных плит	кг	866,80			1 000	866 800	866 800
								29 929 152
2	**Устройство фактурной отделки с утеплением**	м2	773,74	1 584	1 225 604			1 225 604
2.1.	Грунтовка стеновая	кг	116,06			83	9 595	9 595
2.2.	Клей фасадный	кг	12 379,84			80	990 387	990 387
2.3.	Стеклосетка фасадная	м2	773,74			99	76 760	76 760
2.4.	Кварцгрунтовка	кг	193,44			455	87 954	87 954
2.5.	Шпатлевка фасадная	кг	1 160,61			50	57 570	57 570
2.6.	Стоимость краски фасадной	кг	160,16			744	119 170	119 170
2.7.	Стоимость колера	кг	160,16			99	15 889	15 889
								2 582 929
	Итого по разделу 1:				**17 816 156**		**14 695 925**	**32 512 081**
Раздел 2. Отделка цоколя								
3	**Монтаж керамогранита**	м2	148	6 600	976 140			976 140

3.1.	Стоимость минплиты	м3	29,5			19 000	561 070	561 070
3.2.	Держатель теплоизоляции 10*160	шт	591,6			15	2 219	2 219
3.3.	Арматурные подконструкции	п.м.	1479			230	340 170	340 170
3.4.	Керамогранит	м2	155			5 940	922 452	922 452
	Итого по разделу 2:				**976 140**		**1 825 911**	**2 802 051**
Раздел 3. Обрамление окон и балконов								
1	Обрамление окон из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	198,93			2 145	426 705	**426 705**
		мп	795,72	858	682 728			**682 728**
2	Обрамление балконов из оцинкованной стали ,толщиной 0,4. RAL 7024	м2	185			2 145	397 361	**397 361**
		мп	650	858	557 700			**557 700**
	Итого по разделу 3:				**1 240 428**		**824 066**	**2 064 494**
Раздел 4. Устройство отделки торцевой стены								
1	Устройство минплиты	м2	572	2 574	1 472 328			**1 472 328**
2	Устройство клеевой штукатурки	м2	572	2 574	1 472 328			**1 472 328**
	Клеевая штукатурка Ceresit CT	кг	2860			172	**490 776**	**490 776**
	Итого по разделу 3:				**2 944 656**		**490 776**	**3 435 432**
Раздел 5. Транспорт и обслуживание								
1	Аренда люлек с обслуживанием	м2	2167,0	1 000				**2 167 000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					**22 977 380**		**17 836 678**	**42 981 058**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО «TEKSAN REFORM CONSTRUCTION»
Текджан А.

Генподрядчик:
Генеральный директор
ТОО "YNTYMAQ CORPORATION"
Сыдыков Т. К.