Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 234 форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"23" Декабрь 2021 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области", Рахымгалиев Берик Сергеевич, ЗКО, Казталовский район, с. Казталовка, ул.Шыныбай Шарафутдинова, 13/1.

*фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

Декларации о соответствии ТОО«Компания Строй Индустрия» директор – Ахман С.К., г. Алматы, Медеуский район, Сазановская192 ,

*дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес*

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: Заключение о качестве СМР – ТОО "Музтау", Нурмагамбетов Даурен Асылбекович Атестат №KZ69VJE00058610 от 21.10.2020 года.

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
ТОО "М-Проект Астана", – Селькин Евгений Дмитриевич. на основании приказа о назначении от 26.06.2021 №2

*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания районной библиотечной системы Казталовского района ЗКО»

*(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)*

по адресу РК, ЗКО,Казталовский район, Казталовский с.о., с. Казталовка ,

*(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

*проверив комплектность исполнительной технической документации*

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 12.06. 2021 г., №4

*наименование органа вынесшего решение*

*либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)*

помещений (отдельных частей) существующих зданий от Акима Казталовского сельского округа Западно-Казахстанской области;

*наименование органа вынесшего решение*

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» талон KZ77REA00229858 от 1.07.2021 года

*наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона*

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО " М-Проект Астана ", № МПА-434-2020

*наименование проектной организации, номер проекта*

утвержденного(й) ГУ «Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области» , № 2 от 24.06.2021 года

*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2021 года;
*месяц, год*

окончание работ декабрь 2021 года;
*месяц, год*

при продолжительности строительства, месяц: 5

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 6;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Архитектурно-строительная часть здания

ТЭП здания

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Объем здания | М3 | 4686,1 | 4686,1 | 4686,1 | 4686,1 |
| Площадь застройки | М2 | 426,01 | 426,01 | 426,01 | 426,01 |
| Общая площадь | М2 | 653,2 | 653,2 | 653,2 | 653,2 |
| Полезная площадь | М2 | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | 653,2 | 653,2 |
| Число этажей | этаж | 2 | 2 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | 426,01 | 426,01 |
| В том числе подземной части | $м^3$ | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными.

**Конструктивные решения существующего здания:**

- облицовка фасадов металосайдингом.
- замена деревянных оконных блоков на ПВХ с тройным остеклением.
- замена наружных и внутренних дверей.
- отделка помещений согласно ведомости отделки помещений.
- выполнить ремонтно-отделочные работы согласно задания на проектирование.
- демонтаж существующего покрытия из шифера.
- демонтаж обрешетки из бруска 50х50 мм.
- монтаж обрешетки из бруса 50х50, шаг-500мм.
- монтаж нового покрытия кровли из профлиста НС44-1000-0.7мм.
- устройство конькового доборного элемента.
- устройство входной группы с пандусом главного входа.
- устройство входной группы входа N2.
- устройство бетонной площадки под БМК.
- отделка фасадов зданий складов и гаража.

Отопление и вентиляция

Отопления разработан для района с расчетной зимней температурой - 29,6°С. Расчетная температура внутреннего воздуха и относительная влажность воздуха приняты в соответствии с требованиями СП РК 4.02-101-2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".

Теплоснабжения здания топочной с параметрами 85-60°С.

Источником теплоснабжения является от существующей теплосети.

Система отопления принята двухтрубная горизонтальная.

Трубопроводы системы отопления полипропиленовые по ГОСТ 52134-2003.

В качестве отопительных приборов систем отопления предусмотрены алюминиевые радиаторы ALUM-500 (183 Вт).

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны "Маевского".

Регулирование подачи тепла осуществляется с помощью радиаторных терморегуляторов компании "ДАНФОСС", расположенных на подводках к нагревательным приборам.

Вентиляция.

Вентиляция библиотеки предусматривается с механическим и естественным пробуждением.

В помещениях санузлов вытяжка осуществляется в объеме 50 м3/час на один унитаз. Вытяжка из санузлов осуществляется через вытяжные металлические воздуховоды. Зонты выведенные на крышу вывести выше кровли не менее 0,5м. В остальных помещениях вентиляция воздуха неорганизованный, через окна и двери. Все вытяжные решетки в помещениях устанавливается под потолком и должны иметь регулировочные устройства.Работы по монтажу, испытанию и приемке проводить в соответствии со СН РК 4.01-02-2013. Мероприятия по охране труда Проект разработан с учетом обеспечения обслуживающего персонала нормативными условиями по охране труда и техники безопасности. Помещения должны обеспечены соответсвующей системой отопления и вентиляции. Для безопасного обслуживания оборудования и трубопроводов, предусмотрены слудующие мероприятия: - изоляция тепловыделяющего оборудования и трубопроводов (температура на поверхности изоляции <40°с); - необходимое освещение для обслуживания оборудования; - устройство заземления для защиты персонала от поражения электрическим током; Котлоагрегаты оснащены в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная безопасность обеспечивается степенью огнестойкости строительных конструкций, соответствующей категории производства автономного теплоисточника, автоматикой безопастности котлов.

Общие указания по монтажу В проекте предусмотрены материалы трубопроводов на условия монтажных работ при температуре наружного воздуха не ниже -40 °С. Материалы трубопроводов принять: -для труб по ГОСТ 10704-91 - сталь 20 ГОСТ 1050-88*, условия поставки по ГОСТ 10705-80* гр.в; -для труб по ГОСТ 3262-75*-сталь 3 ГОСТ 380-94. Материалы деталей трубопроводов по ГОСТ 17375-83*, 17379-83*- сталь марки 20 ГОСТ 1050-88*; материал фланцев по ГОСТ 12821-80*-сталь 25 ГОСТ 1050-88*. Материал болтов по ГОСТ 7798-70*-сталь 20 ГОСТ 1050-88*.

Материал гаек по ГОСТ 5915-70*-сталь 10 ГОСТ 1050-88*. Трубопроводы автономной котельной изготовить и монтировать в соответствии с проектом и требованиями правил госгортехнадзором. Гидравлическое испытание производится пробным давлением, равным 1,25 рабочего давления до наложения теплоизоляции. Обработку кромок и сварку стыков производить согласно ГОСТ 16037-80*. Трубопроводы автономной котельной укладывать с уклоном не менее 0,002 промили.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение

В здании школы запроектирована система хозпитьевого водопровода. Система подключается к существующему вводу в здание, после ввода устанавлин узел учета. Магистральные трубопроводы и подводки к сантехническим приборам прокладывается открыто по стенам. Водопроводная сеть горячего и холодного водоснабжения монтируется из полипропиленовых труб (ГОСТ 52134-2010) и из стальных электросварных. На водопроводной сети предусматривается установка запорной

арматуры. Краны шаровые размещают перед смывным бочком и на ответвлениях. Подводка к приборам осуществляется гибкой подводкой после запорной арматуры.
Канализация.
В проекте разработана хозяйственно бытовая и производственная система канализации для отведения сточных вод от санитарно-технических приборов.
Внутренние сети канализации монтируются из пластмассовых канализационных труб Ø50, Ø110 по ГОСТ 22689.2-89. Хозяйственно-фекальные стоки отводятся в проектируемый септик, расположенный на территории. Трубопроводы прокладываемые в футляре изолируются матами из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем.
Система канализации запроектирована в соответствии со СНиП 4.01-41-2006
Монтаж систем внутреннего холодного водопровода и канализации вести согласно СНиП 4.01-41-2006, С.4.900-9
Наружный водопровод и канализация
Общие данные Проект НВК выполнен на основании:
-задания на проектирование; -в соответствии СП РК 4.01-02-2009;
Водоснабжение Сети водопровода монтируются из полиэтиленовых труб "Питьевая" □25 по ГОСТ 18599-2001. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по т.пр. 901-09-11.84.
Наружная канализация Сброс стоков сточных вод осуществляется в септик с производительностью 1,5 м3/сутки по Т.ПР.902-3-73.1.87. После предварительного отстаивания сточная вода поступает в выгребной колодец, откуда спецавтотранспортом вывозится в специально отведенные места по согласованию с органами санэпиднадзора. Канализационные сети запроектирован из труб HDPE SDR26-□160х6,2 по ГОСТ 18599-2001 (техническая). На сети предусмотрено установка смотровых колодцев из сборных железобетонных элементов по т. пр. 902.-09-22.84. Вокруг колодцев установить бетонные отмостки. Производство работ по укладке сетей водопровода и канализации вести согласно СНиП 3.05.04-85*. Септик производительностью 1,5 м3/сутки Маркировка сооружений принята следующая: СКС-септик круглый сборный; Септик запроектирован многокамерный и состоит из днища, рабочей части, перекрытия и горловины лаза высотой 1150мм (от низа плиты перекрытия до планировочной отметки грунта),перекрытых чугунными люками.
Тепловые сети
Источник теплоснабжения является проектируемая блочно модульная котельная на газовым топливе. Параметр теплоносителя в системе теплоснабжения 95-70°С. Расчетные температуры наружного воздуха: -для холодного периода -29,6 °С. Схема теплоснабжения подземная, теплотрасса прокладывается от проектируемой отдельно стоящей модульной котельной и применяются стальные трубы по ГОСТ 10704-91.. Категория трубопроводов тепловых сетей IV.
Прокладка тепловой сети подземная в непроходных железобетонных каналах по серии 3.006-2/82 КЛ 60х45. В канале теплосети прокладываются трубы диаметром 57х3,5мм подача и обратка. Каждый компенсируемый участок трубопровода ограничен неподвижными опорами. Под трубами установлены подвижные опоры серии 5.903-13 в.1-75. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решается за счет углов под 90 градусов поворота труб. Краны для спуска воды предусмотрены в котельной в приемке, краны для спуска воздуха предусмотрены на вводе в здание. Для удаления воды из приямка запроектирован насос марки ГНОМ см. прилагаемые листы.
Все трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием - изол в два слоя по холодной мастике марки МРБ-Х-Т15, теплоизоляция из минераловатных мат на синтетическом связующем по ГОСТ 21880-94, с покровным слоем из стеклопластика рулонного для теплоизоляции РСТ по ТУ 6-11-145-80. Строительство и испытание тепловой сети производить в соответствии с МСН 4.02-02-2004 "Тепловые сети", пособие к Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования
СЕТИ ОСВЕЩЕНИЯ.
ОСВЕЩЕНИЕ ВЫПОЛНЕНО LED СВЕТИЛЬНИКАМИ. ВЕЛИЧИНЫ ОСВЕЩЕННОСТИ УКАЗАНЫ НА ПЛАНАХ. РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ
ВЫПОЛНЕН МЕТОДОМ УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ. УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ. РОЗЕТОЧНЫЕ ГРУППЫ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ОТ АВТОМАТИЧЕМКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ АВДТ С УЗО. ВЕСЬ МОНТАЖ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫПОЛНЕН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН. ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НЕТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ В СЛЕДСТВИИ НАРУШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ. РОЗЕТОЧНЫЕ ГРУППЫ ВЫПОЛНИТЬ КАБЕЛЕМ ВВГ-3х2,5мм2. ВЫСОТА УСТАНОВКИ НАВЕСНЫХ ЩИТОВ: 1,2М. ВЫСОТА УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ: 0,8 М. ВЫСОТА УСТАНОВКИ РОЗЕТОК: 0.8 М. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩАЯ НАГРУЗКА - 8.638кВт, 13.14А КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ - III КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ COS φ - 0,8 НАПРЯЖЕНИЕ - 380 ВОЛЬТ
Пожарная сигнализация
Автоматическая пожарная сигнализация выполнена на основании задания на проектирование. Согласно требований действующих нормативных РК.

В качестве пожарных извещателей приняты ИП-212-41, ИПДЛ-Д-II/4Р которые устанавливаются на потолке (не ближе 0,5м от светильников). В конце каждого шлейфа устанавливается сопротивление, для контроля целостности цепи. Ручные извещатели устанавливаются на основных выходах, их используют при визуальном обнаружении пожара.
Сигналы от извещателей пожарной сигнализации поступают на прибор: "ВЭРС-ПК8", Оповещение о пожаре предусматривается через модули речевого оповещения "Ария", а также через оповещатели Маяк-12К установленные снаружи зданий.
Дополнительно предусмотрено в разделе ПС световые указатели ВЫХОД "Молния-12С", которые устанавливаются на выходах и запитываются через блок питания с аккумулятором.
Электропитание приборов осуществляется от электрощитов зданий (напряжение ~220В) согласно схемы электроснабжения объектов, а резервное от аккумуляторных батарей, встроенных в приборы (напряжение 12В). Проводка ПС выполняется проводом КСПВ-2х0.75mm2, для подключения свето-звуковых оповещателей используется провод ШВВП-4х0,5mm2.
Провода в проходах через стену прокладываются в пластмассовых трубках (ПВХ). Линия оповещения прокладывается на всем протяжении в металло- рукаве Д-8мм, который проложен в пластиковом лотке с крышкой.
Видеонаблюдение
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ КОРИДОРОВ, ХОЛЛОВ И ВЕСТИБЮЛЕЙ ЗДАНИЯ.
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНА НА БАЗЕ 16-ТИ КАНАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ПОМЕЩЕНИИ С МОНИТОРАМИ, А ТАКЖЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ ВИДЕОКАМЕР ВНУТРЕННЕГО НАБЛЮДЕНИЯ.
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УСТРОЙСТВО, ОБЬЕДИНЯЮЩЕЕ В СЕБЕ ФУНКЦИИ КВАДРАТОРА, СВИТЧЕРА, А ТАКЖЕ ПЛЕЕРА ДЛЯ ПРОСМОТРА ЗАПИСАННЫХ РАНЕЕ СОБЫТИЙ.
ПРОВОДКА СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ КАБЕЛЕМ ТИПА ККСВ-3-2х0.75. КАБЕЛЬ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ФУНКЦИЮ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОСИГНАЛА С ВИДЕОКАМЕР И ОДНОВРЕМЕННОЕ ИХ ПИТАНИЕ. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 12В.
ВСЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ СПРОЕКТИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ ДАННОГО ОБЬЕКТА.
Система наружного освещения
ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯНА ПЕРВОЙ ОТПАЕЧНОЙ ОПОРЕ УСТАНОВИТЬ РЛНД-10. ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СВЕТОВОДНЫМИ СВЕТИЛЬНИКАМИ КОНСОЛЬНОГО ТИПА, МАРКА СВЕТИЛЬНИКА PSL-36W/CW/GWY . ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТОЙКЕ ОТ3 ВЫСОТОЙ 7М. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ КАБЕЛЕМ МАРКИ СИП-2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОЙ ЛИНИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО СИСТЕМЕ «ЗАХОД-ВЫХОД». ВВОД КАБЕЛЯ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКОЙ, УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ОПОРЕ, НА ВЫСОТЕ 0,5М ОТ УР. ЗЕМЛИ. ПИТАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМИ УСТАНОВКАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РАСПРЕДЩИТА КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЙ ПУЭ РК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НУЛЕВОГО ЗАЩИТНОГО ПРОВОДНИКА ПИТАЮЩЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ И ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО ПРОВОДНИКА ОПОРЫ. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬВО ЛИНИИ 0.4кВ - 124м КОЛИЧЕСТВО ОПОР - 4шт КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ - 8шт

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

---

6. Наружные инженерные коммуникации: (холодное и горячее водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, газоснабжение, силовое электрооборудование и электроосвещение и пожарная сигнализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего 105719,737 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 77985,031 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3151,358 тысяч тенге, прочие затраты 24583,348 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

96632,46 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 70186,53 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 2836,22 тысяч тенге, прочие затраты 23609,71 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт здания районной библиотечной системы Казталовского района ЗКО», РК, ЗКО,Казталовский район, Казталовский с.о., с. Казталовка _____
принять в эксплуатацию.

*наименование объекта (комплекса)*

Заказчик
Отдел культуры, развития языков, физического воспитания и спорта Казталовского района Западно-Казахстанской области" _____ Рахымгалиев Б. С.
*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*

Место печати (при наличии)

Технический надзор
аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Нурмагамбетов Д.А.
*фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата*

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
Разработчик проекта *ТОО «М-Проект Астана»* _____ Селькин Е.Д.
*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата*

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
*ТОО «Компания Строй Индустрия»* _____ *Ахман С.К.*
*фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя*

Место печати (при наличии)