Форма КС №3

код документа	Код Заказчика		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	договор № 1	13.01.2022 г

СПРАВКА № 1 от 27.05.2022 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за май 2022 года

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление № 7"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство автодрома в г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Строительство автодрома в г.Экибастуз	88 752 098,90	26 927 229,43					26 927 229,43
НДС 12%	10 650 251,87	3 231 267,53					3 231 267,53
ВСЕГО с НДС:	**99 402 350,77**	**30 158 496,96**					**30 158 496,96**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Шарипов Р.Ж**

ПОДРЯДЧИК:
Зам. Директора
ТОО "Монтажное Управление № 7"

_____**Панченко А.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Бастау-С"

_____**Бощаев Н.С.**

...ел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

...рядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2Д от 23.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ №1

от 27 мая 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Вертикальная планировка (локальная смета №2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %**									
			м3 грунта	**3315,9**	27,2	27,2	90192	90192	–	26859	126415
					–	11,25	–	37304	–	9364	
2	**1101-0104-0113**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м) НР=72 %**									
			м3 грунта	**3315,9**	23,54	23,54	78056	78056	–	23230	109389
					–	9,73	–	32264	–	8103	

	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка (лишний грунт) К=1,6 (493,7м3)	т	789,92	343		270943		–	–	292618
				–		–		–	21675	
4 412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км кстм=10;	т·км	789,92	460		363363		–	–	392432
				–		–		–	29069	
5 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	493,7	17,67	14,89	8724	7351	25	3156	12830
				2,73	6,15	1348	3036	–	950	
6 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	5053,2	1,14	1,14	5761	5761	–	1710	8069
				–	0,47	–	2375	–	598	
7 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1600	78,16	78,16	125056	125056	–	36380	174351
				–	31,58	–	50528	–	12915	

Итого по акту, тенге	**1 116 104**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	306 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	125 507
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25
- перевозка грузов, тенге	634 306
- накладные расходы, тенге	91 335
в т.ч. зарплата, тенге	8 220
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 674
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	22322,08
Итого по акту, тенге	1 138 426,08
Итого с учетом скидки 0,98098658088	1116780,71

НДС (12%), тенге	134013,69
Всего по акту, тенге	**1 250 794,40**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Кабдильжанов А.Т.

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

_____ Шакирова Р.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Бастау-С"

_____Бощаев Н.С.

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____Панченко А.А.

...ительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

...ик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2Д от 23.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ №2

от 27 мая 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Покрытие проездов, тротуаров, площадок (локальная смета №2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Асфальтобетонное покрытие дорог и площадок (сеч.2-2)									
1	1101-0201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см к=0,25 НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**1201,95**	78,16	78,16	93944	93944	–	27330	130976
					–	31,58	–	37958	–	9702	

	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;	м2 основания	4807,8	0	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	72,117	2929		211231		211231	–	228129
				–		–		–	16898	
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	908,6742	2537		2305306		2305306	–	2489730
				–		–		–	184424	
4 1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 (до толщины 20 мм) НР=108 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;	м2 основания	4807,8	0	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	302,8914	2537		768435		768435	–	829910
				–		–		–	61475	
9 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР 100.30.15) к=0,043	м3	7,1982	16819		121067		121067	–	130752

				–		–		–	9685	
	Итого по разделу 1					3 809 497				
	в том числе									
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 944				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					37 958				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 406 039				
	- накладные расходы, тенге					27 330				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 460				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					282 184				
	Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие тротуаров (сеч.1-1)									
8 1101-0201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см к=0,25 НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**32,25**	78,16	78,16	2521	2521	–	733	3514
				–	31,58	–	1018	–	260	
9 1127-0403-0301	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;**	**м2 основания**	**129**	0	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
10 211-201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м3**	**1,935**	2929		5668		5668	–	6121
				–		–		–	453	
11 211-201-0607	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**24,381**	2537		61855		61855	–	66803
				–		–		–	4948	
12 255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР 100.20.8) к=0,016**	**м3**	**0,9984**	16819		16792		16792	–	18135
				–		–		–	1343	

Итого по разделу 2	**94 573**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 018
- материалы, изделия и конструкции, тенге	84 315
- накладные расходы, тенге	733
в т.ч. зарплата, тенге	66
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 004

Итого по акту, тенге	**3 904 070**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 465
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 976
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 490 354
- накладные расходы, тенге	28 063
в т.ч. зарплата, тенге	2 526
- сметная прибыль (8 %), тенге	289 188
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	78081,4
Итого по акту, тенге	3 982 151,40
Итого с учетом скидки 0,98098658088	3906437,09
НДС (12%), тенге	468772,45
Всего по акту, тенге	**4 375 209,54**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Кабдильжанов А.Т.**

Эксперт авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ **Шакирова Р.К.**

Эксперт технического надзора ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Бастау-С"

_____ **Бощаев Н.С.**

Зам.директора ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

роительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

чик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2Д от 23.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ №3

от 27 мая 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Установка дорожных знаков (локальная смета №2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	251-102-0703	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт.**	**47**	4022		189034		189034	–	204157
					–		–		–	15123	
5	251-101-0103	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт.**	**11**	7227		79497		79497	–	85857
					–		–		–	6360	

	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=700 мм							
		шт.	1	10345	10345	10345	–	11173
				–	–	–	828	
7 251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1							
		шт.	1	9747	9747	9747	–	10527
				–	–	–	780	
8 251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм							
		шт.	13	10030	130390	130390	–	140821
				–	–	–	10431	
9 251-101-0110	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм							
		шт.	19	9783	185877	185877	–	200747
				–	–	–	14870	
10 251-101-0134	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размером 450 мм х 1350 мм							
		шт.	12	12535	150420	150420	–	162454
				–	–	–	12034	

58	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.8.8, 5.8.3, 5.8.9, размером 900 мм х 1800 мм	шт.	3	31392	94176	94176	–	101710
				–	–	–	7534	

Итого по акту, тенге	**917 446**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	849 486
- сметная прибыль (8 %), тенге	67 960
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	18348,92
Итого по акту, тенге	935 794,92
Итого с учетом скидки 0,98098658088	918002,26
НДС (12%), тенге	110160,27
Всего по акту, тенге	**1 028 162,53**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Кабдильжанов А.Т.

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

_____ Шакирова Р.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Бастау-С"

_____ Бощаев Н.С.

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Панченко А.А.

Форма

...роительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

...чик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2Д от 23.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ №4

от 27 мая 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Озеленение территории (локальная смета №2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1147-0112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;**	**м2**	**5394,5**	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
	261-501-0105	**Перегной (к=0,05)**	**м3**	**269,725**	2418		652195		652195	–	704371
					–		–		–	52176	

0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;	м2	5394,5	0	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
254-106-0101	Семена многолетних трав (к=0.02)	кг	107,89	2870		309644		309644	–	334416
				–		–		–	24772	

Итого по смете	**1 038 787**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	961 839
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 948
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	20775,74
Итого по акту, тенге	1 059 562,74
Итого с учетом скидки 0,98098658088	1039416,83
НДС (12%), тенге	124730,02
Всего по акту, тенге	**1 164 146,85**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Кабдильжанов А.Т.

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

_____ Шакирова Р.К.

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Бастау-С"

_____Бощаев Н.С.

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____Панченко А.А.

строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

дчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2Д от 23.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ №5

от 27 мая 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Ограждение территории - 395,0 м (локальная смета №2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0404	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР=0 ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; кмат1=0;**	**секция**	**158**	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
	298-888-8306	**Материалы УСН 8601 (ограждение)**	**шт.**	**158**	116822		18457876		18457876	–	19934506
					–		–		–	1476630	

Итого по акту, тенге	**19 934 506**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 457 876
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 476 630

Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	398690,12
Итого по акту, тенге	20 333 196,12
Итого с учетом скидки 0,98098658088	19946592,54
НДС (12%), тенге	2393591,1
Всего по акту, тенге	**22 340 183,64**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Кабдильжанов А.Т.**

Эксперт авторского надзора
ИП Шакирова Р.К.

_____ **Шакирова Р.К.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Бастау-С"

_____ **Бощаев Н.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**