СПРАВКА № 4 от 08.08.2022 г.

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за август 2022 года

Форма КС №3

код документа	Код Заказчикка		Код Подрядчика		Договор	
	код учереж.	№ сч.	код учереж.	№ сч.	договор № 1	13.01.2022 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Монтажное Управление № 7"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство автодрома в г.Экибастуз**

Составлена в текущих ценах

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	Стоимость работ по договору	Стоимость выполненных работ				Объем работ засчитываем. в выполнении плана в текущем месяце	
		С начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. СМР	из них экономия от совершен. проектн. решения	из гр. работ по монт. оборудования	СМР	подлежащий оплате за отчетный период
А	1	2	3	4	5	6	7
Строительство автодрома в г.Экибастуз	88 752 098,90	88 752 098,90					20 787 692,21
НДС 12%	10 650 251,87	10 650 251,87					2 494 523,06
ВСЕГО с НДС:	**99 402 350,77**	**99 402 350,77**					**23 282 215,27**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____**Амерханов А.Н.**

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____**Бощаев Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Зам. Директора
ТОО "Монтажное Управление № 7"

_____**Панченко А.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Форма

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ № 12

от 8 августа 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Установка дорожных знаков (локальная смета № 2-1-3)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1127-0902-0101**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР=108 %**	**шт.**	**47**	5149,23	832,63	242014	39134	22701	209050	487149
					3833,6	284,81	180179	13386	–	36085	
2	**1127-0902-0201**	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР=108 %**	**шт.**	**13**	930,4	–	12095	–	1349	11606	25597
					826,62	–	10746	–	–	1896	
4	**1146-0101-0801**	**Стойки. Обетонирование, бетон класса В7,5 к=47,0 НР=84 %**	**м3**	**4,7**	71732,42	1352,34	337142	6356	166879	139863	515165
					34874	552,25	163908	2596	–	38160	

12 1127-0903-0103	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,4 м, сплошная НР=108 %	км линии	0,054	14056,01	10475,25	759	566	26	353	1201
				3094,14	2963,53	167	160	–	89	
13 1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (пешеходный переход) НР=108 %	м2 разметки	115,2	356,12	30,79	41025	3547	–	40476	88021
				325,33	–	37478	–	–	6520	
14 1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов (стрелка поворота, прямая стрелка, надписи Старт, Финиш, Стоп) НР=108 %	м2 разметки	21,5	356,12	30,79	7657	662	–	7555	16429
				325,33	–	6995	–	–	1217	
15 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР=108 %	км линии	0,112	14056,01	10475,25	1574	1173	55	733	2492
				3094,14	2963,53	347	332	–	185	
17 1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная НР=108 %	км линии	0,0441	14056,01	10475,25	620	462	21	288	981
				3094,14	2963,53	136	131	–	73	
18 1128-0115-0101	Переезды с деревянным настилом через один путь при ширине переезда до 8 м. Устройство НР=87 %	переезд	1	1948851,95	32100,72	1948852	32101	1481877	389304	2525208
				434874	12601,6	434874	12602	–	187052	
10 э/сф	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	1000	914,62		914620		914620	–	987790
				–		–		–	73170	

11 э/сф	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	100	356,92	35692	35692	–	38547
				–	–	–	2855	

Итого по акту, тенге	**4 688 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	834 830
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	84 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 207
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 623 220
- накладные расходы, тенге	799 228
в т.ч. зарплата, тенге	71 931
- сметная прибыль (8 %), тенге	347 302
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	93771,6
Итого по акту, тенге	4 782 351,60
Итого с учетом скидки 0,98098658088	4691422,74
НДС (12%), тенге	562970,73
Всего по акту, тенге	**5 254 393,47**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Кабдильжанов А.Т.**

Эксперт авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ **Сапарова А.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Бощаев Н.С.**

Зам.директора ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62 Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ № 13

от 8 августа 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Озеленение территории (локальная смета № 2-1-4)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0101-0103	**Участок для озеленения. Разбивка участка НР=88 %**	**м2**	**4325,06**	94,03	–	406685	–	–	357883	825733
					94,03	–	406685	–	–	61165	
10	1147-0112-0103	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР=88 %**	**м2**	**5394,5**	289,88	11,1	1563758	59879	–	1336326	3132091
					278,78	2,72	1503879	14673	–	232007	
11	1147-0112-0105	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР=88 %**	**м2**	**5394,5**	57,09	0,15	307972	809	–	270303	624537

				56,94	–	307163	–	–	46262	
12 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР=88 %	м2	5394,5	244,35	179,61	1318146	968906	16184	479368	1941315
				61,74	39,24	333056	211680	–	143801	

Итого по смете	**6 523 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 550 783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 029 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	226 353
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 184
- накладные расходы, тенге	2 443 880
в т.ч. зарплата, тенге	219 949
- сметная прибыль (8 %), тенге	483 235
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	130473,52
Итого по акту, тенге	6 654 149,52
Итого с учетом скидки 0,98098658088	6527631,39
НДС (12%), тенге	783315,77
Всего по акту, тенге	**7 310 947,16**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Кабдильжанов А.Т.**

Эксперт авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ **Сапарова А.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Бощаев Н.С.**

Зам.директора ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Форма

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ № 14

от 8 августа 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Малые архитектурные формы (локальная смета № 2-1-5)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0302-0306	**Скамья антивандальная НР=0**	**шт.**	**4**	55537	178	222148	712	212760	9264	249925
					2169	45	8676	180	–	18513	
2	8601-0303-0205	**Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м) НР=0**	**шт.**	**2**	10660	–	21320	–	21320	–	23026
					–	–	–	–	–	1706	

Итого по смете	**272 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 676
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180
- материалы, изделия и конструкции, тенге	234 080

- накладные расходы, тенге	9 264
в т.ч. зарплата, тенге	834
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 219
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	5459,02
Итого по акту, тенге	278 410,02
Итого с учетом скидки 0,98098658088	273116,49
НДС (12%), тенге	32773,98
Всего по акту, тенге	**305 890,47**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Кабдильжанов А.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Бощаев Н.С.**

Эксперт авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ **Сапарова А.А.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма

Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ № 15

от 8 августа 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Ограждение территории (локальная смета № 2-1-6)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	8601-0602-0404	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР=0**	**секция**	**24**	139769	572	3354456	13728	2803728	379056	4032193
					22375	156	537000	3744	–	298681	

Итого по смете	**4 032 193**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	537 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 728
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 803 728
- накладные расходы, тенге	379 056
в т.ч. зарплата, тенге	34 115
- сметная прибыль (8 %), тенге	298 681

Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	80643,86
Итого по акту, тенге	4 112 836,86
Итого с учетом скидки 0,98098658088	4034637,77
НДС (12%), тенге	484156,53
Всего по акту, тенге	**4 518 794,30**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Кабдильжанов А.Т.**

Эксперт авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ **Сапарова А.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Бощаев Н.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62 — Форма

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г. — Цены региона Павлодарская обл. — Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ № 16

от 8 августа 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Электроосвещение (локальная смета № 2-1-7)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0408-0503	**Щит распределительный. Монтаж оборудования НР=61 %**									
			шт.	1	51700,73	–	51701	–	1461	30646	88935
					50240	–	50240	–	–	6588	
2	1308-0101-0603	**Трансформатор тока напряжением 150 кВ. Монтаж оборудования НР=72 %**	**комплект (3 фазы)**	3	73196,52	24038,62	219590	72116	48666	91300	335761
					32936	9332,18	98808	27997	–	24871	
3	1308-0305-1002	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %**	**шт.**	1	1406,78	86,18	1407	86	27	957	2553
					1293,69	34,77	1294	35	–	189	
4	1308-0206-0701	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР=72 %**									
			м	1	257,71	34,07	258	34	99	98	384
					124,74	11,48	125	11	–	28	
5	291-001-0001 (пл)пл	**Профиль монтажный перфорированный MS 412115 S14 STRUT (траверса)**	**м**	1	625		625		625	–	675
					–		–		–	50	

6	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %								
			шт.	1	6351,73	43,73	6352	44	2150	2994	10094
					4158	–	4158	–	–	748	
7	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %								
			шт.	1	3957,66	164,59	3958	165	2823	734	5067
					970,2	48,68	970	49	–	375	
8	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %								
			м	3	729,76	24,37	2189	73	1534	436	2835
					194,04	7,65	582	23	–	210	
9	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %								
			м3 грунта	127,69	1365,26	–	174330	–	–	125518	323836
					1365,26	–	174330	–	–	23988	
10	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %								
			м3 грунта	106,39	846,95	–	90107	–	–	64877	167383
					846,95	–	90107	–	–	12399	
11	1101-0205-0501	Разравнивание вручную. Группа грунтов 1 (вытесненный грунт) НР=72 %								
			м3 грунта	21,3	846,95	–	18040	–	–	12989	33511
					846,95	–	18040	–	–	2482	
12	1308-0201-3417	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %								
			м	2,5	77,8	0,93	195	2	19	125	346
					69,12	0,43	173	1	–	26	
13	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011								
			м	2,5	791		1978		1978	–	2136
					–		–		–	158	

14	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	2,5	342,86	154,69	857	387	112	347	1300
					143,2	49,5	358	124	–	96	
15	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	397,5	515,96	430,04	205094	170941	–	74249	301690
					85,92	173,51	34153	68970	–	22347	
16	243-113-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,4	429710		171884		171884	–	185635
					–		–		–	13751	
17	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72 %	м кабеля	105	472,98	190,26	49663	19977	7132	20682	75973
					214,8	58,77	22554	6171	–	5628	
18	243-111-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,105	72210		7582		7582	–	8189
					–		–		–	607	
19	1101-0205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	9	1183,54	–	10652	–	–	7669	19787
					1183,54	–	10652	–	–	1466	
20	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91 %	м3	2,7	28386,33	1179,68	76643	3185	57608	15128	99113
					5870,2	286,65	15850	774	–	7342	
21	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка к=9,0 НР=91 %	т	0,081	81021,11	18682,61	6563	1513	120	5028	12518
					60860	7344,91	4930	595	–	927	
22	291-001-0001 (пл)пл	Закладной фундамент трубный ЗФ-1 L=1150 м	шт	9	1058		9522		9522	–	10284
					–		–		–	762	

23	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80 %								
			опора	9	26704,15	9687,43	240337	87187	8538	143174	414192
					16068	3817,36	144612	34356	–	30681	
24	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	16	5496,98	2926,8	87952	46829	312	47496	146284
					2550,69	1159,92	40811	18559	–	10836	
25	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления (арматура д=8мм) НР=80 %	м шин заземления	5	276,91	62,7	1385	314	13	904	2472
					211,68	14,32	1058	72	–	183	
26	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм									
			т	0,002	327704		655		655	–	707
					–		–		–	52	
27	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,48	4263		2046		2046	–	2210
					–		–		–	164	

Итого по смете	**2 253 870**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	713 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	402 853
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	157 737
- материалы, изделия и конструкции, тенге	324 906
- накладные расходы, тенге	645 351
в т.ч. зарплата, тенге	58 082
- сметная прибыль (8 %), тенге	166 954
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	45077,4
Итого по акту, тенге	2 298 947,40
Итого с учетом скидки 0,98098658088	2255236,55
НДС (12%), тенге	270628,39
Всего по акту, тенге	**2 525 864,94**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ Кабильжанов А.Т.

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ Бощаев Н.С.

Эксперт авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ Сапарова А.А.

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ Панченко А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза", БИН 060240010430, г.Экибастуз, ул.Энергетиков 62

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Форма

Подрядчик: ТОО "Монтажное Управление №7", БИН 06124000016, г.Экибастуз, пр.им.Д.А.Кунаева,15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Строительство автодрома в г.Экибастуз

(наименование)

Договор № 1 от 13.01.2022 г.

"SANA-2015". Версия 21.2 от 13.04.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Акт приемки выполненных работ № 17

от 8 августа 2022 г.

Строительство автодрома в г.Экибастуз

Перенос электрокабеля (локальная смета № 2-1-8)

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
1	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**									
			м3 грунта	**106,148**	1365,26	–	144920	–	–	104342	269203
					1365,26	–	144920	–	–	19941	
2	1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %**									
			м3 грунта	**67,58**	846,95	–	57237	–	–	41211	106324
					846,95	–	57237	–	–	7876	
3	1101-0205-0501	**Разравнивание вручную. (вытесненный грунт)Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**33,84**	846,95	–	28661	–	–	20636	53241
					846,95	–	28661	–	–	3944	
4	1308-0201-3417	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 110 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %**									
			м	**280**	77,8	0,93	21784	260	2170	14021	38669
					69,12	0,43	19354	120	–	2864	

5	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011								
			м	280	791		221480		221480	–	239198
					–		–		–	17718	
6	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	90	632,54	315,49	56929	28394	4047	24389	87823
					272,08	104,3	24487	9387	–	6505	
7	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	115	788,23	399,58	90646	45952	5172	39517	140576
					343,68	133,58	39523	15362	–	10413	
8	1308-0201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	75	1082,92	594,03	81219	44552	3373	34992	125508
					443,92	204,08	33294	15306	–	9297	
9	243-104-0629	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 3х95+1х50 (ок)-1	км	0,09	1676810		150913		150913	–	162986
					–		–		–	12073	
10	1308-0201-2703	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	13411,21	86,18	53645	345	7476	33093	93677
					11456	34,77	45824	139	–	6939	
11	243-903-1602	Муфта соединительная для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1СТп-4-70/120-СЛ-сб	шт.	4	20140		80560		80560	–	87005
					–		–		–	6445	

12	243-101-0322	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10**							
			км	0,075	8508864		638165	638165	–	689218
					–		–	–	51053	
13	1308-0201-2710	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**							
			шт.	2	21878,37	258,54	43757	517	8872	24895	74144
					17184	104,31	34368	209	–	5492	
14	243-903-0603	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-150/240-СЛ-сб**							
			комплект	2	29576		59152	59152	–	63884
					–		–	–	4732	
15	243-101-0319	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки ААБ 3х120(мк)-10**							
			км	0,115	5329264		612865	612865	–	661894
					–		–	–	49029	
16	1308-0201-2708	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %**							
			шт.	2	14929,39	172,36	29859	345	3738	18659	52399
					12888	69,54	25776	139	–	3881	
17	243-903-0602	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТп 3-70/120-СЛ-сб**							
			комплект	2	26887		53774	53774	–	58076
					–		–	–	4302	

Итого по смете	**3 003 825**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	453 444

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 662
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 851 757
- накладные расходы, тенге	355 755
в т.ч. зарплата, тенге	32 018
- сметная прибыль (8 %), тенге	222 504
Непредвиденные работы и затраты (2%), тенге	60076,5
Итого по акту, тенге	3 063 901,50
Итого с учетом скидки 0,98098658088	3005647,26
НДС (12%), тенге	360677,67
Всего по акту, тенге	**3 366 324,93**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Кабдильжанов А.Т.**

Эксперт авторского надзора ИП Шакирова Р.К.

_____ **Сапарова А.А.**

Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С"

_____ **Бощаев Н.С.**

Зам.директора
ТОО "Монтажное Управление №7"

_____ **Панченко А.А.**