Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайского района" при управлении образования Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайского района" при управлении образования Акмолинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подряд-чика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
			86	15.04.22				

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			с НДС	без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
		А	1,0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**108 000 000**	**96 428 571**							**11 571 429**	**108 000 000**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**108 000 000**	**96 428 571**							**11 571 429**	**108 000 000**
		Ремонтные работы	108 000 000	96 428 571							11 571 429	108 000 000

М.П. Заказчик Руководитель Оразалин Ш.Ж. 2022 год

М.П. Подрядчик Директор Абилов М.Т. 2022 год

"SANA-2015". Версия 21.2 от 23.04.21 г. Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2

Заказчик: ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинкой области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинкой области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 15.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1
за июль месяц 2022 года
капитальные ремонт гллавного корпуса

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета №2-1-2
Водопровод и канализация

Раздел 1 Водомерный узел

1 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %									
		узел	1	24797,7	519,39	24798	519	12208	11963	39702
				12070	136,76	12070	137	–	2941	
2 244-301-0505	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 32	шт.	1	28656		28656		28656	–	30948
				–		–		–	2292	
3 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР=98 %									
		фильтр	1	1308,03	169,54	1308	170	16	1147	2651
				1122	48,31	1122	48	–	196	

5 242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50									
		шт.	2	21534		43068		43068	–	46513
				–		–		–	3445	
10 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406		8436		8436	–	9111
				–		–		–	675	
11 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,2	1777,1	23,34	355	5	247	104	496
				520,33	9,57	104	2	–	37	

12	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,1	2135,82	23,34	214	2	159	52	287
					520,33	9,57	52	1	–	21	
13	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,362	2397,54	23,34	868	8	671	187	1139
					520,33	9,57	188	3	–	84	

Раздел 2 Система В1

14	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	36	1642,48	16,56	59129	596	392	56982	125400
					1615,02	0,12	58141	4	–	9289	

15	241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм К=0,990;	м	35,64	92		3279		3279	–	3541
					–		–		–	262	
16	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	29,7	1774,19	19,88	52693	590	326	50747	111715
					1743,33	0,19	51777	6	–	8275	
17	241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм К=0,990;	м	29,403	134		3940		3940	–	4255
					–		–		–	315	
18	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка /ВВОД/ НР=99 %	км трубопровода	0,0108	352352	87857,64	3805	949	15	3109	7467

				263130	27576,7	2842	298	–	553	
19 241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм К=1,010;	м	10,908	538		5869		5869	–	6339
				–		–		–	470	
20 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	18	2397,54	23,34	43156	420	33370	9347	56703
				520,33	9,57	9366	172	–	4200	
21 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	67,11	3289,31	41,15	220746	2762	173118	45096	287109
				668,55	17,13	44866	1150	–	21267	
26 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,756	537		20275		20275	–	21897
				–		–		–	1622	

30	241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	4	93		372		372	–	402
					–		–		–	30	

здел 3 Система Т3,Т4

31	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	24,5	1642,48	16,56	40241	406	267	38780	85343
					1615,02	0,12	39568	3	–	6322	
32	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм К=0,990;	м	24,255	143		3468		3468	–	3745
					–		–		–	277	

33 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м трубопровода	35,8	1774,19	19,88	63516	712	393	61170	134661
				1743,33	0,19	62411	7	–	9975	
34 241-205-1103	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм К=0,990;	м	35,442	227		8045		8045	–	8689
				–		–		–	644	
здел 4 Система К1										
46 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	84,8	940,2	1,48	79729	126	168	77890	170229
				936,74	0,52	79436	44	–	12610	

47 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;									
		м	84,6304	270		22850		22850	–	24678
				–		–		–	1828	
48 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	46	906,24	3,6	41687	166	202	40548	88814
				898,24	1,21	41319	56	–	6579	
49 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;									
		м	45,908	1094		50223		50223	–	54241
				–		–		–	4018	

50 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ВЫПУСК/ НР=99 %	км трубопровода	0,0108	399682,4	111445,68	4317	1204	33	3427	8364
				285180	35347,56	3080	382	–	620	
51 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=1,010;	м	10,908	1094		11933		11933	–	12888
				–		–		–	955	
52 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	431		4741		4741	–	5120
				–		–		–	379	

53	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	320	640	640	–	691
					–	–	–	51	
54	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	18	130	2340	2340	–	2527
					–	–	–	187	
55	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	514	2056	2056	–	2220
					–	–	–	164	

56	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	144	720	720	–	778
					–	–	–	58	
57	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	281	1124	1124	–	1214
					–	–	–	90	
58	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	82	820	820	–	886
					–	–	–	66	

59	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	228	456	456	–	492
					–	–	–	36	
60	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	69	414	414	–	447
					–	–	–	33	
61	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	642	1284	1284	–	1387
					–	–	–	103	
62	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	209	627	627	–	677

				–	–	–	50	
63 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	365	730	730	–	788
				–	–	–	58	
64 241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	3	233	699	699	–	755
				–	–	–	56	
65 241-220-0204	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /прим/	шт.	2	642	1284	1284	–	1387
				–	–	–	103	
66 241-220-0201	Ревизия-прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм /прим/	шт.	6	209	1254	1254	–	1354
				–	–	–	100	

67	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	39		117		117	–	126
					–		–		–	9	
68	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	3	176		528		528	–	570
					–		–		–	42	
71	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	2497,77	136,19	2498	136	274	2076	4940
					2087,4	30,88	2087	31	–	366	
72	242-304-0401	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225 °С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955		8955		8955	–	9671
					–		–		–	716	

аздел 7 Демонтажные работы

115	1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	1	1694,86	316,52	1695	317	–	1105	3024
					1378,34	157,28	1378	157	–	224	
116	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	60,5	652,63	6,62	39484	401	–	38305	84012
					646,01	0,05	39084	3	–	6223	
117	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м трубопровода	65,5	705,28	7,95	46196	521	–	44766	98239
					697,33	0,07	45675	5	–	7277	

118	1215-0102-0301	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	18	488,75	–	8798	–	–	6335	16344
					488,75	–	8798	–	–	1211	
119	1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72 %	м трубопровода	67,11	707,27	–	47465	–	–	34175	88171
					707,27	–	47465	–	–	6531	
120	1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	2	4915,46	206,05	9831	412	–	9420	20791
					4709,41	96,71	9419	193	–	1540	
21	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Снятие НР=72 % кмат1=0;	м трубопровода с фасонными частями	84,8	942,44	5,7	79919	483	–	57367	148269

2 1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 % kмат1=0;	м трубопровода с фасонными частями		936,74	2,83	79436	240	–	10983	
			46	1004,28	11,4	46197	524	–	33072	85610
				992,88	5,68	45672	261	–	6341	
1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Снятие /выпуск/ НР=72 % kмат1=0;	м трубопровода с фасонными частями	10,8	942,44	5,7	10178	62	–	7307	18884
				936,74	2,83	10117	31	–	1399	
1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Снятие /выпуск/ НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	10,8	1021,76	11,4	11035	123	189	7764	20303
				992,88	5,68	10723	61	–	1504	
1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	6	669,76	6,45	4019	39	–	2880	7451
				663,31	3,36	3980	20	–	552	
1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	6	476,4	1,74	2858	10	–	2054	5305
				474,66	0,91	2848	5	–	393	

7	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	1346,2	19,58	2692	39	–	1925	4986
					1326,62	10,21	2653	20	–	369	
8	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72 %	прибор	12	832,64	7,19	9992	86	–	7164	18528
					825,45	3,75	9905	45	–	1372	
9	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	комплект	4	714,14	102,72	2857	411	–	2594	5887
					611,42	50,19	2446	201	–	436	
0	1215-0101-0619	Полотенцесушитель . Снятие санитарно-технических приборов НР=72 % кмат1=0;	прибор	2	1995,72	11,98	3991	24	–	2865	7404
					1983,74	5,96	3967	12	–	548	
1	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	шт.	6	1293	23,04	7758	138	58	7467	16443
					1260,35	9,51	7562	57	–	1218	

Всего						**2 033 008**	2033008			
	Локальная смета №2-1-3 **Отопление и вентиляция**									
здел 1 Демонтажные работы										
1 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж /10 секций 1 радиатор/ НР=72 %									
		шт.	144	1268,83	55,53	182712	7996	–	128797	336430
				1213,3	28,96	174715	4170	–	24921	
2 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	965	462,33	3,4	446148	3281	32144	296617	802186
				425,62	1,29	410723	1245	–	59421	
3 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	210	795,31	5,81	167015	1220	12048	111030	300289
				732,13	2,2	153747	462	–	22244	
дел 2 Демонтажные работы теплового узла										
4 1215-0102-0202	Грязевики. Демонтаж НР=72 %									
		шт.	2	2055,87	–	4112	–	–	2961	7639
				2055,87	–	4112	–	–	566	

215-0101-0303	Клапан фланцевый приемный диаметром до 100 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	5	659,48	16,86	3297	84	–	2345	6093
				642,62	8,79	3213	44	–	451	
1215-0102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж НР=72 %	шт.	1	1330,67	–	1331	–	–	958	2472
				1330,67	–	1331	–	–	183	
1215-0102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж НР=72 %	шт.	2	9068,26	–	18137	–	–	13059	33692
				9068,26	–	18137	–	–	2496	
1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	фильтр	1	1015,97	180,19	1016	180	–	872	2039
				835,78	53,71	836	54	–	151	

9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
		шт.	2	902,84	42,83	1806	86	–	1698	3784
				860,01	6,36	1720	13	–	280	
0 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж НР=98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
		шт.	4	916,12	56,11	3664	224	–	3421	7652
				860,01	12,72	3440	51	–	567	

ел 3 Отопление

1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %								
			кВт	232	1254,54	18,07	291053	4192	103750	180918	509729
					789,27	6,46	183111	1499	–	37758	
2	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт								
			секция	1450	2155		3124750		3124750	–	3374730
					–		–		–	249980	
3	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15								
			шт.	70	953		66710		66710	–	72047
					–		–		–	5337	
4	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20								
			шт.	73	1492		108916		108916	–	117629
					–		–		–	8713	

5	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=98 %	шт.	144	224,21	–	32286	–	2670	29024	66215
					205,67	–	29616	–	–	4905	
6	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	144	278		40032		40032	–	43235
					–		–		–	3203	
7	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	144	332,54	0,66	47886	95	1335	45572	100935
					322,61	0,32	46456	46	–	7477	
8	245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	144	7635		1099440		1099440	–	1187395
					–		–		–	87955	

19	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	210	2117,67	20,99	444711	4408	341114	98940	587143
					472,33	8,43	99189	1770	–	43492	
20	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	115	1984,63	20,99	228232	2414	171501	54181	305006
					472,33	8,43	54318	969	–	22593	
21	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	150	1390,91	20,99	208637	3149	134639	70673	301655
					472,33	8,43	70850	1265	–	22345	
22	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	700	1693,5	20,99	1185450	14693	840126	329801	1636471

				472,33	8,43	330631	5901	–	121220	
23 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	1175	102,68	1,39	120649	1633	482	116163	255757
				100,88	–	118534	–	–	18945	
26 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	8	3014,7	80,55	24118	644	20766	2293	28524
				338,44	38,6	2708	309	–	2113	
27 234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	4,4	274		1206		1206	–	1302
				–		–		–	96	

28	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	4,4	364		1602		1602	–	1730
					–		–		–	128
Всего							**10 091 779**			

Локальная смета №2-1-4
Электрооборудование

зел 1 Демонтажные работы

2	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	21	1013,07	24,69	21274	518	–	15098	39282
					988,38	10,2	20756	214	–	2910	
3	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР=72 %	шт.	1	334,3	1,74	334	2	–	240	620
					332,56	0,91	333	1	–	46	

4 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж /силовых питающих кабелей/ НР=72 %									
		м	430	104,55	0,25	44957	108	–	32332	83472
				104,3	0,13	44849	56	–	6183	
5 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж /кабель сетей освещения/ НР=72 %									
		м	6000	27,48	–	164880	–	–	118714	306282
				27,48	–	164880	–	–	22688	
6 1217-0101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж НР=72 %									
		м	100	205,08	2,15	20508	215	321	14445	37749
				199,72	0,91	19972	91	–	2796	
7 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %									
		шт.	240	63,19	–	15166	–	–	10920	28173
				63,19	–	15166	–	–	2087	
8 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %									
		шт.	600	69,12	0,74	41472	444	–	29709	76875
				68,38	0,39	41028	234	–	5694	

аздел 2 Электрооборудование

11	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩС1...ЩС9/ НР=72 %	шкаф	9	3549,35	61,74	31944	556	9150	16177	51971
					2470,94	25,5	22238	230	–	3850	
12	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /прим. ЩРв-12 зк/	шт.	9	5018		45162		45162	–	48775
					–		–		–	3613	
16	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩО-1...9/ НР=72 %	шкаф	9	3549,35	61,74	31944	556	9150	16177	51971
					2470,94	25,5	22238	230	–	3850	
17	247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	9	5018		45162		45162	–	48775
					–		–		–	3613	

22 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩАО-1...4/ НР=72 %	шкаф	4	3549,35	61,74	14197	247	4067	7190	23098
				2470,94	25,5	9884	102	–	1711	
23 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	5018		20072		20072	–	21678
				–		–		–	1606	

аздел 3 Светотехническое оборудование

48 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	200	740,34	–	148068	–	2168	88999	256032
				729,5	–	145900	–	–	18965	
49 247-202-0401	Коробка ответвительная У-194 /прим/	шт.	200	184		36800		36800	–	39744
				–		–		–	2944	
50 261-303-0102	Кольцо монтажное универсальное К-1 /прим/	шт.	255	32		8160		8160	–	8813
				–		–		–	653	

аздел 4 Кабельные изделия

51	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %								
			м	1100	94,36	0,89	103796	979	20537	59535	176397
					74,8	0,37	82280	407	–	13066	
52	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72 %								
			м	6415	396,19	2,67	2541559	17128	988936	1110729	3944471
					239,36	1,12	1535494	7185	–	292183	
53	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66								
			км	6,8	346715		2357662		2357662	–	2546275
					–		–		–	188613	

54 243-106-0302	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66							
		км	0,28	232683	65151	65151	–	70363
				–	–	–	5212	
55 243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66							
		км	0,355	3120922	1107927	1107927	–	1196561
				–	–	–	88634	
56 243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66							
		км	0,08	2011318	160905	160905	–	173777
				–	–	–	12872	

Раздел 5 Трубные изделия

57	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %								
			м	1000	404,1	16,3	404100	16300	58680	239940	695563
					329,12	4,13	329120	4130	–	51523	
58	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1000	27		27000		27000	–	29160
					–		–		–	2160	
59	1308-0206-1904	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72 %	м	100	439,19	35,96	43919	3596	5915	25665	75151
					344,08	12,38	34408	1238	–	5567	
60	241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	100	140		14000		14000	–	15120
					–		–		–	1120	

Всего **10 046 148**

Локальная смета №2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Подвал

1 1212-0101-1703	Потолки и стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Очистка от существующей отделки /прим/ НР=72 %	м2	929,95	462,18	4,41	429804	4101	8732	301705	790030
				448,38	2,22	416971	2064	–	58521	
2 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	228,4	384,87	21,32	87904	4869	–	61614	161479
				363,55	11,12	83035	2540	–	11961	
3 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	26	939,12	35,7	24417	928	–	17261	45012
				903,42	18,62	23489	484	–	3334	
4 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	263	40,79	–	10728	–	–	7724	19928
				40,79	–	10728	–	–	1476	

5	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	30	154,51 / 154,51	– / –	4635 / 4635	– / –	– / –	3337 / 638	8610
6	1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки /вагонка/ НР=72 %	м2 стен	99,95	148,6 / 124,72	23,88 / 9,93	14853 / 12466	2387 / 993	– / –	9690 / 1963	26506
7	1204-0101-0301	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок /потолок сауны/ НР=72 %	м2 подшивки	13,5	312,57 / 292,74	19,83 / 10,34	4220 / 3952	268 / 140	– / –	2946 / 573	7739
8	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия /вагонка, пол сауны/ НР=72 %	м2	13,5	384,87 / 363,55	21,32 / 11,12	5196 / 4908	288 / 150	– / –	3642 / 707	9545

этаж

9 1212-0101-1703	Потолки и стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Очистка от существующей отделки /прим/ НР=72 %	м2	3750,85	462,18	4,41	1733568	16541	35220	1216896	3186501
				448,38	2,22	1681806	8327	–	236037	
10 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	816,3	384,87	21,32	314169	17404	–	220207	577126
				363,55	11,12	296766	9077	–	42750	
11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	256,5	939,12	35,7	240884	9157	–	170282	444059
				903,42	18,62	231727	4776	–	32893	
12 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	940	40,79	–	38343	–	–	27607	71226
				40,79	–	38343	–	–	5276	
13 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	295	154,51	–	45580	–	–	32818	84670
				154,51	–	45580	–	–	6272	

этаж										
1212-0101-1703	Потолки и стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Очистка от существующей отделки /прим/ НР=72 %	м2	2906,65	462,18	4,41	1343395	12818	27293	943011	2469318
				448,38	2,22	1303284	6453	–	182912	
1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %	м2	1095,2	384,87	21,32	421510	23350	–	295444	774310
				363,55	11,12	398160	12179	–	57356	
1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	1260	40,79	–	51395	–	–	37004	95471
				40,79	–	51395	–	–	7072	
этаж										
1212-0101-1703	Потолки и стены окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Очистка от существующей отделки /прим/ НР=72 %	м2	2240,82	462,18	4,41	1035662	9882	21041	726994	1903668
				448,38	2,22	1004739	4975	–	141012	

19	1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72 %								
			м2	1096,95	384,87	21,32	422183	23387	–	295916	775547
					363,55	11,12	398796	12198	–	57448	
20	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %								
			м	1152	40,79	–	46990	–	–	33833	87289
					40,79	–	46990	–	–	6466	

аздел 5 Внутреняя отделка

2 Помещения 1 этажа

39	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %								
			м2	950,7	1858,21	160,56	1766600	152644	263344	1137296	3136208
					1420,65	74,69	1350612	71008	–	232312	
40	232-401-0102	Потолок подвесной "Armstrong" /прим/								
			м2	950,7	3281		3119247		3119247	–	3368787
					–		–		–	249540	

44 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт отдельных мест /прим/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3551,35	1354,66	85,64	4810872	304138	1228838	2817754	8238916
				923	68,79	3277896	244297	–	610290	
45 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %									
		м2	2877,45	1244,79	29,16	3581821	83906	399649	2277905	6328504
				1076,74	22,76	3098266	65491	–	468778	
50 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	102	4839,44	21,65	493623	2208	218259	219375	770038

				2678	10,42	273156	1063	–	57040	
51 1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %									
		м2	825	2506,03	46,54	2067475	38396	203462	1337563	3677441
				2212,87	38,92	1825618	32109	–	272403	
доп 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	80	1415,55	16,04	113244	1283	17991	85032	214138
				1174,62	6,37	93970	510	–	15862	

п 261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 влагостойкие с повышенной сопротивляемостью толщиной 12,5 мм									
		м2	89,6	879		78758		78758	–	85059
				–		–		–	6301	
Помещения 2 этажа										
3 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %									
		м2	1141,1	1858,21	160,56	2120403	183215	316085	1365066	3764307
				1420,65	74,69	1621104	85229	–	278838	
4 232-401-0102	Потолок подвесной "Armstrong" /прим/									
		м2	1141,1	3281		3743949		3743949	–	4043465
				–		–		–	299516	
7 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт отдельных мест /прим/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3213,95	1354,66	85,64	4353810	275243	1112091	2550051	7456170

				923	68,79	2966476	221088	–	552309	
58 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %									
		м2	2611,55	1244,79	29,16	3250831	76153	362718	2067407	5743697
				1076,74	22,76	2811960	59439	–	425459	
оп 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	50	1415,55	16,04	70778	802	11245	53145	133837
				1174,62	6,37	58731	319	–	9914	

доп 261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 влагостойкие с повышенной сопротивляемостью толщиной 12,5 мм									
		м2	56	879		49224		49224	–	53162
				–		–		–	3938	
4 Помещения 3 этажа										
63 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %									
		м2	199,9	1858,21	160,56	371456	32096	55372	239135	659438
				1420,65	74,69	283988	14931	–	48847	
64 232-401-0102	Потолок подвесной "Armstrong" /прим/									
		м2	199,9	3281		655872		655872	–	708342
				–		–		–	52470	
67 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт отдельных мест /прим/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1291	1354,66	85,64	1748866	110561	446712	1024321	2995042

				923	68,79	1191593	88808	–	221855	
68 1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %									
		м2	2773	1244,79	29,16	3451803	80861	385142	2195217	6098782
				1076,74	22,76	2985800	63113	–	451762	
73 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %									
		м2 поверхности облицовки	46,9	4839,44	21,65	226970	1015	100356	100870	354067
				2678	10,42	125598	489	–	26227	

доп 1110-0404-0105	Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	250	1415,55	16,04	353888	4010	56223	265723	669180
				1174,62	6,37	293655	1593	–	49569	
доп 261-201-0201	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 влагостойкие с повышенной сопротивляемостью толщиной 12,5 мм	м2	280	879		246120		246120	–	265810
				–		–		–	19690	

Раздел 7 Полы помещений 1 этажа

7.1 Помещения 1-3,18,21,27

103 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	331,3	807,32	33,02	267465	10940	123959	129726	428966
				400,14	16,42	132566	5440	–	31775	

104 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 30 мм НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;									
		м2 стяжки	331,3	207,66	11,2	68798	3711	61811	4771	79455
				9,89	5,43	3277	1799	–	5886	
105 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
		м2 покрытия	331,3	1864,02	84,74	617550	28074	117843	455673	1159081
				1423,58	39,62	471632	13126	–	85858	
доп 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм									
		м2	337,926	3092		1044867		1044867	–	1128456
				–		–		–	83589	

7.3 Помещения 10,11,12,14-17

110 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
		м2 стяжки	194,7	807,32	33,02	157185	6429	72849	76238	252097
				400,14	16,42	77907	3197	–	18674	
111 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 30 мм НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
		м2 стяжки	194,7	207,66	11,2	40431	2181	36325	2804	46694
				9,89	5,43	1926	1057	–	3459	
112 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
		м2 покрытия	194,7	1864,02	84,74	362925	16499	69255	267792	681174
				1423,58	39,62	277171	7714	–	50457	

доп 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм									
		м2	198,594	3092		614053		614053	–	663177
				–		–		–	49124	
.4 Помещения 25,26										
114 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
		м2 покрытия	44,9	1864,02	84,74	83694	3805	15971	61756	157086
				1423,58	39,62	63919	1779	–	11636	
доп 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм									
		м2	45,798	3092		141607		141607	–	152936
				–		–		–	11329	
8 Плинтуса										
125 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство, раствор М150 НР=94 %									
		м плинтусов	656	390,16	1,93	255945	1266	19201	221923	516097

				358,96	0,93	235478	610	–	38229	
доп 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм									
		м2	46,3792	3092		143404		143404	–	154876
				–		–		–	11472	

аздел 8 Полы помещений 2 этажа

1 Помещения 29,30

127 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
		м2 покрытия	117,35	1864,02	84,74	218743	9944	41741	161404	410559
				1423,58	39,62	167057	4649	–	30412	
доп 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм									
		м2	119,697	3092		370103		370103	–	399711
				–		–		–	29608	

аздел 9 Полы помещений 3 этажа

.1 Помещения 29,30

143 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
		м2 покрытия	102,7	1864,02	84,74	191435	8703	36530	141255	359305
				1423,58	39,62	146202	4069	–	26615	
144 231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм									
		м2	104,754	3092		323899		323899	–	349811
				–		–		–	25912	
.4 Помещения 5,11										
160 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
		м2 покрытия	14,58	1864,02	84,74	27172	1235	5185	20049	50998
				1423,58	39,62	20751	578	–	3778	

Всего	77 342 555
Всего по форме	99 513 490
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 990 270
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	101 503 759
Итого с понижающим коэффициентом	96 428 571
НДС (12 %)	11 571 429
Итого	108 000 000

Заказчик _____ Оразалин Ш.Ж.

Подрядчик _____ Абилов М.Т.

Авторский надзор _____ Рамазанов А.Ж.

Технический надзор _____ 3.01.2022г.