Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайского района" при управлении образования Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайского района" при управлении образования Акмолинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		86	15.04.22				

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			с НДС	без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
		А	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**165 750 500**	**51 562 946**							**6 187 554**	**57 750 500**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**165 750 500**	**51 562 946**							**6 187 554**	**57 750 500**
		Ремонтные работы	165 750 500	51 562 946							6 187 554	57 750 500

М.П. Заказчик Руководитель Оразалин Ш.Ж. 2022 год

М.П. Подрядчик Директор Абилов М.Т. 2022 год

Форма -2

Заказчик: ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нур-XXI"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» при управлении образования Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» при управлении образования Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 15.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2022 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 1 Демонтажные работы

1.2 1 этаж

1	14 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	0,4975	45463,06	19522,42	22618	9712	–	11241	36568
					25940,64	6805,44	12905	3386	–	2709	

Раздел 2 Фундамент под перегородку

2	21 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство, /бетон В25/ НР=91 %	м3	0,55	33000,1	2128,06	18150	1170	14269	2708	22527
					4928,4	481,36	2711	265	–	1669	
3	22 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР=91 %	т	0,02095	23174,8	1060,96	486	22	6	423	982
					21825,84	375,02	457	8	–	73	

4	23 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до. 12 мм	т	0,00215	325908		701		701	–
					–		–		–	56
5	24 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0188	319930		6015		6015	–
					–		–		–	481
6	25 1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /рубероид/ НР=93 %	м2 поверхности	0,8436	1664,03	4,41	1404	4	1282	111
					139,46	1,25	118	1	–	121

Раздел 3 Перегородки

7	26	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /силикатный кирпич М150, раствор М50/ НР=93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	22,95	5551,84	278,6	127415	6394	74606	44757	185946
						2022,42	74,57	46415	1711	–	13774	

Раздел 5 Внутреняя отделка

5.1 Помещения подвала

8	31	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	188,6	1531,98	32,21	288931	6075	21815	191431	518791
						1384,1	25,64	261041	4836	–	38429	

9	32	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	188,6	497,72	3,34	93870	630	29886	50918	156371
						335,92	1,55	63355	292	–	11583	
10	33	1110-0104-0201	Потолки. Подшивка досками обшивки /вагонка/ НР=90 %	м2 потолков	6,1	742,83	24,86	4531	152	151	3867	9070
						693,27	11,2	4229	68	–	672	
11	34	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /ремонт отдельных мест /прим/ НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	364	1354,66	85,64	493096	31173	125951	288810	844458
						923	68,79	335972	25040	–	62552	

12	35	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %								
				м2	588,5	1206,39	29,16	709961	17161	59138	465880	1269908
						1076,74	22,76	633661	13394	–	94067	
13	36	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	308,65	470,29	3,47	145155	1071	44696	79922	243083
						322,01	1,67	99388	515	–	18006	

14	38	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	37,8	4839,44	21,65	182931	818	80884	81298	285367
						2678	10,42	101228	394	–	21138	
5.2 Помещения 1 этажа												
15	46	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1029,55	362,82	0,89	373541	916	82910	232134	654129
						281,4	0,44	289715	453	–	48454	
16	47	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1029,55	179,57	0,37	184876	381	32328	121882	331299
						147,8	0,18	152167	185	–	24541	

17	48	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	1037,7	940,59	6,94	976050	7202	300539	537429	1634557
						644,03	3,35	668310	3476	–	121078	
18	52	1115-0405-0105	Откосы внутренние, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	825	470,29	3,47	387989	2863	119468	213629	649747
						322,01	1,67	265658	1378	–	48129	

5.3 Помещения 2 этажа

19	59 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1095,1	362,82	0,89	397324	975	88188	246914	695777
					281,4	0,44	308161	482	–	51539	
20	60 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1095,1	179,57	0,37	196647	405	34386	129642	352392
					147,8	0,18	161856	197	–	26103	
5.4 Помещения 3 этажа											
21	69 1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	532,4	362,82	0,89	193165	474	42874	120041	338262
					281,4	0,44	149817	234	–	25056	

22	70 1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	532,4	179,57	0,37	95603	197	16717	63028	171321
					147,8	0,18	78689	96	–	12690	
23	71 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионным и составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	1185,6	940,59	6,94	1115164	8228	343373	614027	1867526
					644,03	3,35	763562	3972	–	138335	

Раздел 6 Полы помещений подвала

6.1 Помещение 8

24	74 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	7	807,32	33,02	5651	231	2619	2741	9063

					400,14	16,42	2801	115	–	671	
25	75 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 30 мм НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2 стяжки	7	207,66	11,2	1454	78	1306	101	1679
					9,89	5,43	69	38	–	124	
26	76 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
			м2 покрытия	7	1864,02	84,74	13048	593	2490	9627	24489
					1423,58	39,62	9965	277	–	1814	
27	78 1113-0701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом /Пенетрон/ НР=69 %									
			м2	7	1891,94	892,45	13244	6247	–	7128	22002
					999,49	476,28	6996	3334	–	1630	

28	79	290-000-0005 (пл)ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенетрон /расход 1,1 кг на 1 м2/ К=1,100;	кг	7,7	1625		12513		12513	–	13514
						–		–		–	1001	
29	80	290-000-0006 (пл)ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит /расход 1,5 кг на 1 м.п/ К=1,500;	кг	10,5	1179		12380		12380	–	13370
						–		–		–	990	
6.2 Помещение 9												
30	81	1113-0701-1001	Поверхности бетонные. Гидроизоляция полимерцементным составом /Пенетрон/ НР=69 %	м2	6,1	1891,94	892,45	11541	5444	–	6211	19172
						999,49	476,28	6097	2905	–	1420	
31	82	290-000-0005 (пл)ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенетрон /расход 1,1 кг на 1 м2/ К=1,100;	кг	6,71	1625		10904		10904	–	11776
						–		–		–	872	
32	83	290-000-0006 (пл)ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит /расход 1,5 кг на 1 м.п/ К=1,500;	кг	9,15	1179		10788		10788	–	11651
						–		–		–	863	
6.4 Помещения 1,4												

33	89 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0,140;	м3 изоляции	20,468	19164,32	1848,6	392255	37837	263378	98076	529557
					4447,92	649,62	91040	13296	–	39226	
34	90 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	146,2	807,32	33,02	118030	4828	54702	57247	189299
					400,14	16,42	58500	2401	–	14022	
35	91 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 50 мм НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	146,2	622,98	33,61	91080	4914	81828	6317	105189
					29,67	16,29	4338	2382	–	7792	
36	92 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,01462	17469,56	1557,8	255	23	–	220	513
					15880,4	692,64	232	10	–	38	

	93	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	м2	146,2	239		34942		34942	–	37737
						–		–		–	2795	
6.5 Помещение 2												
38	97	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 %	м2 пола	53,4	1620,53	22,8	86536	1218	54455	29493	125311
						577,97	9,57	30864	511	–	9282	
39	98	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	53,4	2251,61	42,93	120236	2292	80175	36529	169306
						707,27	20,47	37768	1093	–	12541	
6.6 Плинтуса												
40	100	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	295	358,2	2,58	105669	761	75729	27771	144115
						98,91	1,24	29178	366	–	10675	

41	101 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство, раствор М150 НР=94 %	м плинтусов	9	390,16	1,93	3511	17	263	3045	7080
					358,96	0,93	3231	8	–	524	

Раздел 7 Полы помещений 1 этажа

7.2 Помещения 4-9,13

42	108 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	112,2	2018,31	41,18	226454	4620	158098	62055	311590
					568,06	20,32	63736	2280	–	23081	
43	109 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	112,2	3206,74	24,79	359796	2781	304382	50767	443408
					469,1	12,25	52633	1374	–	32845	

7.7 Помещения 20,28,28.1, 28.2

44	123 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94 %	м2 покрытия	210.3	2760,29	14,15	580489	2976	514621	60504	692272
					299,06	7,01	62892	1474	–	51279	

7.8 Плинтуса

45	124	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	677,05	358,2	2,58	242519	1747	173806	63739	330759
						98,91	1,24	66967	840	–	24501	

Раздел 8 Полы помещений 2 этажа

8.2 Помещения 3-6,8-10,15-21,24

46	133	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94 %	м2 покрытия	513,5	3326,74	24,79	1708281	12730	1454668	232343	2095874
						469,1	12,25	240883	6290	–	155250	

8.4 Плинтуса

47	140	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	1260	358,2	2,58	451332	3251	323455	118618	615546
						98,91	1,24	124627	1562	–	45596	
48	141	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство, раствор М150 НР=94 %	м плинтусов	85	390,16	1,93	33164	164	2488	28756	66874
						358,96	0,93	30512	79	–	4954	

Раздел 9 Полы помещений 3 этажа

49	160	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %	м2 покрытия	13,94	1864,02	84,74	25984	1181	4959	19173	48770
						1423,58	39,62	19845	552	–	3613	
	9.6 Плинтуса											
50	167	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=94 %	м плинтусов	1167	358,2	2,58	418019	3011	299581	109863	570113
						98,91	1,24	115428	1447	–	42231	
51	168	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство, раствор М150 НР=94 %	м плинтусов	91	390,16	1,93	35505	176	2664	30785	71593
						358,96	0,93	32665	85	–	5303	
	Раздел 10 Ограждение на 1 этаже											
52	170	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,5255	83483,03	27889,17	43870	14656	6495	19202	68118
						43234,4	9722,08	22720	5109	–	5046	

53	171	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	36	11392		410112		410112	–	442921
						–		–		–	32809	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 Оборудование

	1	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %									
54				**шт.**	**6**	8386,48	1,35	50319	8	391	30451	87232
						8320	–	49920	–	–	6462	
	2	295-000-0001 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Пульт контроля и управления С2000М									
55				**шт**	**1**	38881		38881		38881	–	41991
						–		–		–	3110	
	3	295-000-0002 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Блок контроля и управления С2000-БКИ									
56				**шт**	**1**	26861		26861		26861	–	29010
						–		–		–	2149	

57	4	295-000-0003 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	1	15798		15798		15798	–	17062
						–		–		–	1264	
58	5	295-000-0004 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	2	13433		26866		26866	–	29015
						–		–		–	2149	
59	6	248-303-0801	Информатор телефонный модели С2000-ИТ	шт.	1	24259		24259		24259	–	26200
						–		–		–	1941	
60	7	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=61 %	шт.	3	3042,63	–	9128	–	608	5197	15471
						2840	–	8520	–	–	1146	
61	8	295-000-0005 (пл)ТОО "Торговая компания "Дозор"	Блок речевого оповещения Соната-К-Л	шт	3	14286		42858		42858	–	46287
						–		–		–	3429	
62	9	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	5	8453,88	1,95	42269	10	660	25376	73057

					8320	–	41600	–	–	5412	
63	10 295-000-0006 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 50	**шт**	**5**	28594		142970		142970	–	154408
					–		–		–	11438	
	11 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %									
64			**шт.**	**199**	3159,58	2,4	628756	478	13767	374852	1083897
					3088	–	614512	–	–	80289	
	12 295-000-0007 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03									
65			**шт**	**199**	4963		987637		987637	–	1066648
					–		–		–	79011	

	13	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %								
66				**шт.**	**2**	1584,28	0,9	3169	2	79	1884	5457
						1544	–	3088	–	–	404	
	14	295-000-0008 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Извещатель тепловой адресный С2000-ИП-03								
67				**шт**	**2**	4664		9328		9328	–	10074
						–		–		–	746	
	15	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %								
68				**шт.**	**61**	1938,89	356,04	118272	21718	2370	74400	208086
						1544	150	94184	9150	–	15414	

69	16	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	10	1762		17620		17620	–	19030
						–		–		–	1410	
70	17	295-000-0009 (пл)ТОО "Торговая компания "Дозор"	Аккустический модуль Соната-3	шт	51	4598		234498		234498	–	253258
						–		–		–	18760	
71	18	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	880,08	4,86	880	5	11	528	1521
						864,35	1,54	864	2	–	113	
72	19	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1702		1702		1702	–	1838
						–		–		–	136	

20	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %									
73			**шт.**	**11**	1550,73	152,17	17058	1674	916	10750	30033
					1315,28	42	14468	462	–	2225	
21	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"									
74			**шт.**	**11**	926		10186		10186	–	11001
					–		–		–	815	
	Раздел 2 Кабельная продукция										
22	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %									
75			**м кабеля**	**955**	359,82	160,45	343628	153230	42946	142890	525439
					154,4	53,41	147452	51007	–	38921	
23	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %									
76			**м кабеля**	**903**	329	133,95	297087	120957	36707	128621	459765
					154,4	43,43	139423	39217	–	34057	

77	24	243-305-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 /прим/	км	1	113815	113815	113815	–	122920
						–	–	–	9105	
78	25	295-000-0010 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения, симметричный, парной скрукти КПСнг(А)-FRLS 1х2х0.75	м	405	119	48195	48195	–	52051
						–	–	–	3856	
79	26	295-000-0011 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Кабель парной скрутки 5-й категории КИС-РВГ нг(А)-FRLS 2х2х0,80	м	10	838	8380	8380	–	9050
						–	–	–	670	
80	27	243-305-0102	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,38	50713	19271	19271	–	20813
						–	–	–	1542	

	28 243-201-2901	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВнг(А)-FRLS 4х0,75 /прим/						
81			км	**0,01**	189070	1891	1891	–
					–	–	–	151
	29 243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66						
82			км	**0,033**	233523	7706	7706	–
					–	–	–	616
	30 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2х0,52AWG 24/1 PVC CAT5E						
83			км	**0,02**	102442	2049	2049	–
					–	–	–	164

2042	
8322	
2213	

31	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %									
84			м	**20**	643,52	4,59	12870	92	1110	8418	22991
					583,44	1,12	11669	22	–	1703	
32	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2									
85			км	**0,02**	94730		1895		1895	–	2047
					–		–		–	152	
	Раздел 3 Изделия и материалы										
33	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %									
86			**шт.**	**8**	3402,49	–	27220	–	2516	17787	48608
					3088	–	24704	–	–	3601	

87	34	295-000-0012 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Аккумуляторная батарея 12В 17А*ч	шт	5	12999		64995		64995	–	70195
						–		–		–	5200	
88	35	295-000-0013 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Аккумуляторная батарея 12В 7А*ч	шт	3	3772		11316		11316	–	12221
						–		–		–	905	
89	36	1310-0701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	14	8386,48	1,35	117411	19	912	71053	203541
						8320	–	116480	–	–	15077	
90	37	295-000-0014 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ"	шт	14	2220		31080		31080	–	33566
						–		–		–	2486	
91	38	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	900	266,94	2,38	240246	2142	15111	160639	432956
						247,77	0,13	222993	117	–	32071	

	39 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм								
92			м	**900**	84		75600		75600	–	81648
					–		–		–	6048	
	40 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР=72 %								
93			м	**30**	818,83	57,17	24565	1715	9835	9549	36843
					433,84	8,25	13015	248	–	2729	
	41 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20								
94			м	**30**	188		5640		5640	–	6091
					–		–		–	451	
	42 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %								
95			м	**16**	529,29	36,3	8469	581	946	5140	14698
					433,84	12,38	6941	198	–	1089	
	43 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм								
96			м	**16**	140		2240		2240	–	2419

				–		–		–	179	
44	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %								
97			м	9	404,1	16,3	3637	147	528	2159	6260
					329,12	4,13	2962	37	–	464	
45	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм								
98			м	9	53		477		477	–	515
					–		–		–	38	
46	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %								
99			шт.	10	797,95	–	7980	–	110	4801	13803
					787	–	7870	–	–	1022	
47	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П								
100			шт.	10	153		1530		1530	–	1652
					–		–		–	122	

Раздел 4 Оборудование ЗИП

101	48	295-000-0007 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	шт	20	4963	99260	99260	–	107201
						–	–	–	7941	
102	49	295-000-0008 (пл)ТОО "Торговый Дом INTANT"	Извещатель тепловой адресный С2000-ИП-03	шт	1	4664	4664	4664	–	5037
						–	–	–	373	
103	50	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ	шт.	1	1762	1762	1762	–	1903
						–	–	–	141	
104	51	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.	2	926	1852	1852	–	2000
						–	–	–	148	
105	52	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	1702	1702	1702	–	1838
						–	–	–	136	
106	53	295-000-0009 (пл)ТОО "Торговая компания "Дозор"	Аккустический модуль Соната-3	шт	5	4598	22990	22990	–	24829

				–		–		–	1839	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ								
107	доп.2 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка /окна в спортивном зале/ НР=84 %								
			м2	26,7	1957,31	191,87	52260	5123	–	41840	101628
					1765,44	100,08	47137	2672	–	7528	
108	доп.2 1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из ПВХ профиля. Монтаж на "чистый" пол /прим/ НР=90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,25	16354,3	19,54	282112	337	265426	14807	320673
					947,76	5,98	16349	103	–	23754	
109	доп.2 223-204-0102	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-9	м2	9,45	30307		286401		286401	–	309313
					–		–		–	22912	

110	доп.2 1110-0502-0102	Проемы дверные внутренние однопольные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР=90 %	м2	9,45	949,74	28,32	8975	268	–	7914	18240
					921,42	9,15	8707	86	–	1351	
111	доп.2 1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90 %	м2 проемов	3,05	1581,13	205,97	4822	628	1149	3015	8464
					998,52	100,12	3045	305	–	627	
112	доп.2 223-203-0106	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014	м2	3,05	34679		105771		105771	–	114233
					–		–		–	8462	

113	доп.2 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	148,2	3020,16	578	447588	85660	169407	195119	694124
					1299,06	163,82	192521	24278	–	51417	
114	доп.2 223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	м2	148,2	8550		1267110		1267110	–	1368479
					–		–		–	101369	
115	доп.2 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94 %	м2 покрытия	1405,29	421,33	14,15	592091	19885	151940	404310	1076113
					299,06	7,01	420266	9851	–	79712	
116	доп.2 233-201-0103	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	м2	1413,855	3617		5113914		5113914	–	5523027

117	доп.2 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, усиление НР=72 %			–		–		–	409113	
			т	0,3529	116041,65	21751,78	40951	7676	4941	22059	68051
					80288	6525	28334	2303	–	5041	
118	доп.2 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 18П	Т	0,294	361889		106395		106395	–	114907
					–		–		–	8512	
119	доп.2 241-102-0169	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,5 мм	м	7	2223		15561		15561	–	16806
					–		–		–	1245	
5.4 Помещения 3 этажа											
120	63 1115-0108-1401 (доп.1)	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80 %	м2	694	1858,21	160,56	1289598	111429	192238	830213	2289396
					1420,65	74,69	985931	51835	–	169585	

121	64 (доп.1)	232-401-0102	Потолок подвесной "Armstrong" /прим/	м2	694	3281		2277014		2277014	–	2459175
						–		–		–	182161
	Раздел 10 Ограждение на 1 этаже										
122	170 (доп.1)	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=69 %	т конструкций	0,8646	83483,03	27889,17	72179	24113	10686	31592	112073
						43234,4	9722,08	37380	8406	–	8302
123	171 (доп.1)	222-503-0302	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	51	11392		580992		580992	–	627471
						–		–		–	46479
	Раздел 8 Полы помещений 2 этажа										
	8.2 Помещения 3-6,8-10,15-21,24										
124	доп.1	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94%	м2 пола	513,5	479,21	12,88	246074	6614	25665	204029	486111
						416,35	6,34	213796	3256	–	36008

125	доп.1 215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4м до 6,5м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	м3	3,25	62077		201750		201750	–	217890
					–		–		–	16140	
126	доп. 1 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	513,5	2018,31	41,18	1036402	21146	723557	284005	1426040
					568,06	20,32	291699	10434	–	105633	
	8.3 Помещения 1,2,11-14										
127	доп.1 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94%	м2 пола	537,7	479,21	12,88	257671	6926	26874	213643	509020
					416,35	6,34	223871	3409	–	37706	
128	доп. 1 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	55,838	2018,31	41,18	112698	2299	78680	30883	155068
					568,06	20,32	31719	1135	–	11487	
	Раздел 9 Полы помещений 2 этажа										
	9.3 Помещения 1-7-10,12-24										
129	доп.1 1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94%	м2 пола	745,3	479,21	12,88	357155	9599	37250	296129	705547

						416,35	6,34	310306	4725	–	52263
130	доп.1	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4м до 6,5м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	м3	3,1	62077		192439		192439	–	207834
						–		–		–	15395
131	доп. 1	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	745,3	2018,31	41,18	1504246	30691	1050180	412209	2069771
						568,06	20,32	423375	15145	–	153316

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Раздел 3 Светотехническое оборудование

132	31 (доп.1)	1121-0401-0510	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка НР=72%	шт.	416	3042,6	342,82	1265722	142613	83628	793578	2224044
						2498,75	150,75	1039480	62712	–	164744

133	34 (доп.1)	247-101-0121	Светильник под люминисцентную лампу, встраиваемый 4х18Вт, OPL/R 418 /прим/	шт.	416	9182		3819712		3819712	–	4125289
						–		–		–	305577	
134	42 (доп.1)	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	123	256,21	0,23	31514	28	4162	19683	55293
						222,14	0,11	27323	14	–	4096	
135	43 (доп.1)	247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	123	411		50553		50553	–	54597
						–		–		–	4044	
136	48 (доп.1	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61%	шт.	123	740,34		91062		1333	54735	157461
						729,5		89729		–	11664	

Раздел 4 Кабельные изделия

137	52 (доп.1)	1308-0209-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР=72%	м	1700	396,19	2,67	673523	4539	262072	294348	1045301
						239,36	1,12	406912	1904	–	77430	
138	53 (доп.1)	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31966-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,4	346715		485401		485401	-	524233
						-				–	38832	
139	55 (доп.1)	243-106-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31966-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,3	3120922		936277		936277	-	1011179
						-				–	74902	

Всего **53 212 535**

в том числе

В том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 831 947
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	990 152
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	411 244
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 639 758
- накладные расходы, тенге	9 809 009
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 941 669
Всего	**53 212 535**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 064 251
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**54 276 788**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	***51 562 946***
НДС (12 %)	6 187 554
Итого	**57 750 500**

Заказчик_____Оразалин Ш. Ж.

Подрядчик_____Абилов М. Т.

Авторский надзор_____Рамазанов А. Ж.

Технический надзор_____Салпыков Ж. М.