Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства

Заказчик: ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайского района" при управлении образования Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Нұр-XX1"

Наименование объекта : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайского района" при управлении образования Акмолинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подряд-чика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		86	15.04.22				

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
			с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
			с НДС	без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
		А	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**218 402 129**	**47 010 383**							**5 641 246**	**52 651 629**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**218 402 129**	**47 010 383**							**5 641 246**	**52 651 629**
		Ремонтные работы	218 402 129	47 010 383							5 641 246	52 651 629

М.П. Заказчик Руководитель Орезалин Ш.Ж. 2022 год

М.П. Подрядчик Директор Абилов М.Т. 2022 год

Форма -2

Заказчик: ГККП "Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район" при управлении образования Акмолинской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» при управлении образования Акмолинской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания главного корпуса ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск, Бурабайский район» при управлении образования Акмолинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 15.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ №3
за октябрь месяц 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Раздел 5 Внутреняя отделка.

5.2 Помещения 1 этажа

1	поз. 41. 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %									
			м2	136,5	1576,78	32,21	215230	4397	21904	138550	382082
					1384,1	25,64	188930	3500	–	28302	
2	поз. 42. 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	136,5	995,43	6,67	135876	910	43260	73703	226345
					671,84	3,1	91706	423	–	16766	

3	поз. 43. 1115-0108-2001	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) НР=80 %								
			м2	74,8	3218,58	7,87	240750	589	194329	36666	299609
					612,73	–	45832	–	–	22193	
5.3 Помещения 2 этажа											
4	поз. 55. 1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %								
			м2	28,4	1576,78	32,21	44781	915	4557	28826	79495
					1384,1	25,64	39308	728	–	5888	

5	поз. 56. 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	28,4	995,43	6,67	28270	189	9001	15334	47092
					671,84	3,1	19080	88	–	3488	
6	поз. 61. 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза НР=80 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 окрашиваемой поверхности	770,6	940,59	6,94	724819	5348	223181	399098	1213830
					644,03	3,35	496290	2582	–	89913	

Раздел 6 Полы помещений подвала.

6.4 Помещения 1,4

7	поз. 94. 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее НР=94 %	м2 покрытия	146,2	494,34	24,79	72273	3624	66	66151	149498

					469,1	12,25	68582	1791	–	11074	
8	поз. 95. 290-000-0001 (пл)ТОО "ТД iPol"	Линолеум спортивный Grabo Gymfit 6мм	м2	146,2	6161		900738		900738	–	972797
					–		–		–	72059	
9	поз. 96. 290-000-0002 (пл)ТОО "ТД iPol"	Клей спец. для ПВХ Forbo 425	кг	71,3	1518		108233		108233	–	116892
					–		–		–	8659	

Раздел 7 Полы помещений 1 этажа.

7.5 Помещения 19,20,22,24,29,30

10	поз. 118. 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	179,9	3206,74	24,79	576893	4460	488042	81399	710955
					469,1	12,25	84391	2204	–	52663	

Раздел 9 Полы помещений 3 этажа.

9.5 Помещение 2

11	поз. 166. 290-000-0000 (пл)ТОО "OLIMPIC SPORTS"	Резиновое покрытие REGUPOL (материал + работа)	м2	216,05	41295		8921785		8921785	–	9635528
					–		–		–	713743	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Раздел 1 Водомерный узел.

12	поз. 4. 242-404-0104	поз. 4. Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17625	17625	17625	–	19035
					–	–	–	1410	
13	поз. 6. 242-304-0604	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	1	4083	4083	4083	–	4410
					–	–	–	327	
14	поз. 7. 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8п2/	шт.	1	858	858	858	–	927
					–	–	–	69	

15	поз. 8.	1312-1201-0501	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР=61 %								
				шт.	1	31301,31	1841,11	31301	1841	5324	14838	49830
						24136	187,5	24136	188	–	3691	
16	поз. 9.	242-101-1403	поз. 9. Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус ВЧШГ, с невыдвижным шпинделем, под электропривод, для воды, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65								
				шт.	1	79112		79112		79112	–	85441
						–		–		–	6329	
Раздел 2 Система В1.												
17	поз. 22.	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 /15ч8п2/								
				шт.	9	858		7722		7722	–	8340

					–		–		–	618	
18	поз. 23. 242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 /15ч8п2/	шт.	1	1040		1040		1040	–	1123
					–		–		–	83	
19	поз. 24. 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,809	1024,88	1,22	1854	2	252	1281	3386
					884,37	0,59	1600	1	–	251	
20	поз. 25. 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,536	645,67	1,22	6803	13	1468	4262	11950
					505,16	0,59	5322	6	–	885	

21	поз. 27. 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	2	2465,55	103,97	4931	208	548	4122	9777
					2087,4	15,44	4175	31	–	724	
22	поз. 28. 242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15 /FAF 2250/									
			шт.	2	3719		7438		7438	–	8033
					–		–		–	595	
23	поз. 29. 261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м									
			шт.	4	376		1504		1504	–	1624
					–		–		–	120	

Раздел 3 Система Т3,Т4.

24	поз. 35. 1116-0601-0101	поз. 35. Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	11	2465,55	103,97	27121	1144	3016	22668	53772
					2087,4	15,44	22961	170	–	3983	
25	поз. 36. 242-303-0102	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70 °С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20									
			шт.	7	2009		14063		14063	–	15188
					–		–		–	1125	
26	поз. 37. 242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25									
			шт.	4	1457		5828		5828	–	6294
					–		–		–	466	
27	поз. 38. 1117-0801-0101	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР=98 %									
			комплект	2	12340,33	515,14	24681	1030	103	23550	52089

					11773,52	241,79	23547	484	–	3858	
28	поз. 39. 513-106-0104 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	1	53724		53724		–	–	53724 Казахстан
					–		–		53724	–	
29	поз. 40. 513-106-0105 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	59844		59844		–	–	59844 Казахстан
					–		–		59844	–	
30	поз. 41. 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,842	537		6359		6359	–	6868
					–		–		–	509	
31	поз. 42. 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	2	2465,55	103,97	4931	208	548	4122	9777
					2087,4	15,44	4175	31	–	724	

32	поз. 43. 242-307-0201	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200 °С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15 /FAF 2250/	шт.	2	3719		7438		7438	–	8033	
					–		–		–	595		
33	поз. 44. 261-301-1727	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	4	376		1504		1504	–	1624	
					–		–		–	120		
34	поз. 45. 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	4	93		372		372	–	402	Казахстан
					–		–		–	30		
Раздел 4 Система К1.												
35	поз. 69. 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	2	3014,7	80,55	6029	161	5191	573	7130	

				338,44	38,6	677	77	–	528		
36	поз. 70. 234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	2,2	1503		3307		3307	–	3572 Казахстан
				–		–		–	265		
37	поз. 73. 1122-0801-0105	Прочистка в приямке (лючке). Установка (примен.) на 100мм НР=99 %	т фасонных частей	0,00699	1076353,98	522605	7524	3653	131	4815	13326
					535029,7	160736,29	3740	1124	–	987	
38	поз. 74. 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00473	346354		1638		1638	–	1769 Казахстан
					–		–		–	131	

39	поз. 75. 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм	т	0,00226	330422	747	747	–	807	Казахстан
					–	–	–	60		
40	поз. 76. 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	110	110	110	–	119	Казахстан
					–	–	–	9		
41	поз. 77. 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	281	562	562	–	607	Казахстан
					–	–	–	45		
42	поз. 78. 241-230-0202	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	365	365	365	–	394	
					–	–	–	29		

43	поз. 79. 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм									
			м	0,5	1094		547		547	–	591 Казахстан
					–		–		–	44	
44	поз. 80 1122-0801-0105	Прочистка в приямке (лючке). Установка (примен.) на 50мм НР=99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,01398	1076353,98	522605	15047	7306	262	9630	26651
					535029,7	160736,29	7480	2247	–	1974	
45	поз. 81. 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=2,000;									
			т	0,00946	346354		3277		3277	–	3539 Казахстан
					–		–		–	262	
46	поз. 82. 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 5 мм К=2,000;									
			т	0,00452	330422		1494		1494	–	1614 Казахстан
					–		–		–	120	

47	поз. 83. 241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм К=2,000;	шт.	2	39	78	78	–	84	Казахстан
					–	–	–	6		
48	поз. 84. 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой К=2,000;	шт.	4	82	328	328	–	354	Казахстан
					–	–	–	26		
49	поз. 85. 241-230-0201	Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм К=2,000;	шт.	2	233	466	466	–	503	
					–	–	–	37		
50	поз. 86. 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=2,000;	м	1	270	270	270	–	292	Казахстан

						–		–		–	22	
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование												
51	87.	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %									
				комплект	6	3332,86	103,41	19997	620	1312	18003	41040
						3010,8	50,78	18065	305	–	3040	
52	88.	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм									
				комплект	6	8000		48000		48000	–	51840 Казахстан
						–		–		–	3840	
53	89	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	6	3977		23862		23862	–	25771 Казахстан
						–		–		–	1909	

54	90	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ									
				шт.	6	785		4710		4710	–	5087 Казахстан
						–		–		–	377	
55	91.	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %									
				шт.	6	1113,62	0,15	6682	1	196	6355	14080
						1080,8	–	6485	–	–	1043	
56	92.	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм									
				шт.	6	10780		64680		64680	–	69854 Казахстан
						–		–		–	5174	
57	93.	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %									
				комплект	2	2817,23	77,64	5634	155	662	4796	11264
						2408,64	38,43	4817	77	–	834	

58	94.	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2	4598		9196		9196	–	9932 Казахстан
						–		–		–	736	
59	95.	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	2	785		1570		1570	–	1696 Казахстан
						–		–		–	126	
60	96.	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	2	1113,62	0,15	2227	–	65	2119	4694
						1080,8	–	2162	–	–	348	
61	97.	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	2	10780		21560		21560	–	23285 Казахстан
						–		–		–	1725	

62	98.	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР=98 %	комплект	4	2048,34	256,78	8193	1027	1052	6484	15851	
						1528,56	125,47	6114	502	–	1174		
63	99.	244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	4	11208		44832		44832	–	48419	Казахстан
						–		–		–	3587		
64	100.	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	4	1072		4288		4288	–	4631	Казахстан
						–		–		–	343		
65	101.	261-302-0262	Электроды сравнения с датчиком потенциала /прим. уравнитель электрических потенциалов/	шт.	4	567		2268		2268	–	2449	
						–		–		–	181		
66	102.	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=98 %	шт.	4	1113,62	0,15	4454	1	131	4237	9386	
						1080,8	–	4323	–	–	695		

67	103. 244-104-0508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	4	10010		40040		40040	–	43243 Казахстан
					–		–		–	3203	
68	104. 1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР=98 %	шт.	2	12175,46	32,82	24351	66	16627	7535	34437
					3829,12	15,44	7658	31	–	2551	
69	105. 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	12	4115,98	205,29	49392	2463	6409	40903	97519
					3376,62	101,6	40519	1219	–	7224	
70	106. 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	12	8879		106548		106548	–	115072 Казахстан
					–		–		–	8524	
71	107. 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	12	8876		106512		106512	–	115033 Казахстан

						–		–		–	8521	
72	108.	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	12	1372		16464		16464	–	17781 Казахстан
						–		–		–	1317	
73	109.	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 %	м подводок	12	796,68	–	9560	–	4764	4700	15401
						399,68	–	4796	–	–	1141	

Раздел 6 Шкаф пожарный - 6 шт.

74	110.	1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 % К=6,000;	шт.	12	2152,73	32,91	25833	395	231	24863	54752
						2100,59	13,59	25207	163	–	4056	
75	111.	248-307-0101	Шкаф пожарный, типа ШПК 310 НЗК/НЗБ /прим. ШП-1/ К=6,000;	шт.	6	10823		64938		64938	–	70133
						–		–		–	5195	
76	112.	248-307-0101	Шкаф для огнеушителей /прим/ К=6,000;	шт.	6	10823		64938		64938	–	70133
						–		–		–	5195	
77	113.	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 % К=6,000;	кран	6	34090,12	130,71	204541	784	195419	8444	230024

					1389,6	46,32	8338	278	–	17039	
78	114.	248-305-0105	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8 К=6,000;	шт.	12	9525		114300		114300	–	123444
						–		–		–	9144

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Раздел 3 Отопление.

79	24.	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	373	98,35	2,7	36685	1007	16378	13394	54085
						51,74	0,3	19299	112	–	4006	
80	25.	1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР=69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	373	221,37	6,99	82571	2607	63015	11934	102065
						45,44	0,93	16949	347	–	7560	

Раздел 4 Тепловой узел.

81	29.	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР=98 %								
				шт.	2	65345,24	471,28	130690	943	118907	10776	152783
						5420,48	77,25	10841	155	–	11317	
82	30.	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %								
				шт.	4	4595,71	319,21	18383	1277	1895	15183	36251
						3802,76	70,43	15211	282	–	2685	
83	31.	242-301-1208	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 80								
				шт.	4	11367		45468		45468	–	49105
						–		–		–	3637	
84	32.	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР=98 %								
				фильтр	1	23743,09	450,47	23743	450	21203	2179	27996

					2089,46	134,28	2089	134	–	2074	
85	33. 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 80 мм. Установка на резьбовом соединении /прим/ НР=98 %	шт.	1	831,46	2,65	831	3	111	705	1659
					717,97	0,7	718	1	–	123	
86	34. 245-506-0117	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 фланцевый, Kvs 120,0 м3/ч, DN 80	шт.	1	143622		143622		143622	–	155112
					–		–		–	11490	
87	35. 1118-0801-0202	Элеваторы номером 3 - 5. Установка НР=98 %	шт.	1	5858,18	345,95	5858	346	746	4746	11452
					4766,39	77,47	4766	77	–	848	
88	36. 245-405-0306	Элеватор Э4А водоструйный чугунный N3	шт.	1	56798		56798		56798	–	61342 Казахстан
					–		–		–	4544	

89	37.	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %								
				шт.	2	2531,29	107,09	5063	214	548	4245	10053
						2150,02	15,9	4300	32	–	745	
90	38.	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25								
				шт.	2	2893		5786		5786	–	6249
						–		–		–	463	
91	39.	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %								
				шт.	4	2564,47	140,27	10258	561	1097	8552	20315
						2150,02	31,81	8600	127	–	1505	

92	40.	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40								
				шт.	4	7347		29388		29388	–	31739
						–		–		–	2351	
93	41.	1118-0601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка НР=98 %								
				шт.	2	21067,19	241,9	42134	484	19831	21535	68763
						10909,6	77,25	21819	155	–	5094	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Раздел 1 Демонтажные работы.

94	1.	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Демонтаж ВРУ НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;								
				шкаф	1	10877,12	2848,32	10877	2848	–	6645	18924
						8028,8	1200	8029	1200	–	1402	

Раздел 2 Электрооборудование.

95	9. 1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР=72 %	шкаф	1	29284,36	7120,8	29284	7121	2092	16612	49568
					20072	3000	20072	3000	–	3672	
96	10. 580-000-0001 (пл) (об)ТОО "Электрика KZ"	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-22-53 (вводно-распределительная панель)	к-т	1	213607		213607		–	–	213607
					–		–		213607	–	
97	13. 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	72	1616,95	–	116420	–	932	83151	215537
					1604	–	115488	–	–	15966	
98	14. 247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	9	2128		19152		19152	–	20684
					–		–		–	1532	
99	15. 247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	63	5307		334341		334341	–	361088
					–		–		–	26747	

100	18.	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	108	1616,95	–	174631	–	1399	124727	323307
						1604	–	173232	–	–	23949	
101	19.	247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	9	2128		19152		19152	–	20684
						–		–		–	1532	
102	20.	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	90	527		47430		47430	–	51224
						–		–		–	3794	
103	21.	247-204-2818	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	9	5307		47763		47763	–	51584
						–		–		–	3821	
104	24.	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	28	1616,95	–	45275	–	363	32337	83821
						1604	–	44912	–	–	6209	

105	25.	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	4	1815		7260		7260	–	7841
						–		–		–	581	
106	26.	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	24	527		12648		12648	–	13660
						–		–		–	1012	
Раздел 3 Светотехническое оборудование.												
107	27.	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1803,92	181,92	3608	364	36	2418	6508
						1604	75	3208	150	–	482	
108	28.	247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12892		25784		25784	–	27847
						–		–		–	2063	

109	31.	1121-0401-0510	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка НР=72 %	шт.	150	3042,6	342,82	456390	51423	30155	286147	801940
						2498,75	150,75	374813	22613	–	59403	
110	34.	247-101-0121	Светильник под люминисцентную лампу, встраиваемый 4х18Вт, OPL/R 418 /прим/	шт.	52	9182		477464		477464	–	515661
						–		–		–	38197	
111	36.	247-101-0120	Светильник под люминисцентную лампу, накладной 4х18Вт, OPL/S 418 /прим/	шт.	98	9667		947366		947366	–	1023155
						–		–		–	75789	
112	42.	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	268	256,21	0,23	68664	62	9069	42885	120473
						222,14	0,11	59534	29	–	8924	

113	43. 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	130	411		53430		53430	–	57704
					–		–		–	4274	
114	44. 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	92	368		33856		33856	–	36564
					–		–		–	2708	
115	45. 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	46	345		15870		15870	–	17140
					–		–		–	1270	
116	46. 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	5	209,4	0,22	1047	1	48	719	1907

					199,51	0,09	998	–	–	141	
117	47.	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 /брызгозазищенный/	шт.	5	396		1980	1980	–	2138
						–		–	–	158	

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №1

локальная смета 2-1-1 общестроит работы

Раздел 5 Внутреняя отделка.

5.2 Помещения 1 этажа

118	доп.1. п. 72	232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,120;	м2	89,6	760		68096	68096	–	73544 Казахстан
						–		–	–	5448	

5.3 Помещения 2 этажа

119	доп.1.п.75	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=80 %	м2 поверхности облицовки	30	4839,46	21,65	145184	650	64194	64542	226504	
						2678	11,24	80340	337	–	16778		
120	доп.1.п.77	232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,120;	м2	56	760		42560		42560	–	45965	Казахстан
						–		–		–	3405		
	5.4 Помещения 3 этажа												
121	доп.1.п.81	232-101-0402	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм К=1,120;	м2	280	760		212800		212800	–	229824	Казахстан
						–		–		–	17024		

Раздел 6 Полы помещений подвала

6.1 Помещение 8

122	доп.1.п.82.	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	7,14	3092		22077		22077	–	23843	Казахстан
						–		–		–	1766		

6.2 Помещение 9

123	доп.1.п.83	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	6,222	3092		19238		19238	–	20777	Казахстан
						–		–		–	1539		

6.3 Помещения 3,5,6,7

124	доп.1.п.84	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	16,12	807,32	33,02	13014	532	6031	6312	20872
						400,14	16,42	6450	265	–	1546	
125	доп.1.п.85	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	16,12	207,66	11,2	3347	181	3008	232	3865

					9,89	5,43	159	88	–	286		
126	доп.1.п.86	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %									
				м2 покрытия	47,8	1864,02	84,74	89100	4051	17002	65745	167233
						1423,58	39,62	68047	1894	–	12388	
127	доп.1.п.87	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;									
				м2	48,756	3092		150754		150754	–	162814 Казахстан
						–		–		–	12060	
	6.6 Плинтуса											
128	доп.1.п.88	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм									
				м2	0,6363	3092		1967		1967	–	2124 Казахстан
						–		–		–	157	
	<u>Раздел 7 Полы помещений 1 этажа</u>											
	7.2 Помещения 4-9,13											
129	доп.1.п.90	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %									
				м2 пола	112,2	479,21	12,88	53767	1445	5608	44580	106215

					416,35	6,34	46714	711	–	7868	
130	доп.1.п.91	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1								
				м3	0,47	62077		29176		29176	–	31510
						–		–		–	2334	
7.5 Помещения 19,20,22,24,29,30												
131	доп.1. п. 94	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %									
				м2 пола	196,1	479,21	12,88	93973	2526	9801	77916	185640
						416,35	6,34	81646	1243	–	13751	
132	доп.1. п. 95	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1								
				м3	0,82	62077		50903		50903	–	54975
						–		–		–	4072	
133	доп.1. п. 96	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %									
				м2	153,7	82,99	–	12756	–	–	9184	23695
						82,99	–	12756	–	–	1755	

134	доп. 1207-0101-0210 1.п.97	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия НР=72 %									
			м2	153,7	178,68	3,72	27463	572	–	19576	50802
					174,96	1,94	26891	298	–	3763	
135	доп. 1207-0101-0205 1.п.98	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %									
			м2	153,7	126,46	3,22	19437	495	–	13824	35922
					123,24	1,68	18942	258	–	2661	
136	доп. 1111-0101-0204 1.п.99	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %									
			м3 подстилающего слоя	30,74	10649,65	1881,21	327370	57828	151419	135573	499978
					3842,64	849,2	118123	26104	–	37035	
137	доп. 1111-0101-1101 1.п.100	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	153,7	807,32	33,02	124085	5075	57508	60184	199011
					400,14	16,42	61502	2524	–	14742	

138	доп. 1111-0101-1102 1.п.101	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2 стяжки	153,7	207,66	11,2	31917	1721	28676	2214	36861
					9,89	5,43	1520	835	–	2730	
139	доп.1. 1111-0101-2702 п.102	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	153,7	1864,02	84,74	286500	13025	54671	211400	537732
					1423,58	39,62	218804	6090	–	39832	
140	доп.1. 231-302-0103 п.103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;									
			м2	156,774	3092		484745		484745	–	523525 Казахстан
					–		–		–	38780	

7.6 Помещение 23

141	доп.1. п. 1111-0101-1203 104	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %									
			м2 пола	54,3	479,21	12,88	26021	699	2714	21575	51404
					416,35	6,34	22608	344	–	3808	
142	доп.1. п. 215-202-0801 105	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1									
			м3	0,235	62077		14588		14588	–	15755
					–		–		–	1167	
143	доп. 1111-0101-3504 1.п.106.	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	53,4	2018,31	41,18	107778	2199	75244	29534	148297
					568,06	20,32	30334	1085	–	10985	
7.7 Помещение 20,28,28.1,28.2											
144	доп.1. п. 1111-0101-1203 107	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %									
			м2 пола	39,25	479,21	12,88	18809	506	1962	15596	37157
					416,35	6,34	16342	249	–	2752	

145	доп.1. п. 108.	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1								
				м3	0,16	62077		9932		9932	–	10727
						–		–		–	795	
146	доп. 1.п.109.	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	39,25	2018,31	41,18	79219	1616	55306	21708	109001
						568,06	20,32	22296	798	–	8074	
147	доп. 1.п.110	1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72 %	м2	171,05	82,99	–	14195	–	–	10220	26368
						82,99	–	14195	–	–	1953	
148	доп. 1.п.111	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	34,2	10649,65	1881,21	364218	64337	168462	150833	556255
						3842,64	849,2	131418	29043	–	41204	
149	доп. 1.п.112.	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	171,05	807,32	33,02	138092	5648	64000	66978	221476

					400,14	16,42	68444	2809	–	16406	
150	доп. 1111-0101-1102 1.п.113	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2 стяжки	171,05	207,66	11,2	35520	1916	31913	2464	41023
					9,89	5,43	1692	929	–	3039	
151	доп.1. 1111-0101-2702 п.114	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	140,05	1864,02	84,74	261056	11868	49816	192626	489977
					1423,58	39,62	199372	5549	–	36295	
152	доп.1. 231-302-0103 п.115	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;									
			м2	142,851	3092		441695		441695	–	477031 Казахстан
					–		–		–	35336	

7.8 Плинтуса

153	доп.1. 231-302-0103 п.116	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	46,3792	3092		143404		143404	–	154876 Казахстан
					–		–		–	11472	
Раздел 8 Полы помещений 2 этажа											
8.3 Помещения 1,2,11-14											
154	доп.1. п. 122 215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	м3	3,35	62077		207958		207958	–	224595
					–		–		–	16637	
155	доп. 1111-0101-3504 1.п.123	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	481,862	2018,31	41,18	972547	19843	678977	266507	1338178
					568,06	20,32	273727	9791	–	99124	
Раздел 9 Полы помещений 3 этажа											
9.2 Помещения 3,4,6,25,28											
156	доп.1. 1111-0101-1203 п.125	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %	м2 пола	105,11	479,21	12,88	50370	1354	5253	41763	99504
					416,35	6,34	43763	666	–	7371	

157	доп.1. 215-202-0801 п.126	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1									
			м3	0,6	62077			37246		37246	–	40226
					–			–		–	2980	
158	доп.1. 1111-0101-3504 п.127	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	105,11	2018,31	41,18		212145	4328	148107	58134	291901
					568,06	20,32		59709	2136	–	21622	
9.3 Помещения 1,7-10,12-24												
159	доп.1. 1111-0101-1101 п.131	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	15,49	807,32	33,02		12505	511	5796	6065	20056
					400,14	16,42		6198	254	–	1486	
160	доп.1. 1111-0101-1102 п.132	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	15,49	207,66	11,2		3217	173	2890	223	3715

					9,89	5,43	153	84	–	275	
161	доп.1. 1111-0101-2702 п.133	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %									
			м2 покрытия	15,49	1864,02	84,74	28874	1313	5510	21305	54193
					1423,58	39,62	22051	614	–	4014	
162	доп.1. 231-302-0103 п.134	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;									
			м2	15,7998	3092		48853		48853	–	52761 Казахстан
					–		–		–	3908	
9.4 Помещения 5,11											
163	доп.1. 1111-0101-0204 п.135	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %									
			м3 подстилающего слоя	5,7	10649,65	1881,21	60703	10723	28077	25138	92708
					3842,64	849,2	21903	4840	–	6867	
164	доп.1. 1111-0101-1101 п.136	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %									
			м2 стяжки	28,52	807,32	33,02	23025	942	10671	11167	36927
					400,14	16,42	11412	468	–	2735	

165	доп.1. 1111-0101-1102 п.137.	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м2 стяжки	28,52	207,66	11,2	5922	319	5321	411	6840
					9,89	5,43	282	155	–	507	
166	доп.1. 1111-0101-2702 п.138.	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
			м2 покрытия	28,52	1864,02	84,74	53162	2417	10145	39227	99780
					1423,58	39,62	40601	1130	–	7391	
167	доп.1. 231-302-0103 п.139	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;									
			м2	14,2204	3092		43969		43969	–	47487 Казахстан
					–		–		–	3518	

9.5 Помещение 2

168	доп.1. п. 140	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %								
				м2 пола	231,05	479,21	12,88	110721	2976	11548	91803	218726
						416,35	6,34	96198	1465	–	16202	
169	доп.1. п.141	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1								
				м3	1,1	62077		68285		68285	–	73748
						–		–		–	5463	
170	доп. 1.п.142	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	231,05	2018,31	41,18	466331	9515	325566	127788	641649
						568,06	20,32	131250	4695	–	47530	
	9.6 Плинтуса											
171	доп.1. п.143	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм									
				м2	6,4337	3092		19893		19893	–	21484 Казахстан
						–		–		–	1591	

Локальная смета № 2-1-3

Раздел 3 Отопление

172	доп. 1.п.148	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	40	2117,67	20,99	84707	840	64974	18845	111836
						472,33	8,43	18893	337	–	8284	
173	доп. 1.п.149	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	75	1693,5	20,99	127013	1574	90014	35336	175337
						472,33	8,43	35425	632	–	12988	

Локальная смета № 2-1-4

Раздел 2 Электрооборудование

174	доп. 1.п.150	1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене /ЩС1...ЩС9/ НР=72 %	шкаф	3	3549,35	61,74	10648	185	3050	5393	17324
						2470,94	25,5	7413	77	–	1283	

175	доп. 247-201-0210 1.п.151	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31 /прим. ЩРв-12 зк/	шт.	3	5018		15054		15054	–	16258
					–		–		–	1204	
176	доп. 1308-0304-0501 1.п.152	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	29	1616,95	–	46892	–	376	33492	86815
					1604	–	46516	–	–	6431	
177	доп. 247-204-0763 1.п.153	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	3	2128		6384		6384	–	6895
					–		–		–	511	
178	доп. 247-204-2818 1.п.154	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	26	5307		137982		137982	–	149021
					–		–		–	11039	
	Раздел 5 Трубные изделия										
179	доп. 1308-0206-1904 1.п.163	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам НР=72 %	м	30	439,19	35,96	13176	1079	1775	7699	22545

					344,08	12,38	10322	371	–	1670	
180	доп. 241-207-0204 1.п.164	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	30	140		4200		4200	–	4536
					–		–		–	336	

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2

Локальная смета №2-1-3. Отопление и вентиляция. Включаемые виды работ

181	доп.2. 1118-0301-0104 п.22	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98 %	кВт	8	1254,54	18,07	10036	145	3578	6239	17577
					789,27	6,46	6314	52	–	1302	
182	доп.2, 245-103-0109 п.23	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	50	2155		107750		107750	–	116370
					–		–		–	8620	
183	доп.2, 242-207-3702 п.24	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	1492		14920		14920	–	16114
					–		–		–	1194	

184	доп.2, п.25	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	25	1390,91	20,99	34773	525	22440	11779	50276
						472,33	8,43	11808	211	–	3724	

ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №3

Раздел 7 Раздел 5. Внутренняя отделка

185	доп.3.28	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	150,4	1576,78	32,21	237148	4844	24135	152658	420990
						1384,1	25,64	208169	3856	–	31184	

186	доп.3.29	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %								
				м2	99,8	1576,78	32,21	157363	3215	16015	101298	279354
						1384,1	25,64	138133	2559	–	20693	
187	доп.3.30	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 3 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %								
				м2	140	1576,78	32,21	220749	4509	22466	142102	391879
						1384,1	25,64	193774	3590	–	29028	
	Раздел 8 Раздел 6. Полы помещений подвала											
188	доп.3.31	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %								
				м2 стяжки	6,1	807,32	33,02	4925	201	2282	2389	7899

					400,14	16,42	2441	100	–	585	
189	доп.3.32 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 30 мм НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	6,1	207,66	11,2	1267	68	1138	87	1462
					9,89	5,43	60	33	–	108	
	8.1 6.3 Помещения 3,5,6,7										
190	доп.3.33 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 %	м2 пола	47,8	1620,53	22,8	77461	1090	48745	26399	112169
					577,97	9,57	27627	457	–	8309	
191	доп.3.34 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 % К=0,140;	м3 изоляции	2,408	19164,32	1848,6	46148	4451	30986	11539	62302
					4447,92	649,62	10711	1564	–	4615	
192	доп.3.35 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	17,2	807,32	33,02	13886	568	6436	6734	22270
					400,14	16,42	6882	282	–	1650	

193	доп.3.36 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 50 мм НР=94 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;									
			м2 стяжки	17,2	622,98	33,61	10715	578	9627	743	12375
					29,67	16,29	510	280	–	917	
194	доп.3.37 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,00172	17469,56	1557,8	30	3	–	25	59
					15880,4	692,64	27	1	–	4	
195	доп.3.38 217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100									
			м2	17,2	239		4111		4111	–	4440 Казахстан
					–		–		–	329	

196	доп.3.39 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	17,2	3206,74	24,79	55156	426	46661	7783	67974
					469,1	12,25	8069	211	–	5035	
8.2 6.5 Помещение 2											
197	доп.3.40 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР=94 %	м2 покрытия	63,4	3206,74	24,79	203307	1572	171995	28687	250554
					469,1	12,25	29741	777	–	18560	
Раздел 9 Раздел 7. Полы помещений 1 этажа											
9.0 7.1 Помещения 1-3,18,21,27											
198	доп.3.41 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	41,95	807,32	33,02	33867	1385	15696	16427	54318
					400,14	16,42	16786	689	–	4024	
199	доп.3.42 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщ. 30 мм НР=94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	41,95	207,66	11,2	8711	470	7827	604	10060
					9,89	5,43	415	228	–	745	

200	доп.3.43	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %								
				м2 покрытия	41,95	1864,02	84,74	78196	3555	14922	57698	146766	
						1423,58	39,62	59719	1662	–	10872		
201	доп.3.44	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм										
				м2	42,789	3092		132304		132304	–	142888	Казахстан
						–		–		–	10584		
9.1 7.2 Помещения 4-9, 13													
202	доп.3.45	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %										
				м2 пола	112,2	1009,85	12,88	113305	1445	65146	44580	170516	
						416,35	6,34	46714	711	–	12631		
9.2 7.5 Помещения 19,20,22,24,29,30													
203	доп.3.46	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 %										
				м2 пола	349,8	1620,53	22,8	566861	7975	356712	193191	820856	
						577,97	9,57	202174	3348	–	60804		
204	доп.3.47	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %										
				м2 пола	179,7	479,21	12,88	86114	2315	8981	71400	170115	

					577,97	9,57	30864	511	–	9282	
210	доп.3.53	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	53,4	2251,61	42,93	120236	2292	80175	36529	169306
						707,27	20,47	37768	1093	–	12541	
9.4 7.7 Помещения 20,28,28.1, 28.2												
211	доп.3.54	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 %	м2 пола	210,3	1620,53	22,8	340797	4795	214456	116146	493499
						577,97	9,57	121547	2013	–	36556	
212	доп.3.55	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %	м2 пола	39,25	479,21	12,88	18809	506	1962	15596	37157
						416,35	6,34	16342	249	–	2752	
213	доп.3.56	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	м3	0,16	62077		9932		9932	–	10727
						–		–		–	795	
214	доп.3.57	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	39,25	2018,31	41,18	79219	1616	55306	21708	109001
						568,06	20,32	22296	798	–	8074	

Раздел 10 Раздел 8. Полы помещений 2 этажа

10.0 8.1 Помещения 22,23,7

215	доп.3.58 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Разборка НР=94 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2 стяжки	14,6	346,54	26,42	5059	386	–	4574	10404
					320,12	13,14	4674	192	–	771	
216	доп.3.59 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Разборка. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=10,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;									
			м2 стяжки	146	8,44	4,48	1232	654	–	841	2239
					3,96	2,17	578	317	–	166	
217	доп.3.60 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	14,6	1679,45	88,28	24520	1289	11801	10939	38296
					782,91	14,15	11430	207	–	2837	

218	доп.3.61	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %								
				м2 стяжки	14,6	807,32	33,02	11787	482	5463	5717	18904
						400,14	16,42	5842	240	–	1400	
219	доп.3.62	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=10,000;								
				м2 стяжки	146	103,83	5,6	15159	818	13619	1053	17509
						4,95	2,72	723	397	–	1297	
10.1 8.2 Помещения 3-6,8-10,15-21,24												
220	доп.3.63	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	513,5	395,69	36,04	203187	18507	–	182027	416031
						359,65	17,46	184680	8966	–	30817	

221	доп.3.64	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	52,8905	21572		1140954		1140954	–	1232230 Казахстан
						–		–		–	91276	
222	доп.3.65	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	513,5	2251,61	42,93	1156202	22045	770974	351272	1628072
						707,27	20,47	363183	10511	–	120598	
10.2 8.3 Помещения 1,2,11-14												
223	доп.3.66	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %	м2 пола	537,7	1009,85	12,88	542996	6926	312199	213643	817170
						416,35	6,34	223871	3409	–	60531	
224	доп.3.67	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	537,7	395,69	36,04	212763	19379	–	190606	435639
						359,65	17,46	193384	9388	–	32270	

225	доп.3.68	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	55,3831	21572		1194724		1194724	–	1290302 Казахстан
						–		–		–	95578	
226	доп.3.69	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /пароизоляция/ НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	537,7	1679,45	88,28	903040	47468	434601	402864	1410376
						782,91	14,15	420971	7608	–	104472	
227	доп.3.70	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 %	м2 пола	8,9	1620,53	22,8	14423	203	9076	4915	20885
						577,97	9,57	5144	85	–	1547	
228	доп.3.71	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94 %	м2 покрытия	8,9	2760,29	14,15	24567	126	21779	2561	29298
						299,06	7,01	2662	62	–	2170	

Раздел 11 Раздел 9. Полы помещений 3 этажа

11.0 9.1 Помещения 29,30

229	доп.3.72	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/ НР=94 %									
				м2 покрытия	21,14	1864,02	84,74	39405	1791	7520	29076	73959
						1423,58	39,62	30094	838	–	5478	
230	доп.3.73	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм К=1,020;									
				м2	21,5628	3092		66672		66672	–	72006 Казахстан
						–		–		–	5334	
11.1 9.2 Помещения 3,4,6,25,28												
231	доп.3.74	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %									
				м2 пола	105,11	1009,85	12,88	106145	1354	61029	41763	159741
						416,35	6,34	43763	666	–	11833	
232	доп.3.75	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	105,11	395,69	36,04	41591	3788	–	37260	85159

					359,65	17,46	37803	1835	–	6308		
233	доп.3.76	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	10,82633	21572		233546	233546	–	252230	Казахстан
						–		–	–	18684		
11.2 9.3 Помещения 1,7-10,12-24												
234	доп.3.77	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %	м2 пола	760,79	1009,85	12,88	768284	9799	441730	302283	1156212
						416,35	6,34	316755	4823	–	85645	
235	доп.3.78	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	760,79	395,69	36,04	301037	27419	–	269687	616382
						359,65	17,46	273618	13283	–	45658	
236	доп.3.79	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	78,36137	21572		1690411	1690411	–	1825644	Казахстан
						–		–	–	135233		

237	доп.3.80	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя /пароизоляция/ НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	760,79	1679,45	88,28	1277709	67163	614916	570011	1995538	
						782,91	14,15	595630	10765	–	147818		
11.3 9.4 Помещения 5,11													
238	доп.3.81	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	28,52	395,69	36,04	11285	1028	–	10110	23107	
						359,65	17,46	10257	498	–	1712		
239	доп.3.82	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=1,030;	м3	2,93756	21572		63369		63369	–	68439	Казахстан
						–		–		–	5070		
11.4 9.5 Помещение 2													
240	доп.3.83	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=94 %	м2 пола	231,05	1009,85	12,88	233326	2976	134152	91803	351139	

					416,35	6,34	96198	1465	–	26010	
Раздел 3 Отопление											
241	доп.3.84	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20								
				шт.	144	1492		214848		214848	–	232036
						–		–		–	17188	
242	доп.3.85	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %								
				насос	2	23547,4	468,56	47095	937	7938	37762	91646
						19110	156,62	38220	313	–	6789	
243	доп.3.86	290-000-0000 (пл)	ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ НАСОС ИНЛАЙН Lowara LNEE 80-160/22/P45RCC4								
				шт	2	1434630		2869260		2869260	–	3098801
						–		–		–	229541	
244	доп.3.87	241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм								
				шт.	4	816		3264		3264	–	3525
						–		–		–	261	

245	доп.3.88	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	6	1043		6258		6258	–	6759
						–		–		–	501	
246	доп.3.89	241-116-0108	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	9	1313		11817		11817	–	12762
						–		–		–	945	
	Раздел 13 Подвал: доп. работы											
	13.1 Стены											
247	доп.3.90	1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 НР=69 %	м2	64	475,59	2,24	30438	143	28659	1149	34114
						25,56	0,46	1636	29	–	2527	
	13.2 Дверные проемы											
248	доп.3.91	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %	м2	4,8	17531,16	578	84150	2774	75140	6319	97706

					1299,06	163,82	6235	786	–	7237	
249	доп.3.92 1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	566,65	1,54	2720	7	617	1679	4751
					436,48	0,75	2095	4	–	352	
	13.3 Потолки										
250	доп.3.93 1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 НР=69 %	м2	19,2	475,59	2,24	9131	43	8598	345	10234
					25,56	0,46	491	9	–	758	
	Раздел 14 Актовый зал: доп. работы										
251	доп.3.94 1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	47	1042,61	10,17	49003	478	23899	19829	74339
					523,96	3,41	24626	160	–	5507	
252	доп.3.95 1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР=80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	47	1005,02	16,3	47236	766	11763	28034	81292

					738,44	7,12	34707	335	–	6022	
253	доп.3.96	232-101-0501	Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм К=1,050;	м2	49,35	3221		158956		158956	–	171672
						–		–		–	12716	
Раздел 15 Спортзал: доп. работы												
254	доп.3.97	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	159	1043,64	15,9	165939	2528	2617	145798	336676
						1011,28	7,57	160794	1204	–	24939	
255	доп.3.98	215-304-0111	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 18 мм	м2	159	2043		324837		324837	–	350824
						–		–		–	25987	
Раздел 16 Электрооборудование												
256	доп.3.99	247-102-0198	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED 36W, универсальный, мощностью 36, IP20	шт.	606	4377		2652462		2652462	–	2864659

						–		–		–	212197

РАСЦЕНКИ НА МИНУС

общестроительные работы

257	поз. 97. 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 % К=-1,000;	м2 пола	-53,4	1620,53	22,8	-86536	-1218	-54455	-29493	-125311
					577,97	9,57	-30864	-511	–	-9282	
258	поз. 98 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР=94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-53,4	2251,61	42,93	-120236	-2292	-80175	-36529	-169306
					707,27	20,47	-37768	-1093	–	-12541	
259	поз. 123 1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР=94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-132	2760,29	14,15	-364358	-1868	-323015	-37977	-434522
					299,06	7,01	-39476	-925	–	-32187	

электрооборудование

260	аврN№2, 1121-0401-0510 поз.132	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка НР=72 % К=-1,000;	шт.	-416	3042,6	342,82	-1265722	-142613	-83628	-793578	-2224044

					2498,75	150,75	-1039480	-62712	–	-164744	
261	авр№2, 247-101-0121 поз.133	Светильник под люминисцентную лампу, встраиваемый 4х18Вт, OPL/R 418 /прим/ К=-1,000;	шт.	-416	9182		-3819712		-3819712	–	-4125289
					–		–		–	-305577	
отопление											
262	поз. 17 1116-0602-0101	поз. 17 Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=98 % К=-1,000;	шт.	-144	332,54	0,66	-47886	-95	-1335	-45572	-100935
					322,61	0,32	-46456	-46	–	-7477	
263	поз. 18 245-510-0206	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20 К=-1,000;	шт.	-144	7635		-1099440		-1099440	–	-1187395
					–		–		–	-87955	

неверно указанные расценки во 1 акте

264	авр№1, 261-201-0201 поз.141	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012. Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 влагостойкие с повышенной сопротивляемостью толщиной 12,5мм К=-1,000;	м2	-89,6	879	-78758	-78758	–	-85059
					–	–	–	-6301	
265	авр№1, 261-201-0201 поз.147	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012. Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 влагостойкие с повышенной сопротивляемостью толщиной 12,5мм К=-1,000;	м2	-56	879	-49224	-49224	–	-53162
					–	–	–	-3938	
266	авр№1, 261-201-0201 поз.154	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012. Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012 влагостойкие с повышенной сопротивляемостью толщиной 12,5мм К=-1,000;	м2	-280	879	-246120	-246120	–	-265810
					–	–	–	-19690	

Всего	**48 514 327**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 626 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	502 234
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	201 718
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 396 007
- оборудование, тенге	327 175
- накладные расходы, тенге	7 092 823
в т.ч. зарплата, тенге	638 356
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 569 419
Всего	**48 514 327**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	970 287
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**49 484 614**
ИТОГО С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ	***47 010 383***
НДС (12 %)	5 641 246
Итого	**52 651 629**

Заказчик _____ Оразалин Ш. Ж.

Подрядчик _____ Абилов М. Т.

Авторский надзор _____ Рамазанов А. Ж.

Технический надзор _____ Сапыков Ж. М.