Приложение
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Декларация о соответствии

г.Кызылорда " 05 " октября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "SCS Инжиниринг", БИН 060540005386, ГСЛ №16009948 от 20.06.2016г.** в лице **директора Рашев А.А**

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы-гимназии №226 имени Б.Мергенбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области» по адресу кент Айтеке би, Казалинского района,**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градо-строительства Кызылординской области", БИН 060140001844, руководитель Примбетов Б.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **1) ТОО «Умирзак» , БИН 970340002949, ГСЛ №18013210 от 04.07.2018г.** в лице директора Ишанкулов С.М.; **2)ТОО «АзияСтройЭнерджи» , БИН 131040022900, ГСЛ №13018970 от 22.11.2013г.** в лице директора Жаппарбергенова Г.Н.; **3) ТОО «Ремстрой» БИН 970640002216, ГСЛ №21025320 от 01.09.2021г.** в лице директора Оспанова Ж.Б.; **4) ПК «Агроспец-монтаж» БИН 920340000051, ГСЛ №16016238 от 21.10.2016г.** в лице директора Буркитов С.Т.

наименование организации, № лицензии и дата получения) (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СуҚұрылысПроект», ГСЛ №17005865 от 05.04.2017г., БИН 100440011822

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	1,0802	1,0802	1,0802	1,0802
Площадь застройки	м2	400,32	400,32	400,32	400,32
Площадь покрытий	м2	699	699	699	699

Площадь озеленения	м2				
Площадь крыльца, отмостка	м2	160	160	160	160
Площадь свободная от застройки	м2	2102,87	2102,87	2102,87	2102,87

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	400,327	400,327
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	2102,87	2102,87
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Участок школы-гимназии расположен в кенте Айтекеби Казалинского района Кызылординской области. Территория школы застроена, благоустроена, ограждена, озеленена. Строительство одноэтажной пристройки спортзала к существующей школе с северной стороны, выгреба на 10м3, и мусорнойплощадки.Мусорная площадка расположена в радиусе СЗЗ - 25м от существующих зданий исооружений.Привязка пристройки в высотном и вертикальном отношений произведена отопорных точек существующей школы-гимназии А и Б. Привязка выгреба производитсяот ограждений территории.

На участке работ инженерно-геологическими выработками подземные воды по замерзу на19.05.2020 г вскрыты на глубине 2,5-2,6 м от поверхности земли, т.е. на высотной отметке 60,82 м.

Проектируемый асфальтобетонный проезд для спецавтомобиля предусматривается вокругпристройки спортзала, подъезд к мусорной площадке и выгребу существующий асфальтобетонныйпроезд. Дополнительные площадки и МАФ на территории школы не предусматривается согласно задания на проектирование.

Предусмотрена посадка живой изгороди кизильника, по краю покрытий мусорной площадки ивыгребной ямы.

Здание одноэтажное, размером в осях 27х12м.

На плане расположен спортивный зал, инвентарная и кладовая музыкальных инструментов,кладовая уборочного инвентаря. Учебно-спортивные помещения включают в себя: спортивный залдля занятий баскетболом, волейболом, гимнастикой, атлетикой с разделением на зоны

с помощьюраздвижной металлической сетки. спортивный зал, раздевальные с душем и туалетом для учеников,венткамера, электрощитовая, инструкторская, галерея..

Залы оснащены необходимым спортивным оборудованием. Предусмотрена комната храненияспортивного инвентаря, комната тренера. Раздевальные помещения расположены в непосредственной связи с залом на первом этаже.

Здание спортзала прямоугольной формы в плане, состоит из блоков разделенных антисейсмическими швами, взаимосвязанных между собой.

Здание запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях "1-4" и "В-Д" - 9,0х12,0м.

Здание спортзала запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях "4-7" и"В-Д" -12,0х18,0м.

Здание галереи запроектировано прямоугольной формы в плане с размерами в осях "2-3" и "А-Б" -3,0х8,0м.

Одноэтажное без подвала, высота от пола до потолка 3,00 м., высота спортзала 7,00м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **16 апреля 2021г;**
(месяц, год)
окончание работ **05 октября 2021г. ;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц **4**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4**
фактически, месяц: **6**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 - % и фактически применено 96,7 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,.газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Н.Байсаканов [illegible] 01.10.20[illegible]

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

"АСТСҚП" қоғам ОБ бастық орынбасары И.[illegible] 01.10.20[illegible]

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

№ 226 мектеп-гимназия директоры [illegible] Умирзаков

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)_____
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Аудандық жұмысқен камту, әлеуметтік бағдарламалар [illegible]

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Мүгедектерге арналған Пандус стандарты сәйкес емес.
Сектор меңгерушісі [illegible]

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство пристройки спортивного зала к зданию школы-гимназии №226 имени Б.Мергенбаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»**
готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Директор ТОО "SCS Инжиниринг" Рашев А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)