Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "СМЭУ Алматы"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		
		номер	дата	наименование	код	
		№90	28.04.2021			
		Доп.согл-е №90/5	31.08.2022			

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
		С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
				Строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство 70-и регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД г.Алматы в режиме адаптивного управления	**861 761 531,21**	**488 235 396,24**							**58 588 247,55**	**546 823 643,79**
	ИТОГО :	**861 761 531,21**	**488 235 396,24**							**58 588 247,55**	**546 823 643,79**

М.П. **Заказчик:** **КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"**
Руководитель
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Подрядчик:** **ТОО "СМЭУ Алматы"**
Исполнительный директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Эксперты авторского надзора:** **ТОО "НПФ ITS"**
Директор
должность, Ф.И.О., подпись

М.П. **Эксперты технического надзора:** **ТОО "Дан-Строй-Проект"**
должность, Ф.И.О., подпись

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Момышулы, севернее ЖК "Алатау Сити"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Мет.конструкции									
1	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	**Кожух декоративный для КД-К5**	**компл**	**2**	**78185,60**	**--**	**156371**	**--**	**156371**	**--**	**168881**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12510**	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
2	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**кг**	**4,1036416**	**4264,00**	**--**	**17498**	**--**	**17498**	**--**	**18898**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1400**	
3	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RALL за 1 раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,64776**	**1129,68**	**--**	**28974**	**--**	**6898**	**17661**	**50366**
		НР - 80%; СП - 8%			**860,74**	**--**	**22076**	**--**		**3731**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**202843**	**--**	**180767**	**17661**	**238145**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22076**	**--**	**--**	**17641**	
		Материалы	Тенге				**202843**				
		Всего заработная плата	Тенге				**6898**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**22076**			
		Накладные расходы	Тенге				**173869**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17661**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17641**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**238145**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**15**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**22076**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**238145**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**15**
								22076			
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля									

4	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг *НР - 61%; СП - 8%*	км	0,239	257389,52 177378,30	50565,27 20479,57	61516 42393	12085 4895	7038	28846 7229	97591
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	240	410,73 185,84	179,71 64,29	98575 44602	43130 15428	10843	43222 11344	153140
6	2306-0128-0404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	1000м	0,072	579187,00 --	-- --	41701 --	-- --	41701	-- 3336	45037
7	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,085	180035,00 --	-- --	15303 --	-- --	15303	-- 1224	16527
8	2306-0201-0403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,14	607954,00 --	-- --	85114 --	-- --	85114	-- 6809	91923
9	2306-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	1000м	0,078	243348,00 --	-- --	18981 --	-- --	18981	-- 1518	20499
10	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный *СП - 8%*	км	0,104	172238,00 --	-- --	17913 --	-- --	17913	-- 1433	19346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				339103	55215	196893	72068	444063
		Стоимость монтажных работ	Тенге				86995	20323	--	32893	
		Материалы	Тенге				339103				
		Всего заработная плата	Тенге				17881				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					107318			
		Накладные расходы	Тенге				179012				
		Сметная прибыль	Тенге				72068				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				32893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				444064				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					107318			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				444064				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					107318			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									682209
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109071				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55215			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						377660		
		- Накладные расходы	Тенге							89729	
		- Сметная прибыль	Тенге							50534	

Всего в тенге:	682 209
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	682 209
Оборудование	0
Итого:	**682 209**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 007
Итого:	**694 216**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	19 369

Итого:	**713 585**
Непредвиденные работы и затраты 2%	14 272
Итого:	**727 856**
Итого в текущих ценах:	**786 462**
НДС 12%	94 375
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**880 837**

ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**876 433,23**
в том числе НДС 12%	93 903,56

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Момышулы, севернее ЖК "Алатау Сити"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя											
1	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
		НР - 72%; СП - 8%			49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
2	ПРАЙС"Central Asia"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	шт	2	271419,30	--	542839	--		--	542839
3	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло**			--	--	--	--	542839	--	
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,00824	147757,65	18447,66	1218	152	68	695	2066
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	998	9		153	
4	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	т	0,00824	718574,00	--	5921	--	5921	--	6395
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				700035	22423	35509	80329	799366
Стоимость оборудования			Тенге				99264	12345	542839	19002	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				542839				
Стоимость монтажных работ			Тенге				542839				
Материалы			Тенге				150057				
Всего заработная плата			Тенге				29520				
		Накладные расходы	Тенге					110602			
		Сметная прибыль	Тенге				79634				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				18375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				248066				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					110602			
Материалы			Тенге				7139				
Всего заработная плата			Тенге				67				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1007			
							5921				

		Накладные расходы	Тенге				695					
		Сметная прибыль	Тенге				627					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8461					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				799366					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге					111609				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода

5	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066	
					49133,18	6167,88	98266	12336		18375		
6	ПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	шт	2	238849,17	--	477698	--		--	477698	
					--	--	--	--	477698	--		
7	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,000412	147757,65	18447,66	61	7	4	35	103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	50	--		8		
8	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления табло(2шт)** *СП - 8%*	т	0,000412	718574,00	--	296	--	296	--	320	
					--	--	--	--		24		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				628112	22278	29820	79669	726187	
	Стоимость оборудования		Тенге				98316	12336	477698	18407		
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477698					
	Стоимость монтажных работ		Тенге				477698					
	Материалы		Тенге				150057					
	Всего заработная плата		Тенге				29520					
		Накладные расходы	Тенге					110602				
		Сметная прибыль	Тенге				79634					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18375					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				248066					
		Сметная заработная плата	Тенге									72
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					110602				
	Материалы		Тенге				357					
	Всего заработная плата		Тенге				3					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50				
		Накладные расходы	Тенге				296					
		Сметная прибыль	Тенге				35					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32					
		Сметная заработная плата	Тенге				424					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					50				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				726188					
		Сметная заработная плата	Тенге									72
								110652				

РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления

9	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	30178,96	4335,51	30179	4336	18120	6893	40038
10	прайс"KazTACHOnet"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	7723,40 4591004,86	1850,64 --	7723 4591005	1851 --	 --	2966 --	 4591005
11	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	-- 190947,23	-- --	-- 190947	-- --	4591005 --	-- --	 190947
12	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК) *НР - 61%; СП - 8%*	компл	1	-- 318642,00	-- --	-- 318642	-- --	190947 --	-- 194372	 554055
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	142	318642,00 335,32 287,96	-- 20,17 6,33	318642 47616 40890	-- 2864 898	 3862	41041 30088 6216	 83920
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,087614	226837,00 --	-- --	19874 --	-- --	19874 --	-- 1590	21464
15	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления *СП - 8%*	раз	1	22321,43 --	-- --	22321 --	-- --	-- --	-- 1786	24107
		Устройство звукового сопровождения									
16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	20999,01 20847,20	1,79 --	41998 41694	4 --	300 --	25434 5395	72826
17	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	116504,69 --	-- --	233009 --	-- --	 233009	-- --	233009
18	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС *НР - 61%; СП - 8%*	канал	2	39830,25 39830,25	-- --	79660 79660	-- --	-- --	48593 10260	138513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5575251	7204	42156	305380	5949884
	Стоимость оборудования		Тенге				488609	2749	5014961	69254	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5014961				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5014961				
	Материалы		Тенге				540416				
	Всего заработная плата		Тенге				22281				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					491358			
							22321				

		Накладные расходы	Тенге				305380					
		Сметная прибыль	Тенге				67664					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				913460					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге					491358				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19874					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19874					
		Сметная прибыль	Тенге				1590					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21464					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5949885					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									229
		Сметная заработная плата	Тенге					491358				

РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП

19	1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка ТВП** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	3	5194,73 3861,70	1210,12 541,65	15584 11585	3630 1625	369	9511 2008	27103
20	ПРАЙС"Central Asia"	**Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках**	шт	3	80156,72 --	-- --	240470 --	-- --	240470	--	240470
21	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт)** *СП - 8%*	компл	3	58807,42 --	-- --	176422 --	-- --	176422	-- 14114	190536
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				432476	3630	176791	9511	458109
	Стоимость оборудования		Тенге				11585	1625	240470	16122	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				240470				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				240470				
	Материалы		Тенге				15584				
	Всего заработная плата		Тенге				369				
		Накладные расходы	Тенге					13210			
		Сметная прибыль	Тенге				9511				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27103				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					13210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176422				
		Сметная прибыль	Тенге				176422				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14114				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				190536				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				458109				
		Сметная заработная плата	Тенге					13210			8

РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств

22	1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	5932,55 3779,48	81,14 --	47460 30236	649 --	16575	21770 5538	74768

23	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,062	151392,68 124802,71	18447,66 1070,04	9386 7738	1143 66	505	5385 1182	15953
24	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7** *СП - 8%*	шт	2	10511,28 --	-- --	21023 --	-- --	21023	-- 1682	22705
25	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8** *СП - 8%*	шт	4	10838,72 --	-- --	43355 --	-- --	43355	-- 3468	46823
26	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для светофоров КС-100(4шт),КС-8.8-К5-8(2шт)с окраской за 2 раза** *СП - 8%*	т	0,03296	718574,00 --	-- --	23684 --	-- --	23684	-- 1895	25579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				144908	1792	105142	27155	185828
		Стоимость монтажных работ	Тенге				37974	66	--	13765	
		Материалы	Тенге				47460				
		Всего заработная плата	Тенге				16575				
		Накладные расходы	Тенге					30236			
		Сметная прибыль	Тенге				21770				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74768				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					30236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64378				
		Сметная прибыль	Тенге				64378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5150				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69528				
		Материалы	Тенге				33070				
		Всего заработная плата	Тенге				505				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7804			
		Накладные расходы	Тенге				23684				
		Сметная прибыль	Тенге				5385				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41532				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7804			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185828				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					38040			8119376
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				735748				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29121			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						411736		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6275968		
		- Накладные расходы	Тенге							502044	
		- Сметная прибыль	Тенге							136550	

Всего в тенге: 8 119 376

в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 843 408
Оборудование	6 275 968
Итого:	**8 119 376**
Временные здания и сооружения 1,76%	32 444
Итого:	**8 151 820**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	52 336
Итого:	**8 204 156**
Непредвиденные работы и затраты 2%	38 564
Итого:	**8 242 720**
Итого в текущих ценах:	**8 906 410**
НДС 12%	1 068 769
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 975 180**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 925 303,64**
в том числе НДС 12%	1 063 425,39

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Момышулы, севернее ЖК "Алатау Сити"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Освещение									
1	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	9054,88	2535,54	36220	10142	6660	18005	58563
					4854,56	1397,27	19418	5589		4338	
2	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм** *СП - 8%*	шт.	4	126884,00	--	507536	--	507536	--	548139
					--	--	--	--		40603	
3	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость кронштейна для светильника** *СП - 8%*	т	0,02	700140,00	--	14003	--	14003	--	15123
					--	--	--	--		1120	
4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1195,94	1,32	550	--	60	392	1017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064,58	0,71	490	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				558309	10142	528259	18397	622842
		Стоимость монтажных работ	Тенге				19908	5589	--	46136	
		Материалы	Тенге				543756				
		Всего заработная плата	Тенге				6659				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25007			
		Накладные расходы	Тенге				507536				
		Сметная прибыль	Тенге				18005				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				606702				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					25007			
		Материалы	Тенге				550				
		Всего заработная плата	Тенге				60				
		Накладные расходы	Тенге					490			
		Сметная прибыль	Тенге				392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75				
		Сметная заработная плата	Тенге				1017				
								490			

Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14003					
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14003					
	Сметная прибыль	Тенге				1120					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15123					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				622842					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25497				15
	Сметная заработная плата	Тенге									622842
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				19908					
В ТОМ ЧИСЛЕ:							10142				
- Зарплата рабочих строителей		Тенге					5589				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						528258			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге							18397		
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							46136		
- Накладные расходы		Тенге									
- Сметная прибыль		Тенге									

Всего в тенге:	622 842
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	622 842
Оборудование	0
Итого:	**622 842**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 962
Итого:	**633 804**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 683
Итого:	**651 487**
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 030
Итого:	**664 517**
Итого в текущих ценах:	**718 023**
НДС 12%	86 163
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**804 185**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**800 164,50**
в том числе НДС 12%	85 731,91

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Ак Кайнар - 180 школа

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Горизонтальная разметка											
1	1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проезжая часть. Разметка (1.1) пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная**	км линии	0,181	23462,22	15706,93	4247	2843	--	2367	7143
		НР - 108%; СП - 8%			7754,59	4354,71	1404	788		529	
2	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	149,325	1823,00	--	272219	--	272219	--	293997
		СП - 8%			--	--	--	--		21778	
3	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	2,172	6765,00	--	14694	--	14694	--	15869
		СП - 8%			--	--	--	--		1175	
4	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	8,145	320,00	--	2606	--	2606	--	2815
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				293766	2843	289519	2367	319824
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1404	788	--	23691	
Всего заработная плата			Тенге				293766				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					2192			
		Накладные расходы	Тенге				289519				
		Сметная прибыль	Тенге				2367				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				23691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				319824				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2192			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				319824				
		Сметная заработная плата	Тенге								1
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**					2192			
В ТОМ ЧИСЛЕ:											319824

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1404				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2843			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					788			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						289519		
- Накладные расходы	Тенге							2367	
- Сметная прибыль	Тенге							23691	

Всего в тенге:	319 824
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	319 824
Оборудование	0
Итого:	**319 824**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 629
Итого:	**325 453**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 080
Итого:	**334 533**
Непредвиденные работы и затраты 2%	6 691
Итого:	**341 224**
Итого в текущих ценах:	**368 698**
НДС 12%	44 244
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**412 942**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**410 877,58**
в том числе НДС 12%	44 022,60

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Момышулы - севернее ул.Улугбека

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Мет.конструкции									
1	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом**	т	0,5702904	134289,39	37721,87	76584	21513	1409	41409	127432
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	53662	6351		9439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)**	т	0,5702904	553344,00	--	315567	--	315567	--	340812
		СП - 8%			--	--	--	--		25245	
3	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	**Кожух декоративный для КД-К5**	компл	2	78185,60	--	156371	--	156371	--	168881
		СП - 8%			--	--	--	--		12510	
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
4	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	13,1166792	529,02	--	6939	--	--	4788	12665
		НР - 69%; СП - 8%			529,02	--	6939	--		938	
5	1113-0301-0402	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за**									
	РСНБ РК 2015	**один раз**	м2	13,1166792	99,55	3,19	1306	42	640	436	1881
		НР - 69%; СП - 8%			47,59	0,55	624	7		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	4,1036416	4264,00	--	17498	--	17498	--	18898
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
7	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RALL за 1 раз**	м2 окрашиваемой поверхности	25,64776	1129,68	--	28974	--	6898	17661	50366
		НР - 80%; СП - 8%			860,74	--	22076	--		3731	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**603239**	**21555**	**498383**	**64294**	**720935**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**83301**	**6358**	**--**	**53402**		
		Материалы	Тенге				**211088**					
		Всего заработная плата	Тенге				**7538**					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**29646**				
		Накладные расходы	Тенге				**173869**					
		Сметная прибыль	Тенге				**22885**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18718**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**252691**					
		Сметная заработная плата	Тенге									**20**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**29646**				
		Материалы	Тенге				**392151**					
		Всего заработная плата	Тенге				**1410**					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**60013**				
		Накладные расходы	Тенге				**315567**					
		Сметная прибыль	Тенге				**41409**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**34684**					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**468244**					
		Сметная заработная плата	Тенге									**40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**60013**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**720935**					
		Сметная заработная плата	Тенге									**60**
								89659				
		РАЗДЕЛ 2.Прокладка кабеля										
8	**1310-0902-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг** *НР - 61%; СП - 8%*	**км**	**0,286**	**257389,52**	**50565,27**	**73613**	**14462**	**8421**	**34518**	**116782**	
9	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**190**	**177378,30** **410,73** **185,84**	**20479,57** **179,71** **64,29**	**50730** **78039** **35310**	**5857** **34145** **12214**	**8584**	**8651** **34217** **8980**	**121237**	
10	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабели прокладываемые по стене с креплением накладными скобами, масса 1 м до 23 кг** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**20**	**790,24** **223,01**	**445,68** **168,07**	**15805** **4460**	**8913** **3361**	**2432**	**5632** **1715**	**23151**	
11	**2306-0128-0404 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**1000м**	**0,137**	**579187,00** **--**	**--** **--**	**79349** **--**	**--** **--**	**79349**	**--** **6348**	**85697**	
12	**2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	**км**	**0,085**	**180035,00** **--**	**--** **--**	**15303** **--**	**--** **--**	**15303**	**--** **1224**	**16527**	
13	**2306-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78** *СП - 8%*	**км**	**0,138**	**607954,00** **--**	**--** **--**	**83898** **--**	**--** **--**	**83898**	**--** **6712**	**90610**	
14	**2306-0113-0220 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые гибкие с ПВХ изоляцией КГВВ 5х1,5 ГОСТ 31996-2012** *СП - 8%*	**км**	**0,012**	**763562,00** **--**	**--** **--**	**9163** **--**	**--** **--**	**9163**	**--** **733**	**9896**	
15	**2306-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные КГВВ 7х0,75 ГОСТ 1508-78** *СП - 8%*	**1000м**	**0,066**	**243348,00** **--**	**--** **--**	**16061** **--**	**--** **--**	**16061**	**--** **1285**	**17346**	

16	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный *СП - 8%*	км	0,096	172238,00 --	-- --	16535 --	-- --	16535	-- 1323	17858
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				387766	57520	239746	74367	499104
		Стоимость монтажных работ	Тенге				90500	21432	--	36971	
		Материалы	Тенге				387766				
		Всего заработная плата	Тенге				19437				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					111932			
		Накладные расходы	Тенге				220309				
		Сметная прибыль	Тенге				74367				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				36971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				499104				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					111932			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				499104				
		Сметная заработная плата	Тенге								76
								111932			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство кабельной канализации									
17	1308-0206-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	921,84 719,90	104,17 41,08	7375 5759	834 329	782	4383 941	12699
18	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	8	109,21 89,99	1,01 0,45	874 720	9 4	145	521 112	1506
19	2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 32х3 мм (2шт) *СП - 8%*	м	8	878,00 --	-- --	7024 --	-- --	7024	-- 562	7586
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				15273	843	7951	4904	21791
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6479	333	--	1615	
		Материалы	Тенге				8249				
		Всего заработная плата	Тенге				928				
		Накладные расходы	Тенге					6812			
		Сметная прибыль	Тенге				4904				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14206				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					6812			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7024				
		Сметная прибыль	Тенге				7024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21792				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
								6812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								1241831
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				180280				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					79918			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28123				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						746082			
- Накладные расходы	Тенге							143565		
- Сметная прибыль	Тенге							91988		

Всего в тенге:	1 241 831
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 241 831
Оборудование	0
Итого:	**1 241 831**
Временные здания и сооружения 1,76%	21 856
Итого:	**1 263 687**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 257
Итого:	**1 298 944**
Непредвиденные работы и затраты 2%	25 979
Итого:	**1 324 923**
Итого в текущих ценах:	**1 431 604**
НДС 12%	171 792
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 603 396**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 595 379,06**
в том числе НДС 12%	170 933,47

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Момышулы - севернее ул.Улугбека

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя											
1	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
		НР - 72%; СП - 8%			49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
2	ПРАЙС"Central Asia"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	шт	2	271419,30	--	542839	--		--	542839
					--	--	--	--	542839	--	
3	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло**	т	0,00824	147757,65	18447,66	1218	152	68	695	2066
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	998	9		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	т	0,00824	718574,00	--	5921	--	5921	--	6395
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				700035	22423	35509	80329	799366
Стоимость оборудования			Тенге				99264	12345	542839	19002	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				542839				
Стоимость монтажных работ			Тенге				542839				
Материалы			Тенге				150057				
Всего заработная плата			Тенге				29520				
		Накладные расходы	Тенге					110602			
		Сметная прибыль	Тенге				79634				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				18375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				248066				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					110602			
Материалы			Тенге				7139				
Всего заработная плата			Тенге				67				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1007			
							5921				

		Накладные расходы	Тенге				695					
		Сметная прибыль	Тенге				627					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8461					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				799366					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге					111609				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода

5	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
					49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
6	ПРАЙС"TLP"	Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп	шт	2	238849,17	--	477698	--		--	477698
					--	--	--	--	477698	--	
7	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крепления табло *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,000412	147757,65	18447,66	61	7	4	35	103
					121167,68	1070,04	50	--		8	
8	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимоть крепления табло(2шт) *СП - 8%*	т	0,000412	718574,00	--	296	--	296	--	320
					--	--	--	--		24	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				628112	22278	29820	79669	726187
							98316	12336	477698	18407	
	Стоимость оборудования		Тенге				477698				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477698				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150057				
	Материалы		Тенге				29520				
	Всего заработная плата		Тенге					110602			
		Накладные расходы	Тенге				79634				
		Сметная прибыль	Тенге				18375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				248066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110602			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				357				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296				
		Накладные расходы	Тенге				35				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424				
		Сметная заработная плата	Тенге					50			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				726188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110652			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления

9	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	30178,96 7723,40	4335,51 1850,64	30179 7723	4336 1851	18120	6893 2966	40038
10	прайс"KazTACHOnet"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4591004,86 --	-- --	4591005 --	-- --	 4591005	-- --	4591005
11	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23 --	-- --	190947 --	-- --	 190947	-- --	190947
12	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК) *НР - 61%; СП - 8%*	компл	1	318642,00 318642,00	-- --	318642 318642	-- --	-- 	194372 41041	554055
13	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	129	335,32 287,96	20,17 6,33	43256 37147	2602 816	3507 	27333 5647	76236
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,079593	226837,00 --	-- --	18055 --	-- --	18055 	-- 1444	19499
15	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления *СП - 8%*	раз	1	22321,43 --	-- --	22321 --	-- --	-- 	-- 1786	24107
		Устройство звукового сопровождения									
16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	20999,01 20847,20	1,79 --	41998 41694	4 --	300 	25434 5395	72826
17	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	116504,69 --	-- --	233009 --	-- --	 233009	-- --	233009
18	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС *НР - 61%; СП - 8%*	канал	2	39830,25 39830,25	-- --	79660 79660	-- --	-- 	48593 10260	138513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5569072	6942	39982	302625	5940235
	Стоимость оборудования		Тенге				484866	2667	5014961	68539	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5014961				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5014961				
	Материалы		Тенге				536056				
	Всего заработная плата		Тенге				21928				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					487533			
							22321				

		Накладные расходы	Тенге				302625					
		Сметная прибыль	Тенге				67095					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				905776					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге					487533				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18055					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18055					
		Сметная прибыль	Тенге				1444					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19499					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5940236					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									227
		Сметная заработная плата	Тенге					487533				
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП										
19	**1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка ТВП** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт**	**2**	**5194,73** **3861,70**	**1210,12** **541,65**	**10389** **7723**	**2420** **1083**	**246**	**6341** **1338**	**18068**
20	**ПРАЙС"Central Asia"**	**Табло вызова пешеходом (ТВП), антивандальный корпус, безопасное напряжение питания 12 в, светодиодная панель с предупреждающей надписью на казахском и русском языках**	**шт**	**2**	**80156,72** **--**	**--** **--**	**160313** **--**	**--** **--**	**160313**	**--** **--**	**160313**
21	**ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"**	**Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт)** *СП - 8%*	**компл**	**2**	**58807,42** **--**	**--** **--**	**117615** **--**	**--** **--**	**117615**	**--** **9409**	**127024**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**288317**	**2420**	**117861**	**6341**	**305405**
	Стоимость оборудования		Тенге				**7723**	**1083**	**160313**	**10747**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**160313**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**160313**				
	Материалы		Тенге				**10389**				
	Всего заработная плата		Тенге				**246**				
		Накладные расходы	Тенге					**8806**			
		Сметная прибыль	Тенге				**6341**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1338**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18068**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**6**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8806**			
	~~Стоимость материалов и конструкций~~		Тенге				**117615**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9409**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**127024**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**305405**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**6**
								8806			
		РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств									
22	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**8**	**5932,55** **3779,48**	**81,14** **--**	**47460** **30236**	**649** **--**	**16575**	**21770** **5538**	**74768**

23	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,062	151392,68 124802,71	18447,66 1070,04	9386 7738	1143 66	505	5385 1182	15953
24	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7** *СП - 8%*	шт	2	10511,28 --	-- --	21023 --	-- --	21023	-- 1682	22705
25	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8** *СП - 8%*	шт	4	10838,72 --	-- --	43355 --	-- --	43355	-- 3468	46823
26	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для светофоров КС-100(4шт),КС-8.8-К5-8(2шт)с окраской за 2 раза** *СП - 8%*	т	0,03296	718574,00 --	-- --	23684 --	-- --	23684	-- 1895	25579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				144908	1792	105142	27155	185828
		Стоимость монтажных работ	Тенге				37974	66	--	13765	
		Материалы	Тенге				47460				
		Всего заработная плата	Тенге				16575				
		Накладные расходы	Тенге					30236			
		Сметная прибыль	Тенге				21770				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74768				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					30236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64378				
		Сметная прибыль	Тенге				64378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5150				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69528				
		Материалы	Тенге				33070				
		Всего заработная плата	Тенге				505				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7804			
		Накладные расходы	Тенге				23684				
		Сметная прибыль	Тенге				5385				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41532				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7804			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185828				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
								38040			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								7957023
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				728143				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55855			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28497			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						350634		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6195811		
		- Накладные расходы	Тенге							496119	
		- Сметная прибыль	Тенге							130460	

Всего в тенге: 7 957 023

в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 761 212
Оборудование	6 195 811
Итого:	**7 957 023**
Временные здания и сооружения 1,76%	30 997
Итого:	**7 988 020**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	50 003
Итого:	**8 038 023**
Непредвиденные работы и затраты 2%	36 844
Итого:	**8 074 867**
Итого в текущих ценах:	**8 725 042**
НДС 12%	1 047 005
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**9 772 047**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**9 723 187,10**
в том числе НДС 12%	1 041 770,05

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Момышулы - севернее ул.Улугбека

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	31,06	981,70	29,27	30492	909	19695	8703	42331
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	9888	473		3136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	31,06	1198,73	564,90	37232	17545	--	30243	72873
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	19687	8316		5398	
3	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	170,83	1823,00	--	311423	--	311423	--	336337
		СП - 8%			--	--	--	--		24914	
4	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	2,4848	6765,00	--	16810	--	16810	--	18155
		СП - 8%			--	--	--	--		1345	
5	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	9,318	320,00	--	2982	--	2982	--	3221
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				398939	18454	350910	38946	472917
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29575	8789	--	35032	
		Материалы	Тенге				398939				
		Всего заработная плата	Тенге				19695				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					38364			
		Накладные расходы	Тенге				331215				
		Сметная прибыль	Тенге				38946				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				472917				18

		Сметная заработная плата	Тенге					38364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				472917					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	Тенге					38364				
		РАЗДЕЛ 2.Освещение										
6	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	9054,88	2535,54	36220	10142	6660	18005	58563
					4854,56	1397,27	19418	5589		4338	
7	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм** *СП - 8%*	шт.	4	126884,00	--	507536	--	507536	--	548139
					--	--	--	--		40603	
8	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость кронштейна для светильника** *СП - 8%*	т	0,02	700140,00	--	14003	--	14003	--	15123
					--	--	--	--		1120	
9	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1195,94	1,32	550	--	60	392	1017
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1064,58	0,71	490	--		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				558309	10142	528259	18397	622842
		Стоимость монтажных работ	Тенге				19908	5589	--	46136	
		Материалы	Тенге				543756				
		Всего заработная плата	Тенге				6659				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25007			
		Накладные расходы	Тенге				507536				
		Сметная прибыль	Тенге				18005				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44941				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				606702				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								15
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					25007			
		Материалы	Тенге				550				
		Всего заработная плата	Тенге				60				
		Накладные расходы	Тенге					490			
		Сметная прибыль	Тенге				392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75				
		Сметная заработная плата	Тенге				1017				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					490			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14003				
		Сметная прибыль	Тенге				14003				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15123				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				622842				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								15
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					25497			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1095759
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				49483				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						879168		
		- Накладные расходы	Тенге							57343	

- Сметная прибыль	Тенге							81168	

Всего в тенге:	1 095 759
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 095 759
Оборудование	0
Итого:	**1 095 759**
Временные здания и сооружения 1,76%	19 285
Итого:	**1 115 044**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	31 110
Итого:	**1 146 154**
Непредвиденные работы и затраты 2%	22 923
Итого:	**1 169 077**
Итого в текущих ценах:	**1 263 209**
НДС 12%	151 585
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 414 794**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 407 720,50**
в том числе НДС 12%	150 827,20

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Момышулы - севернее ул.Шаляпина ТД "Спутник"

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	28,3	981,70	29,27	27782	828	17945	7930	38569
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	9009	431		2857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	28,3	1198,73	564,90	33924	15986	--	27556	66398
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	17937	7577		4918	
3	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	155,65	1823,00	--	283750	--	283750	--	306450
		СП - 8%			--	--	--	--		22700	
4	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	2,264	6765,00	--	15316	--	15316	--	16541
		СП - 8%			--	--	--	--		1225	
5	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	8,49	320,00	--	2717	--	2717	--	2934
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				363489	16814	319728	35486	430892
Стоимость общестроительных работ			Тенге				26946	8008	--	31917	
Материалы			Тенге				363489				
Всего заработная плата			Тенге				17945				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					34954			
		Накладные расходы	Тенге				301783				
		Сметная прибыль	Тенге				35486				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				31917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				430892				16

		Сметная заработная плата	Тенге					34954			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				430892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					34954			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								430892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16814			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8008			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						319728		
		- Накладные расходы	Тенге							35486	
		- Сметная прибыль	Тенге							31917	

Всего в тенге:	430 892
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	430 892
Оборудование	0
Итого:	**430 892**
Временные здания и сооружения 1,76%	7 584
Итого:	**438 476**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	12 233
Итого:	**450 709**
Непредвиденные работы и затраты 2%	9 014
Итого:	**459 723**
Итого в текущих ценах:	**496 740**
НДС 12%	59 609
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**556 348**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**553 566,53**
в том числе НДС 12%	59 310,70

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Светофорное регулирование ул.Утеген батыра - севернее ул.Кабдолова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя											
1	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**	**2**	**75028,41**	**11135,20**	**150057**	**22271**	**29520**	**79634**	**248066**
		НР - 72%; СП - 8%			**49133,18**	**6167,88**	**98266**	**12336**		**18375**	
2	ПРАЙС"Central Asia"	**Стоимость табло информационного водителя ТВСАв**	**шт**	**2**	**271419,30**	**--**	**542839**	**--**		**--**	**542839**
					--	**--**	**--**	**--**	**542839**	**--**	
3	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло**	**т**	**0,00824**	**147757,65**	**18447,66**	**1218**	**152**	**68**	**695**	**2066**
		НР - 69%; СП - 8%			**121167,68**	**1070,04**	**998**	**9**		**153**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления табло(2шт)**	**т**	**0,00824**	**718574,00**	**--**	**5921**	**--**	**5921**	**--**	**6395**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**474**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**700035**	**22423**	**35509**	**80329**	**799366**
							99264	**12345**	**542839**	**19002**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**542839**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**542839**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**150057**				
	Материалы		Тенге				**29520**				
	Всего заработная плата		Тенге					**110602**			
		Накладные расходы	Тенге				**79634**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18375**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**248066**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**72**
		Сметная заработная плата	Тенге					**110602**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7139**				
	Материалы		Тенге				**67**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1007**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5921**				

		Накладные расходы	Тенге				695					
		Сметная прибыль	Тенге				627					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8461					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				799366					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге					111609				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода

5	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**75028,41** **49133,18**	**11135,20** **6167,88**	**150057** **98266**	**22271** **12336**	**29520**	**79634** **18375**	**248066**
6	**ПРАЙС"TLP"**	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	**шт**	**2**	**238849,17** **--**	**--** **--**	**477698** **--**	**--** **--**	**477698**	**--** **--**	**477698**
7	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**т**	**0,000412**	**147757,65** **121167,68**	**18447,66** **1070,04**	**61** **50**	**7** **--**	**4**	**35** **8**	**103**
8	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимость крепления табло(2шт)** *СП - 8%*	**т**	**0,000412**	**718574,00** **--**	**--** **--**	**296** **--**	**--** **--**	**296**	**--** **24**	**320**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**628112**	**22278**	**29820**	**79669**	**726187**
	Стоимость оборудования		Тенге				**98316**	**12336**	**477698**	**18407**	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**477698**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**477698**				
	Материалы		Тенге				**150057**				
	Всего заработная плата		Тенге				**29520**				
		Накладные расходы	Тенге					**110602**			
		Сметная прибыль	Тенге				**79634**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**18375**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**248066**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**72**
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**110602**			
	Материалы		Тенге				**357**				
	Всего заработная плата		Тенге				**3**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**50**			
		Накладные расходы	Тенге				**296**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**32**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**424**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**50**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**726188**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**72**
								110652			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления

9	прайс"KazTACHOnet"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)										
			шт	1	4591004,86	--	4591005	--		--	4591005
					--	--	--	--	4591005	--	
10	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23	--	190947	--		--	190947
					--	--	--	--	190947	--	
11	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления *СП - 8%*	раз	1	22321,43	--	22321	--	--	--	24107
					--	--	--	--		1786	
		Устройство звукового сопровождения									
12	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	2	20999,01	1,79	41998	4	300	25434	72826
					20847,20	--	41694	--		5395	
13	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	116504,69	--	233009	--		--	233009
					--	--	--	--	233009	--	
14	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС *НР - 61%; СП - 8%*	канал	2	39830,25	--	79660	--	--	48593	138513
					39830,25	--	79660	--		10260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5158940	4	300	74027	5250407
		Стоимость оборудования	Тенге				121354	--	5014961	17441	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5014961				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5014961				
		Материалы	Тенге				143979				
		Всего заработная плата	Тенге				300				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					121354			
		Накладные расходы	Тенге				22321				
		Сметная прибыль	Тенге				74027				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17441				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				235447				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					121354			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5250408				
		Сметная заработная плата	Тенге								59
								121354			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП									
15	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт) *СП - 8%*	компл	2	58807,42	--	117615	--	117615	--	127024
					--	--	--	--		9409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				117615	--	117615	--	127024
							--	--	--	9409	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				117615				

Стоимость материалов и конструкций		Тенге				117615				
	Сметная прибыль	Тенге				9409				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				127024				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				127024				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**6902986**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				318934				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					44705			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					24681			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						205563		
- Оборудование, инвентарь		Тенге						6035498		
- Накладные расходы		Тенге							234025	
- Сметная прибыль		Тенге							64259	

Всего в тенге:	6 902 986
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	867 488
Оборудование	6 035 498
Итого:	**6 902 986**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 268
Итого:	**6 918 254**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	24 629
Итого:	**6 942 883**
Непредвиденные работы и затраты 2%	18 148
Итого:	**6 961 030**
Итого в текущих ценах:	**7 521 521**
НДС 12%	902 583
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**8 424 104**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**8 381 983,12**
в том числе НДС 12%	898 069,62

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Утеген батыра - севернее ул.Кабдолова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Освещение											
1	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	4	9054,88	2535,54	36220	10142	6660	18005	58563
		НР - 72%; СП - 8%			4854,56	1397,27	19418	5589		4338	
2	2307-0106-0511 РСНБ РК 2015	**Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED SLP-120, мощность 155 Вт, световой поток 19050 лм**	шт.	4	126884,00	--	507536	--	507536	--	548139
		СП - 8%			--	--	--	--		40603	
3	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть кронштейна для светильника**	т	0,02	700140,00	--	14003	--	14003	--	15123
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
4	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска кронштейна для светильника, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,46	1195,94	1,32	550	--	60	392	1017
		НР - 80%; СП - 8%			1064,58	0,71	490	--		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				558309	10142	528259	18397	622842
		Стоимость монтажных работ	Тенге				19908	5589	--	46136	
		Материалы	Тенге				543756				
		Всего заработная плата	Тенге				6659				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					25007			
		Накладные расходы	Тенге				507536				
		Сметная прибыль	Тенге				18005				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				44941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				606702				
		Сметная заработная плата	Тенге								15
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					25007			
		Материалы	Тенге				550				
		Всего заработная плата	Тенге				60				
		Накладные расходы	Тенге					490			
		Сметная прибыль	Тенге				392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75				
		Сметная заработная плата	Тенге				1017				
								490			

Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14003				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14003				
Сметная прибыль	Тенге				1120				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15123				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				622842				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
Сметная заработная плата	Тенге					25497			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								622842
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19908				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10142			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5589			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						528258		
- Накладные расходы	Тенге							18397	
- Сметная прибыль	Тенге							46136	

Всего в тенге:	622 842
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	622 842
Оборудование	0
Итого:	**622 842**
Временные здания и сооружения 1,76%	10 962
Итого:	**633 804**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	17 683
Итого:	**651 487**
Непредвиденные работы и затраты 2%	13 030
Итого:	**664 517**
Итого в текущих ценах:	**718 023**
НДС 12%	86 163
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**804 185**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**800 164,50**
в том числе НДС 12%	85 731,91

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Розыбакиева - ул.Лисянского

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	81,01	981,70	29,27	79528	2371	51368	22700	110406
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	25789	1234		8178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	81,01	1198,73	564,90	97109	45763	--	78880	190068
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	51346	21691		14079	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	176	1951,00	--	343376	--	343376	--	370846
		СП - 8%			--	--	--	--		27470	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	269,555	1823,00	--	491399	--	491399	--	530711
		СП - 8%			--	--	--	--		39312	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	6,4808	6765,00	--	43843	--	43843	--	47350
		СП - 8%			--	--	--	--		3507	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	24,303	320,00	--	7777	--	7777	--	8399
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1063032	48134	937763	101580	1257780
Стоимость общестроительных работ			Тенге				77135	22925	--	93168	
Материалы			Тенге				1063032				
Всего заработная плата			Тенге				51368				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					100060			
		Накладные расходы	Тенге				886395				
		Сметная прибыль	Тенге				101580				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				93168				
							1257780				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					100060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1257780				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					100060			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1257780**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77135				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22925			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						937763		
		- Накладные расходы	Тенге							101580	
		- Сметная прибыль	Тенге							93168	

Всего в тенге:	1 257 780
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 257 780
Оборудование	0
Итого:	**1 257 780**
Временные здания и сооружения 1,76%	22 137
Итого:	**1 279 917**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	35 710
Итого:	**1 315 627**
Непредвиденные работы и затраты 2%	26 313
Итого:	**1 341 939**
Итого в текущих ценах:	**1 449 990**
НДС 12%	173 999
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 623 989**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 615 868,72**
в том числе НДС 12%	173 128,79

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Тимирязева - ул.Айманова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
1	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19К=0,6	**Демаркировка(демонтаж линий дорожной разметки холодный пластик)**	м2 разметки	1,6	239,63	11,45	383	19	--	400	846
		НР - 108%; СП - 8%			228,18	3,57	365	6		63	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				383	19	--	400	846
							365	6	--	63	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				383				
Всего заработная плата			Тенге					371			
		Накладные расходы	Тенге				400				
		Сметная прибыль	Тенге				63				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				846				
		Сметная заработная плата	Тенге					371			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				846				
		Сметная заработная плата	Тенге					371			
РАЗДЕЛ 2.Монтаж конструкций металлических											
Мет.конструкции											
2	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом**									
	Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03		т	0,56856	134289,39	37721,87	76352	21447	1406	41283	127046
		НР - 69%; СП - 8%			94095,50	11135,80	53499	6331		9411	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт)**	т	0,56856	553344,00	--	314609	--	314609	--	339778
		СП - 8%			--	--	--	--		25169	
4	ТПРАЙС"СМЭУ Интерсигнал"	**Кожух декоративный для КД-К5**	компл	2	78185,60	--	156371	--	156371	--	168881
		СП - 8%			--	--	--	--		12510	
Огрунтовка и окраска металлических поверхностей											

5	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,07688	529,02 529,02	--	6918 6918	--	--	4773 935	12627
6	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	13,07688	99,55 47,59	3,19 0,55	1302 622	41 7	639	434 139	1875
7	2204-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль двухкомпонентная полиуретановая для защиты от коррозии металлических поверхностей, обработка при Т от +15°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** *СП - 8%*	кг	4,1036416	4264,00	--	17498	--	17498	--	18898
8	1115-0404-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска по металлу краска порошковая полиэфирная RALL за 1 раз** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	25,64776	-- 1129,68 860,74	-- -- --	-- 28974 22076	-- -- --	 6898	1400 17661 3731	50366
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				602024	21488	497421	64151	719471
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				83115	6338	--	53295	
	Материалы		Тенге				211063				
	Всего заработная плата		Тенге				7536				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29623			
		Накладные расходы	Тенге				173869				
		Сметная прибыль	Тенге				22868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18715				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				252646				
		Сметная заработная плата	Тенге								20
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29623			
	Материалы		Тенге				390961				
	Всего заработная плата		Тенге				1405				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59830			
		Накладные расходы	Тенге				314609				
		Сметная прибыль	Тенге				41283				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34580				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				466824				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					59830			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				719470				
		Сметная заработная плата	Тенге								60
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					89453			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										720316
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				83480				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					21507			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					6344			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						497419		
	- Накладные расходы		Тенге							64551	
	- Сметная прибыль		Тенге							53358	

Всего в тенге:	720 316
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	720 316
Оборудование	0
Итого:	**720 316**

Временные здания и сооружения 1,76%	12 678
Итого:	**732 994**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 451
Итого:	**753 444**
Непредвиденные работы и затраты 2%	15 069
Итого:	**768 513**
Итого в текущих ценах:	**830 392**
НДС 12%	99 647
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**930 039**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**925 389,25**
в том числе НДС 12%	99 148,85

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Тимирязева - ул.Айманова

АКТ
выполненных работ
за октябрь 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж табло информационного водителя											
1	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Табло информационное водителя ТВСАв. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2	75028,41	11135,20	150057	22271	29520	79634	248066
		НР - 72%; СП - 8%			49133,18	6167,88	98266	12336		18375	
2	ПРАЙС"Central Asia"	Стоимость табло информационного водителя ТВСАв	шт	2	271419,30	--	542839	--		--	542839
					--	--	--	--	542839	--	
3	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж крепления табло	т	0,00824	147757,65	18447,66	1218	152	68	695	2066
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	998	9		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Стоимоть крепления табло(2шт)	т	0,00824	718574,00	--	5921	--	5921	--	6395
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				700035	22423	35509	80329	799366
Стоимость оборудования			Тенге				99264	12345	542839	19002	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				542839				
Стоимость монтажных работ			Тенге				542839				
Материалы			Тенге				150057				
Всего заработная плата			Тенге				29520				
		Накладные расходы	Тенге					110602			
		Сметная прибыль	Тенге				79634				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				18375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				248066				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					110602			
Материалы			Тенге				7139				
Всего заработная плата			Тенге				67				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					1007			
							5921				

		Накладные расходы	Тенге				695					
		Сметная прибыль	Тенге				627					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8461					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге					1007				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				799366					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	Тенге					111609				

РАЗДЕЛ 2.Монтаж табло информационного пешехода

5	1308-0202-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Табло информационное пешехода ТВСАп. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	75028,41 49133,18	11135,20 6167,88	150057 98266	22271 12336	29520	79634 18375	248066
6	ПРАЙС"TLP"	**Стоимость табло информационного пешехода ТВСАп**	шт	2	238849,17 --	-- --	477698 --	-- --	477698	-- --	477698
7	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж крепления табло** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,000412	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	61 50	7 --	4	35 8	103
8	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Стоимоть крепления табло(2шт)** *СП - 8%*	т	0,000412	718574,00 --	-- --	296 --	-- --	296	-- 24	320
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				628112 98316	22278 12336	29820 477698	79669 18407	726187
	Стоимость оборудования		Тенге				477698				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477698				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				150057				
	Материалы		Тенге				29520				
	Всего заработная плата		Тенге					110602			
		Накладные расходы	Тенге				79634				
		Сметная прибыль	Тенге				18375				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				248066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110602			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				357				
	Материалы		Тенге				3				
	Всего заработная плата		Тенге					50			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				296				
		Накладные расходы	Тенге				35				
		Сметная прибыль	Тенге				32				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				424				
		Сметная заработная плата	Тенге					50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				726188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					110652			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж аппаратуры управления

9	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка основания под оборудование	т	0,062315	147757,65	18447,66	9208	1150	507	5256	15621
		НР - 69%; СП - 8%			121167,68	1070,04	7551	67		1157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость мет/основания под аппаратуру дорожного контроллера с окраской за 2 раза									
		СП - 8%	т	0,062315	516549,00	--	32189	--	32189	--	34764
11	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка дорожного контроллера			--	--	--	--		2575	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	30178,96	4335,51	30179	4336	18120	6893	40038
					7723,40	1850,64	7723	1851		2966	
12	прайс"KazTACHOnet"	Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 19" стойка, совместим с интеллектуальными технологиями управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 входов для подключения дополнительного оборудования , совместим с различными типами детекторов транспорта, включая беспроводные магнито-резистивные (без шкафа и программного обеспечения)	шт	1	4591004,86	--	4591005	--		--	4591005
					--	--	--	--	4591005	--	
13	прайс "Central Asia"	Шкаф антивандальный, исполнение под стойку 19", стойку для Euro Controller модульного типа	шт	1	190947,23	--	190947	--		--	190947
					--	--	--	--	190947	--	
14	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка центрального управляющего устройства (ДК)	компл	1	318642,00	--	318642	--	--	194372	554055
		НР - 61%; СП - 8%			318642,00	--	318642	--		41041	
15	ТЦЕНА пост	Проверка и испытание электрооборудования и контуров заземления	раз	1	22321,43	--	22321	--	--	--	24107
		СП - 8%			--	--	--	--		1786	
		Устройство звукового сопровождения									
16	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор звуковой сигнализатор для пешеходов (ЗСП) с динамиками. Монтаж оборудования	шт.	2	20999,01	1,79	41998	4	300	25434	72826
		НР - 61%; СП - 8%			20847,20	--	41694	--		5395	
17	прайс"Central Asia"	Звуковой сигнализатор для пешеходов ЗСП-2 с динамиком	компл	2	116504,69	--	233009	--		--	233009
					--	--	--	--	233009	--	
18	1310-0204-0203 РСНБ РК 2015	Электрическая проверка и настройка каналов ввода-вывода информации УЗС	канал	2	39830,25	--	79660	--	--	48593	138513
		НР - 61%; СП - 8%			39830,25	--	79660	--		10260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5549158	5490	51116	280548	5894885
		Стоимость оборудования	Тенге				455270	1918	5014961	65180	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				5014961				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5014961				
		Материалы	Тенге				492800				
		Всего заработная плата	Тенге				18420				
								449570			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге										
		Накладные расходы	Тенге				22321						
		Сметная прибыль	Тенге				275292						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61448						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				829540						
		Сметная заработная плата	Тенге										203
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					449570					
	Материалы		Тенге				41397						
	Всего заработная плата		Тенге				507						
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7618					
		Накладные расходы	Тенге				32189						
		Сметная прибыль	Тенге				5256						
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3732						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50385						
		Сметная заработная плата	Тенге										5
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					7618					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5894886						
		Сметная заработная плата	Тенге										208
								457188					
	РАЗДЕЛ 4.Монтаж ТВП												
19	**1308-0304-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Установка ТВП** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт**	**2**	**5194,73** **3861,70**	**1210,12** **541,65**	**10389** **7723**	**2420** **1083**	**246**	**6341** **1338**	**18068**		
20	**ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"**	**Комплект облицовочной декоративной панели для МО-ТВП(2шт)** *СП - 8%*	**компл**	**2**	**58807,42** **--**	**--** **--**	**117615** **--**	**--** **--**	**117615**	**--** **9409**	**127024**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**128004**	**2420**	**117861**	**6341**	**145092**		
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**7723**	**1083**	**--**	**10747**			
	Материалы		Тенге				**10389**						
	Всего заработная плата		Тенге				**246**						
		Накладные расходы	Тенге					**8806**					
		Сметная прибыль	Тенге				**6341**						
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1338**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18068**						
		Сметная заработная плата	Тенге										6
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8806**					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**117615**						
		Сметная прибыль	Тенге				**117615**						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9409**						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**127024**						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**145092**						
		Сметная заработная плата	Тенге										6
								8806					
	РАЗДЕЛ 5.Монтаж сигнальных устройств												
21	**1308-0303-2302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05**	**Светофор с количеством ламп до трех. Установка на конструкции. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**8**	**5932,55** **3779,48**	**81,14** **--**	**47460** **30236**	**649** **--**	**16575**	**21770** **5538**	**74768**		

22	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	**Монтаж экранов и крепления для светофоров** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,062	151392,68 124802,71	18447,66 1070,04	9386 7738	1143 66	505	5385 1182	15953
23	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-7** *СП - 8%*	шт	2	10511,28 --	-- --	21023 --	-- --	21023	-- 1682	22705
24	ТПРАЙС "СМЭУ Интерсигнал"	**Стоимость экрана светофора транспортного светодиодного ТИП-8** *СП - 8%*	шт	4	10838,72 --	-- --	43355 --	-- --	43355	-- 3468	46823
25	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление для светофоров КС-100(4шт),КС-8.8-К5-8(2шт)с окраской за 2 раза** *СП - 8%*	т	0,03296	718574,00 --	-- --	23684 --	-- --	23684	-- 1895	25579
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				144908	1792	105142	27155	185828
		Стоимость монтажных работ	Тенге				37974	66	--	13765	
		Материалы	Тенге				47460				
		Всего заработная плата	Тенге				16575				
		Накладные расходы	Тенге					30236			
		Сметная прибыль	Тенге				21770				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5538				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				74768				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					30236			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				64378				
		Сметная прибыль	Тенге				64378				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5150				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				69528				
		Материалы	Тенге				33070				
		Всего заработная плата	Тенге				505				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7804			
		Накладные расходы	Тенге				23684				
		Сметная прибыль	Тенге				5385				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				41532				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7804			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185828				
		Сметная заработная плата	Тенге								24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**					38040			7751360
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				698547				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54403			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						361767		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6035498		
		- Накладные расходы	Тенге							474042	
		- Сметная прибыль	Тенге							127101	

Всего в тенге: 7 751 360