Форма до приложению № 1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **ТОО "Golden City DS"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КС Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция и благоустройство парка Ветеранов в г.Талдыкорган. Корректировка**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-02. Покрытия										
			Раздел: 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА										
1	1	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		19,5	171,86	79,2	3351	1544	0	1840	5607	
			м3 уплотненного грунта			92,66	38,43	1807	749		415		
2	2	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		195	780,35	254,96	152168	49717	95219	24453	190749	
				м2 основания		37,09	79,02	7233	15409		14130		
	2.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	36,855	2336				86093,28			Казахстан 100%
	2.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,85	28				163,8			Казахстан 100%
3	3	**Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		195	197,85	50,68	38581	9882	28698	3391	45328	
				м2 основания		0	16,1	0	3139		3358		
	3.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,285	2336				28697,76			Казахстан 100%
4	4	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		19,5	3767,74	1098,78	73471	21426	48998	8841	88896	
			м3 материала основания в плотном теле			156,24	263,55	3047	5139		6585		
	4.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,79	2058				48959,82			Казахстан 100%
	4.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,365	28				38,22			Казахстан 100%
5	10	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		50	171,86	79,2	8593	3960	0	4719	14377	
			м3 уплотненного грунта			92,66	38,43	4633	1922		1065		
6	11	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		500	780,35	254,96	390175	127480	244150	62699	489102	
				м2 основания		37,09	79,02	18545	39510		36230		
	11.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	94,5	2336				220752			Казахстан 100%
	11.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15	28				420			Казахстан 100%
7	12	**Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**		500	197,85	50,68	98925	25340	73585	8694	116226	
				м2 основания		0	16,1	0	8050		8610		
	12.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,5	2336				73584			Казахстан 100%
8	13	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**		50	3175,08	1061,64	190505	63698	117432	26510	234374	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м3 материала основания в плотном теле			**156,24**	**252,86**	**9374**	**15172**		**17361**		
	13.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	66	1778				117348			Казахстан 100%
	13.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3	28				84			Казахстан 100%
9	27	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**284,5**	**171,86**	**79,2**	**48894**	**22532**	**0**	**26852**	**81806**	
			м3 уплотненного грунта			**92,66**	**38,43**	**26362**	**10933**		**6060**		
10	28	**Е11-270403-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**2845**	**643,21** **32,15**	**169** **52,62**	**1829932** **91467**	**480805** **149704**	**1257661**	**260464** **167232**	**2257628**	
	28.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	537,705	2336				1256078,88			Казахстан 100%
	28.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	56,9	28				1593,2			Казахстан 100%
11	29	**Е11-270403-0104 Изм. и доп. вып. 18 К=5**	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	**м2 основания**	**2845**	**197,85** **0**	**50,68** **16,1**	**-562883** **0**	**-144184** **-45804**	**-418699**	**-49469** **-48988**	**-661340**	
	29.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	179,235	2336				418692,96			Казахстан 100%
12	30	**Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**24,74**	**10016,79** **238,68**	**1612,61** **391,38**	**247814** **5905**	**39896** **9683**	**202014**	**16835** **21172**	**285818**	
	30.1	2101-0208-0402	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	31,1723	6479				201965,16			Казахстан 100%
	30.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,7318	28				48,49			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									**31448571**	
			ИТОГО:					**2519526**	**702098**	**1649058**	**395829**	**3148571**	
								168373	**213606**		**233230**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**47229**				**3195800**	
			Итого с временными										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**63916**				**3259716**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												3422819	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС			**12 %**		**410738**				**3833557**	
			Итого с НДС										

Подрядчик:
ТОО "Golden City DS"
Директор

Подрядчик:
ТОО "KC Construction"
Директор