Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Сулейменова - в районе дома №19

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
		НР - 72%; СП - 8%			3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
					994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		НР - 91%; СП - 8%			5461,38	646,17	2458	291		1048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	61	335,32	20,17	20455	1231	1658	12925	36050
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	17566	386		2670	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037637	226837,00	--	8537	--	8537	--	9220
		СП - 8%			--	--	--	--		683	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
		НР - 72%; СП - 8%			3342,78	--	7688	--		1058	

9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
					1726,85	--	3972	--		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
					287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
					--	--	--	--		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм *НР - 72%, СП - 8%*	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
					1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
					--	--	--	--		523	
		Контур заземления конструктивов-1шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,17	5350,40	--	6260	--	--	4507	11629
					5350,40	--	6260	--		861	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,17	1726,85	--	2020	--	--	1455	3753
					1726,85	--	2020	--		278	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	4	3613,67	190,26	14455	761	8655	3810	19726
					1259,83	63,19	5039	253		1461	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%, СП - 8%*	м	8,9	541,41	20,17	4819	179	2077	1886	7241
					287,96	6,33	2563	56		536	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0055	226837,00	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--		100	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0148	220708,00	--	3266	--	3266	--	3527
					--	--	--	--		261	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				131215	4618	61219	47651	193174
	Стоимость монтажных работ		Тенге				63888	1568	--	14308	
	Материалы		Тенге				75135				
	Всего заработная плата		Тенге				32497				
		Накладные расходы	Тенге					39980			
		Сметная прибыль	Тенге				28785				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8312				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				112232				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								24
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39980			
	Материалы		Тенге				56080				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					25476			
							21263				

Транспортные расходы			Тенге				1490					
	Накладные расходы		Тенге				18866					
	Сметная прибыль		Тенге				5996					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				80942					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									22
	Сметная заработная плата		Тенге					25476				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				193174					
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч									46
	Сметная заработная плата		Тенге					65456				
РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП												
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,6	2004,77	--	1203	--	--	866	2235
					2004,77	--	1203	--		166	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	0,6	742,95	--	446	--	--	321	828
					742,95	--	446	--		61	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	15,75	51,00	--	803	--	--	--	867
					--	--	--	--		64	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	15,75	35,00	--	551	--	--	--	595
					--	--	--	--		44	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	19350,45	1128,10	8901	519	7574	937	10625
					1757,43	480,38	808	221		787	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,178	30549,62	12073,78	5438	2150	394	2628	8712
					16257,78	5143,31	2894	916		645	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,178	529783,00	--	94301	--	94301	--	101845
					--	--	--	--		7544	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				111643	2669	102269	4752	125707
Стоимость общестроительных работ			Тенге				5351	1137	--	9311	
Материалы			Тенге				11904				
Всего заработная плата			Тенге				7574				
Транспортные расходы			Тенге					2678			
	Накладные расходы		Тенге				1355				
	Сметная прибыль		Тенге				2124				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1122				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				15150				
	Сметная заработная плата		Тенге								2
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2678			
Материалы			Тенге				99739				
Всего заработная плата			Тенге				395				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					3810			
	Накладные расходы		Тенге				94301				
	Сметная прибыль		Тенге				2628				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				8189				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				110556				
											2

		Сметная заработная плата	Тенге					3810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				125706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**318880**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				69239				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7287			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						163490		
		- Перевозка грузов	Тенге				2844				
		- Накладные расходы	Тенге							52403	
		- Сметная прибыль	Тенге							23619	

Всего в тенге:	318 880
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	318 880
Оборудование	0
Итого:	**318 880**
Временные здания и сооружения 1,76%	5 612
Итого:	**324 492**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	9 053
Итого:	**333 546**
Непредвиденные работы и затраты 2%	6 671
Итого:	**340 217**
Итого в текущих ценах:	**367 610**
НДС 12%	44 113
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**411 723**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**409 664,82**
в том числе НДС 12%	43 892,66

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Сулейменова - в районе дома №19

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	52,2	981,70 318,34	29,27 15,24	51245 16618	1527 795	33100	14627 5270	71142
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	52,2	1198,73 633,82	564,90 267,75	62573 33086	29488 13977	--	50827 9072	122472
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	114,4	1951,00 --	-- --	223194 --	-- --	223194	-- 17856	241050
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	172,7	1823,00 --	-- --	314832 --	-- --	314832	-- 25187	340019
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	4,176	6765,00 --	-- --	28251 --	-- --	28251	-- 2260	30511
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	15,66	320,00 --	-- --	5011 --	-- --	5011	-- 401	5412
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**685106**	**31015**	**604388**	**65454**	**810606**
Стоимость общестроительных работ			Тенге				49704	14772	--	60046	
Материалы			Тенге				685106				
Всего заработная плата			Тенге				33099				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					64476			
		Накладные расходы	Тенге				571288				
		Сметная прибыль	Тенге				65454				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				60046				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				810606				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								31
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64476			
			Тенге				810606				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге					64476				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство										
		Восстановление тротуара										
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,32	3845,04	1554,52	1230	498	--	1045	2457
		НР - 108%, СП - 8%			2290,51	733,01	733	235		182	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	2	1056,70	--	2113	--	--	2282	4747
		НР - 108%, СП - 8%			1056,70	--	2113	--		352	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,6336	738,00	--	468	--		--	505
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	9,504	51,00	--	485	--		--	524
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	9,504	35,00	--	333	--		--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	2	1996,30	39,18	3993	78	1783	2339	6839
		НР - 108%; СП - 8%			1065,98	16,94	2132	34		507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	8	548,46	176,73	4388	1414	5	3716	8752
		НР - 108%, СП - 8%			371,11	59,00	2969	472		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	24	13,80	5,55	331	134	--	262	640
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	198	45		47	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	1,2	1447,00	--	1736	--	1736	--	1875
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	м2	8	1238,52	3,60	9908	29	7840	2215	13092
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	2039	12		970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	м2	16	191,87	--	3070	--	2413	709	4082
		НР - 108%; СП - 8%			41,06	--	657	--		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,7648	12664,00	--	9685	--	9685	--	10460
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37740	2153	23462	12568	54333
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10841	798	--	4025	
		Материалы	Тенге				37740				
		Всего заработная плата	Тенге				12040				
		Местные материалы	Тенге					11639			
		Транспортные расходы	Тенге				11421				
							1285				

		Накладные расходы	Тенге				12568				
		Сметная прибыль	Тенге				4025				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				54333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11639			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				54333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					11639			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**864939**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				60545				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					33168			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					15570			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						627848		
- Перевозка грузов			Тенге				1286				
- Накладные расходы			Тенге							78022	
- Сметная прибыль			Тенге							64071	

Всего в тенге:	864 939
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	864 939
Оборудование	0
Итого:	**864 939**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 223
Итого:	**880 162**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	24 557
Итого:	**904 718**
Непредвиденные работы и затраты 2%	18 094
Итого:	**922 813**
Итого в текущих ценах:	**997 116**
НДС 12%	119 654
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 116 770**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 111 186,28**
в том числе НДС 12%	119 055,67

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Подготовительные работы ул.Сулейменова - в районе школы №72

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Устройство колодцев кабельной канализации											
1	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	12,171	5065,28	--	61650	--	--	44388	114521
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	61650	--		8483	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	7,314	1726,85	--	12630	--	--	9094	23462
					1726,85	--	12630	--		1738	
3	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4,857	994,59	--	4831	--	--	3478	8974
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	4831	--		665	
4	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	127,49625	51,00	--	6502	--	--	--	7022
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
5	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	127,49625	35,00	--	4462	--	--	--	4819
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
6	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство**	м3 основания	0,72	3547,67	283,22	2554	204	1302	1105	3952
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	94,78	1048	68		293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	0,501	19350,45	1128,10	9695	566	8249	1020	11572
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	880	241		857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	3	43737,47	4151,45	131212	12454	70506	40728	185695
					16083,90	1779,08	48252	5337		13755	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	19,4452152	983,52	23,32	19125	453	11125	7086	28308
					388,13	3,71	7547	72		2097	
10	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	3	16913,00	--	50739	--	50739	--	54798
					--	--	--	--		4059	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				303400	13677	141921	106899	443123
Стоимость общестроительных работ			Тенге				136838	5718	--	32824	
Материалы			Тенге				252661				
Всего заработная плата			Тенге				91181				
Транспортные расходы			Тенге					142556			
		Накладные расходы	Тенге				10965				
		Сметная прибыль	Тенге				106899				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				28765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				388325				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
Стоимость сантехнических работ			Тенге					142556			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				50739				
		Сметная прибыль	Тенге				50739				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				4059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				443123				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
								142556			

РАЗДЕЛ 2.Приямки кабельной канализации

11	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	5350,40	--	1450	--	--	1044	2693
					5350,40	--	1450	--		200	
12	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	994,59	--	270	--	--	194	501
					994,59	--	270	--		37	
13	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	7,11375	51,00	--	363	--		--	392
					--	--	--	--		29	
14	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	7,11375	35,00	--	249	--		--	269
					--	--	--	--		20	

15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство**										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,16	25612,79	1794,46	4098	287	2713	1110	5625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6861,74	764,76	1098	122		417	
16	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков**										
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,09	147757,65	18447,66	13298	1660	733	7591	22560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			121167,68	1070,04	10905	96		1671	
17	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(3шт)**										
		СП - 8%	т	0,09	498115,00	--	44830	--	44830	--	48416
					--	--	--	--		3586	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				64558	1947	48276	9939	80456
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13723	218	--	5960	
	Материалы		Тенге				6430				
	Всего заработная плата		Тенге				2713				
	Транспортные расходы		Тенге					2940			
		Накладные расходы	Тенге				612				
		Сметная прибыль	Тенге				2348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9481				
		Сметная заработная плата	Тенге								2
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2940			
	Материалы		Тенге				58128				
	Всего заработная плата		Тенге				733				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					11001			
		Накладные расходы	Тенге				44830				
		Сметная прибыль	Тенге				7591				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5257				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				70976				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				80457				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					13941			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										523580
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				150561				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					15624			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					5936			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						190196		
	- Перевозка грузов		Тенге				11576				
	- Накладные расходы		Тенге							116838	
	- Сметная прибыль		Тенге							38784	

Всего в тенге:	523 580
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	523 580
Оборудование	0
Итого:	**523 580**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 215
Итого:	**532 795**

Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	14 865
Итого:	**547 660**
Непредвиденные работы и затраты 2%	10 953
Итого:	**558 613**
Итого в текущих ценах:	**603 592**
НДС 12%	72 431
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**676 023**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**672 642,71**
в том числе НДС 12%	72 068,86

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Сулейменова - в районе школы №72

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления									
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
					3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
					994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
					--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
					--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного фундамента под основание *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	335,32	20,17	25149	1512	2040	15891	44324
					287,96	6,33	21597	474		3283	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,046275	226837,00	--	10497	--	10497	--	11337
					--	--	--	--		840	
		Контур заземления контроллера-1компл									
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
					3342,78	--	7688	--		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378
					1726,85	--	3972	--		547	

10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	12	541,41 287,96	20,17 6,33	6497 3456	242 76	2799	2543 723	9763
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0074	226837,00 --	-- --	1679 --	-- --	1679	-- 134	1813
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0296	220708,00 --	-- --	6533 --	-- --	6533	-- 523	7056
		Контур заземления конструктивов-2шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,34	5350,40 5350,40	-- --	12520 12520	-- --	--	9014 1723	23257
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,34	1726,85 1726,85	-- --	4041 4041	-- --	--	2909 556	7506
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3613,67 1259,83	190,26 63,19	28909 10079	1523 506	17307	7621 2922	39452
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	17,8	541,41 287,96	20,17 6,33	9637 5126	359 113	4152	3772 1073	14481
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,011	226837,00 --	-- --	2495 --	-- --	2495	-- 200	2695
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0296	220708,00 --	-- --	6533 --	-- --	6533	-- 523	7056
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				169936	5841	78802	62275	250788
	Стоимость монтажных работ		Тенге				83803	1966	--	18578	
	Материалы		Тенге				99101				
	Всего заработная плата		Тенге				43608				
		Накладные расходы	Тенге					52012			
		Сметная прибыль	Тенге				37448				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147472				
		Сметная заработная плата	Тенге								31
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					52012			
	Материалы		Тенге				70835				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33757			
	Транспортные расходы		Тенге				27737				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				24827				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7655				
							103317				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге					33757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				250789					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									59
		Сметная заработная плата	Тенге					85769				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП										
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	2004,77	--	2406	--	--	1732	4469
					2004,77	--	2406	--		331	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	742,95	--	892	--	--	642	1657
					742,95	--	892	--		123	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	31,5	51,00	--	1606	--		--	1735
					--	--	--	--		129	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	31,5	35,00	--	1102	--		--	1190
					--	--	--	--		88	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,92	19350,45	1128,10	17802	1038	15147	1873	21250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	1617	442		1574	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т** *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,356	30549,62	12073,78	10876	4298	790	5257	17424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16257,78	5143,31	5788	1831		1291	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,356	529783,00	--	188603	--	188603	--	203691
					--	--	--	--		15088	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				223287	5336	204540	9504	251416
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10703	2273	--	18624	
		Материалы	Тенге				23808				
		Всего заработная плата	Тенге				15148				
		Транспортные расходы	Тенге					5357			
		Накладные расходы	Тенге				2709				
		Сметная прибыль	Тенге				4247				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30300				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					5357			
		Материалы	Тенге				199479				
		Всего заработная плата	Тенге				790				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7619			
		Накладные расходы	Тенге				188603				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				221115				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7619			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251415				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
								12976			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж светофорных стоек									

27	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,582	3228,46 3228,46	--	1879 1879	--	--	1353 259	3490
28	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,122	1726,85 1726,85	--	211 211	--	--	152 29	392
29	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	0,46	994,59 994,59	--	458 458	--	--	329 63	850
30	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	12,075	51,00 --	--	616 --	--		-- 49	665
31	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	12,075	35,00 --	--	423 --	--		-- 34	457
32	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента светофорной стойки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,46	25328,67 7624,16	1202,18 512,35	11651 3507	553 236	7591	3406 1205	16262
33	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж стойки светофорные. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,21836	136247,68 96636,80	20464,09 7853,93	29751 21102	4469 1715	4180	16428 3694	49873
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка светофорная СП6-0.9т.0(2шт)** *СП - 8%*	т	0,21836	553344,00 --	--	120828 --	-- --	120828	-- 9666	130494
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				165817	5022	132599	21668	202483
Стоимость монтажных работ			Тенге				27157	1951	--	14999	
Материалы			Тенге				29751				
Всего заработная плата			Тенге				4181				
	Накладные расходы		Тенге					22817			
	Сметная прибыль		Тенге				16428				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				3694				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				49873				
	Сметная заработная плата		Тенге								14
Стоимость общестроительных работ			Тенге					22817			
Материалы			Тенге				15238				
Всего заработная плата			Тенге				7591				
Транспортные расходы			Тенге					6291			
	Накладные расходы		Тенге				1038				
	Сметная прибыль		Тенге				5240				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1639				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				22117				
	Сметная заработная плата		Тенге								5
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					6291			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				120828				
	Сметная прибыль		Тенге				120828				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				9666				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				130494				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				202484				
	Сметная заработная плата		Тенге								19
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**					29108			
В ТОМ ЧИСЛЕ:											704688
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				121663				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16199				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6190				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						415946			
- Перевозка грузов	Тенге				5237					
- Накладные расходы	Тенге							93447		
- Сметная прибыль	Тенге							52201		

Всего в тенге:	704 688
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	704 688
Оборудование	0
Итого:	**704 688**
Временные здания и сооружения 1,76%	12 403
Итого:	**717 091**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	20 007
Итого:	**737 097**
Непредвиденные работы и затраты 2%	14 742
Итого:	**751 839**
Итого в текущих ценах:	**812 376**
НДС 12%	97 485
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**909 861**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**905 311,98**
в том числе НДС 12%	96 997,71

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Сулейменова - в районе школы №72

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	61,8	981,70	29,27	60669	1809	39186	17317	84225
					318,34	15,24	19674	942		6239	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	61,8	1198,73	564,90	74081	34911	--	60175	144996
					633,82	267,75	39170	16547		10740	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	114,4	1951,00	--	223194	--	223194	--	241050
					--	--	--	--		17856	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	225,5	1823,00	--	411086	--	411086	--	443973
					--	--	--	--		32887	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	4,944	6765,00	--	33446	--	33446	--	36122
					--	--	--	--		2676	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	18,54	320,00	--	5933	--	5933	--	6408
					--	--	--	--		475	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				808409	36720	712845	77492	956774
Стоимость общестроительных работ			Тенге				58844	17489	--	70873	
Материалы			Тенге				808409				
Всего заработная плата			Тенге				39187				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					76333			
		Накладные расходы	Тенге				673659				
		Сметная прибыль	Тенге				77492				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				70873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				956774				
		Сметная заработная плата	Тенге								37
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					76333			
							956774				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
		Сметная заработная плата	Тенге					76333				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство										
		Восстановление тротуара										
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных** *НР - 108%; СП - 8%*	м3	0,14	3845,04 2290,51	1554,52 733,01	538 321	218 103	--	457 80	1075
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании** *НР - 108%; СП - 8%*	м	8	1056,70 1056,70	-- --	8454 8454	-- --	--	9130 1407	18991
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** *СП - 8%*	т	0,2772	738,00 --	-- --	205 --	-- --		-- 16	221
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	4,158	51,00 --	-- --	212 --	-- --		-- 17	229
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	4,158	35,00 --	-- --	146 --	-- --		-- 12	158
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	8	1996,30 1065,98	39,18 16,94	15970 8528	314 136	7128	9356 2026	27353
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,48	548,46 371,11	176,73 59,00	1909 1291	615 205	3	1616 282	3807
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2	10,44	13,80 8,25	5,55 1,86	144 86	58 19	--	114 21	279
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные** *СП - 8%*	м3	0,522	1447,00 --	-- --	755 --	-- --	755	-- 60	815
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,48	1238,52 254,86	3,60 1,46	4310 887	12 5	3411	963 422	5695
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	6,96	191,87 41,06	-- --	1335 286	-- --	1049	309 132	1775
18	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013** *СП - 8%*	т	0,332688	12664,00 --	-- --	4213 --	-- --	4213	-- 337	4550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38191	1217	16559	21945	64948
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19853	468	--	4812	
		Материалы	Тенге				38191				
		Всего заработная плата	Тенге				11592				
		Местные материалы	Тенге					20321			
		Транспортные расходы	Тенге				4968				
							562				

		Накладные расходы	Тенге				21945				
		Сметная прибыль	Тенге				4812				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				64948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20321			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				64948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20321			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1021722**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78697				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37937			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17957			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						729406		
		- Перевозка грузов	Тенге				563				
		- Накладные расходы	Тенге							99437	
		- Сметная прибыль	Тенге							75685	

Всего в тенге:	1 021 722
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 021 722
Оборудование	0
Итого:	**1 021 722**
Временные здания и сооружения 1,76%	17 982
Итого:	**1 039 704**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	29 008
Итого:	**1 068 712**
Непредвиденные работы и затраты 2%	21 374
Итого:	**1 090 086**
Итого в текущих ценах:	**1 177 858**
НДС 12%	141 343
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 319 201**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 312 605,24**
в том числе НДС 12%	140 636,28

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Подготовительные работы ул.Сулейменова - ул.Пятницкого (р-н дома №76)

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж конструкций металлических									
		Фундамент ФМ-А-2шт									
1	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	м3 грунта	6,76	5726,62	--	38712	--	--	27873	71911
		НР - 72%; СП - 8%			5726,62	--	38712	--		5327	
2	1201-0101-0601 РСНБ РК 2015		м3	6,76	2841,03	1760,54	19205	11901	--	9058	30524
		НР - 72%; СП - 8%			1080,49	780,53	7304	5276		2261	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	177,45	51,00	--	9050	--		--	9774
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	177,45	35,00	--	6211	--		--	6708
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
5	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,34	5054,61	2172,83	1719	739	568	710	2623
		НР - 93%; СП - 8%			1213,08	1032,61	412	351		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки под фундаменты Фм-А**	м3	0,34	19350,45	1128,10	6579	383	5598	692	7853
		НР - 91%; СП - 8%			1757,43	480,38	598	163		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство ж/бетонного фундаменты Фм-А**	м3	5,8	28774,68	1988,48	166893	11533	98145	56538	241306
		НР - 91%; СП - 8%			9864,72	847,37	57215	4915		17875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,11184	255874,00	--	28617	--	28617	--	30906
		СП - 8%			--	--	--	--		2289	

9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	3,4	983,52 388,13	23,32 3,71	3344 1320	80 13	1944	1239 367	4950
10	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая оклеечная унифлексом по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	2568,05 856,82	49,16 10,22	58552 19535	1121 233	37896	18385 6155	83092
11	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Убрать 1 слой гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	22,8	-1290,24 -413,76	-21,00 -2,78	-29417 -9434	-478 -63	-19505	-8832 -3060	-41309
		Мет.конструкции									
12	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.6 Кзтр=1,03	Монтаж консоли К5-8-219(2шт)с кожухом *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,5668296	134289,39 94095,50	37721,87 11135,80	76119 53336	21382 6312	1401	41157 9382	126658
13	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Стоимость мет консоли К5-8-219(2шт) *СП - 8%*	т	0,5668296	553344,00 --	-- --	313652 --	-- --	313652	-- 25092	338744
		Огрунтовка и окраска металлических поверхностей									
14	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками *НР - 69%; СП - 8%*	м2	25,64776	529,02 529,02	-- --	13568 13568	-- --	--	9362 1834	24765
15	1113-0301-0402 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	25,64776	99,55 47,59	3,19 0,55	2553 1220	82 14	1251	852 272	3677
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				715357	46743	469567	157034	942182
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				183786	17214	--	69791	
		Материалы	Тенге				325586				
		Всего заработная плата	Тенге				125896				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					141352			
		Транспортные расходы	Тенге				28617				
		Накладные расходы	Тенге				15261				
		Сметная прибыль	Тенге				115877				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				476780				
		Сметная заработная плата	Тенге								102
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					141352			
		Материалы	Тенге				389771				
		Всего заработная плата	Тенге				1401				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					59648			
		Накладные расходы	Тенге				313652				
		Сметная прибыль	Тенге				41157				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				34474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				465402				
		Сметная заработная плата	Тенге					59648			40

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				942182					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									142
		Сметная заработная плата	Тенге					201000				
		РАЗДЕЛ 2.Устройство кабельной канализации										
16	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	24,32	3727,56	--	90654	--	--	65271	168399
		НР - 72%; СП - 8%			3727,56	--	90654	--		12474	
17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	24,32	1726,85	--	41997	--	--	30238	78014
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	41997	--		5779	
18	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3,04	3487,07	194,37	10601	591	5585	4577	16392
		НР - 99%; СП - 8%			1455,69	65,04	4425	198		1214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы светофорной канализации из ПХВ труб Д-100мм**	кан.-км	0,076	750813,60	--	57062	--	41625	11732	74298
		НР - 76%; СП - 8%			203117,60	--	15437	--		5504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Колодцы. Устройство ввода труб**	канал	30	1400,76	--	42023	--	1881	30508	78333
		НР - 76%; СП - 8%			1338,07	--	40142	--		5802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				242337	591	49091	142326	415436
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				192655	198	--	30773	
		Материалы	Тенге				242337				
		Всего заработная плата	Тенге				49090				
		Накладные расходы	Тенге					192853			
		Сметная прибыль	Тенге				142326				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30773				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415436				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					192853			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				415436				
		Сметная заработная плата	Тенге								146
								192853			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство колодцев кабельной канализации									
21	1101-0205-0203 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	м3 грунта	12,171	5065,28	--	61650	--	--	44388	114521
		НР - 72%; СП - 8%			5065,28	--	61650	--		8483	
22	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	7,314	1726,85	--	12630	--	--	9094	23462
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	12630	--		1738	
23	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4,857	994,59	--	4831	--	--	3478	8974
		НР - 72%; СП - 8%			994,59	--	4831	--		665	
24	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	127,49625	51,00	--	6502	--		--	7022

		СП - 8%				--	--	--	--		520	
25	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	127,49625	35,00	--	4462	--		--	4819
					--	--	--	--		357	
26	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Основание гравийное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	0,72	3547,67	283,22	2554	204	1302	1105	3952
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,69	94,78	1048	68		293	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,501	19350,45	1128,10	9695	566	8249	1020	11572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1757,43	480,38	880	241		857	
28	1134-0201-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Колодцы железобетонные сборные, собранные на трассе,устанавливаемые на пешеходной части. Устройство** *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	3	43737,47	4151,45	131212	12454	70506	40728	185695
					16083,90	1779,08	48252	5337		13755	
29	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%*	м2	19,4452152	983,52	23,32	19125	453	11125	7086	28308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			388,13	3,71	7547	72		2097	
30	2303-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** *СП - 8%*	комплект	3	16913,00	--	50739	--	50739	--	54798
					--	--	--	--		4059	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				303400	13677	141921	106899	443123
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136838	5718	--	32824	
	Материалы		Тенге				252661				
	Всего заработная плата		Тенге				91181				
	Транспортные расходы		Тенге					142556			
		Накладные расходы	Тенге				10965				
		Сметная прибыль	Тенге				106899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				388325				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					142556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50739				
		Сметная прибыль	Тенге				50739				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4059				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				443123				
		Сметная заработная плата	Тенге								103
								142556			
	РАЗДЕЛ 4.Приямки кабельной канализации										
31	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м(3шт). Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	5350,40	--	1450	--	--	1044	2693
					5350,40	--	1450	--		200	
32	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,271	994,59	--	270	--	--	194	501
					994,59	--	270	--		37	

33	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	7,11375	51,00 --	--	363 --	--		--	392
34	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	7,11375	35,00 --	--	249 --	--		29 --	269
35	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под приямки. Устройство** *НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,16	25612,79 6861,74	1794,46 764,76	4098 1098	287 122	2713	20 1110 417	5625
36	1109-0606-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж приямков** *НР - 69%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,09	147757,65 121167,68	18447,66 1070,04	13298 10905	1660 96	733	7591 1671	22560
37	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	**Приямок 400х400х600(3шт)** *СП - 8%*	т	0,09	498115,00 --	--	44830 --	--	44830	-- 3586	48416
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				64558	1947	48276	9939	80456
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13723	218	--	5960	
Материалы			Тенге				6430				
Всего заработная плата			Тенге				2713				
Транспортные расходы			Тенге					2940			
	Накладные расходы		Тенге				612				
	Сметная прибыль		Тенге				2348				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				703				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				9481				
	Сметная заработная плата		Тенге								2
Стоимость металломонтажных работ			Тенге					2940			
Материалы			Тенге				58128				
Всего заработная плата			Тенге				733				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					11001			
	Накладные расходы		Тенге				44830				
	Сметная прибыль		Тенге				7591				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				5257				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				70976				
	Сметная заработная плата		Тенге								7
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					11001			
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч				80457				
	Сметная заработная плата		Тенге								9
ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:			**Тенге**					13941			1881198
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				527002				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					62958			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					23348			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						708852		
- Перевозка грузов			Тенге				26837				
- Накладные расходы			Тенге							416198	
- Сметная прибыль			Тенге							139348	

Всего в тенге: 1 881 198

в т.ч.

Строительно-монтажные работы	1 881 198
Оборудование	0
Итого:	**1 881 198**
Временные здания и сооружения 1,76%	33 109
Итого:	**1 914 307**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	53 409
Итого:	**1 967 716**
Непредвиденные работы и затраты 2%	39 354
Итого:	**2 007 071**
Итого в текущих ценах:	**2 168 677**
НДС 12%	260 241
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**2 428 918**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**2 416 773,21**
в том числе НДС 12%	258 939,99

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Светофорное регулирование ул.Сулейменова - ул.Пятницкого (р-н дома №76)

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Монтаж аппаратуры управления											
1	1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений в грунтах 3 группы под фундамент основания** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,66	3228,46	--	2131	--	--	1534	3958
					3228,46	--	2131	--		293	
2	1101-0205-1303 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,66	994,59	--	656	--	--	473	1219
					994,59	--	656	--		90	
3	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	17,325	51,00	--	884	--		--	955
					--	--	--	--		71	
4	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	17,325	35,00	--	606	--		--	655
					--	--	--	--		49	
5	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство бетонного фундамента под основание** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,45	23555,05	1516,07	10600	682	7460	2501	14149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5461,38	646,17	2458	291		1048	
6	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм** *НР - 72%, СП - 8%*	м	112	335,32	20,17	37556	2259	3045	23731	66190
					287,96	6,33	32252	708		4903	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,069104	226837,00	--	15675	--	15675	--	16929
					--	--	--	--		1254	
Контур заземления контроллера-1компл											
8	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2,3	3342,78	--	7688	--	--	5536	14282
					3342,78	--	7688	--		1058	
9	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2,3	1726,85	--	3972	--	--	2860	7378

		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	3972	--		547	
10	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Соединительный заземляющий проводник из круглой стали, диаметр 10 мм	м	12	541,41	20,17	6497	242	2799	2543	9763
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	3456	76		723	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	226837,00	--	1679	--	1679	--	1813
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
12	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 20 мм	шт	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
13	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
		Контур заземления конструктивов-2шт									
14	1101-0205-0403 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	5350,40	--	12520	--	--	9014	23257
		НР - 72%; СП - 8%			5350,40	--	12520	--		1723	
15	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,34	1726,85	--	4041	--	--	2909	7506
		НР - 72%; СП - 8%			1726,85	--	4041	--		556	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3613,67	190,26	28909	1523	17307	7621	39452
		НР - 72%; СП - 8%			1259,83	63,19	10079	506		2922	
17	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	17,8	541,41	20,17	9637	359	4152	3772	14481
		НР - 72%; СП - 8%			287,96	6,33	5126	113		1073	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	226837,00	--	2495	--	2495	--	2695
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	220708,00	--	6533	--	6533	--	7056
		СП - 8%			--	--	--	--		523	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				187521	6588	84985	70115	278246
	Стоимость монтажных работ		Тенге				94458	2200	--	20612	
	Материалы		Тенге				111508				
	Всего заработная плата		Тенге				44614				
		Накладные расходы	Тенге					62901			
		Сметная прибыль	Тенге				45288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				12543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				169339				
		Сметная заработная плата	Тенге								38
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					62901			
	Материалы		Тенге				76013				
	Всего заработная плата		Тенге				7460				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33757			
	Транспортные расходы		Тенге				32915				
		Накладные расходы	Тенге				1490				
		Сметная прибыль	Тенге				24827				
							8069				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108909					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге					33757				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				278248					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									66
		Сметная заработная плата	Тенге					96658				
	РАЗДЕЛ 2.Монтаж ТВП											
20	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	2004,77	--	2406	--	--	1732	4469
					2004,77	--	2406	--		331	
21	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2	742,95	--	892	--	--	642	1657
					742,95	--	892	--		123	
22	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	31,5	51,00	--	1606	--		--	1735
					--	--	--	--		129	
23	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км** *СП - 8%*	т·км	31,5	35,00	--	1102	--		--	1190
					--	--	--	--		88	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонного фундамента под стойку ТВП** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,92	19350,45	1128,10	17802	1038	15147	1873	21250
					1757,43	480,38	1617	442		1574	
25	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж МО-ТВП с приямком, массой до 0,5 т** *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,356	30549,62	12073,78	10876	4298	790	5257	17424
					16257,78	5143,31	5788	1831		1291	
26	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Стоимость МО-ТВП6, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** *СП - 8%*	т	0,356	529783,00	--	188603	--	188603	--	203691
					--	--	--	--		15088	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				223287	5336	204540	9504	251416
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10703	2273	--	18624	
	Материалы		Тенге				23808				
	Всего заработная плата		Тенге				15148				
	Транспортные расходы		Тенге					5357			
		Накладные расходы	Тенге				2709				
		Сметная прибыль	Тенге				4247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2245				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30300				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					5357			
	Материалы		Тенге				199479				
	Всего заработная плата		Тенге				790				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7619			
		Накладные расходы	Тенге				188603				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16379				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				221115				
		Сметная заработная плата	Тенге								5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7619			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				251415				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					12976			
											529663

В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105161					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11924				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4473				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						289530			
- Перевозка грузов	Тенге				4198					
- Накладные расходы	Тенге							79619		
- Сметная прибыль	Тенге							39236		

Всего в тенге:	529 663
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	529 663
Оборудование	0
Итого:	**529 663**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 322
Итого:	**538 985**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 038
Итого:	**554 023**
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 080
Итого:	**565 103**
Итого в текущих ценах:	**610 604**
НДС 12%	73 273
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**683 877**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**680 457,53**
в том числе НДС 12%	72 906,16

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Сулейменова - ул.Пятницкого (р-н дома №76)

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%, СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	49,6	981,70	29,27	48692	1452	31450	13898	67598
					318,34	15,24	15790	756		5007	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	49,6	1198,73	564,90	59457	28020	--	48296	116373
					633,82	267,75	31438	13281		8620	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	105,6	1951,00	--	206026	--	206026	--	222508
					--	--	--	--		16482	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	167,2	1823,00	--	304806	--	304806	--	329190
					--	--	--	--		24384	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	3,968	6765,00	--	26844	--	26844	--	28991
					--	--	--	--		2147	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	14,88	320,00	--	4762	--	4762	--	5143
					--	--	--	--		381	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				650587	29472	573888	62194	769803
Стоимость общестроительных работ			Тенге				47228	14037	--	57021	
Материалы			Тенге				650587				
Всего заработная плата			Тенге				31451				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					61265			
		Накладные расходы	Тенге				542438				
		Сметная прибыль	Тенге				62194				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				57021				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				769802				
		Сметная заработная плата	Тенге								29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					61265			
							769802				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									29
		Сметная заработная плата	Тенге					61265				
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство										
		Восстановление тротуара										
7	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	м3	0,35	3845,04	1554,52	1346	545	--	1143	2688
		НР - 108%, СП - 8%			2290,51	733,01	802	257		199	
8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Разборка бортовых камней на бетонном основании**	м	11	1056,70	--	11624	--	--	12554	26112
		НР - 108%, СП - 8%			1056,70	--	11624	--		1934	
9	4104-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,693	738,00	--	511	--		--	552
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
10	4102-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	10,395	51,00	--	530	--		--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
11	4102-0101-0215 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	10,395	35,00	--	364	--		--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней**	м	11	1996,30	39,18	21959	431	9802	12865	37610
		НР - 108%, СП - 8%			1065,98	16,94	11726	186		2786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 12 см**	м2	8,8	548,46	176,73	4826	1555	5	4088	9627
		НР - 108%; СП - 8%			371,11	59,00	3266	519		713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К-3 К ОБЪЕМУ	**Устройство оснований из песчано-гравийной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (до 15 см)**	м2	26,4	13,80	5,55	364	146	--	288	704
		НР - 108%; СП - 8%			8,25	1,86	218	49		52	
15	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные**	м3	1,32	1447,00	--	1910	--	1910	--	2063
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
16	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойныхиз песчаной мелкозернистой асфальтобетонной смеситип Д Марки II толщиной 3 см**	м2	8,8	1238,52	3,60	10899	32	8624	2436	14402
		НР - 108%; СП - 8%			254,86	1,46	2243	13		1067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из песчаной мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси тип Д Марки II толщиной 0,5 см (+ до толщины 4 см)**	м2	17,6	191,87	--	3377	--	2654	780	4490
		НР - 108%; СП - 8%			41,06	--	723	--		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	2102-0501-0302 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013**	т	0,84128	12664,00	--	10654	--	10654	--	11506
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68364	2709	33649	34154	110719
							30602	1024	--	8201	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				68364				
		Материалы	Тенге				21087				
		Всего заработная плата	Тенге					31626			
		Местные материалы	Тенге				12564				
		Транспортные расходы	Тенге				1405				

		Накладные расходы	Тенге				34154				
		Сметная прибыль	Тенге				8201				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					31626			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				110719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					31626			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**880521**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15061			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						607540		
		- Перевозка грузов	Тенге				1405				
		- Накладные расходы	Тенге							96348	
		- Сметная прибыль	Тенге							65222	

Всего в тенге:	880 521
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	880 521
Оборудование	0
Итого:	**880 521**
Временные здания и сооружения 1,76%	15 497
Итого:	**896 018**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	24 999
Итого:	**921 017**
Непредвиденные работы и затраты 2%	18 420
Итого:	**939 437**
Итого в текущих ценах:	**1 015 079**
НДС 12%	121 810
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 136 889**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 131 204,46**
в том числе НДС 12%	121 200,48

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жандосова - ул.Тлендиева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	86,6	981,70	29,27	85015	2535	54911	24266	118023
		НР - 84%, СП - 8%			318,34	15,24	27569	1320		8742	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	86,6	1198,73	564,90	103810	48921	--	84323	203183
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	54889	23188		15051	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	184,8	1951,00	--	360545	--	360545	--	389389
		СП - 8%			--	--	--	--		28844	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	291,5	1823,00	--	531404	--	531404	--	573916
		СП - 8%			--	--	--	--		42512	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	6,928	6765,00	--	46868	--	46868	--	50617
		СП - 8%			--	--	--	--		3749	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	25,98	320,00	--	8314	--	8314	--	8979
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				1135956	51456	1002042	108589	1344107
Стоимость общестроительных работ			Тенге				82458	24508	--	99563	
Материалы			Тенге				1135956				
Всего заработная плата			Тенге				54912				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					106966			
		Накладные расходы	Тенге				947131				
		Сметная прибыль	Тенге				108589				
							99563				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1344108					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
	Сметная заработная плата	Тенге					106966				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1344108					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
	Сметная заработная плата	Тенге					106966				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**1344108**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				82458					
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					51456				
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					24508				
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1002043			
- Накладные расходы		Тенге							108589		
- Сметная прибыль		Тенге							99563		

Всего в тенге:	1 344 108
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 344 108
Оборудование	
Итого:	**1 344 108**
Временные здания и сооружения 1,76%	23 656
Итого:	**1 367 764**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	38 161
Итого:	**1 405 925**
Непредвиденные работы и затраты 2%	28 118
Итого:	**1 434 043**
Итого в текущих ценах:	**1 549 510**
НДС 12%	185 941
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 735 451**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 726 774.22**
в том числе НДС 12%	185 011,52

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:

Обустройство ул.Мустафина в районе дома №4А (230м. Севернее ул.Биржана)

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	**1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,85**	**981,70**	**29,27**	**75444**	**2249**	**48730**	**21534**	**104736**
					318,34	**15,24**	**24465**	**1171**		**7758**	
2	**1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 разметки**	**76,85**	**1198,73**	**564,90**	**92122**	**43413**	**--**	**74829**	**180307**
					633,82	**267,75**	**48709**	**20577**		**13356**	
3	**2204-0902-0103 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	**кг**	**149,6**	**1951,00**	**--**	**291870**	**--**	**291870**	**--**	**315220**
					--	**--**	**--**	**--**		**23350**	
4	**2204-0902-0102 РСНБ РК 2015**	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	**кг**	**273,075**	**1823,00**	**--**	**497816**	**--**	**497816**	**--**	**537641**
					--	**--**	**--**	**--**		**39825**	
5	**2204-0902-0301 РСНБ РК 2015**	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	**кг**	**6,148**	**6765,00**	**--**	**41591**	**--**	**41591**	**--**	**44918**
					--	**--**	**--**	**--**		**3327**	
6	**2204-0902-0201 РСНБ РК 2015**	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	**кг**	**23,055**	**320,00**	**--**	**7378**	**--**	**7378**	**--**	**7968**
					--	**--**	**--**	**--**		**590**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1006221**	**45662**	**887385**	**96363**	**1190790**
							73174	**21748**	**--**	**88206**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1006221**				
Материалы			Тенге				**48730**				
Всего заработная плата			Тенге					**94922**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**838655**				
		Накладные расходы	Тенге				**96363**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88206**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1190790					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
	Сметная заработная плата	Тенге					94922				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1190790					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
	Сметная заработная плата	Тенге					94922				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1190790**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				73174					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45662				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21748				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						887385			
	- Накладные расходы	Тенге							96363		
	- Сметная прибыль	Тенге							88206		

Всего в тенге:	1 190 790
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 190 790
Оборудование	
Итого:	**1 190 790**
Временные здания и сооружения 1,76%	20 958
Итого:	**1 211 748**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	33 808
Итого:	**1 245 556**
Непредвиденные работы и затраты 2%	24 911
Итого:	**1 270 467**
Итого в текущих ценах:	**1 372 763**
НДС 12%	164 732
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 537 494**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 529 806,73**
в том числе НДС 12%	163 907,86

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Торайгырова в районе дома №35

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	59,2	981,70	29,27	58117	1733	37538	16588	80682
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	18846	902		5976	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	59,2	1198,73	564,90	70965	33442	--	57643	138897
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	37522	15851		10289	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	105,6	1951,00	--	206026	--	206026	--	222508
		СП - 8%			--	--	--	--		16482	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	220	1823,00	--	401060	--	401060	--	433145
		СП - 8%			--	--	--	--		32085	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	4,736	6765,00	--	32039	--	32039	--	34602
		СП - 8%			--	--	--	--		2563	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	17,76	320,00	--	5683	--	5683	--	6138
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				773890	35175	682346	74231	915972
							56368	16753	--	67850	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				773890				
	Материалы		Тенге				37538				
	Всего заработная плата		Тенге					73121			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				644808				
		Накладные расходы	Тенге				74231				
		Сметная прибыль	Тенге				67850				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				915971					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
	Сметная заработная плата	Тенге					73121				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				915971					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
	Сметная заработная плата	Тенге					73121				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**915971**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				56368					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35175				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16753				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						682346			
	- Накладные расходы	Тенге							74231		
	- Сметная прибыль	Тенге							67850		

Всего в тенге:	915 971
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	915 971
Оборудование	
Итого:	**915 971**
Временные здания и сооружения 1,76%	16 121
Итого:	**932 092**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	26 005
Итого:	**958 097**
Непредвиденные работы и затраты 2%	19 162
Итого:	**977 259**
Итого в текущих ценах:	**1 055 947**
НДС 12%	126 714
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 182 660**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 176 747,04**
в том числе НДС 12%	126 080,04

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "ДанСтрой-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жарокова - дом №195

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	85,47	981,70 318,34	29,27 15,24	83906 27209	2501 1302	54196	23949 8628	116484
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	85,47	1198,73 633,82	564,90 267,75	102455 54173	48282 22885	--	83222 14854	200532
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	149,6	1951,00 --	-- --	291870 --	-- --	291870	-- 23350	315220
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	320,485	1823,00 --	-- --	584244 --	-- --	584244	-- 46740	630984
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	6,8376	6765,00 --	-- --	46256 --	-- --	46256	-- 3701	49957
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	25,641	320,00 --	-- --	8205 --	-- --	8205	-- 656	8861
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				1116936	50783	984771	107171	1322038
Стоимость общестроительных работ			Тенге				81382	24187	--	97929	
Материалы			Тенге				1116936				
Всего заработная плата			Тенге				54196				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					105569			
		Накладные расходы	Тенге				930575				
		Сметная прибыль	Тенге				107171				
							97929				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1322036					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
	Сметная заработная плата	Тенге					105569				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1322036					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
	Сметная заработная плата	Тенге					105569				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									1322036
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				81382					
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					50783				
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					24187				
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						984771			
- Накладные расходы		Тенге							107171		
- Сметная прибыль		Тенге							97929		

Всего в тенге:	1 322 036
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 322 036
Оборудование	
Итого:	**1 322 036**
Временные здания и сооружения 1,76%	23 268
Итого:	**1 345 304**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	37 534
Итого:	**1 382 838**
Непредвиденные работы и затраты 2%	27 657
Итого:	**1 410 495**
Итого в текущих ценах:	**1 524 065**
НДС 12%	182 888
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 706 953**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 698 418,34**
в том числе НДС 12%	181 973,39

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Габдуллина - школа №69

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	34,6	981,70	29,27	33967	1012	21940	9695	47155
		НР - 84%, СП - 8%			318,34	15,24	11015	527		3493	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	34,6	1198,73	564,90	41476	19545	--	33690	81179
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	21930	9264		6013	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	79,2	1951,00	--	154519	--	154519	--	166881
		СП - 8%			--	--	--	--		12362	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	111,1	1823,00	--	202535	--	202535	--	218738
		СП - 8%			--	--	--	--		16203	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	2,768	6765,00	--	18726	--	18726	--	20224
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	10,38	320,00	--	3322	--	3322	--	3588
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				454545	20557	401042	43385	537765
Стоимость общестроительных работ			Тенге				32945	9791	--	39835	
Материалы			Тенге				454545				
Всего заработная плата			Тенге				21940				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					42736			
		Накладные расходы	Тенге				379102				
		Сметная прибыль	Тенге				43385				
							39835				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537765					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
	Сметная заработная плата	Тенге					42736				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				537765					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
	Сметная заработная плата	Тенге					42736				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									537765
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32945					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20557				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9791				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						401042			
	- Накладные расходы	Тенге							43385		
	- Сметная прибыль	Тенге							39835		

Всего в тенге:	537 765
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	537 765
Оборудование	
Итого:	**537 765**
Временные здания и сооружения 1,76%	9 465
Итого:	**547 230**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	15 268
Итого:	**562 497**
Непредвиденные работы и затраты 2%	11 250
Итого:	**573 747**
Итого в текущих ценах:	**619 945**
НДС 12%	74 393
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**694 338**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**690 866,16**
в том числе НДС 12%	74 021,37

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Жарокова - севернее ул.Габдуллина

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	93,75	981,70	29,27	92034	2744	59445	26269	127768
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	29845	1429		9464	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	93,75	1198,73	564,90	112381	52960	--	91285	219959
		НР - 108%, СП - 8%			633,82	267,75	59421	25102		16293	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	158,4	1951,00	--	309038	--	309038	--	333761
		СП - 8%			--	--	--	--		24723	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	357,225	1823,00	--	651221	--	651221	--	703319
		СП - 8%			--	--	--	--		52098	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	7,5	6765,00	--	50738	--	50738	--	54797
		СП - 8%			--	--	--	--		4059	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	28,125	320,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%			--	--	--	--		720	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				1224412	55704	1079442	117554	1449324
Стоимость общестроительных работ			Тенге				89266	26531	--	107357	
Материалы			Тенге				1224412				
Всего заработная плата			Тенге				59446				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					115797			
		Накладные расходы	Тенге				1019997				
		Сметная прибыль	Тенге				117554				
							107357				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449323					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
	Сметная заработная плата	Тенге					115797				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1449323					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
	Сметная заработная плата	Тенге					115797				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1449323**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				89266					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55704				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26531				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1079443			
	- Накладные расходы	Тенге							117554		
	- Сметная прибыль	Тенге							107357		

Всего в тенге:	1 449 323
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 449 323
Оборудование	
Итого:	**1 449 323**
Временные здания и сооружения 1,76%	25 508
Итого:	**1 474 831**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	41 148
Итого:	**1 515 979**
Непредвиденные работы и затраты 2%	30 320
Итого:	**1 546 298**
Итого в текущих ценах:	**1 670 804**
НДС 12%	200 496
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 871 300**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 861 943,82**
в том числе НДС 12%	199 493,98

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Палладина в районе д.№15 - севернее ул.Жумабаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	69,1	981,70	29,27	67836	2022	43816	19362	94174
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	21998	1053		6976	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	69,1	1198,73	564,90	82832	39035	--	67283	162124
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	43797	18502		12009	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	123,2	1951,00	--	240363	--	240363	--	259592
		СП - 8%			--	--	--	--		19229	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	256,85	1823,00	--	468238	--	468238	--	505697
		СП - 8%			--	--	--	--		37459	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	5,528	6765,00	--	37397	--	37397	--	40389
		СП - 8%			--	--	--	--		2992	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	20,73	320,00	--	6634	--	6634	--	7165
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				903300	41057	796448	86645	1069141
Стоимость общестроительных работ			Тенге				65795	19555	--	79196	
Материалы			Тенге				903300				
Всего заработная плата			Тенге				43816				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					85350			
		Накладные расходы	Тенге				752632				
		Сметная прибыль	Тенге				86645				
							79196				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1069141					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
	Сметная заработная плата	Тенге					85350				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1069141					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									42
	Сметная заработная плата	Тенге					85350				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**1069141**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				65795					
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					41057				
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					19555				
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						796448			
- Накладные расходы		Тенге							86645		
- Сметная прибыль		Тенге							79196		

Всего в тенге:	1 069 141
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 069 141
Оборудование	
Итого:	**1 069 141**
Временные здания и сооружения 1,76%	18 817
Итого:	**1 087 958**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	30 354
Итого:	**1 118 312**
Непредвиденные работы и затраты 2%	22 366
Итого:	**1 140 678**
Итого в текущих ценах:	**1 232 524**
НДС 12%	147 903
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 380 427**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 373 524,39**
в том числе НДС 12%	147 163,33

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство ул.Татибекова - ул.Черкасской обороны

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка** *НР - 84%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	61,94	981,70 318,34	29,27 15,24	60807 19718	1813 944	39276	17356 6253	84416
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 разметки	61,94	1198,73 633,82	564,90 267,75	74249 39259	34990 16585	–	60311 10765	145325
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	96,8	1951,00 –	– –	188857 –	– –	188857	– 15109	203966
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010** *СП - 8%*	кг	243,87	1823,00 –	– –	444575 –	– –	444575	– 35566	480141
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки** *СП - 8%*	кг	4,9552	6765,00 –	– –	33522 –	– –	33522	– 2682	36204
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм** *СП - 8%*	кг	18,582	320,00 –	– –	5946 –	– –	5946	– 476	6422
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				807956 58977	36803 17529	712176 –	77667 70851	956474
Стоимость общестроительных работ			Тенге				807956				
Материалы			Тенге				39276				
Всего заработная плата			Тенге					76506			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				672900				
		Накладные расходы	Тенге				77667				
		Сметная прибыль	Тенге				70851				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				956474				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
	Сметная заработная плата	Тенге					76506			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				956474				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
	Сметная заработная плата	Тенге					76506			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**956474**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				58977				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					36803			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					17529			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						712176		
- Накладные расходы		Тенге							77667	
- Сметная прибыль		Тенге							70851	

Всего в тенге:	956 474
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	956 474
Оборудование	
Итого:	**956 474**
Временные здания и сооружения 1,76%	16 834
Итого:	**973 308**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	27 155
Итого:	**1 000 463**
Непредвиденные работы и затраты 2%	20 009
Итого:	**1 020 472**
Итого в текущих ценах:	**1 102 639**
НДС 12%	132 317
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 234 956**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 228 781,20**
в том числе НДС 12%	131 655,13

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____
должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"
Подрядчик: ТОО "СМЭУ Алматы"
Объект:
Обустройство Богенбай батыра-Тулебаева

АКТ
выполненных работ
за июль 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком											
Поперечная разметка											
1	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Предварительная разметка**	м2 окрашиваемой поверхности	85,03	981,70	29,27	83474	2489	53916	23826	115884
		НР - 84%; СП - 8%			318,34	15,24	27069	1296		8584	
2	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования**	м2 разметки	85,03	1198,73	564,90	101928	48034	--	82794	199500
		НР - 108%; СП - 8%			633,82	267,75	53894	22767		14778	
3	2204-0902-0103 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки желтый СТ РК 2066-2010**	кг	158,4	1951,00	--	309038	--	309038	--	333761
		СП - 8%			--	--	--	--		24723	
4	2204-0902-0102 РСНБ РК 2015	**Пластик холодного формирования для дорожной разметки белый СТ РК 2066-2010**	кг	309,265	1823,00	--	563790	--	563790	--	608893
		СП - 8%			--	--	--	--		45103	
5	2204-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Отвердитель холодного пластика для дорожной разметки**	кг	6,8024	6765,00	--	46018	--	46018	--	49699
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
6	2204-0902-0201 РСНБ РК 2015	**Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из пластика размерами от 450 мкм до 800 мкм**	кг	25,509	320,00	--	8163	--	8163	--	8816
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				1112411	50523	980925	106620	1316553
Стоимость общестроительных работ			Тенге				80963	24063	--	97522	
Материалы			Тенге				1112411				
Всего заработная плата			Тенге				53917				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					105026			
		Накладные расходы	Тенге				927009				
		Сметная прибыль	Тенге				106620				
							97522				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1316553					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
	Сметная заработная плата	Тенге					105026				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1316553					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
	Сметная заработная плата	Тенге					105026				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**									**1316553**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				80963					
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					50523				
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					24063				
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						980926			
- Накладные расходы		Тенге							106620		
- Сметная прибыль		Тенге							97522		

Всего в тенге:	1 316 553
в т.ч.	
Строительно-монтажные работы	1 316 553
Оборудование	
Итого:	**1 316 553**
Временные здания и сооружения 1,76%	23 171
Итого:	**1 339 724**
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,79%	37 378
Итого:	**1 377 103**
Непредвиденные работы и затраты 2%	27 542
Итого:	**1 404 645**
Итого в текущих ценах:	**1 517 744**
НДС 12%	182 129
ВСЕГО ПО ФОРМЕ в тенге:	**1 699 874**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**1 691 374,34**
в том числе НДС 12%	181 218,68

СДАЛ (ПОДРЯДЧИК):

ТОО "СМЭУ Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ПРИНЯЛ (ЗАКАЗЧИК):

КГУ "Управление городской мобильности города Алматы"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты авторского надзора:

ТОО "НПФ ITS"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Эксперты технического надзора:

ТОО "Дан-Строй-Проект"

_____

должность, Ф.И.О., подпись

М.П.